

(様式1)

桑折町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

桑折町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	164,750	15,199	
25	700,360	739,172	
26	36,956	75,890	
27	17,652	17,652	
28	22,232	22,232	
29	22,553	19,809	
30	20,597	23,341	
31	23,047	0	
合計		1,008,147	913,295

<参考>	桑折町東日本大震災 復興交付金基金残高	桑折町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	桑折町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		23,047	0

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
31	0	0	
合計		0	0

交付実績 **913,295**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2D)

桑折町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D	-	14	-	1	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業	桑折町字 新和町地 内	町	町	直接	完了	208,000	24	～	26	23					平成24年8月、測量・調査・設計業務契約。平成25年2月、測量・調 査・設計業務完了。平成25年3月、本体工事起工。
																24	156,000		15,199		平成25年4月、本体工事契約をし、一部前払い金として支払。(平成 26年8月竣工予定。)
																25			42,106		平成26年3月、L型擁壁工事設計業務契約をし、平成26年3月完了。
																26			39,036	59,659	平成25年6月、施工監理業務契約(H26年度に事故繰越)をし、平成 26年8月完了。 平成25年4月に締結した本体工事契約について、一部をH26年度に 事故繰越し、平成26年8月完了。
																27					
																28					
																29					
																30					
																31					
																累計	156,000	0	96,341	59,659	
																2	D	-	4	-	1
24	8,750		0																		
25	700,360		697,066		平成25年4月、事業に係る基本計画検討業務契約をし、平成25年8 月完了。平成26年1月、建設用地購入契約をし、平成26年3月完了。 平成25年3月、災害公営住宅整備に係る基本協定、平成25年12月、 譲渡契約を締結。平成27年度へ明許繰越し、平成27年5月29日完 了。																
26	33,155		33,068																		
27				12,131																	
28																					
29																					
30																					
31																					
累計	742,265	0	730,134	12,131																	
3	◆D	-	4	-	1	災害公営住宅 入居者専用駐 車場整備事業	桑折町字 東段地内	町	町	直接	完了	4,752	26	～	27						
																24					
																25					
																26	3,801		3,786		平成25年3月、災害公営住宅整備に係る基本協定、平成25年12月、 譲渡契約を締結。平成27年度へ明許繰越し、平成27年5月29日完 了。
																27				15	
																28					
																29					
																30					
																31					
																累計	3,801	0	3,786	15	

(様式2D)

桑折町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
4	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事業	桑折町字 東段地内	町	町	直接	継続	134,470	27 ~ 32	23							
														24							
														25							
														26							
														27	16,260		16,260				平成27年6月より入居開始とともに事業を実施。
														28	19,991		19,991				引き続き事業を実施。
														29	20,249		18,071				引き続き事業を実施。
														30	19,212		21,390				引き続き事業を実施。
														31	21,107						
														累計	96,819	0	75,712	0			
5	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低廉 事業	桑折町字 東段地内	町	町	直接	継続	14,268	27 ~ 32	23							
														24							
														25							
														26							
														27	1,392		1,392				平成27年6月より入居開始とともに事業を実施。
														28	2,241		2,241				引き続き事業を実施。
														29	2,304		1,738				引き続き事業を実施。
														30	1,385		1,951				引き続き事業を実施。
														31	1,940						
														累計	9,262	0	7,322	0			
(注)													23	0	0	0	0				
	24	0	0	0	0	0															
	25	0	0	0	0	0															
	26	0	0	0	0	0															
	27	0	0	0	0	0															
	28	0	0	0	0	0															
	29	0	0	0	0	0															
	30	0	0	0	0	0															
	31	0	0	0	0	0															
	0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	0														
市町村 交付分													23	0	0	0	0				
	24	164,750		15,199		0															
	25	700,360		739,172		0															
	26	36,956		75,890		59,659															
	27	17,652		17,652		12,146															
	28	22,232		22,232		0															
	29	22,553		19,809		0															
	30	20,597		23,341		0															
	31	23,047		0		0															
	1,209,794	市町村交付分 計	1,008,147	0	913,295	71,805															
1,209,794	合計	1,008,147	0	913,295	71,805																