

(様式1)

福島県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

福島県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	510,164	36,638
24	12,248,919	4,250,390	
25	29,860,010	15,911,401	
26	19,630,801	16,943,124	
27	21,272,667	14,568,168	
28	6,745,785	17,444,220	
29	2,073,043	7,695,126	
30	1,576,726	5,306,178	
31	160,796	0	
合 計		94,078,911	82,155,245

<参考>	福島県東日本大震災 復興交付金基金残高	福島県東日本大震災 復興交付金基金の利息額	福島県東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		7,187,040	85,689

交付実額 88,651,705

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

福島県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
いわき市	128	A	-	4	-	7	埋蔵文化財発掘調査事業	下仁井田地区	県	県	直接	完了	9,840	25 ~ 27	23						25年1月 埋蔵文化財分布調査開始	
															24			3,093				
															25	7,380		803				25年12月 埋蔵文化財試掘確認調査開始
															26	0		2,276				26年11月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、11月終了
															27	0		406	802			28年3月 調査報告書刊行
															28							
															29							
															30				0			
															31							
															累計	7,380	0	6,578	802			
															いわき市	148	A	-	4	-	8	埋蔵文化財発掘調査事業
24																						
25	12,564		2,279				25年12月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始															
26	0		4,807				26年12月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、12月終了															
27	0		406	5,072			28年3月 調査報告書刊行															
28																						
29																						
30				0																		
31																						
累計	12,564	0	7,492	5,072																		
いわき市	166	A	-	4	-	9	埋蔵文化財発掘調査事業	夏井地区	県	県	直接	完了	41,664	25 ~ 29								
															24							
															25	31,248		2,659				26年1月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始
															26	0		8,349				26年12月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、1月終了
															27	0		3,076				27年11月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行
															28	0		127				28年12月 調査報告書刊行
															29	0		0	17,037			
															30				0			
															31							
															累計	31,248	0	14,211	17,037			
															相馬市	79	A	-	4	-	2	埋蔵文化財発掘調査事業
24																						
25	38,232		3,538				25年4月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始															
26	0		3,036				26年7月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、10月終了															
27	0		0																			
28	0		0																			
29	0		0	31,658																		
30																						
31																						
累計	38,232	0	6,574	31,658																		

(様式2A)

福島県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
南相馬市	47	A	-	4	-	5	埋蔵文化財発掘調査事業 (原町海老相馬線道路改良他)	南相馬市 原町海老相馬線 他	県	県	直接	完了	90,168	25	~	29	23									
																	24									
																	25	67,626		12,503	-	25年5月から埋蔵文化財試掘調査を開始				
																	26	0		1,518	-	26年4月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、7月終了				
																	27	0		1,619	-	27年6月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行				
																	28	0		730	-	28年5月 28年度対象範囲試掘確認調査開始、12月報告書刊行				
																	29	0		0	51,256					
																	30									
																	31									
																	累計	67,626	0	16,370	51,256					
																	南相馬市	55	A	-	4	-	7	埋蔵文化財発掘調査事業	南相馬市 右田・海老地区 他	県
24																										
25	123,192		47,967	-	25年6月から埋蔵文化財試掘調査を開始																					
26	0		5,314	-	26年6月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、11月終了																					
27	0		20,791	-	27年7月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行																					
28	0		9,427	-	28年4月 28年度対象範囲試掘確認調査開始、12月報告書刊行																					
29	0		1,911	-	29年4月 29年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行																					
30	0		1,146	36,636	30年4月、30年度対象範囲試掘確認調査開始、1月報告書刊行																					
31																										
累計	123,192	0	86,556	36,636																						
広野町	22	A	-	4	-	2	埋蔵文化財発掘調査事業	広野町	県	県	直接	完了	3,024	25	~	27										
																	24									
																	25	2,268		1,106	-	25年11月から埋蔵文化財試掘調査を開始				
																	26	0		0	-					
																	27	0		100	1,062	27年4月から埋蔵文化財に係る調整を開始、調査不要となる				
																	28									
																	29									
																	30									
																	31									
																	累計	2,268	0	1,206	1,062					
																	新地町	55	A	-	4	-	6	埋蔵文化財発掘調査事業	新地町	県
24																										
25	9,054		2,440	-	25年11月から埋蔵文化財試掘調査を開始																					
26	0		0	-																						
27	0		0	-																						
28	0		0	-																						
29	0		0	-																						
30	0		0	6,614																						
31																										
累計	9,054	0	2,440	6,614																						

(様式2A)

福島県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。																										
		都道府県 交付分	各年度 別合計	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	0	0	0	0	0	3,093	73,295	25,300	26,398	10,284	1,911	1,146	0
388,752		都道府県交付分 計												291,564	0	141,427	150,137									
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		市町村交付分 計												0	0	0	0									
		都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	0	0	0	0	0	3,093	73,295	25,300	26,398	10,284	1,911	1,146	0
388,752		合計												291,564	0	141,427	150,137									

(様式2C)

福島県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
郡山市	1	C	-	8	-	1	-	林業研究センター施設管理事業	福島県林業研究センター	県	県	直接	完了	87,814	23	~	24	23	65,860				・管理道路等修繕:24年8月契約、24年12月完了。 ・分取用高速液体クロマトグラフィー:24年8月契約、24年10月完了。 ・ボイラー室撤去:24年9月、10月契約、24年12月完了。 ・倉庫撤去:24年12月契約、25年1月完了。 ・ガラス器具類等試験用具。取り下げ。		
																		24			33,313	32,547			
																		25						・クロマトグラフ装置:24年8月契約、24年10月完了。 ・フィンガージョインター:24年10月契約、24年12月完了。 ・グレーディングマシン:24年11月契約、25年3月完了。	
																		26						・加湿器:24年9月契約、24年10月完了。	
																		27						・研修本館視聴覚工事:24年8月契約、24年10月完了。 ・人工乾燥装置:25年1月契約、25年2月完了。 ・人工乾燥装置委託:24年7月契約、24年9月完了。	
																		28							
																		29							
																		30							
																		31							
																		累計	65,860	0	33,313	32,547			
																		いわき市	9	C	-	4	-	1	-
24	44,088		44,084	4																					
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
累計	44,088	0	44,084	4																					
いわき市	10	C	-	8	-	1	-	水産種苗研究施設整備事業	小名浜地区	県	県	直接	完了	42,749	23	~	24								
																		24			32,060	220			
																		25							
																		26							
																		27							
																		28							
																		29							
																		30			▲ 219	▲ 219			
																		31							
																		累計	32,280	▲ 219	32,060	1			
																		いわき市	60	◆	C	-	1	-	4
24	57,120		45,391																						
25					11,729	H26年3月完了																			
26																									
27																									
28																									
29																									
30			▲ 11,728	▲ 11,728																					
31																									
累計	57,120	▲ 11,728	45,391	1																					

(様式2C)

福島県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
いわき市	61	C	-	1	-	4	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	四倉漁港	県	県	直接	完了	463,718	24 ~ 28	23					未執行	
															24	267,750	0				
															25	67,500	45,026	-	H25年5月、舗装工発注 H25年7月、緑地設計発注。		
															26		54,750	46,892	H26年6月、緑地詳細設計発注 H26年11月、一部緑地復旧工事発注		
															27			255,870	H27年10月緑地復旧工事発注		
															28				42,212	H28年6月工事完了	
															29						
															30		▲ 42,211		▲ 42,211		
															31						
															累計	335,250	12,539	347,788	1		
															いわき市	62	C	-	1	-	5
24	7,500		1,217																		
25	52,500		14,175	-	25年8月トイレ建築設計発注																
26			34,692		H26年4月トイレ工事発注 H27年2月緑地復旧工事発注																
27				9,916	H28年3月工事完了																
28																					
29																					
30		▲ 9,915		▲ 9,915																	
31																					
累計	60,000	▲ 9,915	50,084	1																	
いわき市	63	C	-	1	-	6	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	勿来漁港	県	県	直接	完了	18,643	24 ~ 26							
															24	69,000		11,844		25年3月、工事発注(H25へ繰越)	
															25			2,138	-	25年7月工事発注(H26へ事故繰越)	
															26		▲ 54,750		268	H26年6月工事完了	
															27						
															28						
															29						
															30		▲ 267		▲ 267		
															31						
															累計	69,000	▲ 55,017	13,982	1		
															いわき市	64	C	-	8	-	2
24	4,803		4,803		平成25年3月設計業務完了																
25	473,795		473,794	-	平成25年10月9日いわき丸代船建造工事請負本契約																
26	473,793		473,225	569	平成26年10月9日完了																
27																					
28																					
29																					
30		▲ 568		▲ 568																	
31																					
累計	952,391	▲ 568	951,822	1																	
いわき市	84	◆ C	-	1	-	4	四倉地区防災 対策検討事業	四倉地区	県	県	直接	完了	20,000	24 ~ 24							
															24	16,000		15,999			
															25				1	26年3月業務完了	
															26						
															27						
															28						
															29						
															30						
															31						
															累計	16,000	0	15,999	1		

(様式2C)

福島県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
いわき市	129	C	-	1	-	7	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	下仁井田 地区	県	県	直接	継続	1,322,477	25 ~ 32	23						地元説明会等により合意形成を図り、H24年11月より法手続きに着手し、H25年5月計画確定。														
															24																				
															25	201,052		150,657		-	H25年11月、区画整理工契約。														
															26	262,700		276,578		-	H26年10月、区画整理工契約。														
															27	112,202		148,719		-	H27年7月、区画整理工契約。														
															28	228,199	83,109	150,382		-	H28年9月、区画整理工契約。														
															29		46,462	88,448		-	H29年9月、区画整理工契約。														
															30		23,962	141,031		-	H30年12月、補完工事契約。														
															31																				
															累計	804,153	153,533	955,815	0																
															いわき市	149	C	-	1	-	8	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	錦・関田 地区	県	県	直接	継続	2,288,600	25 ~ 32	23					地元説明会等により合意形成を図り、H25年1月より法手続きに着手し、H25年5月計画確定。
																														24					
25	264,450		216,938		-	H26年1月、区画整理工契約。																													
26	294,763		282,274		-	H26年9月、区画整理工契約。																													
27	256,462		263,651		-	H27年11月、区画整理工契約。																													
28	476,293		529,105		-	H28年9月、区画整理工契約。																													
29	308,812	38,962	198,331		-	H29年8月、区画整理工契約。																													
30			78,195		-	H30年10月、補完工事契約。																													
31																																			
累計	1,600,780	38,962	1,568,494	0																															
いわき市	167	C	-	1	-	9	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	夏井地区	県	県	直接	継続	3,399,540	25 ~ 32																23					
																														24					
															25	628,792		112,256		-	H25年11月、実施設計・境界測量契約。														
															26	915,195		776,516		-	H26年12月、区画整理工契約。														
															27			303,631		-	H27年9月、区画整理工契約。														
															28	354,597		528,346		-	H28年7月、区画整理工契約。														
															29	278,796	150,000	183,582		-	H29年9月、区画整理工契約。														
															30		99,450	385,549		-	H30年8月、舗装工契約。														
															31																				
															累計	2,177,380	249,450	2,289,880	0																
															いわき市	168	C	-	1	-	10	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	夏井川地 区	県	県	直接	完了	19,873	25 ~ 26	23					
																														24					
25	20,000		19,872		-	事業計画書作成H26年5月末完了。																													
26						128																													
27																																			
28																																			
29																																			
30		▲ 127	▲ 127																																
31																																			
累計	20,000	▲ 127	19,872	1																															
いわき市	199	C	-	1	-	11	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地防災事 業)	細谷・沢 帯地区	県	県	直接	継続	1,265,530	26 ~ 31																23					
																														24					
															25																				
															26	60,000		35,296		-	H26年12月実施設計を契約。														
															27	45,000		32,601		-	H27年11月、排水機場機器整備工事を契約。														
															28	303,750		300,854		-	H28年11月、新設排水ポンプ工事を契約。														
															29	453,750	75,000	175,617		-	H29年10月、排水ポンプ制作据付工を契約。														
															30		11,647	352,279		-	H31年1月、排水ポンプ電気設備制作据付工を契約。														
															31																				
															累計	862,500	86,647	896,647	0																

(様式2C)

福島県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
相馬市	1	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興整備基盤 総合整備事業 (復興整備実 施計画作成)	和田地区	県	県	直接	廃止	1	23	~	24	23	20,000		0	20,000	他事業(災害関連区画整理事業)により実施することとなったため廃止。
																		24					
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30		▲ 16,000		▲ 16,000	
																		31		▲ 3,999		▲ 3,999	
																		累計	20,000	▲ 19,999	0	1	
																		相馬市	2	C	-	4	
24	819,928		651,814	168,114																			
25																							
26																							
27																							
28																							
29		▲ 168,114		▲ 168,114																			
30																							
31																							
累計	819,928	▲ 168,114	651,814	0																			
相馬市	4	C	-	8	-	1	-	農林水産関係 試験研究機関 緊急整備事業 (水産試験場 相馬支場復旧 事業)	尾浜地区	県	県	直接	完了	63,233	23	~	25						23
																		24			47,379		
																		25				45	
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	47,424	0	47,379	45	
																		相馬市	33	C	-	4	-
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30		▲ 8,938		▲ 8,938																			
31																							
累計	78,900	▲ 8,938	69,961	1																			
相馬市	59	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興整備基盤 総合整備事業 (復興整備実 施計画作成)	八沢地区	県	県	直接	完了	35,232	24	~	25						
																		24	35,232		35,232		
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	35,232	0	35,232	0	

(様式2C)

福島県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
相馬市	66	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	松川浦漁 港	県	県	直接	完了	1,183,176	25	~	29	23																							
																		24																							
																		25	49,500		26,843	-	25年7月測量設計発注																		
																		26	250,500		260,498	-	27年3月緑地復旧工発注(一部区間)																		
																		27	435,000		443,284	-	27年11月照明復旧工発注																		
																		28	172,500		63,917	-	28年11月緑地復旧工発注																		
																		29			92,839	20,119	30年3月工事完成																		
																		30		▲ 20,118	▲ 20,118																				
																		31																							
																		累計	907,500	▲ 20,118	887,381	1																			
																		相馬市	67	◆C	-	1	-	3	-	漁港環境整備 事業(農山漁 村地域復興基 盤総合整備事 業)	尾浜地区	県	県	直接	完了	273,302	25	~	29	23					
																																				24					
25	16,000		11,144	-	25年7月測量設計発注																																				
26			4,856	-																																					
27	212,000		202,641	-	H28年2月工事発注																																				
28				-																																					
29				9,359	H30年2月工事完成																																				
30		▲ 9,358	▲ 9,358																																						
31																																									
累計	228,000	▲ 9,358	218,641	1																																					
相馬市	80	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	八沢地区	県	県	直接	継続	4,856,549	25	~	32																			23					地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに着手し、H25年12月計画確定。
																																				24					
																		25	100,065		83,722	-	H25年11月、実施設計・境界測量契約。																		
																		26	877,312		86,499	-	H26年7月、区画整理工契約																		
																		27			607,279	-	H27年10月、区画整理工契約。																		
																		28	775,108	757,900	1,286,655	-	H28年10月、区画整理工契約。																		
																		29			446,230	-	H29年10月、区画整理工契約。																		
																		30	226,417	380,212	213,258	-	H30年7月、区画整理工契約。																		
																		31	160,796																						
																		累計	2,139,698	1,138,112	2,723,643	0																			
																		相馬市	81	C	-	8	-	2	-	水産種苗研 究・生産施設 復旧事業	光陽地区	県	県	直接	継続	9,190,374	25	~	31	23					
																																				24					
25	84,507		10,104	-	基本設計及び実施設計を行う計画のうち、基本設計のみ完了(平成25年11月)																																				
26	120,345		90,221	-	平成26年7月測量業務委託契約、平成26年9月実施設計契約、平成26年12月ボーリング調査業務委託契約、平成27年3月環境影響評価業務委託契約。																																				
27	1,416,427		297,382	-	H27.12月敷地造成工事契約																																				
28	3,921,190		4,534,430	-	H28.6月研究施設電気設備・機械設備工事契約、7月研究施設建築工事契約、8月設計意図伝達業務契約、9月生産施設電気設備・機械設備工事、工事管理業務契約、10月生産施設建築工事契約、11月敷地造成工事完了、H29.3月送水管・研究施設飼育設備・生産施設飼育設備・外構工事契約																																				
29			1,347,435	-	H29.7月ろ過槽工事契約、H29.9月取水施設建築工事契約、H30.3月までに研究・共用・生産施設について、建築・電気設備・機械設備工事完了。																																				
30	1,350,309		545,760	-	H30.5自然海水取水棟工事契約、H30.6研究施設飼育設備工事完了、H30.9取水施設建築工事完了、H30.10外構工事完了、H30.11生産施設飼育設備工事完了、H31.1Cろ過槽工事、取水施設設備工事完了、H31.2送水管工事完了、設備機器類購入完了																																				
31																																									
累計	6,892,778	0	6,825,332																																						

(様式2C)

福島県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
相馬市	84	C	-	4	-	3	被災地域農業復興総合支援事業	和田地区	県	市	間接	完了	93,187	25 ~ 25	23									
															24									
															25	78,376		69,889	8,487	平成25年7月11日着工、平成25年11月12日竣工・使用開始				
															26									
															27									
															28									
															29									
															30									
															31									
															累計	78,376	▲ 8,486	69,889	8,486					
															南相馬市	15	C	-	1	-	1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	右田地区 他	県
24	104,600		36,639	-	H24年1月に事業計画書作成業務を発注。																			
25	23,475		80,755	-																				
26				108	H26年1月完了。																			
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								
累計	128,075	▲ 107	127,967	1																				
南相馬市	16	C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	完了	1,016,788	24 ~ 27										
															24	286,755		31,298	-	平成25年2月18日着工 平成25年2月27日、3月8日、13日、21日、28日竣工				
															25	210,000		78,582	-	平成25年10月22日発注、平成25年11月27日導入、平成25年11月30日使用開始				
															26				234,073	平成26年10月8日着工、平成27年3月20日竣工				
															27	397,726		418,639	131,889	平成27年7月2日着工、平成28年3月18日竣工				
															28									
															29									
															30									
															31									
															累計	894,481	▲ 131,889	762,592	0					
															南相馬市	17	◆C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(効果促進事業)	小高区 鹿島区 原町区	県
24	18,488		15,475	0	平成24年6月30日開始、平成25年3月26日終了																			
25				3,013	平成25年国直轄で対応 シンポジウム16回開催																			
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								
累計	18,488	▲ 3,012	15,475	1																				
南相馬市	20	C	-	4	-	2	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	完了	115,000	24 ~ 24										
															24	86,250		86,231	19	平成24年10月30日着工、平成25年3月8日竣工				
															25									
															26									
															27									
															28									
															29									
															30									
															31									
															累計	86,250	0	86,231	19					

(様式2C)

福島県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
南相馬市	35	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	八沢地区 他	県	県	直接	完了	64,893	24 ~ 25	23					H24年12月に事業計画書作成業務を発注。																
																24	64,893		64,893		H25年12月完了。																
																25																					
																26																					
																27																					
																28																					
																29																					
																30																					
																31																					
																累計	64,893	0	64,893	0																	
																23																					
																24																					
25	15,000		7,533	-	25年7月測量設計発注																																
26	169,500		2,867	-	26年10月積算委託発注																																
27	40,500		210,919	-	27年9月 工事発注																																
28			2,472	-																																	
29																																					
30				1,209	30年3月工事完成																																
31				▲ 1,208																																	
累計	225,000	▲ 1,208	223,791	1																																	
南相馬市	43	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	金沢・北 泉地区	県	県	直接	継続	1,188,566	24 ~ 32	23					地元説明会等により合意形成を図り、法手続きを終え、H25年3月に																
																24	26,250		25,414	-	事業着手(実施設計に着手)した。																
																25	238,462		232,095	-	H25年10月、区画整理工契約。																
																26	254,266		226,635	-	H26年10月、区画整理工契約。																
																27	263,962		71,502	-	H27年7月、実施設計契約。																
																28			129,055	-	H29年3月、管水路工契約。																
																29		46,462	8,269	-	H29年7月、確定測量契約。																
																30		33,076	136,432	-	H30年7月、区画整理工契約。																
																31																					
																累計	782,940	79,538	829,402	0																	
																南相馬市	48	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	八沢	県	県	直接	完了	2,058,770	25 ~ 27	23					地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに着
																																24					手し、H25年12月計画確定。
25	175,335		146,697	-	H25年11月、実施設計・境界測量契約。																																
26	1,368,742		127,383	-	H26年7月、区画整理工契約。																																
27			838,115	-	H27年10月、区画整理工契約。																																
28			431,882	-	H28年10月、区画整理工契約。																																
29																																					
30																																					
31																																					
累計	1,544,077	0	1,544,077	0																																	
南相馬市	49	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	原町東	県	県	直接	完了	3,345,622	25 ~ 27																	23					地元説明会等により合意形成を図り、H24年12月より法手続きに着
																																24					手し、H25年7月計画確定。
																25	176,475		156,386	-	H25年6月、実施設計・境界測量契約。																
																26	2,556,802		427,223	-	H26年7月、区画整理工契約。																
																27		67,500	1,853,808	-	H27年10月、区画整理工契約。																
																28			363,360	-	H28年4月、区画整理工契約。																
																29			▲ 298,108	298,108																	
																30		▲ 291,558	▲ 291,558																		
																31																					
																累計	2,733,277	▲ 224,058	2,502,669	6,550																	

(様式2C)

福島県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
南相馬市	50	C	-	1	-	7	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画作成)	飯崎	県	県	直接	完了	10,000	25	~	25	23								
																	24								
																	25	10,000		9,999	1	H26年11月災害計画調査委託発注。H26年3月完了。			
																	26								
																	27								
																	28								
																	29								
																	30								
																	31								
																	累計	10,000	0	9,999	1				
																	南相馬市	51	C	-	4	-	3	被災地域農業 復興総合支援 事業 (園芸施設整 備事業)	鹿島区
24																									
25	900,000				平成26年度繰越																				
26					平成27年度に延期																				
27			894,240	5,760	平成27年12月21日着工、平成28年11月竣工予定(H28債務負担行為設定)																				
28					平成29年2月10日完了																				
29																									
30		▲ 5,759	▲ 5,759																						
31																									
累計	900,000	▲ 5,759	894,240	1																					
南相馬市	56	C	-	1	-	8	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	右田・海 老地区	県	県	直接	完了	825,647	25	~	27									
																	24								
																	25	127,642		82,395	-	H25年10月、実施設計契約。H25年11月、境界測量契約。			
																	26	753,900		424,147	-	H26年12月、区画整理工契約。			
																	27			128,400		H27年7月、区画整理工契約。			
																	28		▲ 240,531	▲ 15,708	21,777				
																	29		▲ 3,470		▲ 3,470				
																	30		▲ 18,306		▲ 18,306				
																	31								
																	累計	881,542	▲ 262,307	619,234	1				
																	南相馬市	57	C	-	1	-	9	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	真野地区
24																									
25	82,027		61,155	-	H25年10月、実施設計・境界測量契約。																				
26	676,950		12,907	-	H26年12月、換地業務契約。																				
27			84,436		H27年10月、区画整理工契約。																				
28		▲ 600,478	▲ 2,459	2,460																					
29																									
30		▲ 2,459	▲ 2,459																						
31																									
累計	758,977	▲ 602,937	156,039	1																					
南相馬市	60	C	-	1	-	11	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	原町南部 地区	県	県	直接	完了	533,479	25	~	27									
																	24								
																	25	236,533		92,378	-	H25年促進費支出			
																	26	208,725		44,319	-	H26年9月設計業務契約、H27年12月完了予定			
																	27	29,475	▲ 67,500	182,224		H27年10月、区画整理工契約。			
																	28			81,187	7,125	H28年8月、管水路工契約。			
																	29								
																	30		▲ 7,124	▲ 7,124					
																	31								
																	累計	474,733	▲ 74,624	400,108	1				

(様式2C)

福島県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
南相馬市	61	◆	C	-	1	6	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	原町第1	県	県	直接	完了	303,958	25 ~ 27	23								
																24								
																25	2,353		2,353	-	H26年1月、埋蔵文化財発掘調査契約。			
																26	196,488		165,804	-	H26年4月、埋蔵文化財発掘調査契約。			
																27	105,316		75,010		H27年4月、埋蔵文化財発掘調査契約。			
																28		▲ 7,577		53,413				
																29		▲ 53,413		▲ 53,413				
																30								
																31								
																累計	304,157	▲ 60,990	243,167	0				
																川俣町	1		C	-	4	-	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)
24	44,709		43,848	-																				
25			630	231	平成25年6月28日竣工、平成25年8月20日使用開始																			
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								
累計	44,709	0	44,478	231																				
塙町	1		C	-	9	-	-	塙町木質バイ オマス発電事 業	塙ウッド パワー発 電所	県	間事業	間接	廃止	6,072,000	25 ~ 25									
																24								
																25	3,036,000		0	3,036,000	地域住民の同意が得られず、事業廃止			
																26								
																27								
																28								
																29								
																30								
																31								
																累計	3,036,000	0	0	3,036,000				
																川内村	2		C	-	4	-	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)
24	202,495		201,118	1,377																				
25					平成25年4月26日使用開始																			
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								
累計	202,495	0	201,118	1,377																				
浪江町	17	◆	C	-	7	-	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(延伸 斜路整備事 業)	請戸漁港	県	県	直接	継続	20,000	29 ~ 30									
																24								
																25								
																26								
																27								
																28								
																29		16,000	14,170		29年11月工事発注			
																30			976	854	30年12月完了			
																31								
																累計	0	16,000	15,146	854				

(様式2C)

福島県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
新地町	46	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)「農業経営高度化支援事業」	作田前地区	県	県	直接	継続	29,441	24	~	31	23				工事発注が年度末(H25.3)となったことから、H24分を繰り越し、H25分と合わせて執行する。																		
																		24	825																					
																		25	3,282		3,114	-	経営体育成促進事業を実施。																	
																		26	3,660		3,272	-	経営体育成促進事業を実施。																	
																		27	1,087		1,987	-	経営体育成促進事業を実施。																	
																		28	1,612	7,577	1,329	-	経営体育成促進事業を実施。																	
																		29			1,259	-	経営体育成促進事業を実施。																	
																		30		4,035	1,002	-	経営体育成促進事業を実施。																	
																		31																						
																		累計	10,466	11,612	11,963	0																		
																		新地町	47	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	釣師浜漁港	県	県	直接	完了	189,207	25	~	29	23				
																																				24				
25	15,000		5,056	-	25年7月測量設計発注																																			
26			1,111	-	26年10月積算委託発注																																			
27	135,750		135,737	-	27年10月 工事発注																																			
28																																								
29				8,846	29年5月工事完成																																			
30		▲ 8,844	▲ 8,844																																					
31																																								
累計	150,750	▲ 8,844	141,904	2																																				
新地町	64	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業	福田地区新地地区駒ヶ嶺地区	県	町	間接	完了	63,718	25	~	26																			23				
																																				24				
																		25	92,610		14,253	-	平成26年2月5日着工、平成26年3月31日導入・使用開始																	
																		26	53,250		33,534		kkk																	
																		27				98,073																		
																		28																						
																		29																						
																		30		▲ 98,071	▲ 98,071																			
																		31																						
																		累計	145,860	▲ 98,071	47,787	2																		
																		飯館村	1	C	-	4	-	1	-	いいাতেまでの農業復興計画基幹事業	福島市	県	村	間接	完了	210,194	24	~	24	23				平成24年8月14日・10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工
																																				24	157,535		152,148	5,387
25																																								
26																																								
27																																								
28																																								
29																																								
30																																								
31																																								
累計	157,535	0	152,148	5,387																																				
飯館村	3	C	-	4	-	2	-	いいাতেまでの農業復興計画基幹事業	喜多方市	県	村	間接	完了	12,786	24	~	24																			23				平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工
																																				24	9,589		8,725	864
																		25					平成25年4月1日使用開始																	
																		26																						
																		27																						
																		28																						
																		29																						
																		30																						
																		31																						
																		累計	9,589	0	8,725	864																		

(様式2C)

福島県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
飯舘村	4	C	-	4	-	3	いいいてま でいな農業復 興計画基幹事 業	二本松市	県	村	間接	完了	6,558	24	～	25	23				貸与する予定の者の急病により事業中止	
																	24	4,882	0			
																	25		36	4,646	272	貸与予定者の回復により事業再開。平成26年1月16日着工、平成26年3月25日竣工
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	4,882	36	4,646	272	
飯舘村	5	C	-	4	-	4	いいいてま でいな農業復 興計画基幹事 業	田村市	県	村	間接	完了	19,678	24	～	24	23				平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工	
																	24	14,758		12,545	2,213	平成25年2月20日・3月21日(付属機器)、3月28日(ハウス)竣工
																	25					平成25年4月1日使用開始
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	14,758	0	12,545	2,213	
飯舘村	6	C	-	4	-	5	いいいてま でいな農業復 興計画基幹事 業	南相馬市	県	村	間接	完了	8,080	24	～	24	23				平成24年10月24日着工、平成25年3月28日竣工	
																	24	6,060		6,016	44	平成25年4月1日使用開始
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	6,060	0	6,016	44	
飯舘村	7	C	-	4	-	6	いいいてま でいな農業復 興計画基幹事 業	中島村	県	村	間接	完了	6,998	24	～	24	23				平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工	
																	24	5,248		4,989	259	平成25年3月14日(付属機器)、3月28日(ハウス)竣工
																	25					平成25年4月1日使用開始
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	5,248	0	4,989	259	
飯舘村	8	C	-	4	-	7	いいいてま でいな農業復 興計画基幹事 業	栃木県那 須塩原市	県	村	間接	完了	50,825	24	～	24	23				平成24年10月24日着工、平成25年3月28日竣工	
																	24	38,154		36,162	1,992	平成25年4月1日使用開始
																	25		▲36		▲36	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	38,154	▲36	36,162	1,992	

(様式2C)

福島県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
飯舘村	9	C	-	4	-	8	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	相馬市	県	村	間接	完了	29,644	24	～	26	23				平成25年1月8日着工、平成25年3月25日竣工	
																	24	7,623	7,245	-		
																	25				平成25年4月1日使用開始	
																	26	14,610	12,393	2,595	平成26年7月16日着工、平成27年3月25日竣工・利用開始	
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	22,233	0	19,638	2,595	
																	飯舘村	16	C	-	4	-
24																						
25																						
26	37,710	37,122	588	平成26年6月4日着工、平成27年3月30日竣工・利用開始																		
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	37,710	0	37,122	588																		
飯舘村	18	C	-	4	-	10	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	山形県 最上郡 舟形町	県	村	間接	完了	7,185	26	～	26						
																	24					
																	25					
																	26	5,388	5,013	375	平成26年7月17日着工、平成26年11月14日竣工・利用開始	
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	5,388	0	5,013	375	
																	飯舘村	19	C	-	4	-
24																						
25																						
26	29,814	29,001	813	平成26年8月8日着工、平成27年3月31日竣工・利用開始																		
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	29,814	0	29,001	813																		
飯舘村	20	C	-	4	-	12	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	千葉県 山武市	県	村	間接	完了	79,974	26	～	27						
																	24					
																	25					
																	26	59,980	59,967	13	平成27年11月27日着工、平成28年3月28日竣工・利用開始	
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	59,980	0	59,967	13	

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
会津若松市	2	D	-	4	-	1	災害公営住宅整備事業	古川町	県	県	直接	完了	541,872	24	~	26	23				25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。	
																	24	141,856		51,144		
																	25	350,000		332,274	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																	26		▲ 17,718		90,720	26年12月、完成
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	491,856	▲ 17,718	383,418	90,720	
																	会津若松市	3	D	-	4	-
24	279,856		199,053	-																		
25	1,225,000		1,220,987	-	25年8月設計完了。26年2月、本体工事発注。																	
26		17,718			本体建設工事中																	
27				102,534	27年5月、完成																	
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	1,504,856	17,718	1,420,040	102,534																		
郡山市	5	D	-	4	-	1	災害公営住宅整備事業	安積町	県	県	直接	完了	662,508	24	~	26						
																	24	42,000		11,055	-	
																	25	525,000		537,693	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																	26		12,694		30,946	27年2月、完成
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	567,000	12,694	548,748	30,946	
																	郡山市	6	D	-	4	-
24	293,012		253,800	-																		
25	700,000		713,469	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。																	
26		13,468		39,211	27年1月、完成																	
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	993,012	13,468	967,269	39,211																		
郡山市	7	D	-	4	-	3	災害公営住宅整備事業	日和田町	県	県	直接	完了	535,638	24	~	26						
																	24	125,125		105,769	-	
																	25	350,000		343,556	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																	26		▲ 6,441		19,359	26年10月、完成
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	475,125	▲ 6,441	449,325	19,359	

(様式2D)

福島県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
郡山市	8	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業	富久山町	県	県	直接	完了	557,331	24	~	26	23				25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。	
																		24	142,341		121,724		
																		25	350,000		345,321	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																		26		▲ 4,676		20,620	26年10月、完成
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	492,341	▲ 4,676	467,045	20,620	
																		郡山市	9	D	-	4	-
24	340,322		291,293	-																			
25	875,000		859,592	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。																		
26		▲ 15,045		49,392	26年12月、完成																		
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	1,215,322	▲ 15,045	1,150,885	49,392																			
郡山市	10	◆D	-	4	-	1	-	県営住宅管理 システムプロ グラム機能追 加事業	県内	県	県	直接	完了	2,700	25	~	25						
																		24					
																		25	2,160		2,128	32	25年4月、発注。26年3月、完了
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	2,160	0	2,128	32	
																		いわき市	47	D	-	1	-
24	29,508		0																				
25																							
26				29,508																			
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	29,508	0	0	29,508																			
いわき市	48	D	-	1	-	6	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	久之浜町 久之浜 久之浜港 線	県	県	直接	完了	1,609,500	24	~	29						
																		24	25,508		0		
																		25	175,916		21,361	-	26年1月、用地測量完了。26年3月、橋梁詳細設計。
																		26	190,576		356,552	-	27年3月、橋梁下部工事発注済。
																		27	982,400		334,489	-	28年3月、橋梁下部工事実施。
																		28			562,075	-	29年3月、橋梁上部工事実施。
																		29	0		3,247	-	30年3月完了
																		30		▲ 86,800		90,477	
																		31					
																		累計	1,374,400	▲ 86,800	1,277,724	90,477	

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
いわき市	49	D	-	1	-	7	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	小浜町 泉岩間植 田線	県	県	直接	完了	695,000	24	~	29	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。	
																		24	21,131	5,302			
																		25	240,000	26,228	-	26年3月、用地測量中。26年3月、橋梁詳細設計。	
																		26	147,434	235,811		27年3月、橋梁工事発注済。	
																		27	147,434	222,027		28年3月、橋梁工事実施。	
																		28	0	1,860		29年3月、用地補償、道路改良工事実施。	
																		29		64,752	19	29年10月完了	
																		30					
																		31					
																		累計	555,999	0	555,980	19	
																		いわき市	50	◆	D	-	22
24		116,049																					
25		18,592		25年11月 防災緑地マネジメント検討業務実施																			
26		11,502	13,857	26年9月完了																			
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	160,000	0	146,143	13,857																			
いわき市	72	D	-	1	-	8	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	岩間町 泉岩間植 田線	県	県	直接	完了	610,000	24	~	28						
																		24	12,000	5,664			
																		25	160,000	23,196	-	26年3月、道路詳細設計完了。26年3月、家屋基礎撤去。	
																		26	160,000	314,740		27年1月、道路改良工事発注済。	
																		27	156,000	57,892		28年3月、道路改良工事実施。	
																		28	0	76,493		29年3月、道路改良工事実施。	
																		29		8,271	1,744	29年10月完了	
																		30					
																		31					
																		累計	488,000	0	486,256	1,744	
																		いわき市	73	D	-	1	-
24	776,000	23,001																					
25	320,000	192,580	-	26年3月 用地交渉実施、電線共同溝設計完了。																			
26	312,000	851,706		27年3月 用地交渉実施、電線共同溝・改良舗装工着手																			
27	168,000	101,833		28年3月 用地補償、舗装改良工事実施																			
28		312,242		29年3月 用地補償、電線共同溝・改良工事実施																			
29		94,638		30年3月 用地補償、電線共同溝・改良工事実施																			
30		0		30年11月完了																			
31																							
累計	1,576,000	0	1,576,000	0																			
いわき市	205	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	小名浜本 町 平磐城線	県	県	直接	完了	484,293	24	~	30						
																		24					
																		25					
																		26					
																		27	265,021				
																		28					
																		29		108,500	302,553		30年3月 用地補償、電線共同溝・改良工事実施
																		30		70,956		12	30年11月完了
																		31					
																		累計	265,021	108,500	373,509	12	

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
いわき市	85	D	-	1	-	10	道路事業(市街地相互の接続道路等)	平豊間豊間四倉線	県	県	直接	完了	1,117,200	24	~	29	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。																	
																	24	12,000	0																			
																	25	32,000	31,337	-	25年11月、URへ道路整備業務発注、26年3月、橋梁実施設計。																	
																	26	390,400	762,336		27年3月、URへ橋梁工事発注。																	
																	27	647,065	89,556		28年3月、道路改良工事実施。																	
																	28	▲187,705	775																			
																	29		9,756		30年3月完了																	
																	30																					
																	31																					
																	累計	893,760	0	893,760	0																	
																	いわき市	206	D	-	1	-	10	道路事業(市街地相互の接続道路等)	平豊間豊間四倉線	県	県	直接	完了	242,200	24	~	29	23				
																																		24				
25				-																																		
26																																						
27																																						
28	187,705			29年3月、道路改良工事実施。																																		
29		187,464	241	30年3月完了																																		
30																																						
31																																						
累計	187,705	0	187,464	241																																		
いわき市	86	D	-	1	-	11	道路事業(市街地相互の接続道路等)	平薄磯豊間四倉線	県	県	直接	完了	392,000	24	~	28																		23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。
																																		24	4,000	0		
																	25	8,000	6,720	-	25年11月、URへ道路整備業務発注																	
																	26	207,200	148,608		27年3月、UR業務継続																	
																	27	94,400	80,157		28年3月、道路改良工事実施。																	
																	28	0	77,706	409	29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。																	
																	29																					
																	30																					
																	31																					
																	累計	313,600	0	313,191	409																	
																	いわき市	88	D	-	22	-	2	都市公園事業(久之浜地区防災緑地)※施設費	久之浜地区	県	県	直接	継続	1,760,000	24	~	31	23				25年3月、詳細設計実施。
																																		24	112,500	10,875		
25	360,000	75,638		25年11月 構造物取り壊し																																		
26	195,000	161,744		27年3月 造成盛土工事、植栽工事施工																																		
27	652,500	176,633		28年2月 園路工施工																																		
28		179,673		28年9月 植栽工施工																																		
29		146,155		30年3月 園路工、植栽工施工																																		
30		111,585	0	31年3月 園路工、植栽工施工																																		
31																																						
累計	1,320,000	0	862,303	0																																		
いわき市	89	D	-	-	3	-	都市公園事業(久之浜地区防災緑地)※用地費	久之浜地区	県	県	直接	完了	3,950,000	24	~	30																		23				25年3月、公共施設管理者負担金H24年度分完了。
																																		24	900,000	396,406		
																	25	880,000	886,000		25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。																	
																	26	853,333	365,443		27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払																	
																	27		438,673		28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払																	
																	28		210,989		29年3月 公共施設管理者負担金H28年度一部支払																	
																	29		40,980	0	30年3月 公共施設管理者負担金H29年度一部支払																	
																	30		1,473	293,369	30年12月 公共施設管理者負担金H29年度完了。																	
																	31																					
																	累計	2,633,333	0	2,339,964	293,369																	

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
いわき市	90	D	-	22	-	4	都市公園事業 (四倉地区防 災緑地) ※施設費	四倉地区	県	県	直接	継続	1,370,000	24	~	31	23				25月3月、詳細設計実施。
																	24	112,500		11,393	
																	25	311,250		36,569	26年3月 盛土工発注。
																	26			38,380	27年3月 盛土造成工事施工
																	27	603,750		63,876	28年3月 園路工施工
																	28			167,871	28年10月 園路工施工
																	29			150,694	30年3月 園路工施工
																	30			192,301	0 31年3月 園路工、植栽工施工
																	31				
																	累計	1,027,500	0	661,084	0
																	いわき市	91	D	-	22
24	633,333		0																		
25	390,000		0	用地交渉継続																	
26	390,000	▲ 359,000	81,040	27年3月 補償工事(防潮堤)施工																	
27			35,237	28年3月 補償工事(防潮堤)施工																	
28			289,596	29年1月 補償工事(防潮堤)施工																	
29			2,376	30年1月 工作物移転補償																	
30			0																		
31																					
累計	1,413,333	▲ 359,000	408,249	646,084																	
いわき市	92	D	-	22	-	6	都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※施設費	沼ノ内地区	県	県	直接	完了	240,000	24	~	30					
																	24	30,000		9,873	
																	25	15,000		12,620	25年5月 物件調査実施
																	26	37,500		15,188	27年3月 家屋基礎撤去工事施工
																	27	172,500		31,067	27年10月 盛土園路工施工
																	28			23,895	29年1月 植栽工施工
																	29		▲ 75,000	62,526	30年3月 園路工、植栽工施工
																	30			1,861	30年8月 施設台帳整備実施
																	31				
																	累計	255,000	▲ 75,000	157,030	22,970
																	いわき市	93	D	-	22
24	173,333		0																		
25	186,666		118,762	用地交渉継続																	
26	100,000		110,545	27年3月 用地交渉完了																	
27			14,024	26年度に契約済みであるが、補償物件の移転が遅延 (29年3月完了予定)																	
28			12,371	29年3月補償物件移転																	
29			0																		
30			0																		
31																					
累計	459,999	0	255,702	204,297																	
いわき市	94	D	-	22	-	8	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※施設費	薄磯地区	県	県	直接	完了	640,000	24	~	30					
																	24	52,500		15,378	
																	25	75,000		39,521	25年4月 地質調査 25年11月発注者支援
																	26	82,500		88,614	27年3月 造成盛土工施工
																	27	420,000		20,645	28年2月 園路植栽工施工
																	28			50,194	29年1月 植栽工施工
																	29		▲ 150,000	107,254	30年3月 園路工、植栽工施工
																	30			117,341	30年8月 園路工施工、施設台帳整備実施
																	31				
																	累計	630,000	▲ 150,000	438,947	41,053

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
いわき市	95	D	-	22	9	-	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※用地費	薄磯地区	県	県	直接	完了	1,220,000	24 ~ 29	23					25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施
															24	286,666				
															25	266,666		370,767		25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。
															26	260,000		301,642		27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払
															27			22,147	118,776	28年3月 公共施設管理者負担金H27年度支払完了。
															28					
															29			0		
															30					
															31					
															累計	813,332	0	694,556	118,776	
															いわき市	96	D	-	22	10
24	127,500		15,900																	
25	172,500		55,820		25年11月 発注者支援															
26	142,500		128,535		27年3月 造成盛土工事施工															
27	540,000		16,951		28年2月 園路植栽工施工															
28			153,613		29年1月 植栽工施工															
29		225,000	251,492		30年3月 園路工、植栽工施工															
30			495,421	89,768	31年3月 園路工、植栽工施工、施設台帳整備実施															
31																				
累計	982,500	225,000	1,117,732	89,768																
いわき市	97	D	-	22	11	-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※用地費	豊間地区	県	県	直接	完了	3,810,000	24 ~ 29						
															24	820,000				
															25	846,666		999,356		25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。
															26	873,333		388,010		27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払
															27			594,573	558,060	28年3月 公共施設管理者負担金H27年度支払完了。
															28					
															29			0		
															30					
															31					
															累計	2,539,999	0	1,981,939	558,060	
															いわき市	98	D	-	22	12
24	45,000		6,593																	
25	67,500		43,194		25年12月 盛土工発注															
26	75,000		39,070		27年3月 盛土造成工事実施															
27	375,000		57,296		27年7月 盛土工施工															
28			70,882		29年3月 園路工施工															
29			59,639		30年3月 園路工施工															
30			97,005	0	31年3月 園路工、植栽工施工															
31																				
累計	562,500	0	373,679	0																
いわき市	99	D	-	22	13	-	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※用地費	永崎地区	県	県	直接	完了	788,000	24 ~ 29						
															24	26,666				
															25	73,333		22,588		用地交渉実施
															26	66,666	359,000	97,991		用地交渉実施
															27			96,463		27年11月 用地買収実施
															28			117,487		29年1月 物件補償実施
															29			22,675	168,461	29年11月 物件移転補償
															30					
															31					
															累計	166,665	359,000	357,204	168,461	

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
いわき市	130	D	-	22	-	14	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※施設費	岩間地区	県	県	直接	継続	1,040,000	24	~	31	23				25月3月、詳細設計実施
																	24	30,000		7,275	
																	25	105,000		32,515	未執行
																	26	75,000		66,293	27年1月 盛土造成工事発注
																	27	570,000		33,415	28年2月 園路工施工
																	28			293,937	29年1月 植栽工施工
																	29			126,195	30年3月 園路工施工
																	30			183,651	0 31年3月 園路工、植栽工施工
																	31				
																	累計	780,000	0	743,281	0
																	いわき市	131	D	-	22
24	173,333																				
25	173,333		74,470	- 用地交渉実施																	
26			93,806	用地交渉実施																	
27	140,000		81,392	28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払																	
28			77,540	28年12月 公共施設管理者負担金H28年度一部支払																	
29			153,198	29年12月 公共施設管理者負担金H29年度一部支払																	
30			2,396	30年12月 公共施設管理者負担金H29年度支払完了																	
31																					
累計	486,666	0	482,802	3,864																	
いわき市	132	D	-	4	-	13	災害公営住宅 整備事業 (常磐)	常磐地区	県	県	直接	完了	1,032,659	24	~	26					
																	24	70,000		18,750	
																	25	875,000		875,001	- 25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																	26				9,826 27年3月、完成
																	27				
																	28		▲ 41,423		
																	29				
																	30				
																	31				
																	累計	945,000	▲ 41,423	893,751	9,826
																	いわき市	133	D	-	4
24	758,919		435,785																		
25	3,500,000		3,484,723	- 25年10月設計完了。25年11月、本体工事発注。																	
26				457 27年3月、完成																	
27																					
28		▲ 323,133																			
29																					
30		▲ 14,821																			
31																					
累計	4,258,919	▲ 337,954	3,920,508	457																	
いわき市	147	D	-	1	-	13	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平沼ノ内 豊間四倉 線	県	県	直接	完了	1,249,000	25	~	30					
																	24			0	
																	25	464,000		199,893	- 26年3月、橋梁詳細設計。26年3月、用地交渉実施。
																	26	431,200		658,978	26年11月、橋梁下部工事発注済。
																	27	104,000		132,645	28年3月、橋梁下部工事実施。上部工事発注手続き。
																	28			7,297	29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。
																	29			▲ 7,145	7,532
																	30				
																	31				
																	累計	999,200	0	991,668	7,532

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																								
いわき市	150	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	いわき市	県	県	直接	継続	411,589	24	~	32	23																									
																				24			0																						
																				25	329,271		2,154		-	25年8月 海岸避難誘導階段設計委託																			
																				26			13,465			26年12月 まちづくり計画策定業務																			
																				27			145,767			27年9月 海岸避難誘導階段整備 外																			
																				28			5,789			28年4月 住宅復興マッチングサポート																			
																				29			5,789			29年4月 住宅復興マッチングサポート																			
																				30			4,968			30年4月 住宅復興マッチングサポート																			
																				31																									
																				累計	329,271	0	177,932		0																				
																				いわき市	210	◆	D	-	4	-	14	-	1	災害公営住宅整備事業(小名浜)	小名浜地区	県	県	直接	完了	16,939	24	~	26	23					
																																								24					
25			13,551		0																																								
26																																													
27																																													
28																																													
29																																													
30			13,551			No130から、効果促進No233に移行																																							
31																																													
累計	0	13,551	13,551		0																																								
相馬市	23	◆	D	-	22	-	1	-	1	津波防災緑地基本計画策定	原釜・尾浜地区	県	県	直接	完了	30,000	23	~	25																					23	24,000				25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施
																																								24			18,039		
																				25			5,952		9	25年11月 地質調査委託																			
																				26																									
																				27																									
																				28																									
																				29																									
																				30																									
																				31																									
																				累計	24,000	0	23,991		9																				
																				相馬市	48		D	-	1	-	24	-		道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:相馬互理線)	原釜地区	県	県	直接	継続	877,000	24	~	31	23					24年12月道路詳細設計・路線測量発注。
																																								24	72,000		10,878		
25	384,000		38,180		-	26年3月道路詳細設計完、25年6月用地測量発注。																																							
26	128,000		316,330			27年3月道路改良工事発注済。																																							
27	117,600		95,561			28年3月、用地取得困難箇所一部解消。																																							
28	0		103,001			29年3月、用地補償、改良舗装工事実施。																																							
29			137,650																																										
30																																													
31																																													
累計	701,600	0	701,600		0																																								
相馬市	87		D	-	1	-	29	-		道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:相馬互理線)[補助率変更分]	原釜地区	県	県	直接	継続	206,000	28	~	31																					23					
																																								24					
																				25																									
																				26																									
																				27																									
																				28			69,750																						
																				29			7,750		17,315	30年3月、改良舗装工事実施。																			
																				30			82,150		107,726	31年3月、改良舗装工事実施。																			
																				31																									
																				累計	0	159,650	125,041		0																				

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
相馬市	49	D	-	1	-	25	-	道路事業(市街地相互接続道整備) (県道:原町海老相馬線)	磯部地区	県	県	直接	完了	809,900	24	~	29	23				24年7月道路詳細設計路線測量発注。24年9月地質調査発注。24年12月用地測量発注。																	
																		24	72,000		20,651																		
																		25	300,000		271,521	25年11月軟弱地盤解析完了。26年3月用地買収、積算業務完了。																	
																		26	74,000		75,709	27年2月道路改良工事発注済。																	
																		27	201,920		196,969	28年3月、道路改良工事実施。																	
																		28	0		76,455	29年3月、道路改良工事、用地補償実施。																	
																		29																					
																		30																					
																		31																					
																		累計	647,920	0	641,305	6,615																	
																		相馬市	50	D	-	1	-	26	-	道路事業(市街地相互接続道整備) (県道:原町海老相馬線)	蒲庭地区	県	県	直接	継続	1,152,500	24	~	32	23			24年7月、橋梁予備設計発注。25年3月、測量、地質調査、道路詳細設計発注
																																				24	32,000		22,166
25	312,000		179,581	26年7月道路改良工事発注済。																																			
26	445,200		303,156	28年3月、道路改良工事実施。																																			
27	132,800		146,775	29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。																																			
28	0		22,096																																				
29			195,632																																				
30			52,594																																				
31																																							
累計	922,000	0	922,000	0																																			
相馬市	62	D	-	22	-	1	-	都市公園事業(原釜・尾浜地区防災緑地) ※施設費	原釜・尾浜地区	県	県	直接	継続	4,650,000	24	~	32																			23			25年3月、詳細設計実施
																																				24	210,000		18,619
																		25	450,000		44,532	27年3月 造成工実施																	
																		26	540,000		479,743	27年10月 盛土工施工																	
																		27	1,425,000		71,130	29年2月 造成工実施																	
																		28	225,000		855,086	30年3月 造成工施工																	
																		29	375,000		451,676	31年3月 造成工、園路工施工																	
																		30		262,500	723,342																		
																		31																					
																		累計	3,225,000	262,500	2,644,128	0																	
																		相馬市	63	D	-	22	-	2	-	都市公園事業(原釜・尾浜地区防災緑地) ※用地費	原釜・尾浜地区	県	県	直接	継続	2,856,250	24	~	31	23			25年3月、用地交渉実施
																																				24	680,000		
25	1,486,666			用地交渉実施																																			
26			24,614	27年7月 用地買収実施																																			
27			99,955	28年10月 用地買収実施																																			
28			38,998	30年2月 用地買収実施																																			
29			36,564	30年10月 用地買収実施																																			
30		▲ 262,500	88,786																																				
31																																							
累計	2,166,666	▲ 262,500	288,917	0																																			
相馬市	83	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)		県		継続	717,600	25	~	32																			23			25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託
																																				24			
																		25	287,135		13,947	27年7月 公設土取場関連CM 外																	
																		26			86,651	28年4月 公設土取場関連CM 外																	
																		27	0		109,847	29年4月 公設土取場関連CM 外																	
																		28	50,444		52,186	30年4月 公設土取場関連CM 外																	
																		29			39,368																		
																		30		236,500	20,729																		
																		31																					
																		累計	337,579	236,500	322,728	0																	

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
相馬市	89	D	-	1	-	30	0	道路事業(市街地相互接続道整備) (県道:原町海老相馬線)	蒲庭地区	県	県	直接	継続	120,000	30	~	32	23					
																		24					
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30		86,800	7,176	0	31年1月 地盤改良工実施
																		31					
																		累計	0	86,800	7,176	0	
																		南相馬市	24	D	-	1	-
24	620,000	30,670	-																				
25	292,000	194,240	-	25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。																			
26	216,000	729,369	-	26年7月道路改良工事発注済。																			
27	432,800	56,926	-	28年3月、道路改良工事実施。																			
28	0	139,223	-	29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事、用地補償実施。																			
29		400,828	9,544	30年3月、道路改良工実施。																			
30																							
31																							
累計	1,560,800	0	1,551,256	9,544																			
南相馬市	25	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	北泉小高線	県	県	直接	完了	2,155,000	24	~	28						
																		24	620,000	13,683	-		
																		25	260,000	31,694	-	26年3月道路詳細設計完。25年8月橋梁詳細設計完。	
																		26	200,000	846,712	-	26年7月道路改良工事、橋梁下部工事発注済。	
																		27	644,000	267,785	-	28年3月、道路改良工事、橋梁下部工事実施。	
																		28		290,740	-	29年3月、用地補償、道路改良工事実施。	
																		29		273,386	-	30年3月完了	
																		30					
																		31					
																		累計	1,724,000	0	1,724,000	0	
																		南相馬市	65	D	-	1	-
24																							
25																							
26																							
27																							
28		111,600																					
29		38,750	147,689	2,661	29年4月、道路改良工、30年3月完了																		
30																							
31																							
累計	0	150,350	147,689	2,661																			
南相馬市	52	◆	D	-	-	3	-	交通インフラ検討事業	小高区	県	県	直接	完了	17,446	25	~	25						
																		24					
																		25	40,000		10,697	-	25年11月地質調査、道路概略設計発注。
																		26				0	
																		27					
																		28					
																		29		▲ 26,043		3,260	
																		30					
																		31					
																		累計	40,000	▲ 26,043	10,697	3,260	

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
南相馬市	53	★	F	-	4	-	1	-	1		直接	継続	104,653	25	~	32	23					
																	24					
																	25	301,922		2,212	-	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託
																	26			6,780		26年9月 用地取得コーディネート委託
																	27			26,185		27年11月 海拔標示版設置工事 外
																	28			2,588		28年4月 東日本大震災記録保存委託、用地取得支援コーディネート委
																	29					
																	30		▲ 218,200		0	
																	31					
																	累計	301,922	▲ 218,200	37,765	0	
																	広野町	3	◆	D	-	22
24			12,209	3,791																		
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	16,000	0	12,209	3,791																		
広野町	15		D	-	1	-	10	-			直接	完了	2,177,499	24	~	28						
																	24	40,000		12,082		
																	25	391,200		360,156	-	25年11月、道路改良工発注
																	26	588,000		776,371		27年3月、道路改良工実施
																	27	1,107,200		562,935		28年3月、道路改良工実施。
																	28	0		22,569		29年3月、道路改良工実施。
																	29		▲ 302,250			
																	30		▲ 82,150		7,887	
																	31					
																	累計	2,126,400	▲ 384,400	1,734,113	7,887	
																	広野町	19		D	-	22
24	180,000		10,545																			
25	570,000		156,644		25年11月 盛土工実施																	
26	487,500		235,977		27年3月盛土工																	
27	1,125,000		562,056		27年10月 園路工実施																	
28			935,742	461,536	29年3月 園路工、植栽工施工																	
29			0																			
30																						
31																						
累計	2,362,500	0	1,900,964	461,536																		
広野町	20		D	-	22	-	2	-			直接	完了	327,000	24	~	29						
																	24	40,000				
																	25	93,333		24,673		25年9月 用地交渉実施
																	26	66,666		121,976		27年3月 用地交渉実施
																	27	0		33,207		
																	28	18,000		3,145		29年1月 町下水道補償工事
																	29			31,221	3,777	30年2月 町下水道補償工事完了
																	30					
																	31					
																	累計	217,999	0	214,222	3,777	

(様式2D)

福島県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
新地町	5	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	赤柴中島線	県	県	直接	廃止	50,000	24	~	26	23				新地停車場釣師線延伸により新地停車場線へ合併(廃止検討)		
																		24	40,000	0				
																		25						
																		26			40,000			
																		27						
																		28						
																		29						
																		30						
																		31						
																		累計	40,000	0	40,000			
																		新地町	6	D	-	1	-	3
24	80,000	4,609																						
25	130,400	20,987	-	26年3月路線測量、用地測量、道路詳細設計完																				
26	56,800	19,412		27年3月橋梁詳細設計完																				
27	66,000	231,041		28年3月、橋梁上部工事実施。																				
28	0	29,332		29年3月、道路改良工事実施。																				
29		27,819		29年12月完了																				
30																								
31																								
累計	333,200	0	333,200	0																				
新地町	70	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路)[補助率変更分]	金山新地停車場線	県	県	直接	完了	70,000	28	~	29							
																		24						
																		25						
																		26						
																		27						
																		28		54,250			29年3月、道路改良工事実施。	
																		29		40,017	14,233		29年12月完了	
																		30						
																		31						
																		累計	0	54,250	40,017	14,233		
																		新地町	19	◆	D	-	22	-
24		29,402	-																					
25		8,519	2,079		設計調査業務実施																			
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								
累計	40,000	0	37,921	2,079																				
新地町	23	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	相馬亘理線	県	県	直接	完了	6,690,700	24	~	30							
																		24	115,200	115,181	-			
																		25	974,400	86,091			26年3月道路・橋梁詳細設計完、用地測量完。	
																		26	1,198,400	2,327,702			26年9月道路改良工事、橋梁下部工事、函渠工事発注済。	
																		27	3,064,560	327,545			28年3月、用地交渉実施。	
																		28	0	1,974,593			29年3月、道路改良工事。橋梁上部工事実施。	
																		29		521,448				
																		30						
																		31						
																		累計	5,352,560	0	5,352,560	0		

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
新地町	69	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互の接続道路)[補助率変更分]	相馬亘理線	県	県	直接	完了	1,088,100	28	~	30	23									
																		24									
																		25									
																		26									
																		27									
																		28	219,092								29年3月、道路改良工事。橋梁上部工事実施。
																		29	469,185	155,000	619,018						
																		30			224,259						
																		31									
																		累計	688,277	155,000	843,277				0		
																		新地町	52	D	-	22	-	1	-	都市公園事業(埴浜地区防災緑地)※施設費	埴浜地区
24	292,500		20,678																								
25	472,500		60,559					26年3月 造成工実施																			
26	525,000		475,804					27年3月 造成工実施																			
27	1,970,250		1,101,073					27年10月 盛土工施工																			
28			803,683					28年12月 造成工実施																			
29	187,500		150,860					30年3月 造成工施工																			
30		123,750	837,905	69,264				31年3月 園路工、植栽工施工																			
31																											
累計	3,447,750	123,750	3,450,562	69,264																							
新地町	58	D	-	22	-	3	-	都市公園事業(埴浜地区防災緑地)※用地費	埴浜地区	県	県	直接	継続	1,076,280	24	~	31										
																		24									
																		25	720,000		110,368					25年6月 用地交渉実施	
																		26	120,000		153,627					27年3月 用地交渉実施	
																		27			31,229					27年10月 補償工事施工	
																		28			7,681					28年12月 用地交渉実施	
																		29			24,839					30年3月 補償工事施工	
																		30		▲122,480	56,394	302,614				31年3月 補償工事施工	
																		31									
																		累計	840,000	▲122,480	384,138	302,614					
																		新地町	60	★	F	-	4	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	
24																											
25	171,773		31,682					25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託																			
26			7,794					26年9月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託																			
27			8,394					27年9月 用地取得コーディネート委託																			
28			55					28年9月 東日本大震災復興記録保存委託、用地取得コーディネート委																			
29																											
30		▲18,300	36,328					舗装工事施工(31年7月完了予定)																			
31																											
累計	171,773	▲18,300	84,253	0																							

(様式2D)

福島県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
<p>(注)</p> <p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>											23	240,000	0	0	0											
											24	9,850,609	0	2,477,338	3,791											
											25	22,211,190	0	13,704,276	2,120											
											26	9,986,408	0	12,752,899	363,896											
											27	17,821,760	0	7,031,728	779,370											
											28	512,536	0	9,049,129	672,857											
											29	1,031,685	0	5,435,143	857,867											
											30	0	0	3,450,550	931,009											
											31	0	0	0	0											
											80,113,793	都道府県交付分 計	61,654,188	0	53,901,063	3,610,910										
											市町村交付分											23	0	0	0	0
																						24	0	0	0	0
																						25	0	0	0	0
26	0	0	0	0																						
27	0	0	0	0																						
28	0	0	0	0																						
29	0	0	0	0																						
30	0	0	0	0																						
31	0	0	0	0																						
0	市町村交付分 計	0	0	0	0																					
都道府県・市町村交付分																						23	240,000	0	0	0
																						24	9,850,609	0	2,477,338	3,791
																						25	22,211,190	0	13,704,276	2,120
											26	9,986,408	0	12,752,899	363,896											
											27	17,821,760	0	7,031,728	779,370											
											28	512,536	0	9,049,129	672,857											
											29	1,031,685	0	5,435,143	857,867											
											30	0	0	3,450,550	931,009											
											31	0	0	0	0											
											80,113,793	合計	61,654,188	0	53,901,063	3,610,910										