

(様式1)

福島県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

| 福島県 交付分 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|------------|------------|-------------|-----------------|
| | H23 | 510,164 | 36,638 |
| | H24 | 12,248,919 | 4,250,390 |
| | H25 | 29,860,010 | 15,937,952 |
| | H26 | 19,630,801 | 17,014,226 |
| | H27 | 21,272,667 | 14,466,416 |
| | H28 | 6,745,785 | 16,994,642 |
| | H29 | 2,073,043 | 7,746,190 |
| | H30 | 1,576,726 | 5,362,605 |
| | H31 | 332,048 | 1,830,162 |
| | H32 | 346,160 | 0 |
| 合計 | 94,596,323 | 83,639,221 | |

(単位:千円)

| <参考> | 復興交付金基金の状況 | | | | |
|------|-----------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 基金残高 A+B-C-D | 交付額累計 A | 利息額累計 B | 取崩額累計 C | 国庫返還額累計 D |
| | 2,669,080 | 94,596,323 | 86,362 | 83,215,096 | 8,798,509 |

<交付実績>

(単位:千円)

| 区分 | 交付実績 A+B-C-D | 交付済額 (令和元年度事業分まで) A | 事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B | 単年度型事業 執行残額 C | 基金型事業 国庫返還済額 D |
|---------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| 市町村交付分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県交付分 | 85,451,654 | 94,250,163 | 0 | 0 | 8,798,509 |
| 合計 | 85,451,654 | 94,250,163 | 0 | 0 | 8,798,509 |

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

福島県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

| 市町村 | No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|------|-------|---------|-------------------------------|---|-------------|--------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------------|---|-------------|-----------|---|---|----|----|--------|----|---|----|-----|--|--|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| いわき市 | 128 | A | - | 4 | - | 7 | 埋蔵文化財発掘調査事業 | 下仁井田地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 9,840 | 25 | ~ | 27 | H23 | | | | 0 | 25年1月 埋蔵文化財分布調査開始 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | 3,093 | ▲ 3,093 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 7,380 | | 803 | 6,577 | 25年12月 埋蔵文化財試掘確認調査開始 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 0 | | 2,276 | ▲ 2,276 | 26年11月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、11月終了 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 0 | | 406 | ▲ 406 | 28年3月 調査報告書刊行 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 7,380 | 0 | 6,578 | 802 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | いわき市 | 148 | A | - | 4 | - | 8 | 埋蔵文化財発掘調査事業 | 錦・関田地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 16,752 | 25 | ~ | 27 | H23 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | 0 | 0 | |
| H25 | 12,564 | | 2,279 | 10,285 | 25年12月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H26 | 0 | | 4,807 | ▲ 4,807 | 26年12月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、12月終了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H27 | 0 | | 406 | ▲ 406 | 28年3月 調査報告書刊行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H28 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H29 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H31 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H32 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 12,564 | 0 | 7,492 | 5,072 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| いわき市 | 166 | A | - | 4 | - | 9 | 埋蔵文化財発掘調査事業 | 夏井地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 41,664 | 25 | ~ | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | H23 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 31,248 | | 2,659 | 28,589 | 26年1月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 0 | | 8,349 | ▲ 8,349 | 26年12月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、1月終了 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 0 | | 3,076 | ▲ 3,076 | 27年11月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | 0 | | 127 | ▲ 127 | 28年12月 調査報告書刊行 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 31,248 | 0 | 14,211 | 17,037 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 相馬市 | 79 | A | - | 4 | - | 2 | 埋蔵文化財発掘調査事業 | 相馬市相馬互理線他 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 50,976 | 25 | ~ | 29 | H23 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | 0 | 0 | |
| H25 | 38,232 | | 3,538 | 34,694 | 25年4月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H26 | 0 | | 3,036 | ▲ 3,036 | 26年7月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、10月終了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H27 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H28 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H29 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H31 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H32 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 38,232 | 0 | 6,574 | 31,658 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|---|---|-------------------------------|----------------------|---|---|----|----|---------|----|---|-----|-----|---------|---|--------|---------|-------------------------------|
| 南相馬市 | 47 | A | 4 | 5 | 埋蔵文化財発掘調査事業 (原町海老相馬線道路改良他) | 南相馬市 原町海老相馬線 他 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 90,168 | 25 | ~ | 29 | H23 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 67,626 | | 12,503 | 55,123 | 25年5月から埋蔵文化財試掘調査を開始 |
| | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 0 | | 1,518 | ▲1,518 | 26年4月、26年度対象範囲試掘確認調査開始、7月終了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 0 | | 1,619 | ▲1,619 | 27年6月、27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書 |
| | | | | | | | | | | | | | | | H28 | 0 | | 730 | ▲730 | 28年5月、28年度対象範囲試掘確認調査開始、12月報告書 |
| | | | | | | | | | | | | | | | H29 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H30 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H31 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H32 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 67,626 | 0 | 16,370 | 51,256 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南相馬市 | 55 | A | 4 | 7 | 埋蔵文化財発掘調査事業 | 南相馬市 右田・海老地区 他 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 164,256 | 25 | ~ | 31 | H23 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 123,192 | | 47,967 | 75,225 | 25年6月から埋蔵文化財試掘調査を開始 |
| | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 0 | | 5,314 | ▲5,314 | 26年6月、26年度対象範囲試掘確認調査開始、11月終了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 0 | | 20,791 | ▲20,791 | 27年7月、27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書 |
| | | | | | | | | | | | | | | | H28 | 0 | | 9,427 | ▲9,427 | 28年4月、28年度対象範囲試掘確認調査開始、12月報告書 |
| | | | | | | | | | | | | | | | H29 | 0 | | 1,911 | ▲1,911 | 29年4月、29年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書 |
| | | | | | | | | | | | | | | | H30 | 0 | | 1,146 | ▲1,146 | 30年4月、30年度対象範囲試掘確認調査開始、1月報告書 |
| | | | | | | | | | | | | | | | H31 | 0 | | 428 | ▲428 | 31年4月、元年度対象範囲試掘確認調査開始、2月報告書刊 |
| | | | | | | | | | | | | | | | H32 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 123,192 | 0 | 86,984 | 36,208 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広野町 | 22 | A | 4 | 2 | 埋蔵文化財発掘調査事業 | 広野町 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 3,024 | 25 | ~ | 27 | H23 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 2,268 | | 1,106 | 1,162 | 25年11月から埋蔵文化財試掘調査を開始 |
| | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 0 | | 100 | ▲100 | 27年4月から埋蔵文化財に係る調整を開始、調査不要となる |
| | | | | | | | | | | | | | | | H28 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H29 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H30 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H31 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H32 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 2,268 | 0 | 1,206 | 1,062 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新地町 | 55 | A | 4 | 6 | 埋蔵文化財発掘調査事業 | 新地町 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 12,072 | 25 | ~ | 30 | H23 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 9,054 | | 2,440 | 6,614 | 25年11月から埋蔵文化財試掘調査を開始 |
| | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H28 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H29 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H30 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H31 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H32 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 9,054 | 0 | 2,440 | 6,614 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A | | | | | | | | | | | | H23 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | H23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | H24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | H25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | H26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | H27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | H28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | H29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | H30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | H31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | H32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 市町村交付分 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 都道県 交付分 | 各年度 別合計 | H23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | H24 | 0 | 0 | 3,093 | ▲ 3,093 |
| | | H25 | 291,564 | 0 | 73,295 | 218,269 |
| | | H26 | 0 | 0 | 25,300 | ▲ 25,300 |
| | | H27 | 0 | 0 | 26,398 | ▲ 26,398 |
| | | H28 | 0 | 0 | 10,284 | ▲ 10,284 |
| | | H29 | 0 | 0 | 1,911 | ▲ 1,911 |
| | | H30 | 0 | 0 | 1,146 | ▲ 1,146 |
| | | H31 | 0 | 0 | 428 | ▲ 428 |
| | | H32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 388,752 | 都道県交付分 計 | 291,564 | 0 | 141,855 | 149,709 | |
| 市町村 都道県 計 | 各年度 別合計 | H23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | H24 | 0 | 0 | 3,093 | ▲ 3,093 |
| | | H25 | 291,564 | 0 | 73,295 | 218,269 |
| | | H26 | 0 | 0 | 25,300 | ▲ 25,300 |
| | | H27 | 0 | 0 | 26,398 | ▲ 26,398 |
| | | H28 | 0 | 0 | 10,284 | ▲ 10,284 |
| | | H29 | 0 | 0 | 1,911 | ▲ 1,911 |
| | | H30 | 0 | 0 | 1,146 | ▲ 1,146 |
| | | H31 | 0 | 0 | 428 | ▲ 428 |
| | | H32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 388,752 | 合計 | 291,564 | 0 | 141,855 | 149,709 | |

福島県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

| 市町村 | No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|------|--------|----------|----------------------------|-------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|------|-------------|--------------------|------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 郡山市 | 1 | C-8-1- | 林業研究センター施設管理事業 | 福島県林業研究センター | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 87,814 | 23 ~ 24 | H23 | 65,860 | | | 65,860 | 管理道路等修繕:24年8月契約。24年12月完了。 ・分取用高速液体クロマトグラフィー:24年8月契約。24年10月 |
| | | | | | | | | | | | H24 | | | 33,313 | ▲ 33,313 | |
| | | | | | | | | | | | H25 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | H26 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | H27 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | H29 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | H30 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 累計 | 65,860 | 0 | 33,313 | 32,547 | |
| | | | | | | | | | | | いわき市 | 9 | C-4-1- | 園芸産地復興プロジェクト支援事業 | 夏井地区いちご栽培ハウス | |
| H24 | 44,088 | | 44,084 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| H25 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| H26 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| H27 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| H28 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| H29 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| H30 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| H31 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| H32 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 44,088 | 0 | 44,084 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| いわき市 | 10 | C-8-1- | 水産種苗研究施設整備事業 | 小名浜地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 42,749 | 23 ~ 24 | | | | | | H23 |
| | | | | | | | | | | | H24 | | | 32,060 | ▲ 32,060 | |
| | | | | | | | | | | | H25 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | H26 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | H27 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | H29 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | H30 | | ▲ 219 | | ▲ 219 | |
| | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 累計 | 32,280 | ▲ 219 | 32,060 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | いわき市 | 60 | ◆C-1-4-1 | 道の駅よつら港情報館改修事業 | 四倉地区 | 県 |
| H24 | 57,120 | | 45,391 | 11,729 | | | | | | | | | | | | |
| H25 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| H26 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| H27 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| H28 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| H29 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| H30 | | ▲ 11,728 | | ▲ 11,728 | | | | | | | | | | | | |
| H31 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| H32 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 57,120 | ▲ 11,728 | 45,391 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| いわき市 | 61 | C-1-4- | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業) | 四倉漁港 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 463,718 | 24 ~ 28 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | H24 | 267,750 | | 0 | 267,750 | |
| | | | | | | | | | | | H25 | 67,500 | | 45,026 | 22,474 | |
| | | | | | | | | | | | H26 | | 54,750 | 46,892 | 7,858 | |
| | | | | | | | | | | | H27 | | | 255,870 | ▲ 255,870 | |
| | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | H29 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | H30 | | ▲ 42,211 | | ▲ 42,211 | |
| | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 累計 | 335,250 | 12,539 | 347,788 | 1 | |

| 市町村 | No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | |
|------|-----|------|---|---|---|---|--|------------|------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| いわき市 | 62 | C | - | 1 | - | 5 | 農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業) | 小浜漁港 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 66,779 | 24 | ~ | 27 | H23 | | | 0 | 24年11月、測量設計発注。 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 7,500 | | 1,217 | 6,283 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 52,500 | | 14,175 | 38,325 | 25年8月トイレ建築設計発注 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | 34,692 | ▲ 34,692 | H26年4月トイレ工事発注 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | 0 | H28年3月工事完了 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | ▲ 9,915 | | ▲ 9,915 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 60,000 | ▲ 9,915 | 50,084 | | | | |
| いわき市 | 63 | C | - | 1 | - | 6 | 農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業) | 勿来漁港 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 18,643 | 24 | ~ | 26 | H23 | | | 0 | 24年8月、測量設計発注。 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 69,000 | | 11,844 | 57,156 | 25年3月、工事発注(H25へ繰越) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | 2,138 | ▲ 2,138 | 25年7月工事発注(H26へ事故繰越) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | ▲ 54,750 | | ▲ 54,750 | H26年6月工事完了 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | ▲ 267 | | ▲ 267 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 69,000 | ▲ 55,017 | 13,982 | | | | |
| いわき市 | 64 | C | - | 8 | - | 2 | 調査船いわき 丸代船建造事 業 | 小名浜地 区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 1,269,099 | 24 | ~ | 26 | H23 | | | 0 | 平成24年9月いわき丸代船建造基本設計業務委託契約 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 4,803 | | 4,803 | 0 | 平成25年3月設計業務完了 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 473,795 | | 473,794 | 1 | 平成25年10月9日いわき丸代船建造工事請負本契約 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 473,793 | | 473,225 | 568 | 平成26年10月9日完了 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | ▲ 568 | | ▲ 568 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 952,391 | ▲ 568 | 951,822 | | | | |
| いわき市 | 84 | ◆ | C | - | 1 | - | 4 | 2 | 四倉地区防災 対策検討事業 | 四倉地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 20,000 | 24 | ~ | 24 | H23 | | | 0 | 24年12月四倉地区防災対策検討業務 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 16,000 | | 15,999 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | | 0 | 26年3月業務完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 16,000 | 0 | 15,999 | | |
| いわき市 | 129 | C | - | 1 | - | 7 | 農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業) | 下仁井田 地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,348,864 | 25 | ~ | 32 | H23 | | | 0 | 地元説明会等により合意形成を図り、H24年11月より法手続き | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | 0 | に着手し、H25年5月計画確定。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 201,052 | | 150,657 | 50,395 | H25年11月、区画整理工契約。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 262,700 | | 276,578 | ▲ 13,878 | H26年10月、区画整理工契約。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 112,202 | | 148,719 | ▲ 36,517 | H27年7月、区画整理工契約。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | 228,199 | 83,109 | 150,382 | 160,926 | H28年9月、区画整理工契約 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | 46,462 | 88,448 | ▲ 41,986 | H29年9月、区画整理工契約 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | 23,962 | 141,031 | ▲ 117,069 | H30年12月、補完工事契約 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | 49,459 | 7,038 | 42,421 | R元年11月、計画変更資料作成業務契約 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | 4,499 | | | 4,499 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 808,652 | 202,992 | 962,853 | 48,791 | | | |

| 市町村 | No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------|-----------|-----------|---|----|--|------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-----------|-------------|--------------------|-----------------|--|---------|--|--|------|---|----|----|-----------|-----------|---------|--------|--|---|--------|---------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| いわき市 | 149 | C | - | 1 | - | 8 | 農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業) | 錦・関田 地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 2,242,774 | 25 ~ 32 | H23 | | | | 0 | 地元説明会等により合意形成を図り、H25年1月より法手続き に着手し、H25年5月計画確定。 H26年1月、区画整理工契約。 H26年9月、区画整理工契約。 H27年11月、区画整理工契約。 H28年9月、区画整理工契約 H29年8月、区画整理工契約 H30年10月、補完工事契約 R元年11月、補完工事契約 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 264,450 | | 216,938 | 47,512 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 294,763 | | 282,274 | 12,489 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 256,462 | | 263,651 | ▲ 7,189 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H28 | 476,293 | | 529,105 | ▲ 52,812 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H29 | 308,812 | 38,962 | 198,331 | 149,443 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 78,195 | ▲ 78,195 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 42,336 | 49,291 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | ▲ 6,955 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,600,780 | 81,298 | 1,617,785 | 64,293 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | いわき市 | 167 | C | - | 1 | | - | 9 | 農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業) | 夏井地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 3,384,460 | 25 ~ 32 | H23 | | | | 0 | H25年11月、実施設計・境界測量契約。 H26年12月、区画整理工契約。 H27年9月、区画整理工契約。 H28年7月、区画整理工契約。 H29年9月、区画整理工契約 H30年8月、舗装工契約 R元年11月、舗装工契約 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | 0 | |
| H25 | 628,792 | | 112,256 | 516,536 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H26 | 915,195 | | 776,516 | 138,679 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H27 | | | 303,631 | ▲ 303,631 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H28 | 354,597 | | 528,346 | ▲ 173,749 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H29 | 278,796 | 150,000 | 183,582 | 245,214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30 | | 99,450 | 385,549 | ▲ 286,099 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H31 | | 111,514 | 53,738 | 57,776 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H32 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 2,177,380 | 360,964 | 2,343,618 | 194,726 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| いわき市 | 168 | C | - | 1 | - | 10 | 農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画) | 夏井川地 区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 19,873 | 25 ~ 26 | | | | | | H23 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 事業計画書作成H26年5月末完了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 20,000 | | 19,872 | 128 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | ▲ 127 | | ▲ 127 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 20,000 | ▲ 127 | 19,872 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | いわき市 | 199 | C | - | 1 | - | 11 | 農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地防災事 業) | 細谷・沢 帯地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,265,530 | 26 ~ 32 | H23 | | | | 0 | | H26年12月実施設計を契約 H27年11月、排水機場機器整備工事を契約。 H28年11月、新設排水ポンプ工事を契約。 H29年10月、排水ポンプ制作据付工を契約。 H31年1月、排水ポンプ電気設備制作据付工を契約。 R元年10月、排水ポンプ電気設備製作据付工を契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | 0 | | |
| H25 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H26 | 60,000 | | 35,296 | 24,704 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H27 | 45,000 | | 32,601 | 12,399 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H28 | 303,750 | | 300,854 | 2,896 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H29 | 453,750 | 75,000 | 175,617 | 353,133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30 | | 11,647 | 352,279 | ▲ 340,632 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H31 | | | 42,471 | ▲ 42,471 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H32 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 862,500 | 86,647 | 939,118 | 10,029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相馬市 | 1 | C | - | 1 | - | 1 | 農山漁村地域 復興整備基盤 総合整備事業 (復興整備実 施計画作成) | 和田地区 | 県 | 県 | 直接 | 廃止 | 1 | 23 ~ 24 | | | | | | | | | | | | | | | | H23 | 20,000 | | 0 | 20,000 | 他事業(災害関連区画整理事業)により実施することになったた め廃止。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | ▲ 16,000 | | ▲ 16,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | ▲ 3,999 | | ▲ 3,999 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 20,000 | ▲ 19,999 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 市町村 | No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|-----|-----|------|---|---|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相馬市 | 2 | C | - | 4 | - | 1 | - | 被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設等整備導入事業) | 岩子・新田・柏崎・磯部・古磯部・蒲庭・孫目地区等 | 県 | 市 | 間接 | 完了 | 869,086 | 24 | ~ | 24 | H23 | | | 0 | 平成24年6月26日(いちご栽培施設)、11月27日(機械購入)、 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 819,928 | | 651,814 | 168,114 | 平成25年2月14日(育苗ハウス、付帯設備)着工 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | ▲ 168,114 | | ▲ 168,114 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 819,928 | ▲ 168,114 | 651,814 | 0 | |
| 相馬市 | 4 | C | - | 8 | - | 1 | - | 農林水産関係試験研究機関緊急整備事業(水産試験場相馬支場復旧事業) | 尾浜地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 63,233 | 23 | ~ | 25 | H23 | 47,424 | | 0 | 平成24年6月設計業務委託契約、平成24年10月設計業務完了 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | 47,379 | ▲ 47,379 | 平成24年11月工事着工 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | | 0 | 平成25年4月納入、平成25年6月完成 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 47,424 | 0 | 47,379 | 45 | |
| 相馬市 | 33 | C | - | 4 | - | 2 | - | 被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設等整備導入事業) | 磯部地区 | 県 | 市 | 間接 | 完了 | 93,283 | 24 | ~ | 24 | H23 | | | 0 | 平成24年11月27日(機械購入)、平成25年3月4日(収納庫)着 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 78,900 | | 69,961 | 8,939 | 工 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | ▲ 8,938 | | ▲ 8,938 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 78,900 | ▲ 8,938 | 69,961 | 1 | |
| 相馬市 | 59 | C | - | 1 | - | 2 | - | 農山漁村地域復興整備基盤総合整備事業(復興整備実施計画作成) | 八沢地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 35,232 | 24 | ~ | 25 | H23 | | | 0 | H24年12月に事業計画書作成業務を発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 35,232 | | 35,232 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | | 0 | H26年3月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 35,232 | 0 | 35,232 | 0 | |
| 相馬市 | 66 | C | - | 1 | - | 3 | - | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業) | 松川浦漁港 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 1,183,176 | 25 | ~ | 29 | H23 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 49,500 | | 26,843 | 22,657 | 25年7月測量設計発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 250,500 | | 260,498 | ▲ 9,998 | 27年3月緑地復旧工発注(一部区間) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 435,000 | | 443,284 | ▲ 8,284 | 27年11月照明復旧工発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | 172,500 | | 63,917 | 108,583 | 28年11月緑地復旧工発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 92,839 | ▲ 92,839 | 30年3月工事完成 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | ▲ 20,118 | | ▲ 20,118 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 907,500 | ▲ 20,118 | 887,381 | 1 | |

| 市町村 | No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | |
|------|-----|------|---|---|---|---|---|-----|------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-----------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|--|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相馬市 | 67 | ◆ | C | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 漁港環境整備事業(農山漁村地域復興基盤総合整備事業) | 尾浜地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 273.302 | 25 | ~ | 29 | H23 | | | 0 | 25年7月測量設計発注 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 16,000 | | 11,144 | | 4,856 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | 4,856 | | ▲ 4,856 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 212,000 | | 202,641 | | 9,359 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | ▲ 9,358 | | | ▲ 9,358 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 228,000 | ▲ 9,358 | 218,641 | | |
| 相馬市 | 80 | | C | - | 1 | - | 4 | - | | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業) | 八沢地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 5,067.622 | 25 | ~ | 32 | H23 | | | 0 | 地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに着手し、H25年12月計画確定。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 100,065 | | 83,722 | | 16,343 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 877,312 | | 86,499 | | 790,813 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | 607,279 | | ▲ 607,279 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | 775,108 | 757,900 | 1,286,655 | | 246,353 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 446,230 | | ▲ 446,230 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | 226,417 | 380,212 | 213,258 | | 393,371 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | 175,796 | 166,272 | 544,356 | | ▲ 202,288 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | 341,661 | | | | 341,661 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 2,496,359 | 1,304,384 | 3,267,999 | | 532,744 |
| 相馬市 | 81 | | C | - | 8 | - | 2 | - | | 水産種苗研究・生産施設復旧事業 | 光陽地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 9,388.710 | 25 | ~ | 32 | H23 | | | 0 | 基本設計及び実施設計を行う計画のうち、基本設計のみ完了 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 84,507 | | 10,104 | | 74,403 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 120,345 | | 90,221 | | 30,124 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 1,416,427 | | 297,382 | | 1,119,045 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | 3,921,190 | 4,534,430 | ▲ 613,240 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | 1,347,435 | ▲ 1,347,435 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | 1,350,309 | 545,760 | 804,549 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | 148,752 | 179,781 | ▲ 31,029 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 7,041,530 | 0 | 7,005,113 | | 36,417 |
| 相馬市 | 84 | | C | - | 4 | - | 3 | - | | 被災地域農業復興総合支援事業 | 和田地区 | 県 | 市 | 間接 | 完了 | 93,187 | 25 | ~ | 25 | H23 | | | 0 | 平成25年7月11日着工、平成25年11月12日竣工・使用開始 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 78,376 | | 69,889 | | 8,487 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | ▲ 8,486 | | | ▲ 8,486 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 78,376 | ▲ 8,486 | 69,889 | | |
| 南相馬市 | 15 | | C | - | 1 | - | 1 | - | | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画) | 右田地区 他 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 127,968 | 23 | ~ | 25 | H23 | 104,600 | 36,638 | 67,962 | H24年1月に事業計画書作成業務を発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 23,475 | | 80,755 | | ▲ 57,280 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | 10,574 | | ▲ 10,574 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | ▲ 107 | | | ▲ 107 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 128,075 | ▲ 107 | 127,967 | | |

| 市町村 | No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|------|-----|------|---|---|---|---|---|----------------------------|------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南相馬市 | 16 | C | - | 4 | - | 1 | - | 被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等) | 小高区 鹿島区 原町区 | 県 | 市 | 間接 | 完了 | 1,016,788 | 24 | ~ | 27 | H23 | | | 0 | 平成25年2月18日着工 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 286,755 | 31,298 | 255,457 | 平成25年2月27日、3月8日、13日、21日、28日竣工 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 210,000 | 78,582 | 131,418 | 平成25年10月22日発注、平成25年11月27日導入、平成25年11 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | 234,074 | ▲ 234,074 | 平成26年10月8日着工、平成27年3月20日竣工 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 397,726 | 418,638 | ▲ 20,912 | 平成27年7月2日着工、平成28年3月18日竣工 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | ▲ 131,889 | ▲ 131,889 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 894,481 | ▲ 131,889 | 762,592 | 0 | |
| 南相馬市 | 17 | ◆ | C | - | 4 | - | 1 | - | 被災地域農業復興総合支援事業(効果促進事業) | 小高区 鹿島区 原町区 | 県 | 市 | 間接 | 完了 | 19,345 | 24 | ~ | 24 | H23 | | | 0 | 平成24年6月30日開始、平成25年3月26日終了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 18,488 | 15,475 | 3,013 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | 0 | 平成25年国直轄で対応 シンポジウム16回開催 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | ▲ 3,012 | ▲ 3,012 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 18,488 | ▲ 3,012 | 15,475 | 1 |
| 南相馬市 | 20 | C | - | 4 | - | 2 | - | 被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等) | 小高区 鹿島区 原町区 | 県 | 市 | 間接 | 完了 | 115,000 | 24 | ~ | 24 | H23 | | | 0 | 平成24年10月30日着工、平成25年3月8日竣工 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 86,250 | 86,231 | 19 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 86,250 | 0 | 86,231 | 19 | |
| 南相馬市 | 35 | C | - | 1 | - | 2 | - | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画) | 八沢地区 他 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 64,893 | 24 | ~ | 25 | H23 | | | 0 | H24年12月に事業計画書作成業務を発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 64,893 | 64,893 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | 0 | H25年12月完了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 64,893 | 0 | 64,893 | 0 | |
| 南相馬市 | 42 | C | - | 1 | - | 3 | - | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業) | 真野川漁 港 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 298,389 | 25 | ~ | 29 | H23 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 15,000 | 7,533 | 7,467 | 25年7月測量設計発注 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 169,500 | 2,867 | 166,633 | 26年10月積算委託発注 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 40,500 | 210,919 | ▲ 170,419 | 27年9月 工事発注 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | 2,472 | ▲ 2,472 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 0 | 30年3月工事完成 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | ▲ 1,208 | ▲ 1,208 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 225,000 | ▲ 1,208 | 223,791 | 1 | |

| 市町村 | No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|------|-----|------|---|---|---|---|--|-------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南相馬市 | 43 | C | - | 1 | - | 4 | 農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業) | 金沢・北 泉地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,260,555 | 24 | ~ | 32 | H23 | | | 0 | 地元説明会等により合意形成を図り、法手続きを終え、H25 年3月に事業着手(実施設計に着手)した。 H25年10月、区画整理工契約。 H26年10月、区画整理工契約。 H27年7月、実施設計契約。 H29年3月、管水路工契約。 H29年7月、確定測量契約。 H30年7月、区画整理工契約。 R1年5月、換地業務契約 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 26,250 | | 836 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 238,462 | | 6,367 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 254,266 | | 27,631 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 263,962 | | 192,460 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | ▲ 129,055 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | 46,462 | 8,269 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | 33,076 | ▲ 103,356 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | 7,500 | 75,435 | 33,642 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 49,293 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 790,440 | 154,973 | 863,044 | |
| 南相馬市 | 48 | C | - | 1 | - | 5 | 農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業) | 八沢 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 1,475,351 | 25 | ~ | 27 | H23 | | | 0 | 地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続 きに着手し、H25年12月計画確定。 H25年11月、実施設計・境界測量契約。 H26年7月、区画整理工契約 H27年10月、区画整理工契約。 H28年10月、区画整理工契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 175,335 | | 175,335 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 1,368,742 | | 98,694 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | 832,485 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | ▲ 437,563 | ▲ 437,563 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,544,077 | ▲ 437,563 | 1,106,514 | |
| 南相馬市 | 49 | C | - | 1 | - | 6 | 農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業) | 原町東 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 3,336,894 | 25 | ~ | 27 | H23 | | | 0 | 地元説明会等により合意形成を図り、H24年12月より法手続 きに着手し、H25年7月計画確定。 H25年6月、実施設計・境界測量契約。 H26年7月、区画整理工契約。 H27年10月、区画整理工契約。 H28年4月、区画整理工契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 176,475 | | 156,386 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 2,556,802 | | 427,223 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | 67,500 | 1,853,808 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | 363,360 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | ▲ 298,108 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | ▲ 291,558 | ▲ 291,558 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | ▲ 6,546 | ▲ 6,546 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 2,733,277 | ▲ 230,604 | 2,502,669 | |
| 南相馬市 | 50 | C | - | 1 | - | 7 | 農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画作成) | 飯崎 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 10,000 | 25 | ~ | 25 | H23 | | | 0 | H26年11月災害計画調査委託発注、H26年3月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 10,000 | | 9,999 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 10,000 | 0 | 9,999 | |
| 南相馬市 | 51 | C | - | 4 | - | 3 | 被災地域農業 復興総合支援 事業 (園芸施設整 備事業) | 鹿島区 | 県 | 市 | 間接 | 完了 | 1,192,321 | 25 | ~ | 28 | H23 | | | 0 | 平成26年度繰越 平成27年度に延期 平成27年12月21日着工、平成28年11月竣工予定(H28債務負 平成29年2月10日完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 900,000 | | 900,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | 894,240 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | ▲ 894,240 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | ▲ 5,759 | ▲ 5,759 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 900,000 | ▲ 5,759 | 894,240 | |

| 市町村 | No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | |
|------|-----|------|---|---|---|----|---|--|--|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|---|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南相馬市 | 56 | C | - | 1 | - | 8 | - | 農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業) | 右田・海 老地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 825,647 | 25 | ~ | 27 | H23 | | | 0 | H25年10月、実施設計契約。H25年11月、境界測量契約。 H26年12月、区画整理工契約。 H27年7月、区画整理工契約。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 127,642 | | 82,395 | | 45,247 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 753,900 | | 424,147 | | 329,753 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | 128,400 | | ▲ 128,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | ▲ 240,531 | ▲ 15,708 | | ▲ 224,823 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | ▲ 3,470 | | | ▲ 3,470 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | ▲ 18,306 | | | ▲ 18,306 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 881,542 | ▲ 262,307 | 619,234 | | 1 | |
| 南相馬市 | 57 | C | - | 1 | - | 9 | - | 農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業) | 真野地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 208,053 | 25 | ~ | 27 | H23 | | | 0 | H25年10月、実施設計・境界測量契約。 H26年12月、換地業務契約。 H27年10月、区画整理工契約。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 82,027 | | 61,155 | | 20,872 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 676,950 | | 12,907 | | 664,043 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | 84,436 | | ▲ 84,436 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | ▲ 600,478 | ▲ 2,459 | | ▲ 598,019 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | ▲ 2,459 | | | ▲ 2,459 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 758,977 | ▲ 602,937 | 156,039 | | 1 | |
| 南相馬市 | 60 | C | - | 1 | - | 11 | - | 農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業) | 原町南部 地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 533,479 | 25 | ~ | 27 | H23 | | | 0 | H25年促進費支出 H26年9月設計業務契約、H27年12月完了予定 H27年10月、区画整理工契約。 H28年8月、管水路工契約。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 236,533 | | 92,378 | | 144,155 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 208,725 | | 44,319 | | 164,406 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 29,475 | ▲ 67,500 | 182,224 | | ▲ 220,249 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | 81,187 | | ▲ 81,187 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | ▲ 7,124 | | | ▲ 7,124 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 474,733 | ▲ 74,624 | 400,108 | | 1 | |
| 南相馬市 | 61 | ◆ | C | - | 1 | - | 6 | - | 農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画) | 原町第1 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 303,958 | 25 | ~ | 27 | H23 | | | 0 | H26年1月、埋蔵文化財発掘調査契約。 H26年4月、埋蔵文化財発掘調査契約。 H27年4月、埋蔵文化財発掘調査契約。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 2,353 | | 2,353 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 196,488 | | 165,804 | | 30,684 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 105,316 | | 75,010 | | 30,306 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | ▲ 7,577 | | | ▲ 7,577 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | ▲ 53,413 | | | ▲ 53,413 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 304,157 | ▲ 60,990 | 243,167 | | 0 |
| 川俣町 | 1 | C | - | 4 | - | 1 | - | 被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等) | 川俣町全 域 | 県 | 町 | 間接 | 完了 | 59,613 | 24 | ~ | 25 | H23 | | | 0 | 平成25年1月28日着工 平成25年6月28日竣工、平成25年8月20日使用開始 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 44,709 | | 43,848 | | 861 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | 630 | | ▲ 630 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 44,709 | 0 | 44,478 | | 231 | |

| 市町村 | No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|-----------|---------|---------|-----------|---|--|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----|-----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塙町 | 1 | C | 9 | 1 | | | 塙町木質バイオマス発電事業 | 塙ウッドパワー発電所 | 県 | 間事業 | 間接 | 廃止 | 6,072,000 | 25 | 25 | H23 | | | | 0 | 地域住民の同意が得られず、事業廃止 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 3,036,000 | | 0 | 3,036,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | |
| 累計 | 3,036,000 | 0 | 0 | 3,036,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 川内村 | 2 | C | 4 | 1 | | | 被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等) | 水耕栽培施設 | 県 | 村 | 間接 | 完了 | 269,994 | 24 | 24 | H23 | | | | 0 | 平成24年8月15日着工、平成25年3月28日竣工 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 202,495 | | 201,118 | 1,377 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | | 0 | | 平成25年4月26日使用開始 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | |
| 累計 | 202,495 | 0 | 201,118 | 1,377 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 浪江町 | 17 | C | 7 | 1 | 3 | | 水産業共同利用施設復興整備事業(延伸斜路整備事業) | 請戸漁港 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 18,933 | 29 | 30 | H23 | | | | 0 | 29年11月工事発注 30年12月完了 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | 16,000 | 14,170 | 1,830 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 976 | ▲ 976 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | ▲ 853 | | ▲ 853 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | |
| 累計 | 0 | 15,147 | 15,146 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新地町 | 46 | C | 1 | 2 | | | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)「農業経営高度化支援事業」 | 作田前地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 29,369 | 24 | 31 | H23 | | | | 0 | 工事発注が年度末(H25.3)となったことから、H24分を繰り越しし、H25分と合わせて執行する。 経営体育成促進事業を実施。 経営体育成促進事業を実施。 経営体育成促進事業を実施。 経営体育成促進事業を実施。 経営体育成促進事業を実施。 経営体育成促進事業を実施。 経営体育成促進事業を実施。 経営体育成促進事業を実施。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 825 | | | 825 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 3,282 | | 3,114 | 168 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 3,660 | | 3,272 | 388 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 1,087 | | 1,987 | ▲ 900 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | 1,612 | 7,577 | 1,329 | 7,860 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 1,259 | ▲ 1,259 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | 4,035 | 1,002 | 3,033 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | ▲ 54 | 10,061 | ▲ 10,115 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | |
| 累計 | 10,466 | 11,558 | 22,024 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新地町 | 47 | C | 1 | 3 | | | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業) | 釣師浜漁港 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 189,207 | 25 | 29 | H23 | | | | 0 | 25年7月測量設計発注 26年10月積算委託発注 27年10月 工事発注 29年5月工事完成 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 15,000 | | 5,056 | 9,944 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | 1,111 | ▲ 1,111 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 135,750 | | 135,737 | 13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | ▲ 8,844 | | ▲ 8,844 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | |
| 累計 | 150,750 | ▲ 8,844 | 141,904 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 市町村 | No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|-----|---------|----------|---------|-------|---|---|---|--------------------|-----------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|--|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新地町 | 64 | C | - | 4 | - | 1 | - | 被災地域農業復興総合支援事業 | 福田地区 新地地区 駒ヶ嶺地区 | 県 | 町 | 間接 | 完了 | 63,718 | 25 | ~ | 26 | H23 | | | 0 | 平成26年2月5日着工、平成26年3月31日導入・使用開始 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 92,610 | | 14,253 | | 78,357 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 53,250 | | 33,534 | | 19,716 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | | kkk |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | ▲ 98,071 | | | ▲ 98,071 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | | 0 |
| 累計 | 145,860 | ▲ 98,071 | 47,787 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 飯館村 | 1 | C | - | 4 | - | 1 | - | いいいて までの農業復興計画基幹事業 | 福島市 | 県 | 村 | 間接 | 完了 | 210,194 | 24 | ~ | 24 | H23 | | | 0 | 平成24年8月14日・10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 157,535 | | 152,148 | | 5,387 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | | 0 |
| 累計 | 157,535 | 0 | 152,148 | 5,387 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 飯館村 | 3 | C | - | 4 | - | 2 | - | いいいて までの農業復興計画基幹事業 | 喜多方市 | 県 | 村 | 間接 | 完了 | 12,786 | 24 | ~ | 24 | H23 | | | 0 | 平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 9,589 | | 8,725 | | 864 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | | 0 |
| 累計 | 9,589 | 0 | 8,725 | 864 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 飯館村 | 4 | C | - | 4 | - | 3 | - | いいいて までの農業復興計画基幹事業 | 二本松市 | 県 | 村 | 間接 | 完了 | 6,558 | 24 | ~ | 25 | H23 | | | 0 | 貸与する予定の者の急病により事業中止 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 4,882 | | 0 | | 4,882 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | 36 | 4,646 | | ▲ 4,610 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | | 0 |
| 累計 | 4,882 | 36 | 4,646 | 272 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 飯館村 | 5 | C | - | 4 | - | 4 | - | いいいて までの農業復興計画基幹事業 | 田村市 | 県 | 村 | 間接 | 完了 | 19,678 | 24 | ~ | 24 | H23 | | | 0 | 平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 14,758 | | 12,545 | | 2,213 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | | 0 |
| 累計 | 14,758 | 0 | 12,545 | 2,213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 市町村 | No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|--------|------|--------|-------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 飯館村 | 6 | C | - | 4 | - | 5 | いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業 | 南相馬市 | 県 | 村 | 間接 | 完了 | 8,080 | 24 | ~ | 24 | H23 | | | 0 | 平成24年10月24日着工、平成25年3月28日竣工 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 6,060 | | 6,016 | 44 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | | 0 | 平成25年4月1日使用開始 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 6,060 | 0 | 6,016 | 44 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 飯館村 | 7 | C | - | 4 | - |
| H24 | 5,248 | | 4,989 | 259 | 工 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H25 | | | | 0 | 平成25年4月1日使用開始 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H26 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H27 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H28 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H29 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H31 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H32 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 5,248 | 0 | 4,989 | 259 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 飯館村 | 8 | C | - | 4 | - | 7 | いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業 | 栃木県那 須塩原市 | 県 | 村 | 間接 | 完了 | 50,825 | 24 | ~ | 24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 38,154 | | 36,162 | 1,992 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | ▲36 | | ▲36 | 平成25年4月1日使用開始 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 38,154 | ▲36 | 36,162 | 1,956 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 飯館村 | 9 | C | - | 4 | - |
| H24 | 7,623 | | 7,245 | 378 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H25 | | | | 0 | 平成25年4月1日使用開始 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H26 | 14,610 | | 12,393 | 2,217 | 平成26年7月16日着工、平成27年3月25日竣工・利用開始 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H27 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H28 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H29 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H31 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H32 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 22,233 | 0 | 19,638 | 2,595 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 飯館村 | 16 | C | - | 4 | - | 9 | いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業 | 北塩原村 | 県 | 村 | 間接 | 完了 | 50,281 | 26 | ~ | 26 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 37,710 | | 37,122 | 588 | 平成26年6月4日着工、平成27年3月30日竣工・利用開始 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 37,710 | 0 | 37,122 | 588 | |

| 市町村 | No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|------|--------|-----|---|----|--------------------------------|-------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------------|---|----|--------------------------------|-------------------|---|---|----|----|--------|----|---|----|-----|--|--|-----|--|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 飯舘村 | 18 | C | - | 4 | - | 10 | いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業 | 山形県 最上郡 舟形町 | 県 | 村 | 間接 | 完了 | 7,185 | 26 | ~ | 26 | H23 | | | | 0 | 平成26年7月17日着工、平成26年11月14日竣工・利用開始 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 5,388 | | 5,013 | 375 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 5,388 | 0 | 5,013 | 375 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 飯舘村 | 19 | C | - | 4 | | - | 11 | いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業 | 北海道 夕張郡 栗山町 | 県 | 村 | 間接 | 完了 | 39,752 | 26 | ~ | 26 | H23 | | | | 0 | 平成26年8月8日着工、平成27年3月31日竣工・利用開始 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | 0 | |
| H25 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H26 | 29,814 | | 29,001 | 813 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H27 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H28 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H29 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H31 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H32 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 29,814 | 0 | 29,001 | 813 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 飯舘村 | 20 | C | - | 4 | - | 12 | いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業 | 千葉県 山武市 | 県 | 村 | 間接 | 完了 | 79,974 | 26 | ~ | 27 | | | | | | H23 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 平成27年度に延期 平成27年11月27日着工、平成28年3月28日竣工・利用開始 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 59,980 | | | 59,980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | 59,967 | ▲ 59,967 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 59,980 | 0 | 59,967 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H23 | | |
| H24 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H25 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H26 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H27 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H28 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H29 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H31 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H32 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 市町村 | No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|-----|------|-----|------------|----------|----------------|---------------|---------------|------------------|----------------|--|--|--|---|--|---------|--|
| | | | | | | | | | 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | |
| | | | | | | | | | 0 | 市町村交付分 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | 都道府県 交付分 | 各年度 別合計 | H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 | 270.164 2,398.310 7,357.256 9,644.393 3,450.907 6,233.249 1,041.358 1,576.726 332.048 346.160 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 36.638 1,769.959 2,162.468 4,136.237 7,504.411 7,952.925 2,258.072 1,854.482 920.378 0 | 233.526 628.351 5,194.788 5,508.156 4,053.504 1,719.676 1,216.714 277.756 588.330 346.160 | | |
| | | | | | | | | | 45,426,089 | 都道府県交付分 計 | | 32,650,571 | 0 | 28,595,570 | 4,055,001 | | |
| | | | | | | | | | 市町村 都道府県 計 | 各年度 別合計 | H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 | 270.164 2,398.310 7,357.256 9,644.393 3,450.907 6,233.249 1,041.358 1,576.726 332.048 346.160 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 36.638 1,769.959 2,162.468 4,136.237 7,504.411 7,952.925 2,258.072 1,854.482 920.378 0 | 233.526 628.351 5,194.788 5,508.156 4,053.504 1,719.676 1,216.714 277.756 588.330 346.160 | | |
| | | | | | | | | | 45,426,089 | 合計 | | 32,650,571 | 0 | 28,595,570 | 4,055,001 | | |

福島県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

| 市町村 | No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|-------|-----|------|---|---|---|---|---|----------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会津若松市 | 2 | D | - | 4 | - | 1 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 古川町 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 541,872 | 24 | ~ | 26 | H23 | | | 0 | 25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 141,856 | | 51,144 | | 90,712 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 350,000 | | 332,274 | | 17,726 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | ▲ 17,718 | | | ▲ 17,718 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 491,856 | ▲ 17,718 | 383,418 | | 90,720 |
| 会津若松市 | 3 | D | - | 4 | - | 2 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 門田町 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 1,740,086 | 24 | ~ | 27 | H23 | | | 0 | 25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 279,856 | | 199,053 | | 80,803 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 1,225,000 | | 1,220,987 | | 4,013 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | 17,718 | | | 17,718 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,504,856 | 17,718 | 1,420,040 | | 102,534 |
| 郡山市 | 5 | D | - | 4 | - | 1 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 安積町 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 662,508 | 24 | ~ | 26 | H23 | | | 0 | 25年2月、設計委託発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 42,000 | | 11,055 | | 30,945 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 525,000 | | 537,693 | | ▲ 12,693 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | 12,694 | | | 12,694 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 567,000 | 12,694 | 548,748 | | 30,946 |
| 郡山市 | 6 | D | - | 4 | - | 2 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 富田町 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 1,150,265 | 24 | ~ | 26 | H23 | | | 0 | 25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 293,012 | | 253,800 | | 39,212 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 700,000 | | 713,469 | | ▲ 13,469 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | 13,468 | | | 13,468 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 993,012 | 13,468 | 967,269 | | 39,211 |
| 郡山市 | 7 | D | - | 4 | - | 3 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 日和田町 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 535,638 | 24 | ~ | 26 | H23 | | | 0 | 25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 125,125 | | 105,769 | | 19,356 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 350,000 | | 343,556 | | 6,444 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | ▲ 6,441 | | | ▲ 6,441 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 475,125 | ▲ 6,441 | 449,325 | | 19,359 |

| 市町村 | No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | |
|------|-----|------|---|---|---|---|---|---------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 郡山市 | 8 | D | - | 4 | - | 4 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 富久山町 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 557,331 | 24 | ~ | 26 | H23 | | | | 0 | 25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 142,341 | | 121,724 | 20,617 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 350,000 | | 345,321 | 4,679 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | ▲ 4,676 | | ▲ 4,676 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 492,341 | ▲ 4,676 | 467,045 | 20,620 | | |
| 郡山市 | 9 | D | - | 4 | - | 5 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 喜久田町 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 1,371,745 | 24 | ~ | 26 | H23 | | | | 0 | 25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 340,322 | | 291,293 | 49,029 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 875,000 | | 859,592 | 15,408 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | ▲ 15,045 | | ▲ 15,045 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,215,322 | ▲ 15,045 | 1,150,885 | 49,392 | | |
| 郡山市 | 10 | ◆ | D | - | 4 | - | 1 | - | 県営住宅管理 システムプロ グラム機能追 加事業 | 県内 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 2,700 | 25 | ~ | 25 | H23 | | | | 0 | 25年4月、発注。26年3月、完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 2,160 | | 2,128 | 32 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 2,160 | 0 | 2,128 | 32 | |
| いわき市 | 47 | D | - | 1 | - | 5 | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路等) | 久之浜町 末続 片倉末続 停車場線 | 県 | 県 | 直接 | 廃止 | 36,885 | 23 | ~ | 26 | H23 | | | | 0 | 廃止。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 29,508 | | 0 | 29,508 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 29,508 | 0 | 0 | 29,508 | | |
| いわき市 | 48 | D | - | 1 | - | 6 | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路等) | 久之浜町 久之浜 久之浜港 線 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 1,601,750 | 24 | ~ | 29 | H23 | | | | 0 | 24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 25,508 | | 0 | 25,508 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 175,916 | | 21,361 | 154,555 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 190,576 | | 356,552 | ▲ 165,976 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 982,400 | | 334,489 | 647,911 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | 0 | | 562,075 | ▲ 562,075 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 3,247 | ▲ 3,247 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | ▲ 86,800 | | | ▲ 86,800 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | ▲ 6,200 | | | ▲ 6,200 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,374,400 | ▲ 93,000 | 1,277,724 | 3,676 | | |

| 市町村 | No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------|-----------|----------------------------|---|---|---|-------------------|-------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------------------|-------------------------|---|---|-------------------|-------------------|------------------|------|----|----|-----------|----|---------|----|-----|---------|--------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| いわき市 | 49 | D | - | 1 | - | 7 | - | 道路事業(市街地相互の接続道路等) | 小浜町 泉岩間植 田線 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 695,000 | 24 | ~ | 29 | H23 | | | 0 | 24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 21,131 | 5,302 | 15,829 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 240,000 | 26,228 | 213,772 | 26年3月、用地測量中。26年3月、橋梁詳細設計。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 147,434 | 235,811 | ▲ 88,377 | 27年3月、橋梁工事発注済。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 147,434 | 222,027 | ▲ 74,593 | 28年3月、橋梁工事実施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | 0 | 1,860 | ▲ 1,860 | 29年3月、用地補償、道路改良工事実施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | 64,752 | ▲ 64,752 | 29年10月完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 555,999 | 0 | 555,980 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | いわき市 | 50 | ◆ | D | - | 22 | - | 2 | - | 1 | 防災緑地基本 計画策定事業 | いわき市 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 200,000 | 23 | ~ | 25 | H23 | 160,000 | | 160,000 | 25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | 116,049 | ▲ 116,049 | |
| H25 | | 18,592 | ▲ 18,592 | 25年11月 防災緑地マネジメント検討業務実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H26 | | 11,502 | ▲ 11,502 | 26年9月完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H27 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H28 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H29 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H31 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H32 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 160,000 | 0 | 146,143 | 13,857 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| いわき市 | 72 | D | - | 1 | - | 8 | - | 道路事業(市街地相互の接続道路等) | 岩間町 泉岩間植 田線 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 610,000 | 24 | ~ | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H23 | | | 0 | 24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 12,000 | 5,664 | 6,336 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 160,000 | 23,196 | 136,804 | 26年3月、道路詳細設計完了。26年3月、家屋基礎撤去。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 160,000 | 314,740 | ▲ 154,740 | 27年1月、道路改良工事発注済。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 156,000 | 57,892 | 98,108 | 28年3月、道路改良工事実施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | 0 | 76,493 | ▲ 76,493 | 29年3月、道路改良工事実施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | 8,271 | ▲ 8,271 | 29年10月完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 488,000 | 0 | 486,256 | 1,744 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | いわき市 | 73 | D | - | 1 | - | 9 | - | 道路事業(市街地相互の接続道路等) | 小名浜本 町 平磐城線 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 1,970,000 | 24 | ~ | 30 | H23 | | | 0 | 25年3月、用地買収。電線共同溝設計実施。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 776,000 | 23,001 | 752,999 | | | |
| H25 | 320,000 | 192,580 | 127,420 | 26年3月 用地交渉実施、電線共同溝設計完了。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H26 | 312,000 | 851,706 | ▲ 539,706 | 27年3月 用地交渉実施、電線共同溝・改良舗装工着手 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H27 | 168,000 | 101,833 | 66,167 | 28年3月 用地補償、舗装改良工事実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H28 | | 312,242 | ▲ 312,242 | 29年3月 用地補償、電線共同溝・改良工事実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H29 | | 94,638 | ▲ 94,638 | 30年3月 用地補償、電線共同溝・改良工事実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30 | | 0 | 0 | 30年11月完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H31 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H32 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 1,576,000 | 0 | 1,576,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| いわき市 | 205 | D | - | 1 | - | 9 | - | 道路事業(市街地相互の接続道路等) | 小名浜本 町 平磐城線 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 484,293 | 24 | ~ | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H23 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 265,021 | | 265,021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | 108,500 | 302,553 | ▲ 194,053 | 30年3月 用地補償、電線共同溝・改良工事実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | 70,956 | ▲ 70,956 | 30年11月完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 265,021 | 108,500 | 373,509 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 市町村 | No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|------|-----|------|---|----|---|----|---|-----------------------------------|--------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| いわき市 | 85 | D | - | 1 | - | 10 | - | 道路事業(市街地相互の接続道路等) | 平豊間 豊間四倉線 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 1,117,200 | 24 | ~ | 29 | H23 | | | 0 | 0 | 24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 12,000 | | 0 | 12,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 32,000 | | 31,337 | 663 | 25年11月、URへ道路整備業務発注、26年3月、橋梁実施設 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 390,400 | | 762,336 | ▲ 371,936 | 27年3月、URへ橋梁工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 647,065 | | 89,556 | 557,509 | 28年3月、道路改良工事実施。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | ▲ 187,705 | | 775 | ▲ 188,480 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 9,756 | ▲ 9,756 | 30年3月完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 893,760 | 0 | 893,760 | 0 | |
| いわき市 | 206 | D | - | 1 | - | 10 | - | 道路事業(市街地相互の接続道路等) | 平豊間 豊間四倉線 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 242,200 | 24 | ~ | 29 | H23 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | 187,705 | | 187,705 | 187,705 | 29年3月、道路改良工事実施。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 187,464 | ▲ 187,464 | 30年3月完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 187,705 | 0 | 187,464 | 241 | |
| いわき市 | 86 | D | - | 1 | - | 11 | - | 道路事業(市街地相互の接続道路等) | 平薄磯 豊間四倉線 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 392,000 | 24 | ~ | 28 | H23 | | | 0 | 0 | 24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 4,000 | | 0 | 4,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 8,000 | | 6,720 | 1,280 | 25年11月、URへ道路整備業務発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 207,200 | | 148,608 | 58,592 | 27年3月、UR業務継続 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 94,400 | | 80,157 | 14,243 | 28年3月、道路改良工事実施。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | 0 | | 77,706 | ▲ 77,706 | 29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 313,600 | 0 | 313,191 | 409 | |
| いわき市 | 88 | D | - | 22 | - | 2 | - | 都市公園事業 (久之浜地区 防災緑地) ※施設費 | 久之浜地 区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,760,000 | 24 | ~ | 32 | H23 | | | 0 | 0 | 25年3月、詳細設計実施。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 112,500 | | 10,875 | 101,625 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 360,000 | | 75,638 | 284,362 | 25年11月 構造物取り壊し |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 195,000 | | 161,744 | 33,256 | 27年3月 造成盛土工事、植栽工事施工 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 652,500 | | 176,633 | 475,867 | 28年2月 園路工施工 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | 179,673 | ▲ 179,673 | 28年9月 植栽工施工 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 146,155 | ▲ 146,155 | 30年3月 園路工、植栽工施工 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 111,585 | ▲ 111,585 | 31年3月 園路工、植栽工施工 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 45,066 | ▲ 45,066 | 1年7月 園路工、植栽工施工完了、台帳整備R2繰越 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,320,000 | 0 | 907,369 | 412,631 | |
| いわき市 | 89 | D | - | 22 | - | 3 | - | 都市公園事業 (久之浜地区 防災緑地) ※用地費 | 久之浜地 区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 3,950,000 | 24 | ~ | 30 | H23 | | | 0 | 0 | 25年3月、公共施設管理者負担金H24年度分完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 900,000 | | 396,406 | 503,594 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 880,000 | | 886,000 | ▲ 6,000 | 25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 853,333 | | 365,443 | 487,890 | 27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | 438,673 | ▲ 438,673 | 28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | 210,989 | ▲ 210,989 | 29年3月 公共施設管理者負担金H28年度一部支払 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 40,980 | ▲ 40,980 | 30年3月 公共施設管理者負担金H29年度一部支払 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 1,473 | ▲ 1,473 | 30年12月 公共施設管理者負担金H29年度完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 2,633,333 | 0 | 2,339,964 | 293,369 | |

| 市町村 | No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|---------|-----------|--------------------------|---|-----------------------------------|-------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---|-----------------------------------|-------|---|---|----|----|-----------|----|---|----|-----|---------|--|--------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| いわき市 | 90 | D | - | 22 | - | 4 | 都市公園事業 (四倉地区防 災緑地) ※施設費 | 四倉地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 1,370,000 | 24 | ~ | 31 | H23 | | | 0 | 25月3月、詳細設計実施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 112,500 | | 11,393 | 101,107 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 311,250 | | 36,569 | 274,681 | 26年3月 盛土工発注。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | 38,380 | ▲ 38,380 | 27年3月 盛土造成工事施工 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 603,750 | | 63,876 | 539,874 | 28年3月 園路工施工 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | 167,871 | ▲ 167,871 | 28年10月 園路工施工 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 150,694 | ▲ 150,694 | 30年3月 園路工施工 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 192,301 | ▲ 192,301 | 31年3月 園路工、植栽工施工 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 4,993 | ▲ 4,993 | 1年7月完了 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,027,500 | 0 | 666,077 | 361,423 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | いわき市 | 91 | D | - | 22 | - | 5 | 都市公園事業 (四倉地区防 災緑地) ※用地費 | 四倉地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 1,582,000 | 24 | ~ | 31 | H23 | | | 0 | 未執行 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 633,333 | | 0 | 633,333 |
| H25 | 390,000 | | 0 | 390,000 | 用地交渉継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H26 | 390,000 | ▲ 359,000 | 81,040 | ▲ 50,040 | 27年3月 補償工事(防潮堤)施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H27 | | | 35,237 | ▲ 35,237 | 28年3月 補償工事(防潮堤)施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H28 | | | 289,596 | ▲ 289,596 | 29年1月 補償工事(防潮堤)施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H29 | | | 2,376 | ▲ 2,376 | 30年1月 工作物移転補償 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H31 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H32 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 1,413,333 | ▲ 359,000 | 408,249 | 646,084 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| いわき市 | 92 | D | - | 22 | - | 6 | 都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※施設費 | 沼ノ内地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 240,000 | 24 | ~ | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | H23 | | | 0 | 25月3月、詳細設計実施。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 30,000 | | 9,873 | 20,127 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 15,000 | | 12,620 | 2,380 | 25年5月 物件調査実施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 37,500 | | 15,188 | 22,312 | 27年3月 家屋基礎撤去工事施工 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 172,500 | | 31,067 | 141,433 | 27年10月 盛土園路工施工 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | 23,895 | ▲ 23,895 | 29年1月 植栽工施工 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | ▲ 75,000 | 62,526 | ▲ 137,526 | 30年3月 園路工、植栽工施工 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 1,861 | ▲ 1,861 | 30年8月 施設台帳整備実施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 255,000 | ▲ 75,000 | 157,030 | 22,970 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | いわき市 | 93 | D | - | 22 | - | 7 | 都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※用地費 | 沼ノ内地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 690,000 | 24 | ~ | 28 | H23 | | | 0 | 25年3月、用地交渉実施 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 173,333 | | 0 | 173,333 |
| H25 | 186,666 | | 118,762 | 67,904 | 用地交渉継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H26 | 100,000 | | 110,545 | ▲ 10,545 | 27年3月 用地交渉完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H27 | | | 14,024 | ▲ 14,024 | 26年度に契約済みであるが、補償物件の移転が遅延 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H28 | | | 12,371 | ▲ 12,371 | 29年3月補償物件移転 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H29 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H31 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H32 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 459,999 | 0 | 255,702 | 204,297 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| いわき市 | 94 | D | - | 22 | - | 8 | 都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※施設費 | 薄磯地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 640,000 | 24 | ~ | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | H23 | | | 0 | 25月3月、詳細設計実施 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 52,500 | | 15,378 | 37,122 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 75,000 | | 39,521 | 35,479 | 25年4月 地質調査 25年11月発注者支援 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 82,500 | | 88,614 | ▲ 6,114 | 27年3月 造成盛土工事施工 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 420,000 | | 20,645 | 399,355 | 28年2月 園路植栽工施工 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | 50,194 | ▲ 50,194 | 29年1月 植栽工施工 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | ▲ 150,000 | 107,254 | ▲ 257,254 | 30年3月 園路工、植栽工施工 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 117,341 | ▲ 117,341 | 30年8月 園路工施工、施設台帳整備実施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 630,000 | ▲ 150,000 | 438,947 | 41,053 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 市町村 | No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|-----------|-----------|--------------------------|----|---|----------------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------------------|----|---|----------------------------------|------|---|---|----|----|-----------|----|---|----|-----|---------|--|--------|---------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| いわき市 | 95 | D | - | 22 | - | 9 | - | 都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※用地費 | 薄磯地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 1,220,000 | 24 | ~ | 29 | H23 | | | | 0 | 25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 286,666 | | | 286,666 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 266,666 | | 370,767 | ▲ 104,101 | 25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 260,000 | | 301,642 | ▲ 41,642 | 27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | 22,147 | ▲ 22,147 | 28年3月 公共施設管理者負担金H27年度支払完了。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 813,332 | 0 | 694,556 | 118,776 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | いわき市 | 96 | D | - | 22 | - | 10 | - | 都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※施設費 | 豊間地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 1,610,000 | 24 | ~ | 30 | H23 | | | | 0 | 25年3月、詳細設計実施 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 127,500 | | 15,900 | 111,600 | |
| H25 | 172,500 | | 55,820 | 116,680 | 25年11月 発注者支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H26 | 142,500 | | 128,535 | 13,965 | 27年3月 造成盛土工事施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H27 | 540,000 | | 16,951 | 523,049 | 28年2月 園路植栽工施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H28 | | | 153,613 | ▲ 153,613 | 29年1月 植栽工施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H29 | | 225,000 | 251,492 | ▲ 26,492 | 30年3月 園路工、植栽工施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30 | | | 495,421 | ▲ 495,421 | 31年3月 園路工、植栽工施工、施設台帳整備実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H31 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H32 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 982,500 | 225,000 | 1,117,732 | 89,768 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| いわき市 | 97 | D | - | 22 | - | 11 | - | 都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※用地費 | 豊間地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 3,810,000 | 24 | ~ | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H23 | | | | 0 | 25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 820,000 | | | 820,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 846,666 | | 999,356 | ▲ 152,690 | 25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 873,333 | | 388,010 | 485,323 | 27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | 594,573 | ▲ 594,573 | 28年3月 公共施設管理者負担金H27年度支払完了。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 2,539,999 | 0 | 1,981,939 | 558,060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | いわき市 | 98 | D | - | 22 | - | 12 | - | 都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※施設費 | 永崎地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 750,000 | 24 | ~ | 31 | H23 | | | | 0 | 25年3月、詳細設計実施 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 45,000 | | 6,593 | 38,407 | |
| H25 | 67,500 | | 43,194 | 24,306 | 25年12月 盛土工発注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H26 | 75,000 | | 39,070 | 35,930 | 27年3月 盛土造成工事実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H27 | 375,000 | | 57,296 | 317,704 | 27年7月 盛土工施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H28 | | | 70,882 | ▲ 70,882 | 29年3月 園路工施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H29 | | | 59,639 | ▲ 59,639 | 30年3月 園路工施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30 | | | 97,005 | ▲ 97,005 | 31年3月 園路工、植栽工施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H31 | | | 2,128 | ▲ 2,128 | 1年7月完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H32 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 562,500 | 0 | 375,807 | 186,693 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| いわき市 | 99 | D | - | 22 | - | 13 | - | 都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※用地費 | 永崎地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 788,000 | 24 | ~ | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H23 | | | | 0 | 未執行 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 26,666 | | | 26,666 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 73,333 | | 22,588 | 50,745 | 用地交渉実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 66,666 | 359,000 | 97,991 | 327,675 | 用地交渉実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | 96,463 | ▲ 96,463 | 27年11月 用地買収実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | 117,487 | ▲ 117,487 | 29年1月 物件補償実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 22,675 | ▲ 22,675 | 29年11月 物件移転補償 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 166,665 | 359,000 | 357,204 | 168,461 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 市町村 | No. | 事業番号 | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---|----|----------------------------------|-------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------------|---|----|----------------------------------|-----------|---|---|----|----|-----------|----|---|----|-----|---------|---------|---------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| いわき市 | 130 | D | - | 22 | - | 14 | 都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※施設費 | 岩間地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 1,040,000 | 24 | ~ | 31 | H23 | | | 0 | 25月3月、詳細設計実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 30,000 | 7,275 | 22,725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 105,000 | 32,515 | 72,485 | 未執行 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 75,000 | 66,293 | 8,707 | 27年1月 盛土造成工事発注 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 570,000 | 33,415 | 536,585 | 28年2月 園路工施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | 293,937 | ▲ 293,937 | 29年1月 植栽工施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | 126,195 | ▲ 126,195 | 30年3月 園路工施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | 183,651 | ▲ 183,651 | 31年3月 園路工、植栽工施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | 15,797 | ▲ 15,797 | 1年9月完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 780,000 | 0 | 759,078 | 20,922 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | いわき市 | 131 | D | - | 22 | - | 15 | 都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※用地費 | 岩間地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 730,000 | 24 | ~ | 30 | H23 | | | 0 | 未執行 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 173,333 | | 173,333 | |
| H25 | 173,333 | 74,470 | 98,863 | 用地交渉実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H26 | | 93,806 | ▲ 93,806 | 用地交渉実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H27 | 140,000 | 81,392 | 58,608 | 28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H28 | | 77,540 | ▲ 77,540 | 28年12月 公共施設管理者負担金H28年度一部支払 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H29 | | 153,198 | ▲ 153,198 | 29年12月 公共施設管理者負担金H29年度一部支払 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30 | | 2,396 | ▲ 2,396 | 30年12月 公共施設管理者負担金H29年度支払完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H31 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H32 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 486,666 | 0 | 482,802 | 3,864 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| いわき市 | 132 | D | - | 4 | - | 13 | 災害公営住宅 整備事業 (常磐) | 常磐地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 1,032,659 | 24 | ~ | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | H23 | | | 0 | 25年2月、設計委託発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 70,000 | 18,750 | 51,250 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 875,000 | 875,001 | ▲ 1 | 25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | 0 | 27年3月、完成 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | ▲ 41,423 | ▲ 41,423 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 945,000 | ▲ 41,423 | 893,751 | 9,826 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | いわき市 | 133 | D | - | 4 | - | 14 | 災害公営住宅 整備事業 (小名浜) | 小名浜地 区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 4,481,101 | 24 | ~ | 26 | H23 | | | 0 | 25年3月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 758,919 | 435,785 | 323,134 | |
| H25 | 3,500,000 | 3,484,723 | 15,277 | 25年10月設計完了。25年11月、本体工事発注。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H26 | | | 0 | 27年3月、完成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H27 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H28 | | ▲ 323,133 | ▲ 323,133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H29 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30 | | ▲ 14,821 | ▲ 14,821 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H31 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H32 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 4,258,919 | ▲ 337,954 | 3,920,508 | 457 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| いわき市 | 147 | D | - | 1 | - | 13 | 道路事業(市 街地相互の接 続道路等) | 平沼ノ内 豊間四倉 線 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 1,249,000 | 25 | ~ | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | H23 | | | 0 | 24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 464,000 | 199,893 | 264,107 | 26年3月、橋梁詳細設計。26年3月、用地交渉実施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 431,200 | 658,978 | ▲ 227,778 | 26年11月、橋梁下部工事発注済。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 104,000 | 132,645 | ▲ 28,645 | 28年3月、橋梁下部工事実施。上部工事発注手続き。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | 0 | 7,297 | ▲ 7,297 | 29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | ▲ 7,145 | 7,145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 999,200 | 0 | 991,668 | 7,532 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 市町村 | No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|--------|---------|-----------|----|----|---|-----|------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------|-----------|-----------|---|----|---|----|---|----------------------------|-------------------------|-------|---|----|----|---------|--------|----|----|-----|--------|--|--------|----------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| いわき市 | 150 | ★ | F | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 市街地復興効果促進事業(県分) | いわき市 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 258,280 | 24 | ~ | 32 | H23 | | | | 0 | 25年8月 海岸避難誘導階段設計委託 26年12月 まちづくり計画策定業務 27年9月 海岸避難誘導階段整備 外 28年4月 住宅復興マッチングサポート 29年4月 住宅復興マッチングサポート 30年4月 住宅復興マッチングサポート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 329,271 | | 2,155 | 327,116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | 21,796 | ▲ 21,796 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | 137,438 | ▲ 137,438 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | 5,789 | ▲ 5,789 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 5,822 | ▲ 5,822 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 5,789 | ▲ 5,789 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | ▲ 122,647 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | ▲ 122,647 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 329,271 | ▲ 122,647 | 178,789 | 27,835 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | いわき市 | 210 | ◆ | D | - | | 4 | - | 14 | - | 1 | 災害公営住宅整備事業(効果促進事業)(小名浜) | 小名浜地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 16,939 | 24 | ~ | 26 | H23 | | | | 0 | No130から、効果促進No233に移行 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | 0 | |
| H25 | | | 13,551 | ▲ 13,551 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H26 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H27 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H28 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H29 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30 | | | 13,551 | 13,551 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H31 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H32 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 0 | 13,551 | 13,551 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相馬市 | 23 | ◆ | D | - | 22 | - | 1 | - | 1 | 津波防災緑地基本計画策定 | 原釜・尾浜地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 30,000 | 23 | ~ | 25 | | | | | | H23 | | | | | | | | | | | | | | | | 24,000 | | | 24,000 | 25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施 25年11月 地質調査委託 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,039 | ▲ 18,039 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | 5,952 | ▲ 5,952 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 24,000 | 0 | 23,991 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 相馬市 | 48 | D | - | 1 | - | 24 | - | - | - | 道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:相馬互理線) | 原釜地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 877,000 | 24 | ~ | 32 | H23 | | | | 0 | | 24年12月道路詳細設計・路線測量発注。 26年3月道路詳細設計完。25年6月用地測量発注。 27年3月道路改良工事発注済。 28年3月、用地取得困難箇所一部解消。 29年3月、用地補償、改良舗装工事実施。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 72,000 | | 10,878 | 61,122 | | |
| H25 | 384,000 | | 38,180 | 345,820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H26 | 128,000 | | 316,330 | ▲ 188,330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H27 | 117,600 | | 95,561 | 22,039 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H28 | | | 103,001 | ▲ 103,001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H29 | | | 137,650 | ▲ 137,650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H31 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H32 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 701,600 | 0 | 701,600 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相馬市 | 87 | D | - | 1 | - | 29 | - | - | - | 道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:相馬互理線)[補助率変更分] | 原釜地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 206,000 | 28 | ~ | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H23 | | | | 0 | 30年3月、改良舗装工実施。 31年3月、改良舗装工実施。 用地補償(R2緑地) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | 69,750 | 69,750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 7,750 | ▲ 9,565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 82,150 | ▲ 25,576 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 0 | 159,650 | 125,041 | 34,609 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 市町村 | No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|---------|-----------|------------------------|----|---|-------------------------------------|---------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------|----|---|-------------------------------------|---------|---|---|----|----|-----------|----|---|----|-----|---------|---|--------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相馬市 | 49 | D | - | 1 | - | 25 | - | 道路事業(市街地相互接続道整備) (県道:原町海老相馬線) | 磯部地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 809,900 | 24 | ~ | 29 | H23 | | | 0 | 24年7月道路詳細設計路線測量発注。24年9月地質調査発注。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 72,000 | | 20,651 | 51,349 | 24年12月用地測量発注。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 300,000 | | 271,521 | 28,479 | 25年11月軟弱地盤解析完。26年3月用地買収、積算業務完。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 74,000 | | 75,709 | ▲ 1,709 | 27年2月道路改良工事発注済。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 201,920 | | 196,969 | 4,951 | 28年3月、道路改良工事実施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | 0 | | 76,455 | ▲ 76,455 | 29年3月、道路改良工事、用地補償実施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 647,920 | 0 | 641,305 | 6,615 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 相馬市 | 50 | D | - | 1 | - | 26 | - | 道路事業(市街地相互接続道整備) (県道:原町海老相馬線) | 蒲庭地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,152,500 | 24 | ~ | 32 | H23 | | | 0 | 24年7月、橋梁予備設計発注。25年3月、測量、地質調査、道路詳細設計発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 32,000 | | 22,166 | 9,834 |
| H25 | 312,000 | | 179,581 | 132,419 | 26年7月道路改良工事発注済。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H26 | 445,200 | | 303,156 | 142,044 | 28年3月、道路改良工事実施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H27 | 132,800 | | 146,775 | ▲ 13,975 | 29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H28 | 0 | | 22,096 | ▲ 22,096 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H29 | | | 195,632 | ▲ 195,632 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30 | | | 52,594 | ▲ 52,594 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H31 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H32 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 922,000 | 0 | 922,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相馬市 | 62 | D | - | 22 | - | 1 | - | 都市公園事業 (原釜・尾浜地区 防災緑地) ※施設費 | 原釜・尾浜地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 4,650,000 | 24 | ~ | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H23 | | | 0 | 25年3月、詳細設計実施 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 210,000 | | 18,619 | 191,381 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 450,000 | | 44,532 | 405,468 | 26年3月 造成工実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 540,000 | | 479,743 | 60,257 | 27年3月 造成工実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 1,425,000 | | 71,130 | 1,353,870 | 27年10月 盛土工施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | 225,000 | | 855,086 | ▲ 630,086 | 29年2月 造成工実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | 375,000 | | 451,676 | ▲ 76,676 | 30年3月 造成工施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | 262,500 | 723,342 | ▲ 460,842 | 31年3月 造成工、園路工施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 634,908 | ▲ 634,908 | 1年3月 造成工、園路工施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 3,225,000 | 262,500 | 3,279,036 | 208,464 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 相馬市 | 63 | D | - | 22 | - | 2 | - | 都市公園事業 (原釜・尾浜地区 防災緑地) ※用地費 | 原釜・尾浜地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 2,856,250 | 24 | ~ | 32 | H23 | | | 0 | 25年3月、用地交渉実施 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 680,000 | | | 680,000 |
| H25 | 1,486,666 | | | 1,486,666 | 用地交渉実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H26 | | | 24,614 | ▲ 24,614 | 用地交渉実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H27 | | | 99,955 | ▲ 99,955 | 27年7月 用地買収実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H28 | | | 38,998 | ▲ 38,998 | 28年10月 用地買収実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H29 | | | 36,564 | ▲ 36,564 | 30年2月 用地買収実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30 | | ▲ 262,500 | 88,786 | ▲ 351,286 | 30年10月 用地買収実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H31 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H32 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 2,166,666 | ▲ 262,500 | 288,917 | 1,615,249 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相馬市 | 83 | ★ | F | - | 4 | - | 1 | - | 市街地復興効果促進事業 (県分) | 県 | | 継続 | 870,909 | 25 | ~ | 32 | H23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 287,135 | | 11,859 | 275,276 | 25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | 161,548 | ▲ 161,548 | 26年9月 公設土取場取り付け道路整備、用地取得コーディネート | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 0 | | 47,148 | ▲ 47,148 | 27年7月 公設土取場関連CM 外 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | 50,444 | | 32,851 | 17,593 | 28年4月 公設土取場関連CM 外 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 80,799 | ▲ 80,799 | 29年4月 公設土取場関連CM 外 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | 236,500 | 76,335 | 160,165 | 30年4月 公設土取場関連CM 外 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | 122,647 | 3,046 | 119,601 | 31年4月 公設土取場関連CM 外 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 337,579 | 359,147 | 413,586 | 283,140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 市町村 | No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|------|-----|------|---|---|---|----|---|----------------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相馬市 | 89 | D | - | 1 | - | 30 | - | 道路事業(市街地相互接続道整備) (県道:原町海老相馬線) | 蒲庭地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 120,000 | 30 | ~ | 32 | H23 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | 86,800 | 7,176 | 79,624 | 31年1月 地盤改良工実施 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | 6,200 | 77,500 | ▲ 71,300 | 1年9月 改良舗装工実施(R2繰越) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 0 | 93,000 | 84,676 | 8,324 | |
| 南相馬市 | 24 | D | - | 1 | - | 2 | - | 道路事業(市街地相互の接続道路) | 原町海老相馬線 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 1,951,000 | 24 | ~ | 30 | H23 | | | | 0 | 24年5月 道路詳細設計発注。24年9月地質調査発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 620,000 | | 30,670 | 589,330 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 292,000 | | 194,240 | 97,760 | 25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 216,000 | | 729,369 | ▲ 513,369 | 26年7月道路改良工事発注済。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 432,800 | | 56,926 | 375,874 | 28年3月、道路改良工事実施。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | 0 | | 139,223 | ▲ 139,223 | 29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事、用地補償実施。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 400,828 | ▲ 400,828 | 30年3月、道路改良工実施。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,560,800 | 0 | 1,551,256 | 9,544 | |
| 南相馬市 | 25 | D | - | 1 | - | 3 | - | 道路事業(市街地相互の接続道路) | 北泉小高線 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 2,155,000 | 24 | ~ | 28 | H23 | | | | 0 | 24年12月地質調査発注。25年1月道路詳細設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 620,000 | | 13,683 | 606,317 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 260,000 | | 31,694 | 228,306 | 26年3月道路詳細設計完。25年8月橋梁詳細設計完。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 200,000 | | 846,712 | ▲ 646,712 | 26年7月道路改良工事、橋梁下部工事発注済。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 644,000 | | 267,785 | 376,215 | 28年3月、道路改良工事、橋梁下部工事実施。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | 290,740 | ▲ 290,740 | 29年3月、用地補償、道路改良工事実施。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 273,386 | ▲ 273,386 | 30年3月完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,724,000 | 0 | 1,724,000 | | |
| 南相馬市 | 65 | D | - | 1 | - | 6 | - | 道路事業(市街地相互の接続道路)[補助率変更分] | 北泉小高線 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 194,000 | 28 | ~ | 29 | H23 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | 111,600 | | 111,600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | 38,750 | 147,689 | ▲ 108,939 | 29年4月、道路改良工、30年3月完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 0 | 150,350 | 147,689 | 2,661 | |
| 南相馬市 | 52 | ◆ | - | 1 | - | 3 | - | 交通インフラ検討事業 | 小高区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 17,446 | 25 | ~ | 25 | H23 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 40,000 | | 10,697 | 29,303 | 25年11月地質調査、道路概略設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | ▲ 26,043 | | ▲ 26,043 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 40,000 | ▲ 26,043 | 10,697 | 3,260 | |

| 市町村 | No. | 事業番号 | | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|------|-----------|-----------|---|----|---|---|-----|-----------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|----|---|---|---|-----------------------|--------------|-------|---|----|----|-----------|--------|----|----|-----|---------|--------|--------|---------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南相馬市 | 53 | ★ | F | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 市街地復興効果促進事業(県分) | 南相馬市 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 104,653 | 25 | ~ | 32 | H23 | | | | 0 | 25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託 26年9月 用地取得コーディネート委託 27年11月 海拔標示版設置工事 外 28年4月 東日本大震災記録保存委託、用地取得支援コーディネート委託 29年4月 用地取得支援コーディネート委託 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 301,922 | | 2,212 | 299,710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | 23,345 | ▲ 23,345 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | 1,092 | ▲ 1,092 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | 1,639 | ▲ 1,639 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 9,600 | ▲ 9,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | ▲ 218,200 | | ▲ 218,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 301,922 | ▲ 218,200 | 37,888 | 45,834 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 広野町 | 3 | ◆ | D | - | | 22 | - | 1 | - | 1 | 防災緑地基本計画策定事業 | 浅見川地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 20,000 | 23 | ~ | 23 | H23 | 16,000 | | | 16,000 | 25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | 12,209 | ▲ 12,209 | |
| H25 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H26 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H27 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H28 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H29 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H31 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H32 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 16,000 | 0 | 12,209 | 3,791 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広野町 | 15 | D | - | 1 | - | 10 | - | - | - | 道路事業(市街地相互の接続道路等) | 広野小高線(北迫工区) | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 2,177,499 | 24 | ~ | 28 | | | | | | H23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 24年9月、用地測量実施。24年12月、橋梁修正設計実施。 25年11月、道路改良工発注 27年3月、道路改良工実施 28年3月、道路改良工実施。 29年3月、道路改良工実施。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | | | | | | | | | | | | | 40,000 | | 12,082 | 27,918 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 391,200 | | 360,156 | 31,044 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 588,000 | | 776,371 | ▲ 188,371 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 1,107,200 | | 562,935 | 544,265 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | 0 | | 22,569 | ▲ 22,569 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | ▲ 302,250 | | ▲ 302,250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | ▲ 82,150 | | ▲ 82,150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 2,126,400 | ▲ 384,400 | 1,734,113 | 7,887 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 広野町 | 19 | D | - | 22 | - | 1 | - | - | - | 都市公園事業(浅見川地区防災緑地)※施設費 | 浅見川地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 3,150,000 | 24 | ~ | 28 | H23 | | | | 0 | | 25年3月、詳細設計実施 25年11月 盛土工実施 27年3月盛土工 27年10月 園路工実施 29年3月 園路工、植栽工施工 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 180,000 | | 10,545 | 169,455 | | |
| H25 | 570,000 | | 156,644 | 413,356 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H26 | 487,500 | | 235,977 | 251,523 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H27 | 1,125,000 | | 562,056 | 562,944 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H28 | | | 935,742 | ▲ 935,742 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H29 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H31 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H32 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 2,362,500 | 0 | 1,900,964 | 461,536 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広野町 | 20 | D | - | 22 | - | 2 | - | - | - | 都市公園事業(浅見川地区防災緑地)※用地費 | 浅見川地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 327,000 | 24 | ~ | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H23 | | | | 0 | 25年3月、用地交渉実施 25年9月 用地交渉実施 27年3月 用地交渉実施 29年1月 町下水道補償工事 30年2月 町下水道補償工事完了 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 40,000 | | | 40,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 93,333 | | 24,673 | 68,660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 66,666 | | 121,976 | ▲ 55,310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 0 | | 33,207 | ▲ 33,207 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | 18,000 | | 3,145 | 14,855 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 31,221 | ▲ 31,221 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 217,999 | 0 | 214,222 | 3,777 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 市町村 | No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | |
|-----|-----|------|---|---|---|---|--------------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------|----------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 檜葉町 | 10 | ◆ | D | - | 1 | 2 | 1 | 交通インフラ 検討事業 | 前原地区 | 県 | 県 | 直接 | 廃止 | 15,000 | 25 | ~ | 25 | H23 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 12,000 | | 12,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 12,000 | 0 | 0 | | 12,000 | |
| 富岡町 | 2 | ◆ | D | - | 1 | 1 | 1 | 交通インフラ 検討事業 | 仏浜地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 7,312 | 25 | ~ | 25 | H23 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 13,600 | | 5,539 | | 8,061 | 26年1月道路概略設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | ▲ 7,750 | ▲ 7,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 13,600 | ▲ 7,750 | 5,539 | | 311 | |
| 浪江町 | 4 | ◆ | D | - | 1 | 1 | 1 | 交通インフラ 検討事業 | 請戸地区 | 県 | 県 | 直接 | 廃止 | 10,000 | 25 | ~ | 25 | H23 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 8,000 | | 8,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 8,000 | 0 | 0 | | 8,000 | |
| 新地町 | 4 | D | - | 1 | 1 | 1 | 道路事業(市 街地相互の接 続道路) | 新地停車 場釣師線 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 2,679,700 | 24 | ~ | 30 | H23 | | | 0 | 24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量 発注。 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 160,000 | | 25,844 | | 134,156 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 136,000 | | 28,326 | | 107,674 | 26年3月路線測量、橋梁詳細設計完。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 351,200 | | 435,173 | | ▲ 83,973 | 26年9月橋梁下部工事、函渠工事発注済。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 1,496,560 | | 256,357 | | 1,240,203 | 28年3月、橋梁上部工事実施。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | 0 | | 999,671 | | ▲ 999,671 | 29年3月、道路改良工事実施。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 398,389 | | ▲ 398,389 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 2,143,760 | 0 | 2,143,760 | | 0 | | |
| 新地町 | 68 | D | - | 1 | 8 | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路)[補助 率変更分] | 新地停車 場釣師線 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 200,000 | 28 | ~ | 30 | H23 | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | 128,956 | | 128,956 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | 26,043 | | 128,915 | | ▲ 102,872 | 29年6月、道路改良工事実施。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 16,353 | | ▲ 16,353 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 0 | 154,999 | 145,268 | | 9,731 | | |

| 市町村 | No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|-----|-----|------|---|---|----|----|---|--------------------------|--------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新地町 | 5 | D | - | 1 | - | 2 | - | 道路事業(市街地相互の接続道路) | 赤柴中島線 | 県 | 県 | 直接 | 廃止 | 50,000 | 24 | ~ | 26 | H23 | | | 0 | 新地停車場釣師線延伸により新地停車場釣師線へ合併(廃止検討) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 40,000 | | 40,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 40,000 | 0 | 40,000 | | |
| 新地町 | 6 | D | - | 1 | - | 3 | - | 道路事業(市街地相互の接続道路) | 金山新地停車場線 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 416,500 | 24 | ~ | 29 | H23 | | | 0 | 25年2月路線測量、道路詳細設計発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 80,000 | 4,609 | 75,391 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 130,400 | 20,987 | 109,413 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 56,800 | 19,412 | 37,388 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 66,000 | 231,041 | ▲ 165,041 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | 0 | 29,332 | ▲ 29,332 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | 27,819 | ▲ 27,819 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 333,200 | 0 | 333,200 | | |
| 新地町 | 70 | D | - | 1 | - | 10 | - | 道路事業(市街地相互の接続道路)[補助率変更分] | 金山新地停車場線 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 70,000 | 28 | ~ | 29 | H23 | | | 0 | 29年3月、道路改良工事実施。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | 54,250 | | 54,250 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | 40,017 | ▲ 40,017 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 0 | 54,250 | 40,017 | | |
| 新地町 | 19 | ◆ | D | - | 22 | - | 1 | - | 都市公園事業(防災緑地) | 堺浜地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 50,000 | 23 | ~ | 25 | H23 | 40,000 | | 40,000 | 基本計画に関連する設計調査業務を実施 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | 29,402 | ▲ 29,402 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | 8,519 | ▲ 8,519 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 40,000 | 0 | 37,921 | |
| 新地町 | 23 | D | - | 1 | - | 5 | - | 道路事業(市街地相互の接続道路) | 相馬互理線 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 6,690,700 | 24 | ~ | 30 | H23 | | | 0 | 24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 115,200 | 115,181 | 19 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 974,400 | 86,091 | 888,309 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 1,198,400 | 2,327,702 | ▲ 1,129,302 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 3,064,560 | 327,545 | 2,737,015 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | 0 | 1,974,593 | ▲ 1,974,593 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | 521,448 | ▲ 521,448 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 5,352,560 | 0 | 5,352,560 | | |

| 市町村 | No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | |
|-----|-----|------|---|----|---|---|---|--------------------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新地町 | 69 | D | - | 1 | - | 9 | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路)[補助 率変更分] | 相馬亘理 線 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 1,088,100 | 28 | ~ | 30 | H23 | | | | 0 | 29年3月、道路改良工事。橋梁上部工事実施。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | 219,092 | | | 219,092 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | 469,185 | 155,000 | 619,018 | 5,167 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | 224,259 | ▲ 224,259 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 688,277 | 155,000 | 843,277 | 0 | | | |
| 新地町 | 52 | D | - | 22 | - | 1 | - | 都市公園事業 (埴浜地区防 災緑地)※施 設費 | 埴浜地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 4,762,000 | 24 | ~ | 32 | H23 | | | | 0 | 25年3月、詳細設計実施 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | 292,500 | | 20,678 | 271,822 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 472,500 | | 60,559 | 411,941 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 525,000 | | 475,804 | 49,196 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | 1,970,250 | | 1,101,073 | 869,177 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | 803,683 | ▲ 803,683 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | 187,500 | | 150,860 | 36,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | 123,750 | 837,905 | ▲ 714,155 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 62,173 | ▲ 62,173 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 3,447,750 | 123,750 | 3,512,735 | 58,765 | | | |
| 新地町 | 58 | D | - | 22 | - | 3 | - | 都市公園事業 (埴浜地区防 災緑地)※用 地費 | 埴浜地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,076,280 | 24 | ~ | 32 | H23 | | | | 0 | 25年6月 用地交渉実施 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 720,000 | | 110,368 | 609,632 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | 120,000 | | 153,627 | ▲ 33,627 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | 31,229 | ▲ 31,229 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | 7,681 | ▲ 7,681 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | 24,839 | ▲ 24,839 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | ▲ 122,480 | | 56,394 | ▲ 178,874 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 20,111 | ▲ 20,111 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 840,000 | ▲ 122,480 | 404,249 | 313,271 | | | |
| 新地町 | 60 | ★ | F | - | 4 | - | 1 | 市街地復興効 果促進事業 (県分) | | 県 | | 継続 | 191,842 | 25 | ~ | 32 | H23 | | | | 0 | 25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | 171,773 | | 31,682 | 140,091 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | 7,791 | ▲ 7,791 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | 8,394 | ▲ 8,394 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | 2,643 | ▲ 2,643 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | ▲ 18,300 | | 36,328 | ▲ 54,628 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | 43,634 | ▲ 43,634 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 171,773 | ▲ 18,300 | 130,472 | 23,001 | | | | |
| | | D | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H23 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H26 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H27 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H28 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H29 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H31 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H32 | | | | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 市町村 | No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|-----|-----|------|-----|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-----------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | | | | | | | | | | H23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | H24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | H25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | H26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | H27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | H28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | H29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | H30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | H31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | H32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 市町村交付分 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | H23 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | |
| | | | | | | | | | | | H24 | 9,850,609 | 0 | 2,477,338 | 7,373,271 | |
| | | | | | | | | | | | H25 | 22,211,190 | 0 | 13,702,189 | 8,509,001 | |
| | | | | | | | | | | | H26 | 9,986,408 | 0 | 12,852,689 | ▲ 2,866,281 | |
| | | | | | | | | | | | H27 | 17,821,760 | 0 | 6,935,607 | 10,886,153 | |
| | | | | | | | | | | | H28 | 512,536 | 0 | 9,031,433 | ▲ 8,518,897 | |
| | | | | | | | | | | | H29 | 1,031,685 | 0 | 5,486,207 | ▲ 4,454,522 | |
| | | | | | | | | | | | H30 | 0 | 0 | 3,506,977 | ▲ 3,506,977 | |
| | | | | | | | | | | | H31 | 0 | 0 | 909,356 | ▲ 909,356 | |
| | | | | | | | | | | | H32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 80,106,043 | 都道府県交付分 計 | 61,654,188 | 0 | 54,901,796 | 6,752,392 | |
| | | | | | | | | | | | H23 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | |
| | | | | | | | | | | | H24 | 9,850,609 | 0 | 2,477,338 | 7,373,271 | |
| | | | | | | | | | | | H25 | 22,211,190 | 0 | 13,702,189 | 8,509,001 | |
| | | | | | | | | | | | H26 | 9,986,408 | 0 | 12,852,689 | ▲ 2,866,281 | |
| | | | | | | | | | | | H27 | 17,821,760 | 0 | 6,935,607 | 10,886,153 | |
| | | | | | | | | | | | H28 | 512,536 | 0 | 9,031,433 | ▲ 8,518,897 | |
| | | | | | | | | | | | H29 | 1,031,685 | 0 | 5,486,207 | ▲ 4,454,522 | |
| | | | | | | | | | | | H30 | 0 | 0 | 3,506,977 | ▲ 3,506,977 | |
| | | | | | | | | | | | H31 | 0 | 0 | 909,356 | ▲ 909,356 | |
| | | | | | | | | | | | H32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 80,106,043 | 合計 | 61,654,188 | 0 | 54,901,796 | 6,752,392 | |