

(様式1)

福島県 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表
令和3年3月末時点

(単位:千円)

福島県 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	510,164	36,638
H24	12,248,919	4,253,697	
H25	30,860,010	16,278,917	
H26	18,630,801	13,667,438	
H27	21,272,667	18,581,079	
H28	6,745,785	16,955,918	
H29	2,073,043	6,102,231	
H30	1,576,726	5,407,591	
H31	332,048	1,763,774	
H32	346,160	1,042,798	
合計	94,596,323	84,090,081	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	228,795	94,596,323	0	84,868,475	9,499,053

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	0	0	0	0	0
都道県交付分	85,097,270	94,596,323	0	0	9,499,053
合計	85,097,270	94,596,323	0	0	9,499,053

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

福島県 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
128	A	-	4	-	7	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	下仁井田 地区	県	県	直接	完了	9,840	25	~	27	H23				0	25年1月 埋蔵文化財分布調査開始																	
																	H24			3,093	▲ 3,093																		
																	H25	7,380		803	6,577	25年12月 埋蔵文化財試掘確認調査開始																	
																	H26	0		2,276	▲ 2,276	26年11月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、11月終了																	
																	H27	0		406	▲ 406	28年3月 調査報告書刊行																	
																	H28				0																		
																	H29				0																		
																	H30				0																		
																	H31				0																		
																	H32				0																		
																	累計	7,380	0	6,578	802																		
																	148	A	-	4	-	8	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	錦・関田 地区	県	県	直接	完了	16,752	25	~	27	H23				0	
																																		H24				0	
H25	12,564		2,279	10,285	25年12月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始																																		
H26	0		4,807	▲ 4,807	26年12月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、12月終了																																		
H27	0		406	▲ 406	28年3月 調査報告書刊行																																		
H28				0																																			
H29				0																																			
H30				0																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	12,564	0	7,492	5,072																																			
166	A	-	4	-	9	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	夏井地区	県	県	直接	完了	41,664	25	~	29																		H23				0	
																																		H24				0	
																	H25	31,248		2,659	28,589	26年1月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始																	
																	H26	0		8,349	▲ 8,349	26年12月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、1月終了																	
																	H27	0		3,076	▲ 3,076	27年11月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行																	
																	H28	0		127	▲ 127	28年12月 調査報告書刊行																	
																	H29	0		0	0																		
																	H30				0																		
																	H31				0																		
																	H32				0																		
																	累計	31,248	0	14,211	17,037																		
																	79	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	相馬市相 馬互理線 他	県	県	直接	完了	50,976	25	~	29	H23				0	
																																		H24				0	
H25	38,232		3,538	34,694	25年4月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始																																		
H26	0		3,036	▲ 3,036	26年7月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、10月終了																																		
H27	0		0	0																																			
H28	0		0	0																																			
H29	0		0	0																																			
H30				0																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	38,232	0	6,574	31,658																																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
47	A	-	4	-	5	-	埋蔵文化財発掘調査事業 (原町海老相馬線道路改良他)	南相馬市 原町海老 相馬線 他	県	県	直接	完了	90,168	25	~	29	H23				0	25年5月から埋蔵文化財試掘調査を開始 26年4月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、7月終了 27年6月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行 28年5月 28年度対象範囲試掘確認調査開始、12月報告書刊行
																	H24				0	
																	H25	67,626		12,503	55,123	
																	H26	0		1,518	▲ 1,518	
																	H27	0		1,619	▲ 1,619	
																	H28	0		730	▲ 730	
																	H29	0		0	0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	67,626	0	16,370	51,256	
55	A	-	4	-	7	-	埋蔵文化財発掘調査事業	南相馬市 右田・海 老地区 他	県	県	直接	完了	164,256	25	~	31	H23				0	25年6月から埋蔵文化財試掘調査を開始 26年6月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、11月終了 27年7月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行 28年4月 28年度対象範囲試掘確認調査開始、12月報告書刊行 29年4月 29年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行 30年4月、30年度対象範囲試掘確認調査開始、1月報告書刊行 31年4月、元年度対象範囲試掘確認調査開始、2月報告書刊行
																	H24				0	
																	H25	123,192		47,967	75,225	
																	H26	0		5,314	▲ 5,314	
																	H27	0		20,791	▲ 20,791	
																	H28	0		9,427	▲ 9,427	
																	H29	0		1,911	▲ 1,911	
																	H30	0		1,146	▲ 1,146	
																	H31			428	▲ 428	
																	H32				0	
																	累計	123,192	0	86,984	36,208	
22	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査事業	広野町	県	県	直接	完了	3,024	25	~	27	H23				0	25年11月から埋蔵文化財試掘調査を開始 27年4月から埋蔵文化財に係る調整を開始、調査不要となる
																	H24				0	
																	H25	2,268		1,106	1,162	
																	H26	0		0	0	
																	H27	0		100	▲ 100	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	2,268	0	1,206	1,062	
55	A	-	4	-	6	-	埋蔵文化財発掘調査事業	新地町	県	県	直接	完了	12,072	25	~	30	H23				0	25年11月から埋蔵文化財試掘調査を開始
																	H24				0	
																	H25	9,054		2,440	6,614	
																	H26	0		0	0	
																	H27	0		0	0	
																	H28	0		0	0	
																	H29	0		0	0	
																	H30	0		0	0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	9,054	0	2,440	6,614	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
								市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								0	市町村交付分 計		0	0	0	0	
								都道府 県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	3,093	▲ 3,093	
										H25	291,564	0	73,295	218,269	
										H26	0	0	25,300	▲ 25,300	
										H27	0	0	26,398	▲ 26,398	
										H28	0	0	10,284	▲ 10,284	
										H29	0	0	1,911	▲ 1,911	
										H30	0	0	1,146	▲ 1,146	
										H31	0	0	428	▲ 428	
										H32	0	0	0	0	
								388,752	都道府県交付分 計		291,564	0	141,855	149,709	
								市町村 都道府 県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	3,093	▲ 3,093	
										H25	291,564	0	73,295	218,269	
										H26	0	0	25,300	▲ 25,300	
										H27	0	0	26,398	▲ 26,398	
										H28	0	0	10,284	▲ 10,284	
										H29	0	0	1,911	▲ 1,911	
										H30	0	0	1,146	▲ 1,146	
										H31	0	0	428	▲ 428	
										H32	0	0	0	0	
								388,752	合計		291,564	0	141,855	149,709	

(様式2C)

福島県 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況											
1	C - 8 - 1 -	林業研究センター施設管理事業	福島県林業研究センター	県	県	直接	完了	87,814	23 ~ 24	H23	65,860			65,860	<ul style="list-style-type: none"> ・管理道路等修繕:24年8月契約。24年12月完了。 ・分取用高速液体クロマトグラフィー:24年8月契約。24年10月完了。 ・ボイラー室撤去:24年9月、10月契約。24年12月完了。 ・倉庫撤去:24年12月契約。25年1月完了。 ・ガラス器具類等試験用具。取り下げ。 ・クロマトグラフ装置:24年8月契約。24年10月完了。 ・フィンガージョインター:24年10月契約。24年12月完了。 ・グレーディングマシン:24年11月契約。25年3月完了。 ・加湿器:24年9月契約。24年10月完了。 ・研修本館視聴覚工事:24年8月契約。24年10月完了。 ・人工乾燥装置:25年1月契約。25年2月完了。 ・人工乾燥装置委託:24年7月契約。24年9月完了。 											
										H24			33,313	▲ 33,313												
										H25				0												
										H26				0												
										H27				0												
										H28				0												
										H29				0												
										H30				0												
										H31				0												
										H32				0												
										累計	65,860	0	33,313	32,547												
										9	C - 4 - 1 -	園芸産地復興プロジェクト支援事業	夏井地区いちご栽培ハウス	県		市	間接	完了	58,784	24 ~ 24	H23				0	平成24年8月1日着工、平成25年1月25日竣工
																					H24	44,088		44,084	4	
H25				0																						
H26				0																						
H27				0																						
H28				0																						
H29				0																						
H30				0																						
H31				0																						
H32				0																						
累計	44,088	0	44,084	4																						
10	C - 8 - 1 -	水産種苗研究施設整備事業	小名浜地区	県	県	直接	完了	42,749	23 ~ 24	H23	32,280		0	32,280	平成24年6月設計業務委託契約、平成24年8月設計業務完了 平成24年11月工事着工、平成25年3月完成 平成24年11月研究備品発注、平成25年3月納入											
										H24			32,060	▲ 32,060												
										H25				0												
										H26				0												
										H27				0												
										H28				0												
										H29				0												
										H30		▲ 219		▲ 219												
										H31				0												
										H32				0												
累計	32,280	▲ 219	32,060	1																						
60	◆ C - 1 - 4 - 1	道の駅よつくら港情報館改修事業	四倉地区	県	市	間接	完了	56,740	24 ~ 25	H23				0	いわき市に対する間接補助 24年11月、いわき市に対して交付決定(H25へ繰越)											
										H24	57,120		45,391	11,729												
										H25				0												
										H26				0												
										H27				0												
										H28				0												
										H29				0												
										H30		▲ 11,728		▲ 11,728												
										H31				0												
										H32				0												
累計	57,120	▲ 11,728	45,391	1																						

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
61	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	四倉漁港	県	県	直接	完了	463,718	24	~	28	H23				0	未執行	
																	H24	267,750		0	267,750		
																	H25	67,500		45,026	22,474	H25年5月、舗装工発注 H25年7月、緑地設計発注。	
																	H26		54,750	46,892	7,858	H26年6月、緑地詳細設計発注 H26年11月、一部緑地復旧工事発注	
																	H27			255,870	▲ 255,870	H27年10月緑地復旧工事発注	
																	H28				0	H28年6月工事完了	
																	H29				0		
																	H30		▲ 42,211		▲ 42,211		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計	335,250	12,539	347,788		1																		
62	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	小浜漁港	県	県	直接	完了	66,779	24	~	27	H23				0	24年11月、測量設計発注。	
																	H24	7,500		1,217	6,283		
																	H25	52,500		14,175	38,325	25年8月トイレ建築設計発注	
																	H26			34,692	▲ 34,692	H26年4月トイレ工事発注 H27年2月緑地復旧工事発注	
																	H27				0	H28年3月工事完了	
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30		▲ 9,915		▲ 9,915		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計	60,000	▲ 9,915	50,084		1																		
63	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	勿来漁港	県	県	直接	完了	18,643	24	~	26	H23				0	24年8月、測量設計発注。	
																	H24	69,000		11,844	57,156	25年3月、工事発注(H25へ繰越)	
																	H25			2,138	▲ 2,138	25年7月工事発注(H26へ事故繰越)	
																	H26		▲ 54,750		▲ 54,750	H26年6月工事完了	
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30		▲ 267		▲ 267		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計	69,000	▲ 55,017	13,982		1																		
64	C	-	8	-	2	-	調査船いわき 丸代船建造事 業	小名浜地 区	県	県	直接	完了	1,269,099	24	~	26	H23				0	平成24年9月いわき丸代船建造基本設計業務委託契約	
																	H24	4,803		4,803	0	平成25年3月設計業務完了	
																	H25	473,795		473,794	1	平成25年10月9日いわき丸代船建造工事請負本契約	
																	H26	473,793		473,225	568	平成26年10月9日完了	
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30		▲ 568		▲ 568		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計	952,391	▲ 568	951,822		1																		
84	◆	C	-	1	-	4	-	四倉地区防災 対策検討事業	四倉地区	県	県	直接	完了	20,000	24	~	24	H23				0	24年12月四倉地区防災対策検討業務
																		H24	16,000		15,999	1	
																		H25				0	26年3月業務完了
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計	16,000	0	15,999		1																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
129	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	下仁井田 地区	県	県	直接	完了	1,348,864	25	~	32	H23			0	地元説明会等により合意形成を図り、H24年11月より法手続き 0に着手し、H25年5月計画確定。 H25年11月、区画整理工契約。 H26年10月、区画整理工契約。 H27年7月、区画整理工契約。 H28年9月、区画整理工契約 H29年9月、区画整理工契約 H30年12月、補完工事契約 R元年11月、計画変更資料作成業務契約 R2年10月、道路舗装工契約	
																	H24			0		
																	H25	201,052		150,658		50,394
																	H26	262,700		276,003		▲ 13,303
																	H27	112,202		173,488		▲ 61,286
																	H28	228,199	83,109	124,828		186,480
																	H29		46,462	128,354		▲ 81,892
																	H30		23,962	65,882		▲ 41,920
																	H31		49,459	7,038		42,421
																	H32	4,499		81,662		▲ 77,163
																	累計	808,652	202,992	1,007,913		3,731
149	C	-	1	-	8	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	錦・関田 地区	県	県	直接	完了	2,242,774	25	~	32	H23			0	地元説明会等により合意形成を図り、H25年1月より法手続き 0に着手し、H25年5月計画確定。 H26年1月、区画整理工契約。 H26年9月、区画整理工契約。 H27年11月、区画整理工契約。 H28年9月、区画整理工契約 H29年8月、区画整理工契約 H30年10月、補完工事契約 R元年11月、補完工事契約 R2年6月、台帳作成契約	
																	H24			0		
																	H25	264,450		216,938		47,512
																	H26	294,763		281,474		13,289
																	H27	256,462		263,963		▲ 7,501
																	H28	476,293		631,586		▲ 155,293
																	H29	308,812	38,962	132,410		215,364
																	H30			35,388		▲ 35,388
																	H31		42,336	49,291		▲ 6,955
																	H32			70,696		▲ 70,696
																	累計	1,600,780	81,298	1,681,746		332
167	C	-	1	-	9	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	夏井地区	県	県	直接	継続	3,384,460	25	~	33	H23			0	H25年11月、実施設計・境界測量契約。 H26年12月、区画整理工契約。 H27年9月、区画整理工契約。 H28年7月、区画整理工契約。 H29年9月、区画整理工契約 H30年8月、舗装工契約 R元年11月、舗装工契約 R2年10月、区画整理工契約	
																	H24			0		
																	H25	628,792		112,258		516,534
																	H26	915,195		775,167		140,028
																	H27			306,928		▲ 306,928
																	H28	354,597		513,287		▲ 158,690
																	H29	278,796	150,000	373,759		55,037
																	H30		99,450	195,322		▲ 95,872
																	H31		111,514	53,738		57,776
																	H32			66,091		▲ 66,091
																	累計	2,177,380	360,964	2,396,550		141,794
168	C	-	1	-	10	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	夏井川地 区	県	県	直接	完了	19,873	25	~	26	H23			0	事業計画書作成H26年5月末完了。	
																	H24			0		
																	H25	20,000		19,872		128
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30		▲ 127			▲ 127
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	20,000	▲ 127	19,872		1
199	C	-	1	-	11	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地防災事 業)	細谷・沢 帯地区	県	県	直接	完了	1,265,530	26	~	32	H23			0	H26年12月実施設計を契約 H27年11月、排水機機器整備工事を契約。 H28年11月、新設排水ポンプ工事を契約。 H29年10月、排水ポンプ制作据付工を契約。 H31年1月、排水ポンプ電気設備制作据付工を契約。 R元年10月、排水ポンプ電気設備製作据付工を契約。 R2年10月、最終変更契約	
																	H24			0		
																	H25					0
																	H26	60,000		35,296		24,704
																	H27	45,000		32,601		12,399
																	H28	303,750		300,854		2,896
																	H29	453,750	75,000	175,617		353,133
																	H30		11,647	352,279		▲ 340,632
																	H31			42,471		▲ 42,471
																	H32			10,027		▲ 10,027
																	累計	862,500	86,647	949,145		2

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興整備基盤 総合整備事業 (復興整備実 施計画作成)	和田地区	県	県	直接	廃止	1	23	~	24	H23	20,000		0	20,000	他事業(災害関連区画整理事業)により実施することとなったため廃止。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 16,000		▲ 16,000	
																	H30		▲ 3,999		▲ 3,999	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	20,000	▲ 19,999	0	1	
2	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 等整備導入事 業)	岩子・新 田・柏崎・ 磯部・古 磯部・蒲 庭・孫目 地区等	県	市	間接	完了	869,086	24	~	24	H23				0	平成24年6月26日(いちご栽培施設)、11月27日(機械購入)、平成25年2月14日(育苗ハウス、付帯設備)着工 平成25年3月26日竣工
																	H24	819,928		651,814	168,114	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 168,114		▲ 168,114	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	819,928	▲ 168,114	651,814	0	
4	C	-	8	-	1	-	農林水産関係 試験研究機関 緊急整備事業 (水産試験場 相馬支場復旧 事業)	尾浜地区	県	県	直接	完了	63,233	23	~	25	H23	47,424		0	47,424	平成24年6月設計業務委託契約、平成24年10月設計業務完了 平成24年11月工事着工 平成24年12月研究備品発注、平成25年4月納入 平成25年4月納入、平成25年6月完成
																	H24			47,379	▲ 47,379	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	47,424	0	47,379	45	
33	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(農業用 施設等整備導 入事業)	磯部地区	県	市	間接	完了	93,283	24	~	24	H23				0	平成24年11月27日(機械購入)、平成25年3月4日(収納庫)着工 平成25年3月1日(機械)、3月26日(収納庫)竣工
																	H24	78,900		69,961	8,939	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 8,938		▲ 8,938	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	78,900	▲ 8,938	69,961	1	
59	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興整備基盤 総合整備事業 (復興整備実 施計画作成)	八沢地区	県	県	直接	完了	35,232	24	~	25	H23				0	H24年12月に事業計画書作成業務を発注。 H26年3月完了。
																	H24	35,232		35,232	0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	35,232	0	35,232	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
66	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	松川浦漁 港	県	県	直接	完了	1,183,176	25	~	29	H23				0	25年7月測量設計発注 27年3月緑地復旧工発注(一部区間) 27年11月照明復旧工発注 28年11月緑地復旧工発注 30年3月工事完成
																	H24				0	
																	H25	49,500		26,843	22,657	
																	H26	250,500		260,498	▲ 9,998	
																	H27	435,000		443,284	▲ 8,284	
																	H28	172,500		63,917	108,583	
																	H29			92,839	▲ 92,839	
																	H30		▲ 20,118		▲ 20,118	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	907,500	▲ 20,118	887,381	1	
67	◆C	-	1	-	3	-	漁港環境整備 事業(農山漁 村地域復興基 盤総合整備事 業)	尾浜地区	県	県	直接	完了	273,302	25	~	29	H23				0	25年7月測量設計発注 H28年2月工事発注 H30年2月工事完成
																	H24				0	
																	H25	16,000		11,144	4,856	
																	H26			4,856	▲ 4,856	
																	H27	212,000		202,641	9,359	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 9,358		▲ 9,358	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	228,000	▲ 9,358	218,641	1	
80	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	八沢地区	県	県	直接	継続	5,067,622	25	~	33	H23				0	地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに 着手し、H25年12月計画確定。 H25年11月、実施設計・境界測量契約。 H26年7月、区画整理工契約 H27年10月、区画整理工契約。 H28年10月、区画整理工契約。 H29年10月、区画整理工契約。 H30年7月、区画整理工契約。 令和元年5月 管水路工契約。 R2年11月、補完工契約
																	H24				0	
																	H25	100,065		83,722	16,343	
																	H26	877,312		86,499	790,813	
																	H27			607,279	▲ 607,279	
																	H28	775,108	757,900	1,286,655	246,353	
																	H29			446,230	▲ 446,230	
																	H30	226,417	380,212	213,258	393,371	
																	H31	175,796	166,272	544,356	▲ 202,288	
																	H32	341,661		149,971	191,690	
																	累計	2,496,359	1,304,384	3,417,970	382,773	
81	C	-	8	-	2	-	水産種苗研 究・生産施設 復旧事業	光陽地区	県	県	直接	完了	9,388,710	25	~	32	H23				0	基本設計及び実施設計を行う計画のうち、基本設計のみ完了 (平成25年11月) 平成26年7月測量業務委託契約、平成26年9月実施設計契約、 平成26年12月ボーリング調査業務委託契約、平成27年3月環境 影響評価業務委託契約 H27.12月敷地造成工事契約 H28.6月研究施設電気設備・機械設備工事契約、7月研究施設 建築工事契約、8月設計意図伝達業務契約、9月生産施設電気 設備・機械設備工事、工事管理業務契約、10月生産施設建築工 事契約、11月敷地造成工事完了、H29.3月送水管・研究施設飼 育設備・生産施設飼育設備・外構工事契約 H29.7月ろ過槽工事契約、H29.9月取水施設建築工事契約、 H30.3月までに研究・共用・生産施設について、建築・電気設備・ 機械設備工事完了。 H30.5自然海水取水棟工事契約、H30.6研究施設飼育設備工事 完了、H30.9取水施設建築工事完了、H30.10外構工事完了、 H30.11生産施設飼育設備工事完了、H31.1Cろ過槽工事、取水 施設設備工事完了、H31.2送水管工事完了、設備機器類購入完 了 R2.3自然海水取水棟工事変更契約 R2.5引込管設置工事変更契約、R2.6自然海水取水棟工事変更 契約、R2.6自然海水取水棟工事変更契約、R2.11敷地整備工事 契約、R2.12引込管設置工事変更契約、R3.2敷地整備工事変更 契約、R3.3自然海水取水棟工事完了、R3.3工事完了R3.3引込管 設置工事完了
																	H24				0	
																	H25	84,507		10,104	74,403	
																	H26	120,345		90,221	30,124	
																	H27	1,416,427		297,382	1,119,045	
																	H28	3,921,190		4,534,430	▲ 613,240	
																	H29			1,347,435	▲ 1,347,435	
																	H30	1,350,309		545,760	804,549	
																	H31	148,752		179,781	▲ 31,029	
																	H32			28,974	▲ 28,974	
																	累計	7,041,530	0	7,034,087	7,443	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	～	～	～	～	～	～																
84	C	-	4	-	3	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	和田地区	県	市	間接	完了	93,187	25	～	25	H23				0	平成25年7月11日着工、平成25年11月12日竣工・使用開始
																	H24				0	
																	H25	78,376		69,889	8,487	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 8,486		▲ 8,486	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	78,376	▲ 8,486	69,889	1	
15	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	右田地区 他	県	県	直接	完了	127,968	23	～	25	H23	104,600		36,638	67,962	H24年1月に事業計画書作成業務を発注。 H26年1月完了。
																	H24	23,475		80,755	▲ 57,280	
																	H25				0	
																	H26			10,574	▲ 10,574	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 107		▲ 107	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	128,075	▲ 107	127,967	1	
16	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	完了	1,016,788	24	～	27	H23				0	平成25年2月18日着工 平成25年2月27日、3月8日、13日、21日、28日竣工 平成25年10月22日発注、平成25年11月27日導入、平成25年11 月30日使用開始 平成26年10月8日着工、平成27年3月20日竣工 平成27年7月2日着工、平成28年3月18日竣工
																	H24	286,755		31,298	255,457	
																	H25	210,000		78,582	131,418	
																	H26			234,074	▲ 234,074	
																	H27	397,726		418,638	▲ 20,912	
																	H28				0	
																	H29		▲ 131,889		▲ 131,889	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	894,481	▲ 131,889	762,592	0	
17	◆	C	-	4	-	1	被災地域農業 復興総合支援 事業 (効果促進事 業)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	完了	19,345	24	～	24	H23				0	平成24年6月30日開始、平成25年3月26日終了 平成25年国直轄で対応 シンポジウム16回開催
																	H24	18,488		15,475	3,013	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 3,012		▲ 3,012	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	18,488	▲ 3,012	15,475	1	
20	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	完了	115,000	24	～	24	H23				0	平成24年10月30日着工、平成25年3月8日竣工
																	H24	86,250		86,231	19	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	86,250	0	86,231	19	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
35	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	八沢地区 他	県	県	直接	完了	64,893	24	~	25	H23				0	H24年12月に事業計画書作成業務を発注。 H25年12月完了。
																	H24	64,893		64,893	0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	64,893	0	64,893	0	
42	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	真野川漁 港	県	県	直接	完了	298,389	25	~	29	H23				0	25年7月測量設計発注 26年10月積算委託発注 27年9月 工事発注 30年3月工事完成
																	H24				0	
																	H25	15,000		7,533	7,467	
																	H26	169,500		2,867	166,633	
																	H27	40,500		210,919	▲ 170,419	
																	H28			2,472	▲ 2,472	
																	H29				0	
																	H30		▲ 1,208		▲ 1,208	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	225,000	▲ 1,208	223,791	1	
43	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	金沢・北 泉地区	県	県	直接	完了	1,260,555	24	~	32	H23				0	地元説明会等により合意形成を図り、法手続きを終え、H25年 3月に事業着手(実施設計に着手)した。 H25年10月、区画整理工契約。 H26年10月、区画整理工契約。 H27年7月、実施設計契約。 H29年3月、管水路工契約。 H29年7月、確定測量契約。 H30年7月、区画整理工契約。 R1年5月、換地業務契約 R2年6月、補完工契約
																	H24	26,250		25,414	836	
																	H25	238,462		232,095	6,367	
																	H26	254,266		226,635	27,631	
																	H27	263,962		71,502	192,460	
																	H28			129,055	▲ 129,055	
																	H29		46,462	41,978	4,484	
																	H30		33,076	87,085	▲ 54,009	
																	H31	7,500	75,435	33,642	49,293	
																	H32			96,908	▲ 96,908	
																	累計	790,440	154,973	944,314	1,099	
48	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	八沢	県	県	直接	完了	1,475,351	25	~	27	H23				0	地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続き に着手し、H25年12月計画確定。 H25年11月、実施設計・境界測量契約。 H26年7月、区画整理工契約 H27年10月、区画整理工契約。 H28年10月、区画整理工契約。
																	H24				0	
																	H25	175,335		175,335	0	
																	H26	1,368,742		98,693	1,270,049	
																	H27			832,485	▲ 832,485	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31		▲ 437,563		▲ 437,563	
																	H32				0	
																	累計	1,544,077	▲ 437,563	1,106,513	1	
49	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	原町東	県	県	直接	完了	3,336,894	25	~	27	H23				0	地元説明会等により合意形成を図り、H24年12月より法手続き に着手し、H25年7月計画確定。 H25年6月、実施設計・境界測量契約。 H26年7月、区画整理工契約。 H27年10月、区画整理工契約。 H28年4月、区画整理工契約。
																	H24				0	
																	H25	176,475		156,386	20,089	
																	H26	2,556,802		427,223	2,129,579	
																	H27		67,500	1,903,925	▲ 1,836,425	
																	H28			15,137	▲ 15,137	
																	H29				0	
																	H30		▲ 291,558		▲ 291,558	
																	H31		▲ 6,546		▲ 6,546	
																	H32				0	
																	累計	2,733,277	▲ 230,604	2,502,671	2	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
50	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画作成)	飯崎	県	県	直接	完了	10,000	25	~	25	H23				0	H26年11月災害計画調査委託発注。H26年3月完了。
																	H24				0	
																	H25	10,000		9,999	1	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	10,000	0	9,999	1	
51	C	-	4	-	3	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (園芸施設整 備事業)	鹿島区	県	市	間接	完了	1,192,321	25	~	28	H23				0	平成26年度繰越 平成27年度に延期 平成27年12月21日着工、平成28年11月竣工予定(H28債務負 担行為設定)
																	H24				0	
																	H25	900,000			900,000	
																	H26				0	
																	H27			894,240	▲ 894,240	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 5,759		▲ 5,759	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	900,000	▲ 5,759	894,240	1	
56	C	-	1	-	8	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	右田・海 老地区	県	県	直接	完了	825,647	25	~	27	H23				0	H25年10月、実施設計契約。H25年11月、境界測量契約。 H26年12月、区画整理工契約。 H27年7月、区画整理工契約。
																	H24				0	
																	H25	127,642		82,396	45,246	
																	H26	753,900		396,730	357,170	
																	H27			147,262	▲ 147,262	
																	H28		▲ 240,531	▲ 7,153	▲ 233,378	
																	H29		▲ 3,470		▲ 3,470	
																	H30		▲ 18,306		▲ 18,306	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	881,542	▲ 262,307	619,235	0	
57	C	-	1	-	9	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	真野地区	県	県	直接	完了	208,053	25	~	27	H23				0	H25年10月、実施設計・境界測量契約。 H26年12月、換地業務契約。 H27年10月、区画整理工契約。
																	H24				0	
																	H25	82,027		61,155	20,872	
																	H26	676,950		12,894	664,056	
																	H27			83,364	▲ 83,364	
																	H28		▲ 600,478	▲ 1,374	▲ 599,104	
																	H29				0	
																	H30		▲ 2,459		▲ 2,459	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	758,977	▲ 602,937	156,039	1	
60	C	-	1	-	11	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	原町南部 地区	県	県	直接	完了	533,479	25	~	27	H23				0	H25年促進費支出 H26年9月設計業務契約、H27年12月完了予定 H27年10月、区画整理工契約。 H28年8月、管水路工契約。
																	H24				0	
																	H25	236,533		69,283	167,250	
																	H26	208,725		44,319	164,406	
																	H27	29,475	▲ 67,500	182,599	▲ 220,624	
																	H28			103,907	▲ 103,907	
																	H29				0	
																	H30		▲ 7,124		▲ 7,124	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	474,733	▲ 74,624	400,108	1	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	C	-	1	-	6															-	1		
61	◆	C	-	1	-	6	-	1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	原町第1	県	県	直接	完了	303,958	25	~	27	H23				0	H26年1月、埋蔵文化財発掘調査契約。 H26年4月、埋蔵文化財発掘調査契約。 H27年4月、埋蔵文化財発掘調査契約。
																			H24				0	
																			H25	2,353		2,353	0	
																			H26	196,488		165,804	30,684	
																			H27	105,316		75,010	30,306	
																			H28		▲ 7,577		▲ 7,577	
																			H29		▲ 53,413		▲ 53,413	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	304,157	▲ 60,990	243,167	0	
1	C	-	4	-	1	-	1	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	川俣町全 域	県	町	間接	完了	59,613	24	~	25	H23				0	平成25年1月28日着工 平成25年6月28日竣工、平成25年8月20日使用開始	
																		H24	44,709		43,848	861		
																		H25			630	▲ 630		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	44,709	0	44,478	231		
1	C	-	9	-	1	-	1	埴町木質バイ オマス発電事 業	埴ウツド パワー発 電所	県	間事業	間接	廃止	6,072,000	25	~	25	H23				0	地域住民の同意が得られず、事業廃止	
																		H24				0		
																		H25	3,036,000		0	3,036,000		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	3,036,000	0	0	3,036,000		
2	C	-	4	-	1	-	2	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	水耕栽培 施設	県	村	間接	完了	269,994	24	~	24	H23				0	平成24年8月15日着工、平成25年3月28日竣工 平成25年4月26日使用開始	
																		H24	202,495		201,118	1,377		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	202,495	0	201,118	1,377		
17	◆	C	-	7	-	1	-	3	水産業共同利 用施設復興整 備事業(延伸 斜路整備事 業)	請戸漁港	県	県	直接	完了	18,933	29	~	30	H23				0	29年11月工事発注 30年12月完了
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29		16,000	14,170	1,830	
																			H30			976	▲ 976	
																			H31		▲ 853		▲ 853	
																			H32				0	
																			累計	0	15,147	15,146	1	
46	C	-	1	-	2	-	46	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業) 「農業経営高 度化支援事 業」	作田前地 区	県	県	直接	完了	29,369	24	~	31	H23				0	工事発注が年度末(H25.3)となったことから、H24分を繰り越し し、H25分と合わせて執行する。 経営体育成促進事業を実施。 経営体育成促進事業を実施。 経営体育成促進事業を実施。 経営体育成促進事業を実施。 経営体育成促進事業を実施。 経営体育成促進事業を実施。 経営体育成促進事業を実施。	
																		H24	825			825		
																		H25	3,282		3,114	168		
																		H26	3,660		3,272	388		
																		H27	1,087		1,986	▲ 899		
																		H28	1,612	7,577	1,329	7,860		
																		H29			1,258	▲ 1,258		
																		H30		4,035	1,001	3,034		
																		H31		▲ 54	10,061	▲ 10,115		
																		H32				0		
																		累計	10,466	11,558	22,021	3		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
47	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(漁 港環境整備事 業)	釣師浜漁 港	県	県	直接	完了	189,207	25	~	29	H23				0	25年7月測量設計発注 26年10月積算委託発注 27年10月 工事発注 29年5月工事完成
																	H24				0	
																	H25	15,000		5,056	9,944	
																	H26			1,111	▲ 1,111	
																	H27	135,750		135,737	13	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 8,844		▲ 8,844	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	150,750	▲ 8,844	141,904	2	
64	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	福田地区 新地地区 駒ヶ嶺地 区	県	町	間接	完了	63,718	25	~	26	H23				0	平成26年2月5日着工、平成26年3月31日導入・使用開始
																	H24				0	
																	H25	92,610		14,253	78,357	
																	H26	53,250		33,534	19,716	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 98,071		▲ 98,071	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	145,860	▲ 98,071	47,787	2	
1	C	-	4	-	1	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	福島市	県	村	間接	完了	210,194	24	~	24	H23				0	平成24年8月14日・10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属 機器)着工 平成25年1月9日・3月28日(ハウス)、2月8日・3月1日・3月18日 (付属機器)竣工
																	H24	157,535		152,148	5,387	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	157,535	0	152,148	5,387	
3	C	-	4	-	2	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	喜多方市	県	村	間接	完了	12,786	24	~	24	H23				0	平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工 平成25年3月21日(付属機器)、3月28日(ハウス)竣工 平成25年4月1日使用開始
																	H24	9,589		8,725	864	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	9,589	0	8,725	864	
4	C	-	4	-	3	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	二本松市	県	村	間接	完了	6,558	24	~	25	H23				0	貸与する予定の者の急病により事業中止 貸与予定者の回復により事業再開。平成26年1月16日着工、平 成26年3月25日竣工
																	H24	4,882		0	4,882	
																	H25		36	4,646	▲ 4,610	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	4,882	36	4,646	272	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	～	～	～	～	～	～																	
5	C	-	4	-	4	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	田村市	県	村	間接	完了	19,678	24	～	24	H23				0	平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工 平成25年2月20日・3月21日(付属機器)、3月28日(ハウス)竣工	
																	H24	14,758		12,545	2,213		
																	H25				0		平成25年4月1日使用開始
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	14,758	0	12,545	2,213		
6	C	-	4	-	5	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	南相馬市	県	村	間接	完了	8,080	24	～	24	H23				0	平成24年10月24日着工、平成25年3月28日竣工 平成25年4月1日使用開始	
																	H24	6,060		6,016	44		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	6,060	0	6,016	44		
7	C	-	4	-	6	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	中島村	県	村	間接	完了	6,998	24	～	24	H23				0	平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工 平成25年3月14日(付属機器)、3月28日(ハウス)竣工 平成25年4月1日使用開始	
																	H24	5,248		4,989	259		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	5,248	0	4,989	259		
8	C	-	4	-	7	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	栃木県那 須塩原市	県	村	間接	完了	50,825	24	～	24	H23				0	平成24年10月24日着工、平成25年3月28日竣工 平成25年4月1日使用開始	
																	H24	38,154		36,162	1,992		
																	H25		▲ 36		▲ 36		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	38,154	▲ 36	36,162	1,956		
9	C	-	4	-	8	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	相馬市	県	村	間接	完了	29,644	24	～	26	H23				0	平成25年1月8日着工、平成25年3月25日竣工 平成25年4月1日使用開始 平成26年7月16日着工、平成27年3月25日竣工・利用開始	
																	H24	7,623		7,245	378		
																	H25				0		
																	H26	14,610		12,393	2,217		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	22,233	0	19,638	2,595		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
16	C	-	4	-	9	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	北塩原村	県	村	間接	完了	50,281	26	~	26	H23				0	平成26年6月4日着工、平成27年3月30日竣工・利用開始
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	37,710		37,122	588	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	37,710	0	37,122	588																		
18	C	-	4	-	10	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	山形県 最上郡 舟形町	県	村	間接	完了	7,185	26	~	26	H23				0	平成26年7月17日着工、平成26年11月14日竣工・利用開始
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	5,388		5,013	375	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	5,388	0	5,013	375																		
19	C	-	4	-	11	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	北海道 夕張郡 栗山町	県	村	間接	完了	39,752	26	~	26	H23				0	平成26年8月8日着工、平成27年3月31日竣工・利用開始
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	29,814		29,001	813	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	29,814	0	29,001	813																		
20	C	-	4	-	12	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	千葉県 山武市	県	村	間接	完了	79,974	26	~	27	H23				0	平成27年度に延期 平成27年11月27日着工、平成28年3月28日竣工・利用開始
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	59,980			59,980	
																	H27			59,967	▲ 59,967	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	59,980	0	59,967	13																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
								市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								0	市町村交付分 計		0	0	0	0	
								都道府県 交付分	各年度 別合計	H23	270,164	0	36,638	233,526	
										H24	2,398,310	0	1,769,959	628,351	
										H25	7,357,256	0	2,139,377	5,217,879	
										H26	9,644,393	0	4,106,082	5,538,311	
										H27	3,450,907	0	7,601,070	▲ 4,150,163	
										H28	6,233,249	0	7,698,930	▲ 1,465,681	
										H29	1,041,358	0	2,754,050	▲ 1,712,692	
										H30	1,576,726	0	1,496,951	79,775	
										H31	332,048	0	920,378	▲ 588,330	
										H32	346,160	0	504,329	▲ 158,169	
								45,426,089	都道府県交付分 計		32,650,571	0	29,027,764	3,622,807	
								市町村 都道府県 計	各年度 別合計	H23	270,164	0	36,638	233,526	
										H24	2,398,310	0	1,769,959	628,351	
										H25	7,357,256	0	2,139,377	5,217,879	
										H26	9,644,393	0	4,106,082	5,538,311	
										H27	3,450,907	0	7,601,070	▲ 4,150,163	
										H28	6,233,249	0	7,698,930	▲ 1,465,681	
										H29	1,041,358	0	2,754,050	▲ 1,712,692	
										H30	1,576,726	0	1,496,951	79,775	
										H31	332,048	0	920,378	▲ 588,330	
										H32	346,160	0	504,329	▲ 158,169	
								45,426,089	合計		32,650,571	0	29,027,764	3,622,807	

(様式2D)

福島県

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	古川町	県	県	直接	完了	541,872	24	~	26	H23			0	25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。		
																	H24	141,856		51,144		90,712	
																	H25	350,000		332,274		17,726	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																	H26		▲ 17,718			▲ 17,718	26年12月、完成
																	H27					0	
																	H28					0	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	491,856	▲ 17,718	383,418		90,720	
3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	門田町	県	県	直接	完了	1,740,086	24	~	27	H23			0	25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。		
																	H24	279,856		199,053		80,803	
																	H25	1,225,000		1,220,987		4,013	25年8月設計完了。26年2月、本体工事発注。
																	H26		17,718			17,718	本体建設工事中
																	H27					0	27年5月、完成
																	H28					0	
																	H29					0	
																	H30			▲ 790		790	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	1,504,856	17,718	1,419,250		103,324	
5	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	安積町	県	県	直接	完了	662,508	24	~	26	H23			0	25年2月、設計委託発注。		
																	H24	42,000		11,055		30,945	
																	H25	525,000		537,693		▲ 12,693	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																	H26		12,694			12,694	27年2月、完成
																	H27					0	
																	H28					0	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	567,000	12,694	548,748		30,946	
6	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	富田町	県	県	直接	完了	1,150,265	24	~	26	H23			0	25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。		
																	H24	293,012		253,800		39,212	
																	H25	700,000		713,469		▲ 13,469	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																	H26		13,468			13,468	27年1月、完成
																	H27					0	
																	H28					0	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	993,012	13,468	967,269		39,211	
7	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	日和田町	県	県	直接	完了	535,638	24	~	26	H23			0	25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。		
																	H24	125,125		105,769		19,356	
																	H25	350,000		343,556		6,444	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																	H26		▲ 6,441			▲ 6,441	26年10月、完成
																	H27					0	
																	H28					0	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	475,125	▲ 6,441	449,325		19,359	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
8	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業	富久山町	県	県	直接	完了	557,331	24	~	26	H23			0	25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。	
																	H24	142,341		121,724		20,617
																	H25	350,000		345,321		4,679
																	H26		▲ 4,676			▲ 4,676
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	492,341	▲ 4,676	467,045		20,620
9	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業	喜久田町	県	県	直接	完了	1,371,745	24	~	26	H23			0	25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。	
																	H24	340,322		291,293		49,029
																	H25	875,000		859,592		15,408
																	H26		▲ 15,045			▲ 15,045
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	1,215,322	▲ 15,045	1,150,885		49,392
10	◆	D	-	4	-	1	県営住宅管理 システムプロ グラム機能追 加事業	県内	県	県	直接	完了	2,700	25	~	25	H23			0	25年4月、発注。26年3月、完了	
																	H24					0
																	H25	2,160		2,128		32
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	2,160	0	2,128		32
47	D	-	1	-	5	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	久之浜町 末続 片倉末続 停車場線	県	県	直接	廃止	36,885	23	~	26	H23			0	廃止。	
																	H24	29,508		0		29,508
																	H25					0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	29,508	0	0		29,508
48	D	-	1	-	6	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	久之浜町 久之浜 久之浜港 線	県	県	直接	完了	1,601,750	24	~	29	H23			0	24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。	
																	H24	25,508		0		25,508
																	H25	175,916		27,930		147,986
																	H26	190,576		267,899		▲ 77,323
																	H27	982,400		422,434		559,966
																	H28	0		521,606		▲ 521,606
																	H29			7,171		▲ 7,171
																	H30		▲ 86,800			▲ 86,800
																	H31		▲ 6,200			▲ 6,200
																	H32					0
																	累計	1,374,400	▲ 93,000	1,247,040		34,360

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
49	D	-	1	-	7	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	小浜町 泉岩間植 田線	県	県	直接	完了	695,000	24	~	29	H23			0	24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。			
																	H24	21,131		5,302	15,829			
																	H25	240,000		26,927	213,073	26年3月、用地測量中。26年3月、橋梁詳細設計。		
																	H26	147,434		238,633	▲ 91,199	27年3月、橋梁工事発注済。		
																	H27	147,434		274,349	▲ 126,915	28年3月、橋梁工事実施。		
																	H28	0		1,860	▲ 1,860	29年3月、用地補償、道路改良工事実施。		
																	H29			0	0	29年10月完了		
																	H30				0			
																	H31				0			
																	H32				0			
累計	555,999	0	547,071	8,928																				
50	◆	D	-	22	-	2	-	1	防災緑地基本 計画策定事業	いわき市	県	県	直接	完了	200,000	23	~	25	H23	160,000		160,000	25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施	
																			H24			116,049	▲ 116,049	
																			H25			18,592	▲ 18,592	25年11月 防災緑地マネジメント検討業務実施
																			H26			11,502	▲ 11,502	26年9月完了
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計	160,000	0	146,143	13,857																				
72	D	-	1	-	8	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	岩間町 泉岩間植 田線	県	県	直接	完了	610,000	24	~	28	H23			0	24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。			
																	H24	12,000		5,665	6,335			
																	H25	160,000		26,192	133,808	26年3月、道路詳細設計完了。26年3月、家屋基礎撤去。		
																	H26	160,000		161,039	▲ 1,039	27年1月、道路改良工事発注済。		
																	H27	156,000		207,700	▲ 51,700	28年3月、道路改良工事実施。		
																	H28	0		76,493	▲ 76,493	29年3月、道路改良工事実施。		
																	H29			0	0	29年10月完了		
																	H30				0			
																	H31				0			
																	H32				0			
累計	488,000	0	477,089	10,911																				
73	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	小名浜本 町 平磐城線	県	県	直接	完了	1,970,000	24	~	30	H23			0	25年3月、用地買収。電線共同溝設計実施。			
																	H24	776,000		23,001	752,999			
																	H25	320,000		192,580	127,420	26年3月 用地交渉実施、電線共同溝設計完了。		
																	H26	312,000		851,706	▲ 539,706	27年3月 用地交渉実施、電線共同溝・改良舗装工着手		
																	H27	168,000		101,833	66,167	28年3月 用地補償、舗装改良工実施		
																	H28			312,242	▲ 312,242	29年3月 用地補償、電線共同溝・改良工実施		
																	H29			94,638	▲ 94,638	30年3月 用地補償、電線共同溝・改良工実施		
																	H30			0	0	30年11月完了		
																	H31				0			
																	H32				0			
累計	1,576,000	0	1,576,000	0																				
205	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	小名浜本 町 平磐城線	県	県	直接	完了	484,293	24	~	30	H23			0				
																	H24				0			
																	H25				0			
																	H26				0			
																	H27	265,021			265,021			
																	H28				0			
																	H29		108,500	302,553	▲ 194,053	30年3月 用地補償、電線共同溝・改良工実施		
																	H30			70,956	▲ 70,956	30年11月完了		
																	H31				0			
																	H32				0			
累計	265,021	108,500	373,509	12																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
85	D	-	1	-	10	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平豊間 豊間四倉 線	県	県	直接	完了	1,117,200	24	~	29	H23			0	24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。	
																	H24	12,000		12,000		
																	H25	32,000		40	25年11月、URへ道路整備業務発注、26年3月、橋梁実施設計。	
																	H26	390,400		118,096	27年3月、URへ橋梁工事発注。	
																	H27	647,065		57,569	28年3月、道路改良工事実施。	
																	H28	▲ 187,705		▲ 187,705		
																	H29			0	30年3月完了	
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
累計	893,760	0	893,760	0																		
206	D	-	1	-	10	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平豊間 豊間四倉 線	県	県	直接	完了	242,200	24	~	29	H23			0		
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28	187,705		186,930	29年3月、道路改良工実施。	
																	H29			▲ 168,268	30年3月完了	
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
累計	187,705	0	169,043	18,662																		
86	D	-	1	-	11	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平薄磯 豊間四倉 線	県	県	直接	完了	392,000	24	~	28	H23			0	24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。	
																	H24	4,000		4,000		
																	H25	8,000		1,280	25年11月、URへ道路整備業務発注	
																	H26	207,200		117,344	27年3月、UR業務継続	
																	H27	94,400		▲ 98,575	28年3月、道路改良工事実施。	
																	H28	0		▲ 16,871	29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。	
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
累計	313,600	0	306,422	7,178																		
88	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (久之浜地区 防災緑地) ※施設費	久之浜地 区	県	県	直接	完了	1,760,000	24	~	32	H23			0	25年3月、詳細設計実施。	
																	H24	112,500		101,625		
																	H25	360,000		284,362	25年11月 構造物取り壊し	
																	H26	195,000		33,256	27年3月 造成盛土工事、植栽工事施工	
																	H27	652,500		475,867	28年2月 園路工施工	
																	H28			▲ 179,673	28年9月 植栽工施工	
																	H29			▲ 146,155	30年3月 園路工、植栽工施工	
																	H30			▲ 111,585	31年3月 園路工、植栽工施工	
																	H31			▲ 43,394	1年7月 園路工、植栽工施工完了、台帳整備R2線越	
																	H32			▲ 2,055		
累計	1,320,000	0	907,752	412,248																		
89	D	-	22	-	3	-	都市公園事業 (久之浜地区 防災緑地) ※用地費	久之浜地 区	県	県	直接	完了	3,950,000	24	~	30	H23			0	25年3月、公共施設管理者負担金H24年度分完了。	
																	H24	900,000		396,406	503,594	
																	H25	880,000		886,000	▲ 6,000	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。
																	H26	853,333		365,443	487,890	27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払
																	H27			438,673	▲ 438,673	28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払
																	H28			210,989	▲ 210,989	29年3月 公共施設管理者負担金H28年度一部支払
																	H29			40,980	▲ 40,980	30年3月 公共施設管理者負担金H29年度一部支払
																	H30			1,473	▲ 1,473	30年12月 公共施設管理者負担金H29年度完了。
																	H31			0		
																	H32			0		
累計	2,633,333	0	2,339,964	293,369																		

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
90	D	-	22	-	4	都市公園事業 (四倉地区防 災緑地) ※施設費	四倉地区	県	県	直接	完了	1,370,000	24	~	31	H23			0	25月3月、詳細設計実施。	
																H24	112,500		11,393	101,107	
																H25	311,250		36,569	274,681	26年3月 盛土工発注。
																H26			38,380	▲ 38,380	27年3月 盛土造成工事施工
																H27	603,750		63,876	539,874	28年3月 園路工施工
																H28			167,871	▲ 167,871	28年10月 園路工施工
																H29			150,694	▲ 150,694	30年3月 園路工施工
																H30			192,301	▲ 192,301	31年3月 園路工、植栽工施工
																H31			4,993	▲ 4,993	1年7月完了
																H32				0	
																累計	1,027,500	0	666,077	361,423	
																91	D	-	22	-	5
H24	633,333		0	633,333																	
H25	390,000		0	390,000	用地交渉継続																
H26	390,000	▲ 359,000	81,040	▲ 50,040	27年3月 補償工事(防潮堤)施工																
H27			35,237	▲ 35,237	28年3月 補償工事(防潮堤)施工																
H28			289,596	▲ 289,596	29年1月 補償工事(防潮堤)施工																
H29			2,376	▲ 2,376	30年1月 工作物移転補償																
H30			0	0																	
H31			0	0																	
H32			0	0																	
累計	1,413,333	▲ 359,000	408,249	646,084																	
92	D	-	22	-	6	都市公園事業 (沼ノ内地区防 災緑地) ※施設費	沼ノ内地区	県	県	直接	完了	240,000	24	~	30						
																H24	30,000		9,873	20,127	
																H25	15,000		12,620	2,380	25年5月 物件調査実施
																H26	37,500		15,188	22,312	27年3月 家屋基礎撤去工事施工
																H27	172,500		31,067	141,433	27年10月 盛土園路工施工
																H28			23,895	▲ 23,895	29年1月 植栽工施工
																H29		▲ 75,000	62,526	▲ 137,526	30年3月 園路工、植栽工施工
																H30			1,861	▲ 1,861	30年8月 施設台帳整備実施
																H31			0	0	
																H32			0	0	
																累計	255,000	▲ 75,000	157,030	22,970	
																93	D	-	22	-	7
H24	173,333		0	173,333																	
H25	186,666		118,762	67,904	用地交渉継続																
H26	100,000		110,545	▲ 10,545	27年3月 用地交渉完了																
H27			14,024	▲ 14,024	26年度に契約済みであるが、補償物件の移転が遅延																
H28			12,371	▲ 12,371	29年3月補償物件移転																
H29			0	0																	
H30			0	0																	
H31			0	0																	
H32			0	0																	
累計	459,999	0	255,702	204,297																	
94	D	-	22	-	8	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※施設費	薄磯地区	県	県	直接	完了	640,000	24	~	30						
																H24	52,500		15,378	37,122	
																H25	75,000		39,521	35,479	25年4月 地質調査 25年11月発注者支援
																H26	82,500		88,614	▲ 6,114	27年3月 造成盛土工事施工
																H27	420,000		20,645	399,355	28年2月 園路植栽工施工
																H28			50,194	▲ 50,194	29年1月 植栽工施工
																H29		▲ 150,000	107,254	▲ 257,254	30年3月 園路工、植栽工施工
																H30			117,341	▲ 117,341	30年8月 園路工施工、施設台帳整備実施
																H31			0	0	
																H32			0	0	
																累計	630,000	▲ 150,000	438,947	41,053	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
95	D	-	22	-	9	-	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※用地費	薄磯地区	県	県	直接	完了	1,220,000	24	~	29	H23			0	25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施	
																	H24	286,666		286,666		
																	H25	266,666		370,767	▲ 104,101	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。
																	H26	260,000		301,642	▲ 41,642	27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払
																	H27			22,147	▲ 22,147	28年3月 公共施設管理者負担金H27年度支払完了。
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
累計	813,332	0	694,556	118,776																		
96	D	-	22	-	10	-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※施設費	豊間地区	県	県	直接	完了	1,610,000	24	~	30	H23			0	25年3月、詳細設計実施	
																	H24	127,500		15,900	111,600	
																	H25	172,500		55,820	116,680	25年11月 発注者支援
																	H26	142,500		128,535	13,965	27年3月 造成盛土工事施工
																	H27	540,000		16,951	523,049	28年2月 園路植栽工施工
																	H28			153,613	▲ 153,613	29年1月 植栽工施工
																	H29		225,000	251,492	▲ 26,492	30年3月 園路工、植栽工施工
																	H30			495,421	▲ 495,421	31年3月 園路工、植栽工施工、施設台帳整備実施
																	H31			0		
																	H32			0		
累計	982,500	225,000	1,117,732	89,768																		
97	D	-	22	-	11	-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※用地費	豊間地区	県	県	直接	完了	3,810,000	24	~	29	H23			0	25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施	
																	H24	820,000		820,000		
																	H25	846,666		999,356	▲ 152,690	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。
																	H26	873,333		388,010	485,323	27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払
																	H27			594,573	▲ 594,573	28年3月 公共施設管理者負担金H27年度支払完了。
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
累計	2,539,999	0	1,981,939	558,060																		
98	D	-	22	-	12	-	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※施設費	永崎地区	県	県	直接	完了	750,000	24	~	31	H23			0	25年3月、詳細設計実施	
																	H24	45,000		6,593	38,407	
																	H25	67,500		43,194	24,306	25年12月 盛土工発注
																	H26	75,000		39,070	35,930	27年3月 盛土造成工事実施
																	H27	375,000		57,296	317,704	27年7月 盛土工施工
																	H28			70,882	▲ 70,882	29年3月 園路工施工
																	H29			59,639	▲ 59,639	30年3月 園路工施工
																	H30			97,005	▲ 97,005	31年3月 園路工、植栽工施工
																	H31			2,128	▲ 2,128	1年7月完了
																	H32			0		
累計	562,500	0	375,807	186,693																		
99	D	-	22	-	13	-	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※用地費	永崎地区	県	県	直接	完了	788,000	24	~	29	H23			0	未執行	
																	H24	26,666		26,666		
																	H25	73,333		22,588	50,745	用地交渉実施
																	H26	66,666	359,000	97,991	327,675	用地交渉実施
																	H27			96,463	▲ 96,463	27年11月 用地買収実施
																	H28			117,487	▲ 117,487	29年1月 物件補償実施
																	H29			22,675	▲ 22,675	29年11月 物件移転補償
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
累計	166,665	359,000	357,204	168,461																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
130	D	-	22	-	14	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※施設費	岩間地区	県	県	直接	完了	1,040,000	24	~	31	H23			0	25年3月、詳細設計実施																
																H24	30,000		7,275	22,725																
																H25	105,000		32,515	72,485	未執行															
																H26	75,000		66,293	8,707	27年1月 盛土造成工事発注															
																H27	570,000		33,415	536,585	28年2月 園路工施工															
																H28			293,937	▲ 293,937	29年1月 植栽工施工															
																H29			126,195	▲ 126,195	30年3月 園路工施工															
																H30			183,651	▲ 183,651	31年3月 園路工、植栽工施工															
																H31			15,797	▲ 15,797	1年9月完了															
																H32				0																
																累計	780,000	0	759,078	20,922																
																131	D	-	22	-	15	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※用地費	岩間地区	県	県	直接	完了	730,000	24	~	30	H23			0	未執行
																																H24	173,333			173,333
H25	173,333		74,470	98,863	用地交渉実施																															
H26			93,806	▲ 93,806	用地交渉実施																															
H27	140,000		81,392	58,608	28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払																															
H28			77,540	▲ 77,540	28年12月 公共施設管理者負担金H28年度一部支払																															
H29			153,198	▲ 153,198	29年12月 公共施設管理者負担金H29年度一部支払																															
H30			2,396	▲ 2,396	30年12月 公共施設管理者負担金H29年度支払完了																															
H31				0																																
H32				0																																
累計	486,666	0	482,802	3,864																																
132	D	-	4	-	13	災害公営住宅 整備事業 (常磐)	常磐地区	県	県	直接	完了	1,032,659	24	~	26																	H23			0	25年2月、設計委託発注。
																																H24	70,000		18,750	51,250
																H25	875,000		875,001	▲ 1	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。															
																H26				0	27年3月、完成															
																H27				0																
																H28		▲ 41,423		▲ 41,423																
																H29				0																
																H30				0																
																H31				0																
																H32				0																
																累計	945,000	▲ 41,423	893,751	9,826																
																133	D	-	4	-	14	災害公営住宅 整備事業 (小名浜)	小名浜地区	県	県	直接	完了	4,481,101	24	~	26	H23			0	25年3月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
																																H24	758,919		435,785	323,134
H25	3,500,000		3,484,723	15,277	25年10月設計完了。25年11月、本体工事発注。																															
H26				0	27年3月、完成																															
H27				0																																
H28		▲ 323,133		▲ 323,133																																
H29				0																																
H30		▲ 14,821		▲ 14,821																																
H31				0																																
H32				0																																
累計	4,258,919	▲ 337,954	3,920,508	457																																
147	D	-	1	-	13	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平沼ノ内 豊間四倉 線	県	県	直接	完了	1,249,000	25	~	30																	H23			0	24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。
																																H24			0	0
																H25	464,000		199,692	264,308	26年3月、橋梁詳細設計。26年3月、用地交渉実施。															
																H26	431,200		655,176	▲ 223,976	26年11月、橋梁下部工事発注済。															
																H27	104,000		132,525	▲ 28,525	28年3月、橋梁下部工事実施。上部工事発注手続き。															
																H28	0		0	0	29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。															
																H29				0																
																H30				0																
																H31				0																
																H32				0																
																累計	999,200	0	987,393	11,807																

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
150	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	いわき市	県	県	直接	完了	258,280	24	~	32	H23			0		
																			H24			0		
																			H25	329,271		2,155	327,116	25年8月 海岸避難誘導階段設計委託
																			H26			21,796	▲ 21,796	26年12月 まちづくり計画策定業務
																			H27			137,438	▲ 137,438	27年9月 海岸避難誘導階段整備 外
																			H28			5,789	▲ 5,789	28年4月 住宅復興マッチングサポート
																			H29			5,789	▲ 5,789	29年4月 住宅復興マッチングサポート
																			H30			4,968	▲ 4,968	30年4月 住宅復興マッチングサポート
																			H31		▲ 122,647	0	▲ 122,647	
																			H32				0	
																			累計	329,271	▲ 122,647	177,935	28,689	
																			210	◆	D	-	4	-
H24			0																					
H25			13,551	▲ 13,551																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30		13,551		13,551	No130から、効果促進No233に移行																			
H31				0																				
H32				0																				
累計	0	13,551	13,551	0																				
23	◆	D	-	22	-	1	-	1	津波防災緑地基本計画策定	原釜・尾浜地区	県	県	直接	完了	30,000	23	~	25						
																			H24			18,039	▲ 18,039	
																			H25			5,952	▲ 5,952	25年11月 地質調査委託
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	24,000	0	23,991	9	
																			48	D	-	1	-	24
H24	72,000		10,878	61,122																				
H25	384,000		26,828	357,172	26年3月道路詳細設計完。25年6月用地測量発注。																			
H26	128,000		67,889	60,111	27年3月道路改良工事発注済。																			
H27	117,600		357,985	▲ 240,385	28年3月、用地取得困難箇所一部解消。																			
H28	0		90,560	▲ 90,560	29年3月、用地補償、改良舗装工事実施。																			
H29			137,650	▲ 137,650																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	701,600	0	691,790	9,810																				
87	D	-	1	-	29				道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:相馬亘理線)[補助率変更分]	原釜地区	県	県	直接	完了	206,000	28	~	32						
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28		69,750		69,750	
																			H29		7,750	13,965	▲ 6,215	30年3月、改良舗装工実施。
																			H30		82,150	106,342	▲ 24,192	31年3月、改良舗装工実施。
																			H31			1,323	▲ 1,323	用地補償(R2繰越)
																			H32				0	
																			累計	0	159,650	121,630	38,020	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～																				
49	D	-	1	-	25	-	道路事業(市街地相互接続道整備) (県道:原町海老相馬線)	磯部地区	県	県	直接	完了	809,900	24	～	29	H23				0	24年7月道路詳細設計路線測量発注。24年9月地質調査発注。
																	H24	72,000		26,880	45,120	24年12月用地測量発注。
																	H25	300,000		276,219	23,781	25年11月軟弱地盤解析完。26年3月用地買収、積算業務完。
																	H26	74,000		64,784	9,216	27年2月道路改良工事発注済。
																	H27	201,920		264,878	▲ 62,958	28年3月、道路改良工事実施。
																	H28	0		0	0	29年3月、道路改良工事、用地補償実施。
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	647,920	0	632,761	15,159	
50	D	-	1	-	26	-	道路事業(市街地相互接続道整備) (県道:原町海老相馬線)	蒲庭地区	県	県	直接	完了	1,152,500	24	～	32	H23				0	24年7月、橋梁予備設計発注。25年3月、測量、地質調査、道路
																	H24	32,000		22,167	9,833	詳細設計発注
																	H25	312,000		210,541	101,459	25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。
																	H26	445,200		242,525	202,675	26年7月道路改良工事発注済。
																	H27	132,800		113,750	19,050	28年3月、道路改良工事実施。
																	H28	0		198,505	▲ 198,505	29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。
																	H29			69,600	▲ 69,600	
																	H30			58,125	▲ 58,125	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	922,000	0	915,213	6,787	
62	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (原釜・尾浜地区防災緑地) ※施設費	原釜・尾浜地区	県	県	直接	完了	4,650,000	24	～	32	H23				0	25年3月、詳細設計実施
																	H24	210,000		18,619	191,381	
																	H25	450,000		44,532	405,468	26年3月 造成工実施
																	H26	540,000		479,743	60,257	27年3月 造成工実施
																	H27	1,425,000		71,130	1,353,870	27年10月 盛土工施工
																	H28	225,000		855,086	▲ 630,086	29年2月 造成工実施
																	H29	375,000		451,676	▲ 76,676	30年3月 造成工施工
																	H30		262,500	723,342	▲ 460,842	31年3月 造成工、園路工施工
																	H31			547,940	▲ 547,940	1年3月 造成工、園路工施工
																	H32			456,076	▲ 456,076	
																	累計	3,225,000	262,500	3,648,144	▲ 160,644	
63	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (原釜・尾浜地区防災緑地) ※用地費	原釜・尾浜地区	県	県	直接	完了	2,856,250	24	～	32	H23				0	25年3月、用地交渉実施
																	H24	680,000			680,000	
																	H25	1,486,666			1,486,666	用地交渉実施
																	H26			24,614	▲ 24,614	用地交渉実施
																	H27			99,955	▲ 99,955	27年7月 用地買収実施
																	H28			38,998	▲ 38,998	28年10月 用地買収実施
																	H29			36,564	▲ 36,564	30年2月 用地買収実施
																	H30		▲ 262,500	88,786	▲ 351,286	30年10月 用地買収実施
																	H31			0	0	
																	H32			56,698	▲ 56,698	
																	累計	2,166,666	▲ 262,500	345,615	1,558,551	
83	★	F	-	4	-	1	市街地復興効果促進事業 (県分)	県				完了	870,909	25	～	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	287,135		49,247	237,888	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託
																	H26			124,152	▲ 124,152	26年9月 公設土取場取り付け道路整備、用地取得コーディネート委託
																	H27	0		37,143	▲ 37,143	27年7月 公設土取場関連CM 外
																	H28	50,444		74,705	▲ 24,261	28年4月 公設土取場関連CM 外
																	H29			37,717	▲ 37,717	29年4月 公設土取場関連CM 外
																	H30		236,500	42,485	194,015	30年4月 公設土取場関連CM 外
																	H31		122,647	46,475	76,172	31年4月 公設土取場関連CM 外
																	H32				0	
																	累計	337,579	359,147	411,924	284,802	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
89	D	-	1	-	30	-	道路事業(市街地相互接続道整備) (県道:原町海老相馬線)	蒲庭地区	県	県	直接	完了	120,000	30	~	32	H23				0		
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30		86,800		86,800	31年1月 地盤改良工実施	
																	H31		6,200	77,500	▲ 71,300	1年9月 改良舗装工実施(R2繰越)	
																	H32			863	▲ 863		
累計	0	93,000	78,363	14,637																			
24	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	原町海老相馬線	県	県	直接	完了	1,951,000	24	~	30	H23				0	24年5月 道路詳細設計発注。24年9月地質調査発注。	
																	H24	620,000		30,671	589,329		
																	H25	292,000		224,376	67,624	25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。	
																	H26	216,000		363,846	▲ 147,846	26年7月道路改良工事発注済。	
																	H27	432,800		456,025	▲ 23,225	28年3月、道路改良工事実施。	
																	H28	0		352,590	▲ 352,590	29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事、用地補償実施。	
																	H29			105,524	▲ 105,524	30年3月、道路改良工実施。	
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計	1,560,800	0	1,533,032	27,768																			
25	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	北泉小高線	県	県	直接	完了	2,155,000	24	~	28	H23				0	24年12月地質調査発注。25年1月道路詳細設計発注。	
																	H24	620,000		13,683	606,317		
																	H25	260,000		116,114	143,886	26年3月道路詳細設計完。25年8月橋梁詳細設計完。	
																	H26	200,000		709,549	▲ 509,549	26年7月道路改良工事、橋梁下部工事発注済。	
																	H27	644,000		398,383	245,617	28年3月、道路改良工事、橋梁下部工事実施。	
																	H28			338,582	▲ 338,582	29年3月、用地補償、道路改良工事実施。	
																	H29			147,689	▲ 147,689	30年3月完了	
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計	1,724,000	0	1,724,000	0																			
65	D	-	1	-	6	-	道路事業(市街地相互の接続道路)[補助率変更分]	北泉小高線	県	県	直接	完了	194,000	28	~	29	H23				0		
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28		111,600	32,413	79,187		
																	H29		38,750	88,505	▲ 49,755	29年4月、道路改良工、30年3月完了	
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計	0	150,350	120,918	29,432																			
52	◆	D	-	1	-	3	-	交通インフラ検討事業	小高区	県	県	直接	完了	17,446	25	~	25	H23				0	
																		H24				0	
																		H25	40,000		10,696	29,304	25年11月地質調査、道路概略設計発注。
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29		▲ 26,043		▲ 26,043	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計	40,000	▲ 26,043	10,696	3,261																			

No.	事業番号										事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																
53	★	F	-	4	-	1	-	1			市街地復興効果促進事業(県分)	南相馬市	県	県	直接	完了	104,653	25	~	32	H23			0	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託 26年9月 用地取得コーディネート委託 27年11月 海拔標示版設置工事 外 28年4月 東日本大震災記録保存委託、用地取得支援コーディネート委託	
																					H24			0		
																					H25	301,922	2,212	299,710		
																					H26		6,780	▲ 6,780		
																					H27		26,308	▲ 26,308		
																					H28		2,705	▲ 2,705		
																					H29			0		
																					H30		▲ 218,200	▲ 218,200		
																					H31		0	0		
																					H32			0		
																					累計	301,922	▲ 218,200	38,005		45,717
3	◆	D	-	22	-	1	-	1			防災緑地基本計画策定事業	浅見川地区	県	県	直接	完了	20,000	23	~	24	H23	16,000		16,000	25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施	
																					H24			12,209		▲ 12,209
																					H25			0		
																					H26			0		
																					H27			0		
																					H28			0		
																					H29			0		
																					H30			0		
																					H31			0		
																					H32			0		
																					累計	16,000	0	12,209		3,791
15		D	-	1	-	10	-			道路事業(市街地相互の接続道路等)	広野小高線(北迫工区)	県	県	直接	完了	2,177,499	24	~	28	H23			0	24年9月、用地測量実施。24年12月、橋梁修正設計実施。 25年11月、道路改良工発注 27年3月、道路改良工実施 28年3月、道路改良工実施。 29年3月、道路改良工実施。		
																				H24	40,000	12,083	27,917			
																				H25	391,200	335,674	55,526			
																				H26	588,000	388,816	199,184			
																				H27	1,107,200	966,366	140,834			
																				H28	0		0			
																				H29		▲ 302,250	▲ 302,250			
																				H30		▲ 82,150	▲ 82,150			
																				H31			0			
																				H32			0			
																				累計	2,126,400	▲ 384,400	1,702,939		39,061	
19		D	-	22	-	1	-			都市公園事業(浅見川地区防災緑地)※施設費	浅見川地区	県	県	直接	完了	3,150,000	24	~	28	H23			0	25年3月、詳細設計実施 25年11月 盛土工実施 27年3月盛土工 27年10月 園路工実施 29年3月 園路工、植栽工施工		
																				H24	180,000	10,545	169,455			
																				H25	570,000	156,644	413,356			
																				H26	487,500	235,977	251,523			
																				H27	1,125,000	562,056	562,944			
																				H28		935,742	▲ 935,742			
																				H29		0	0			
																				H30			0			
																				H31			0			
																				H32			0			
																				累計	2,362,500	0	1,900,964		461,536	
20		D	-	22	-	2	-			都市公園事業(浅見川地区防災緑地)※用地費	浅見川地区	県	県	直接	完了	327,000	24	~	29	H23			0	25年3月、用地交渉実施 25年9月 用地交渉実施 27年3月 用地交渉実施 29年1月 町下水道補償工事 30年2月 町下水道補償工事完了		
																				H24	40,000		40,000			
																				H25	93,333	24,673	68,660			
																				H26	66,666	121,976	▲ 55,310			
																				H27	0	33,207	▲ 33,207			
																				H28	18,000	3,145	14,855			
																				H29		31,221	▲ 31,221			
																				H30			0			
																				H31			0			
																				H32			0			
																				累計	217,999	0	214,222		3,777	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
10	◆	D	-	1	-	2	-	1	交通インフラ検討事業	前原地区	県	県	直接	廃止	15,000	25	~	25	H23			0	
																			H24			0	
																			H25	12,000		12,000	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	12,000	0	12,000	
2	◆	D	-	1	-	1	-	1	交通インフラ検討事業	仏浜地区	県	県	直接	完了	7,312	25	~	25	H23			0	
																			H24			0	
																			H25	13,600	5,538	8,062	26年1月道路概略設計発注。
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29		▲ 7,750	▲ 7,750	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	13,600	▲ 7,750	5,538	312
4	◆	D	-	1	-	1	-	1	交通インフラ検討事業	請戸地区	県	県	直接	廃止	10,000	25	~	25	H23		0	0	
																			H24			0	
																			H25	8,000		8,000	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	8,000	0	0	8,000
4		D	-	1	-	1	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	新地停車場釣師線	県	県	直接	完了	2,679,700	24	~	30	H23			0	24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量 発注。
																			H24	160,000	25,039	134,961	
																			H25	136,000	62,469	73,531	26年3月路線測量、橋梁詳細設計完。
																			H26	351,200	310,934	40,266	26年9月橋梁下部工事、函渠工事発注済。
																			H27	1,496,560	669,368	827,192	28年3月、橋梁上部工事実施。
																			H28	0	958,201	▲ 958,201	29年3月、道路改良工事実施。
																			H29		110,669	▲ 110,669	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	2,143,760	0	2,136,680	7,080
68		D	-	1	-	8	-		道路事業(市街地相互の接続道路)[補助率変更分]	新地停車場釣師線	県	県	直接	完了	200,000	28	~	30	H23			0	
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28		128,956	128,956	
																			H29		26,043	▲ 47,737	29年6月、道路改良工実施。
																			H30		24,369	▲ 24,369	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	0	154,999	98,149	56,850

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
5	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	赤柴中島 線	県	県	直接	廃止	50,000	24	~	26	H23			0	新地停車場釣師線延伸により新地停車場線へ合併(廃止検討)
																	H24	40,000		0	40,000
																	H25			0	
																	H26			0	
																	H27			0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	40,000	0	0	40,000
6	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	金山新地 停車場線	県	県	直接	完了	416,500	24	~	29	H23			0	25年2月路線測量、道路詳細設計発注。
																	H24	80,000	4,069	75,931	
																	H25	130,400	30,923	99,477	26年3月路線測量、用地測量、道路詳細設計完
																	H26	56,800	11,131	45,669	27年3月橋梁詳細設計完
																	H27	66,000	232,945	▲ 166,945	28年3月、橋梁上部工事实施。
																	H28	0	18,839	▲ 18,839	29年3月、道路改良工事实施。
																	H29		27,819	▲ 27,819	29年12月完了
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	333,200	0	325,726	7,474
70	D	-	1	-	10	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)[補助 率変更分]	金山新地 停車場線	県	県	直接	完了	70,000	28	~	29	H23			0	
																	H24			0	
																	H25			0	
																	H26			0	
																	H27			0	
																	H28		54,250	54,250	29年3月、道路改良工事实施。
																	H29		38,521	▲ 38,521	29年12月完了
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	0	54,250	38,521	15,729
19	◆	D	-	22	-	1	都市公園事業 (防災緑地)	堺浜地区	県	県	直接	完了	50,000	23	~	25	H23	40,000		40,000	基本計画に関連する設計調査業務を実施
																	H24		29,402	▲ 29,402	
																	H25		8,519	▲ 8,519	設計調査業務実施
																	H26			0	
																	H27			0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	40,000	0	37,921	2,079
23	D	-	1	-	5	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	相馬亘理 線	県	県	直接	完了	6,690,700	24	~	30	H23			0	24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量発注。
																	H24	115,200	113,600	1,600	
																	H25	1,974,400	240,298	1,734,102	26年3月道路・橋梁詳細設計完、用地測量完、 26年9月道路改良工事、橋梁下部工事、函渠工事発注済。
																	H26	198,400	1,203,221	▲ 1,004,821	
																	H27	3,064,560	1,782,253	1,282,307	28年3月、用地交渉実施。
																	H28	0	1,951,530	▲ 1,951,530	29年3月、道路改良工事。橋梁上部工事实施。
																	H29		61,658	▲ 61,658	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	5,352,560	0	5,352,560	0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
69	D	-	1	-	9	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)[補助 率変更分]	相馬亘理 線	県	県	直接	完了	1,088,100	28	~	30	H23				0	29年3月、道路改良工事。橋梁上部工事実施。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	219,092			219,092	
																	H29	469,185	155,000	36,410	587,775	
																	H30			657,250	▲ 657,250	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	688,277	155,000	693,660	149,617																		
52	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (埴浜地区防 災緑地)※施 設費	埴浜地区	県	県	直接	完了	4,762,000	24	~	32	H23				0	25年3月、詳細設計実施
																	H24	292,500		20,678	271,822	
																	H25	472,500		60,559	411,941	
																	H26	525,000		475,804	49,196	
																	H27	1,970,250		1,101,073	869,177	
																	H28			803,683	▲ 803,683	
																	H29	187,500		150,860	36,640	
																	H30		123,750	837,905	▲ 714,155	
																	H31			40,989	▲ 40,989	
																	H32			22,321	▲ 22,321	
累計	3,447,750	123,750	3,513,872	57,628																		
58	D	-	22	-	3	-	都市公園事業 (埴浜地区防 災緑地)※用 地費	埴浜地区	県	県	直接	完了	1,076,280	24	~	32	H23				0	25年6月 用地交渉実施
																	H24				0	
																	H25	720,000		110,368	609,632	
																	H26	120,000		153,627	▲ 33,627	
																	H27			31,229	▲ 31,229	
																	H28			7,681	▲ 7,681	
																	H29			24,839	▲ 24,839	
																	H30		▲ 122,480	56,394	▲ 178,874	
																	H31			18,816	▲ 18,816	
																	H32			456	▲ 456	
累計	840,000	▲ 122,480	403,410	314,110																		
60	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	県			完了	191,842	25	~	32	H23				0	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託	
																H24				0		
																H25	171,773		35,000	136,773		
																H26			4,476	▲ 4,476		
																H27			8,415	▲ 8,415		
																H28			55	▲ 55		
																H29				0		
																H30		▲ 18,300	36,328	▲ 54,628		
																H31			43,613	▲ 43,613		
																H32				0		
累計	171,773	▲ 18,300	127,887	25,586																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
								市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								0	市町村交付分 計		0	0	0	0	
								都道県 交付分	各年度 別合計	H23	240,000	0	0	240,000	
										H24	9,850,609	0	2,480,645	7,369,964	
										H25	23,211,190	0	14,066,245	9,144,945	
										H26	8,986,408	0	9,536,056	▲ 549,648	
										H27	17,821,760	0	10,953,611	6,868,149	
										H28	512,536	0	9,246,704	▲ 8,734,168	
										H29	1,031,685	0	3,346,270	▲ 2,314,585	
										H30	0	0	3,909,494	▲ 3,909,494	
										H31	0	0	842,968	▲ 842,968	
										H32	0	0	538,469	▲ 538,469	
								80,106,043	都道県交付分 計		61,654,188	0	54,920,462	6,733,726	
								市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	240,000	0	0	240,000	
										H24	9,850,609	0	2,480,645	7,369,964	
										H25	23,211,190	0	14,066,245	9,144,945	
										H26	8,986,408	0	9,536,056	▲ 549,648	
										H27	17,821,760	0	10,953,611	6,868,149	
										H28	512,536	0	9,246,704	▲ 8,734,168	
										H29	1,031,685	0	3,346,270	▲ 2,314,585	
										H30	0	0	3,909,494	▲ 3,909,494	
										H31	0	0	842,968	▲ 842,968	
										H32	0	0	538,469	▲ 538,469	
								80,106,043	合計		61,654,188	0	54,920,462	6,733,726	