

(様式1)

須賀川市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

須賀川市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	24,750	23,310
	H24	362,396	231,354
	H25	2,035,281	1,251,053
	H26	4,539,730	4,149,427
	H27	3,634,770	1,950,791
	H28	86,557	1,707,972
	H29	931,345	1,391,654
	H30	0	240,214
	H31	0	136,880
	H32	0	99,783
	合計	11,614,829	11,182,438

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	11,614,829	0	11,182,425	432,404

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	0	0
	H25	0	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	0	0
	H32	0	0
	合計	0	0

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	11,182,425	11,614,829	0	0	432,404
都道府県交付分	0	0	0	0	0
合計	11,182,425	11,614,829	0	0	432,404

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2C)

須賀川市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
5	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 基盤総合整備 事業)	須賀川市 長沼地区	市	市	直接	完了	59,249	24	~	25	H23			0	24年11月、実施設計発注。25年3月、解体工事発注。25年3月復 旧工事発注、H26年1月外構復旧工事発注(3月完了)	
																	H24	44,436		37,368		7,068
																	H25			5,626		▲ 5,626
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
累計	44,436	0	42,994	1,442																		
11	C	-	2	-	1	-	農山漁村活性 化プロジェクト 支援(復興対 策)事業	須賀川市 長沼地区 (やまゆり 荘)	市	市	直接	完了	294,100	24	~	26	H23			0	25年2月、測量、地質調査発注。25年2月、設計業務発注、26年2 月復旧工事等発注(27年3月完了)	
																	H24	9,000		8,865		135
																	H25	211,575		207,020		4,555
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
累計	220,575	0	215,885	4,690																		
12	C	-	2	-	2	-	農山漁村活性 化プロジェクト 支援(復興対 策)事業	須賀川市 長沼地区 (ふるさと 体験館)	市	市	直接	完了	93,000	24	~	26	H23			0	25年2月、測量、地質調査発注。25年2月、設計業務発注、12月 復旧工事発注(27年2月完了)	
																	H24	8,250		6,568		1,682
																	H25	61,500		57,822		3,678
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
累計	69,750	0	64,390	5,360																		
13	C	-	2	-	3	-	農山漁村活性 化プロジェクト 支援(復興対 策)事業	須賀川市 長沼地区 (コテージ 外)	市	市	直接	完了	112,000	24	~	26	H23			0	25年2月、測量、地質調査発注。25年2月、設計業務発注。26年2 月、復旧工事等発注(27年2月完了)	
																	H24	9,000		6,664		2,336
																	H25	75,000		71,258		3,742
																	H26			0		0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
累計	84,000	0	77,922	6,078																		
15	◆ C	-	2	-	1	-	藤沼湖下流域 整備関連事業	須賀川市 長沼地区	市	市	直接	完了	390,000	25	~	29	H23			0	25年7月実施設計委託発注(26年3月完了)、用地取得、物件移 転補償等契約、27年1月、公園粗造成工事発注(27年12月末完 了)、27年12月公園整備(29年7月完了)	
																	H24					0
																	H25	160,000		86,329		73,671
																	H26	33,600		49,353		▲ 15,753
																	H27	118,400		95,354		23,046
																	H28			78,570		▲ 78,570
																	H29			2,359		▲ 2,359
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
累計	312,000	0	311,965	35																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況											
16	C - 9 - 1 -	木質バイオマス施設等緊急整備事業(北町集会所整備事業)	須賀川市 長沼地区	市	市	直接	完了	51,000	25 ~ 27	H23				0	26年9月、実施設計委託発注、12月、集会施設建築工事発注 (27年9月完了)											
										H24				0												
										H25	6,750		4,457	2,293												
										H26	31,500		29,870	1,630												
										H27				0												
										H28				0												
										H29				0												
										H30				0												
										H31				0												
										H32				0												
										累計	38,250	0	34,327	3,923												
																				H23	0	0	0	0		
																				H24	70,686	0	59,465	11,221		
										H25	514,825	0	432,512	82,313												
										H26	65,100	0	79,223	▲ 14,123												
										H27	118,400	0	95,354	23,046												
										H28	0	0	78,570	▲ 78,570												
										H29	0	0	2,359	▲ 2,359												
										H30	0	0	0	0												
										H31	0	0	0	0												
										H32	0	0	0	0												
										999,349	市町村交付分 計	769,011	0	747,483	21,528											
										H23	0	0	0	0												
										H24	0	0	0	0												
										H25	0	0	0	0												
										H26	0	0	0	0												
										H27	0	0	0	0												
										H28	0	0	0	0												
										H29	0	0	0	0												
										H30	0	0	0	0												
										H31	0	0	0	0												
										H32	0	0	0	0												
										0	都道府県交付分 計	0	0	0	0											
										H23	0	0	0	0												
										H24	70,686	0	59,465	11,221												
										H25	514,825	0	432,512	82,313												
										H26	65,100	0	79,223	▲ 14,123												
										H27	118,400	0	95,354	23,046												
										H28	0	0	78,570	▲ 78,570												
										H29	0	0	2,359	▲ 2,359												
										H30	0	0	0	0												
										H31	0	0	0	0												
										H32	0	0	0	0												
										999,349	合計	769,011	0	747,483	21,528											

(様式2D)

須賀川市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
1	D	-	20	-	1	須賀川市復興まちづくり事業計画策定事業	須賀川市域	市	市	直接	完了	39,900	23	~	25	H23	24,750		23,310	1,440	まちづくり事業計画策定業務委託(24年3月~25年3月完了) 土地利用検討事業(25年4月発注12月完了)	
																H24			0			
																H25	7,200		6,615	585		
																H26				0		
																H27				0		
																H28		▲ 2,025		▲ 2,025		
																H29				0		
																H30				0		
																H31				0		
																H32				0		
																累計	31,950	▲ 2,025	29,925	0		
																2	D	-	16	-		1
H24	117,390		37,650	79,740																		
H25	201,460		128,177	73,283																		
H26	1,203,222		1,472,630	▲ 269,408																		
H27	1,580,233		116,611	1,463,622																		
H28		53,461	1,367,220	▲ 1,313,759																		
H29		29,600	8,790	20,810																		
H30		140,719	137,833	2,886																		
H31			16,261	▲ 16,261																		
H32				0																		
累計	3,102,305	223,780	3,285,172	40,913																		
3	◆	D	-	16	-	1	大黒池埋立調査設計委託事業	須賀川市八幡山地区	市	市	直接	完了	16,800	24	~						24	
																H24	16,000		13,440	2,560		
																H25				0		
																H26				0		
																H27				0		
																H28		▲ 2,560		▲ 2,560		
																H29				0		
																H30				0		
																H31				0		
																H32				0		
																累計	16,000	▲ 2,560	13,440	0		
																4	◆	D	-	16		-
H24	38,640		16,852	21,788																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28		▲ 21,788		▲ 21,788																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	38,640	▲ 21,788	16,852	0																		
6	★	F	-	2	-	1	市街地復興効果促進事業	須賀川市域	市	市	直接	完了	1,262,484	24	~						32	
																H24	72,880		61,205	11,675		
																H25	241,979		35,681	206,298		
																H26	121,682		114,117	7,565		
																H27	1,047,556		122,572	924,984		
																H28			35,131	▲ 35,131		
																H29		▲ 115,130	305,239	▲ 420,369		
																H30		▲ 260,509	6,381	▲ 266,890		
																H31		▲ 97,378	1,589	▲ 98,967		
																H32		▲ 1,091	1,529	▲ 2,620		
																累計	1,484,097	▲ 474,108	683,444	326,545		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	16	-	1															-	3		
7	◆	D	-	16	-	1	-	3	(仮称)市民交 流センター整 備事業	須賀川市 中町地区	市	市	直接	完了	79,721	25	~	26	H23			0	25年10月基本設計発注(26年8月末完了)	
																			H24			0		
																			H25	64,800		63,777		1,023
																			H26					0
																			H27					0
																			H28		▲ 1,023			▲ 1,023
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	64,800	▲ 1,023	63,777		0
8	D	-	14	-	1	-		須賀川市造成 宅地滑動崩落 緊急対策事業	須賀川市 岩瀬地区	市	市	直接	完了	72,000	24	~	26	H23			0	25年1月、測量設計発注。25年3月、復旧工事発注(~26年7月完了)		
																		H24	46,800		42,534		4,266	
																		H25	7,200		11,466		▲ 4,266	
																		H26					0	
																		H27					0	
																		H28					0	
																		H29					0	
																		H30					0	
																		H31					0	
																		H32					0	
																		累計	54,000	0	54,000		0	
9	D	-	4	-	1	-		須賀川市災害 公営住宅整備 事業	須賀川市 東町地区	市	市	直接	完了	633,322	24	~	27	H23			0	25年10月設計委託等発注(26年3月末完了)、26年5月杭打工事発注、6月、建築主体工事発注(27年6月完了)		
																		H24			208		▲ 208	
																		H25	132,308		82,826		49,482	
																		H26	437,297		448,145		▲ 10,848	
																		H27			21,236		▲ 21,236	
																		H28		▲ 15,449			▲ 15,449	
																		H29					0	
																		H30					0	
																		H31					0	
																		H32			▲ 1		1	
																		累計	569,605	▲ 15,449	552,414		1,742	
10	D	-	4	-	2	-		須賀川市災害 公営住宅整備 事業	須賀川市 南町地区	市	市	直接	完了	213	24	~	24	H23			0	25年2月不動産鑑定評価発注(25年3月完了)		
																		H24					0	
																		H25	128,073		187		127,886	
																		H26					0	
																		H27					0	
																		H28		▲ 127,886			▲ 127,886	
																		H29					0	
																		H30					0	
																		H31					0	
																		H32					0	
																		累計	128,073	▲ 127,886	187		0	
14	D	-	2	-	1	-		市道1504号 線外整備事業	須賀川市 八幡町地区	市	市	直接	完了	371,596	25	~	32	H23			0	25年4月詳細設計発注(26年3月完了)、26年9月道路改良工事		
																		H24					0	
																		H25	15,500		5,289		10,211	
																		H26	31,000		30,322		678	
																		H27	75,175		45,273		29,902	
																		H28		143,990	135,920		8,070	
																		H29			39,626		▲ 39,626	
																		H30		11,161	9,118		2,043	
																		H31		11,160	10,401		759	
																		H32			11,407		▲ 11,407	
																		累計	121,675	166,311	287,356		630	

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
	1	2	3	4								25	27												
17	◆	D	-	16	-	1	-	4		大黒池整備事業(大黒池の埋立及び防災広場整備事業)	須賀川市八幡山地区	市	市	直接	完了	1,143,658	25	~	27	H23				0	25年8月 実施設計委託発注(26年3月完了)埋立工事発注(27年9月完了)
																				H24				0	
																				H25	424,000		335,051	88,949	
																				H26	460,000		579,875	▲ 119,875	
																				H27	36,000			36,000	
																				H28		▲ 5,073		▲ 5,073	
																				H29				0	
																				H30				0	
																				H31				0	
																				H32				0	
累計	920,000	▲ 5,073	914,926	1																					
18		D	-	4	-	3	-			須賀川市災害公営住宅整備事業	須賀川市馬町地区	市	市	直接	完了	212,924	25	~	27	H23				0	測量調査業務委託(25年12月~26年3月完了) 用地購入
																				H24				0	
																				H25	69,693		37,943	31,750	
																				H26	192,489		148,365	44,124	
																				H27				0	
																				H28		▲ 75,874		▲ 75,874	
																				H29				0	
																				H30				0	
																				H31				0	
																				H32				0	
累計	262,182	▲ 75,874	186,308	0																					
19		D	-	4	-	4	-			須賀川市災害公営住宅整備事業	須賀川市弘法坦地区	市	市	直接	完了	1,320,788	25	~	27	H23				0	測量設計業務委託(25年12月~26年3月) 用地購入、物件移転補償
																				H24				0	
																				H25	168,306		111,529	56,777	
																				H26	1,012,792		569,198	443,594	
																				H27			470,505	▲ 470,505	
																				H28		▲ 25,409		▲ 25,409	
																				H29				0	
																				H30				0	
																				H31				0	
																				H32			▲ 1	1	
累計	1,181,098	▲ 25,409	1,151,231	4,458																					
20		D	-	4	-	5	-			須賀川市災害公営住宅整備事業	須賀川市山寺北地区	市	市	直接	完了	664,022	25	~	27	H23				0	測量設計業務委託(26年7月) 建設工事発注(26年12月~28年3月完了)
																				H24				0	
																				H25	59,937			59,937	
																				H26	545,740		293,342	252,398	
																				H27			281,435	▲ 281,435	
																				H28		▲ 24,658		▲ 24,658	
																				H29				0	
																				H30				0	
																				H31				0	
																				H32			▲ 2	2	
累計	605,677	▲ 24,658	574,775	6,244																					
21	◆	D	-	4	-	1	-	1		須賀川市災害公営住宅駐車場整備事業	須賀川市東町、馬町、弘法坦、山寺北地区	市	市	直接	完了	25,000	26	~	27	H23				0	馬町災害公営住宅(11台分)→27年3月完了 東町災害公営住宅(21台分)→27年6月完了
																				H24				0	
																				H25				0	
																				H26	20,000			20,000	
																				H27			12,440	▲ 12,440	
																				H28				0	
																				H29				0	
																				H30				0	
																				H31				0	
																				H32				0	
累計	20,000	0	12,440	7,560																					

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
22	D	-	16	-	2	-	(仮称)市民交 流センター整 備事業	須賀川市 中町地区	市	市	直接	完了	3,066,568	26	~	30	H23				0	実施設計委託(27年12月完了) あきない広場外解体工事(27年7月完了)
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	450,408		414,210	36,198	
																	H27	749,369		757,328	▲ 7,959	
																	H28		15,474	4,574	10,900	
																	H29	931,345		946,820	▲ 15,475	
																	H30			1,352	▲ 1,352	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	2,131,122	15,474	2,124,284	22,312	
23	D	-	5	-	1	-	須賀川市災害 公営住宅家賃 低廉化事業	須賀川市 域	市	市	直接	完了	486,032	27	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	25,349		25,349	0	
																	H28	80,426	81,876	80,426	81,876	
																	H29		78,119	81,876	▲ 3,757	
																	H30		100,494	78,119	22,375	
																	H31		58,553	100,494	▲ 41,941	
																	H32		458	59,011	▲ 58,553	
																	累計	105,775	319,500	425,275	0	
24	D	-	6	-	1	-	須賀川市東日 本大震災特別 家賃低減事業	須賀川市 域	市	市	直接	完了	51,866	27	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	2,688		2,688	0	
																	H28	6,131	6,944	6,131	6,944	
																	H29		7,411	6,944	467	
																	H30		8,135	7,411	724	
																	H31		7,588	8,135	▲ 547	
																	H32			7,130	▲ 7,130	
																	累計	8,819	30,078	38,439	458	
25	D	-	5	-	2	-	須賀川市災害 公営住宅家賃 低廉化事業 (補助率変更 分)	須賀川市 域	市	市	直接	完了	24,852	32	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31		20,077		20,077	
																	H32		633	20,710	▲ 20,077	
																	累計	0	20,710	20,710	0	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	24,750	0	23,310	1,440	
										H24	291,710	0	171,889	119,821	
										H25	1,520,456	0	818,541	701,915	
										H26	4,474,630	0	4,070,204	404,426	
										H27	3,516,370	0	1,855,437	1,660,933	
										H28	86,557	0	1,629,402	▲ 1,542,845	
										H29	931,345	0	1,389,295	▲ 457,950	
										H30	0	0	240,214	▲ 240,214	
										H31	0	0	136,880	▲ 136,880	
										H32	0	0	99,783	▲ 99,783	
								14,244,363	市町村交付分 計		10,845,818	0	10,434,955	410,863	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	
										H23	24,750	0	23,310	1,440	
										H24	291,710	0	171,889	119,821	
										H25	1,520,456	0	818,541	701,915	
										H26	4,474,630	0	4,070,204	404,426	
										H27	3,516,370	0	1,855,437	1,660,933	
										H28	86,557	0	1,629,402	▲ 1,542,845	
										H29	931,345	0	1,389,295	▲ 457,950	
										H30	0	0	240,214	▲ 240,214	
										H31	0	0	136,880	▲ 136,880	
										H32	0	0	99,783	▲ 99,783	
								14,244,363	合計		10,845,818	0	10,434,955	410,863	