

「福島県緊急水災害対策プロジェクト」の進捗状況 総括表

事業名	完成目標年	全体数	※R3.3末現在						※R3.9末現在						
			着手			完了			着手			完了			
			調査	用地	工事	着手率	件数	完了率	調査	用地	工事	着手率	件数	完了率	
①改良復旧事業及び災害復旧事業の推進															
改良復旧事業(助成)	R 5	3河川	3	3	3	57.0%	0	0.9%	3	3	3	62.8%	0	0.9%	※1
改良復旧事業(関連)	R 3	5河川	5	5	5	39.9%	0	0.0%	5	5	5	78.9%	0	1.0%	※1
災害復旧事業	R 3	1411箇所	—	—	1218	86.3%	462	32.7%	—	—	1406	99.6%	870	61.6%	※3
②河川の河道掘削及び伐木の推進															
河道掘削	R2~R6	231箇所(R2)	—	—	222	96.1%	125	54.1%	—	—	230	99.5%	173	74.8%	※3
		243箇所(R3)	—	—	—	—	—	—	—	—	101	41.5%	45	18.5%	※3
③河川改修及び堤防強化の推進															
緊急的改修	R 3	78河川	—	—	78	100.0%	34	43.5%	—	—	78	100.0%	47	60.2%	※3
一定区間改修	R 6	7河川	7	7	3	13.4%	0	0.0%	7	7	7	38.9%	0	0.9%	※1
堤防強化	R2~R6	97箇所(R2)	—	—	97	100.0%	17	17.5%	—	—	97	100.0%	20	20.6%	※3
		113箇所(R3)	—	—	—	—	—	—	—	—	40	16.4%	11	4.5%	※3
④土砂災害対策の推進															
災害関連事業	R 3	2箇所	2	—	2	98.1%	0	4.2%	2	—	2	98.1%	0	35.6%	※2
土砂災害対策事業	R 6	172箇所	—	—	88	51.1%	27	15.6%	—	—	172	100.0%	40	23.2%	※3
⑤危機管理型水位計の設置拡大															
水位計の設置	R 6	409箇所	—	—	—	—	371	—	—	—	—	—	371	90.7%	※4
⑥河川監視カメラの設置拡大															
監視カメラの設置	R 6	156箇所	—	—	—	—	70	—	—	—	—	—	91	58.3%	※4
⑦洪水浸水想定区域の公表前倒し・拡大															
区域公表	R 6	63箇所	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	36	57.1%	※4
⑧福島県流域総合情報システムのサーバー強化															
システム強化	R 3		R2.11月に完了						R2.11月に完了						
サーバー強化			—						—						
⑨ダムにおける事前放流に向けた体制構築															
事前放流体制構築	R 2	10ダム	—	—	—	—	10	100.0%	—	—	—	—	10	100.0%	※4
⑩土砂災害警戒区域の指定の推進															
区域指定の推進	R 3	7983箇所	—	—	—	—	6964	87.2%	—	—	—	—	7085	88.7%	※4

【着手率、完了率の考え方】

- ※1 着手率=契約額/全体事業費 完了率=完成延長/全体計画延長
- ※2 着手率=契約額/全体事業費 完了率=完成額/全体事業費
- ※3 着手率=着手済箇所数/全体箇所数 完了率=完了箇所数/全体箇所数
- ※4 完了率=完了箇所数/全体箇所数