

8 復旧状況(令和3年12月末現在)

	査定結果 (箇所)	計画変更後 箇所数	着手	着手率 (%)	完了	完了率 (%)
全体	531	503	444	88.3	251	49.9
農村整備部	418	390	372	95.4	194	49.7
森林林業部	113	113	72	63.7	57	50.4

【飯崎地区 ほ場整備】(南相馬市)



【被災状況 堤防決壊によりほ場へ土砂が流入】



【復旧状況 土砂撤去・整地完了】

【水分地区】(新地町)



【被災状況 耕土流出】



【復旧状況 整地完了】