

高隄田島線歩道補修 進捗状況

令和7年9月末現在 工事進捗率 33%

工事着手前



R7工事完了後



令和7年度は、全体計画1,104mのうち約50m区間の歩道工事を完了しました。令和8年度は、引き続き残りの区間を進めていきます。

事業の目的

歩道表面が劣化し段差が生じており、通行に支障を来していることから、歩道表面の補修を行います。

事業の概要

- ◆ 計画延長 1,104m
- ◆ 歩道幅 1.5m

位置図

