

(様式1)

福島県 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和7年3月末時点

(千円)

福島県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	3,061,478	1,586,915
	27	8,272,352	7,034,571
	28	11,608,312	7,400,494
	29	16,358,407	13,720,661
	30	20,416,564	11,875,203
	R1	17,812,581	16,168,780
	R2	21,142,969	22,534,778
	R3	19,702,482	13,256,168
	R4	14,467,610	15,703,041
	R5	30,269,300	18,071,873
	R6	23,089,044	20,450,889
合 計		186,201,099	147,803,373

<参考>	福島県帰還・移住等環境整備交付金基金残高	31,385,770	福島県帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	14,292
------	----------------------	------------	------------------------	--------

(注)
1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

福島県

帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

自治庁名

内閣府

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																																																																																																																																																																																																																												
1		(2)	－	21	－	1	－	避難区域内危険物・化学物質等処理促進事業	12市町村	県	一般社団法人福島県LPガス協会	間接	完了	単年度	7,108,450	26	～	29	26	2,000,000		1,052,278	947,722	○事業所等に残置している危険物・化学物質等の処理・・・6事業者に対して補助金を交付 ○家屋等に設置されているLPガス容器の処理・・・1事業者に対して補助金を交付																																																																																																																																																																																																																										
																			27	5,044,500		4,775,617	268,883	○事業所等に残置している危険物・化学物質等の処理・・・4事業者に対して補助金を交付 ○家屋等に設置されているLPガス容器の処理・・・1事業者に対して補助金を交付																																																																																																																																																																																																																										
																			28	50,000		21,022	28,978	○家屋等に設置されているLPガス容器で、既に廃棄しているLPガス販売事業者等のLPガス容器の処理・・・1事業者に対して補助金を交付																																																																																																																																																																																																																										
																			29	13,950		12,923	1,027																																																																																																																																																																																																																											
																			累計	7,108,450	0	5,861,840	1,246,610																																																																																																																																																																																																																											
10		(3)	－	23	－	1	－	地下水資源対策事業	中通り・浜通り全域	県	県	直接	完了	単年度	46,545	26	～	27	26	16,209		15,949	260	26年11月、業務委託発注。 27年3月、業務委託完了。																																																																																																																																																																																																																										
																			27	30,336		27,507	2,829	27年10月、業務委託発注。 28年3月、業務委託完了。																																																																																																																																																																																																																										
																			累計	46,545	0	43,456	3,089																																																																																																																																																																																																																											
16		(3)	－	24	－	1	－	生活再建・健康不安相談事業	県内	県	福島県社会福祉協議会及び市町村社会福祉協議会	間接	完了	単年度	915,404	26	～	27	26	1,758		860	898	平成27年3月、相談員配置開始。																																																																																																																																																																																																																										
																			27	913,646		478,766	434,880	相談員を配置し、生活再建、健康不安等に関する相談支援等を実施。																																																																																																																																																																																																																										
																			累計	915,404	0	479,626	435,778																																																																																																																																																																																																																											
21		(3)	－	23	－	2	－	音声機能付き線量計整備支援事業	対象市町村全域	県	公益財団法人 福島県視覚障がい者福祉協会	間接	完了	単年度	3,800	27	～	27	27	3,800		3,800	0	27年10月納品済み。																																																																																																																																																																																																																										
																			累計	3,800	0	3,800	0																																																																																																																																																																																																																											
34		(3)	－	23	－	3	－	地下水資源対策による復興再生事業	浜通り・中通り	県	県	直接	完了	単年度	142,489	28	～	R1	28	41,160		38,807	2,353	28年9月、業務委託発注。 29年3月、業務委託完了。																																																																																																																																																																																																																										
																			29	40,479		39,755	724	29年9月、業務委託発注。 30年3月、業務委託完了。																																																																																																																																																																																																																										
																			30	40,480		30,701	9,779	30年10月、業務委託発注。 31年3月、業務委託完了。																																																																																																																																																																																																																										
																			R1	20,370		11,205	9,165	R1年10月、業務委託発注。 R2年3月、業務委託完了。																																																																																																																																																																																																																										
																			累計	142,489	0	120,468	22,021																																																																																																																																																																																																																											
77		(3)	－	24	－	2	－	帰還に向けた身の回りの放射線不安対策事業	12市町村	県	県	直接	完了	単年度	43,880	28	～	R1	28	6,058		4,823	1,235	29年1月、業務委託契約。 29年3月、業務委託完了。																																																																																																																																																																																																																										
																			29	13,084		12,240	844	29年4月、業務委託契約。 30年3月、業務委託完了。																																																																																																																																																																																																																										
																			30	12,273		12,237	36	H30年4月、業務委託契約。H31年3月、業務委託完了。																																																																																																																																																																																																																										
																			R1	12,465		11,240	1,225	H31年4月、業務委託契約。R2年2月、業務委託完了。																																																																																																																																																																																																																										
																			累計	43,880	0	40,540	3,340																																																																																																																																																																																																																											
89		(3)	－	23	－	4	－	福島県里山再生モデル地区放射線量調査等事業	13市町村	県	県	直接	完了	単年度	306,489	29	～	R2	29	99,479		103,310	−3,831	29年4月、業務委託契約。30年3月業務委託完了。																																																																																																																																																																																																																										
																			30	73,648		75,385	−1,737	H30年4月、業務委託契約。H31年3月業務委託完了。																																																																																																																																																																																																																										
																			R1	73,362		70,597	2,765	R元年6月、業務委託契約。R2年3月業務委託完了。																																																																																																																																																																																																																										
																			R2	60,000		58,702	1,298	R2年5月、業務委託契約。R3年2月業務委託完了。																																																																																																																																																																																																																										
																			累計	306,489	0	307,994	−1,505																																																																																																																																																																																																																											
91		(3)	－	23	－	5	－	福島県里山放射性物質濃度調査事業	13市町村	県	県	直接	完了	単年度	163,511	29	～	R2	29	70,521		66,393	4,128	29年4月、業務委託契約。30年3月業務委託完了。																																																																																																																																																																																																																										
																			30	46,352		44,241	2,111	H30年4月、業務委託契約。H31年3月業務委託完了。																																																																																																																																																																																																																										
																			R1	36,638		34,580	2,058	R元年6月、業務委託契約。R2年3月業務委託完了。																																																																																																																																																																																																																										
																			R2	10,000		9,517	483	R2年5月、業務委託契約。R3年2月業務委託完了。																																																																																																																																																																																																																										
																			累計	163,511	0	154,731	8,780																																																																																																																																																																																																																											
176		(3)	－	23	－	6	－	福島県里山放射線量等測定事業	8地区	県	県	直接	継続	単年度	183,158	R2	～	R6	R2	50,000		11,257	38,743	R2年10月、業務委託契約。R3年2月業務委託完了。																																																																																																																																																																																																																										
																			R3	60,000		16,662	43,338	R3年5月、業務委託契約。R4年3月業務委託完了。																																																																																																																																																																																																																										
																			R4	6,160		6,016	144	R4年11月、業務委託契約。R5年3月業務委託完了。																																																																																																																																																																																																																										
																			R5	29,998		29,478	520	R5年7月、業務委託契約。R6年3月業務委託完了。																																																																																																																																																																																																																										
																			R6	37,000		36,943	57	R6年6月、業務委託契約。R7年2月業務委託完了。																																																																																																																																																																																																																										
																			累計	183,158	0	100,358	82,800																																																																																																																																																																																																																											
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																																																																																																																																																																																																																																																		

(様式2)

福島県

帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名

復興庁

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
208			(7)	－	49	－	1	－		避難地域への移住促進事業	福島県	県	県	直接	継続	単年度	7,062,733	R3	～	R6	R3	1,357,011		444,719	912,292	R3年7月事業開始。
																					R4	1,384,472		792,127	592,345	ふくしま12市町村移住支援センター相談件数540件、移住支援金交付件数216件。
																					R5	1,273,591		889,347	384,244	ふくしま12市町村移住支援センター相談件数547件、移住支援金交付件数216件。
																					R6	1,281,974		942,749	339,225	ふくしま12市町村移住支援センター相談件数462件、移住支援金交付件数251件。
																					累計	5,297,048	0	3,068,945	2,228,103	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0				
																		26	0	0	0	0				
																		27	0	0	0	0				
																		28	0	0	0	0				
																		29	0	0	0	0				
																		30	0	0	0	0				
																		R1	0	0	0	0				
																		R2	0	0	0	0				
																		R3	1,357,011	0	444,719	912,292				
																		R4	1,384,472	0	792,127	592,345				
																		R5	1,273,591	0	889,347	384,244				
																		R6	1,281,974	0	942,749	339,225				
																		県交付分 計		5,297,048	0	3,068,942	2,228,106			
																うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0				
																		26	0	0	0	0				
																		27	0	0	0	0				
																		28	0	0	0	0				
																		29	0	0	0	0				
																		30	0	0	0	0				
																		R1	0	0	0	0				
																		R2	0	0	0	0				
																		R3	0	0	0	0				
																		R4	0	0	0	0				
																		R5	0	0	0	0				
																		R6	0	0	0	0				
																市町村交付分 計		0	0		0					
																県・市町村交付分 合計		5,297,048	0	3,068,942	2,228,106					

省庁名

こども家庭庁

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
194			(4)	－	35	－	1	－		檜葉町放課後児童クラブ整備事業	檜葉町放課後児童クラブ	県	檜葉町	間接	完了	単年度	23,556	R3	～	R3	R3	15,704		15,704	0	4年3月末事業完了。
																	累計			15,704		15,704	0			
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																うち県 交付分	各年度 別合計		25	0	0	0	0			
																			26	0	0	0	0	0		
																			27	0	0	0	0	0		
																			28	0	0	0	0	0		
																			29	0	0	0	0	0		
																			30	0	0	0	0	0		
																			R1	0	0	0	0	0		
																			R2	0	0	0	0	0		
																			R3	15,704	0	15,704	0	0		
																			R4	0	0	0	0	0		
																			R5	0	0	0	0	0		
																			R6	0	0	0	0	0		
																		県交付分 計				15,704	0	15,704	0	0
																うち市町 村 交付分	各年度 別合計		25	0	0	0	0	0		
																			26	0	0	0	0	0		
																			27	0	0	0	0	0		
																			28	0	0	0	0	0		
																			29	0	0	0	0	0		
																			30	0	0	0	0	0		
																			R1	0	0	0	0	0		
																			R2	0	0	0	0	0		
																			R3	0	0	0	0	0		
																			R4	0	0	0	0	0		
																			R5	0	0	0	0	0		
																			R6	0	0	0	0	0		
																		市町村交付分 計				0	0		0	0
																県・市町村交付分 合計				15,704	0	15,704	0	0		

81		(1)	—	17	—	4	—	埋蔵文化財発掘調査事業(浪江町)(基金型)	浪江町	県	県	直接	継続	基金	157,621	29	～	R7	29	1,202		3	1,199	28年度分の埋蔵文化財調査(分布調査)に係る報告書作成、完了。
																			30	0		1,148	-1,148	30年4月、埋蔵文化財調査開始
																			R1	4,275		1,839	2,436	31年4月、埋蔵文化財調査開始
																			R2	14,858		4,157	10,701	R2年4月、埋蔵文化財調査開始
																			R3	24,459		17,145	7,314	R3年4月、埋蔵文化財調査開始
																			R4	20,745		15,005	5,740	R4年4月、埋蔵文化財調査開始
																			R5	21,440		13,752	7,688	R5年4月、埋蔵文化財調査開始
																			R6	31,236		37,697	-6,461	R6年4月、埋蔵文化財調査開始
																			累計	118,215	0	90,746	27,469	
82		(1)	—	17	—	5	—	埋蔵文化財発掘調査事業(双葉町)(基金型)	双葉町	県	県	直接	継続	基金	42,775	29	～	R7	29	1,202		3	1,199	28年度分の埋蔵文化財調査(分布調査)に係る報告書作成、完了。
																			30	0		1,143	-1,143	30年4月、埋蔵文化財調査開始
																			R1	0		7	-7	31年4月、埋蔵文化財調査開始
																			R2	0		0	0	
																			R3	0		0	0	
																			R4	12,403		1,217	11,186	R4年4月、埋蔵文化財調査開始
																			R5	18,475		18,561	-86	R5年4月、埋蔵文化財調査開始
																			R6	0		776	-776	R6年4月、埋蔵文化財調査開始
																			累計	32,080	0	21,707	10,373	
98		(1)	—	16	—	4	—	認定こども園(幼稚園機能部分)整備事業(幼稚園の複合化・多機能化)(基金型)	飯舘村地内	県	飯舘村	間接	完了	基金	146,831	29	～	30	29	110,123		110,122	1	H30.7事業完了
																			30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			R5				0	
																			累計	110,123	0	110,122	1	
99	◆	(1)	—	16	—	4	—	1認定こども園の園庭(幼稚園機能部分)整備事業(幼稚園の複合化・多機能化)(基金型)	飯舘村地内	県	飯舘村	間接	完了	基金	33,236	29	～	30	29	26,588		25,998	590	H30.7事業完了
																			30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			R5				0	
																			累計	26,588	0	25,998	590	
100		(1)	—	16	—	5	—	広野町認定こども園整備事業(幼稚園等の複合化・多機能化推進事業)	広野町認定こども園	県	広野町	間接	完了	単年度	7,271	29	～	29	29	5,453		5,453	0	H2911事業完了
																			累計	5,453	0	5,453	0	
101	◆	(1)	—	16	—	5	—	1広野町認定こども園外構等整備事業(幼稚園等の複合化・多機能化推進事業)	広野町認定こども園	県	広野町	間接	完了	単年度	642	29	～	29	29	513		505	8	H2911事業完了
																			累計	513	0	505	8	
107		(1)	—	16	—	6	—	南相馬市認定こども園(幼稚園機能部分)整備事業	小高区関場二丁目地内	県	南相馬市	間接	完了	単年度	6,671	29	～	29	29	5,003		5,003	0	H30.7事業完了
																			30				0	
																			累計	5,003	0	5,003	0	
108		(1)	—	17	—	6	—	埋蔵文化財発掘調査事業(田村市)(基金型)	田村市	県	県	直接	完了	基金	10,526	29	～	R7	29	1,894		516	1,378	29年10月、埋蔵文化財調査開始。
																			30	6,000		1,854	4,146	30年4月、埋蔵文化財調査開始
																			R1	0		1,618	-1,618	31年4月、埋蔵文化財調査開始
																			R2	0		2,375	-2,375	R2年4月、埋蔵文化財調査開始
																			R3	0		504	-504	R3年4月、埋蔵文化財調査開始
																			R4	0		454	-454	R4年4月、埋蔵文化財調査開始
																			R5				0	
																			R6				0	
																			累計	7,894	0	7,321	573	
115		(1)	—	16	—	7	—	広野町認定こども園整備事業(基金型)(幼稚園等の複合化・多機能化推進事業)(基金型)	広野町認定こども園	県	広野町	間接	完了	基金	150,056	29	～	30	29	112,542		112,516	26	H30.3基金造成完了
																			30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			R5				0	
																			累計	112,542	0	112,516	26	
116		(1)	—	17	—	7	—	埋蔵文化財発掘調査事業(葛尾村)(基金型)	葛尾村	県	県	直接	完了	基金	8,244	30	～	R7	30	6,183		756	5,427	30年4月、埋蔵文化財調査開始
																			R1	0		1,089	-1,089	31年4月、埋蔵文化財調査開始
																			R2	0		420	-420	R2年4月、埋蔵文化財調査開始
																			R3	0		465	-465	R3年4月、埋蔵文化財調査開始
																			R4	0		1,329	-1,329	R4年4月、埋蔵文化財調査開始
																			R5	0		948	-948	R5年4月、埋蔵文化財調査開始
																			R6	0		734	-734	R6年4月、埋蔵文化財調査開始
																			累計	6,183	0	5,741	442	

[illegible]

191			(1)	－	15	－	2	－		双葉地区特別支援学校(不適格改築)整備事業(基金型)	檜葉町		県		県	直接	完了	基金	3,267,638	R3	～	R6	R3	142,411			108,711	33,700	R3.7月、基本実施設計着手
																						R4	216,684			216,684	0	R4.12月、基本実施設計完了、R5.1、旧校舍解体工事着手	
																						R5	936,665			445,171	491,494	R5.7 新校舎建築工事着手	
																						R6	893,553			893,205	348	R6.12 新校舎建築工事完了	
																						累計	2,189,313		0	1,663,771	525,542		
192			(1)	－	16	－	11	－		大熊町認定こども園整備事業(幼稚園等の複合化・多機能化推進事業)	大熊町認定こども園		県		大熊町	間接	継続	単年度	171,012	R2	～	R5	R2	2,508			2,508	0	R3.3事業完了(基本設計完了)
																						R3	57,887		1,137	57,887	1,137		
																						R4	65,216		1,511	66,367	360		
																						R5				0			
																						R6				0			
																						累計	125,611		2,648	126,762	1,497		
193	◆		(1)	－	16	－	11	－	1	大熊町認定こども園園庭整備事業(幼稚園等の複合化・多機能化推進事業)	大熊町認定こども園		県		大熊町	間接	継続	単年度	11,228	R3	～	R5	R3	5,244		－494	4,750	0	
																						R4	4,912		－680	4,232	0		
																						R5				0			
																						R6				0			
																						累計	10,156		－1,174	8,982	0		
212			(1)	－	16	－	12	－		浪江町認定こども園整備(増築)事業(幼稚園等の複合化・多機能化推進事業)	浪江町認定こども園		県		浪江町	間接	完了	単年度	66,261	R3	～	R3	R3	49,695			48,188	1,507	R4.3事業完了
																						累計	49,695		0	48,188	1,507		
213	◆		(1)	－	16	－	12	－	1	浪江町認定こども園整備(増築)外構等整備事業(幼稚園等の複合化・多機能化推進事業)	浪江町認定こども園		県		浪江町	間接	完了	単年度	3,022	R3	～	R3	R3	2,417			2,057	360	R4.3事業完了
																						累計	2,417		0	2,057	360		
218	◆		(1)	－	16	－	11	－	2	大熊町認定こども園その他外構整備事業(幼稚園等の複合化・多機能化推進事業)	大熊町認定こども園		県		大熊町	間接	継続	単年度	17,062	R3	～	R5	R3	7,612		－643	6,969	0	
																						R4	7,511		－831	6,680	0		
																						R5				0			
																						R6				0			
																						累計	15,123		－1,474	13,649	0		
229			(1)	－	14	－	1	－		双葉地区特別支援学校(小・中学部増築)整備事業(基金型)	檜葉町		県		県	直接	完了	基金	1,044,035	R5	～	R6	R5	353,259			184,898	168,361	R5.7 新校舎建築工事着手
																						R6	434,985			434,816	169	R6.12 新校舎建築工事完了	
																						累計	788,244			619,714	168,530		
230			(1)	－	15	－	3	－		双葉地区特別支援学校(高等部増築)整備事業(基金型)	檜葉町		県		県	直接	完了	基金	478,343	R5	～	R6	R5	161,850			84,714	77,136	R5.7 新校舎建築工事着手
																						R6	199,296			199,218	78	R6.12 新校舎建築工事完了	
																						累計	361,146		0	283,932	77,214		
231			(1)	－	15	－	4	－		双葉地区特別支援学校(給食施設(小・中学部))整備事業(基金型)	檜葉町		県		県	直接	完了	基金	145,582	R5	～	R6	R5	49,258			25,782	23,476	R5.7 新校舎建築工事着手
																						R6	60,655			60,631	24	R6.12 新校舎建築工事完了	
																						累計	109,913		0	86,413	23,500		
232			(1)	－	15	－	5	－		双葉地区特別支援学校(太陽光発電)整備事業(基金型)	檜葉町		県		県	直接	完了	基金	41,590	R5	～	R6	R5	14,071			7,365	6,706	R5.7 新校舎建築工事着手
																						R6	17,328			17,321	7	R6.12 新校舎建築工事完了	
																						累計	31,399		0	24,686	6,713		
237	◆		(1)	－	15	－	4	－	1	双葉地区特別支援学校(給食施設(高等部))整備事業(基金型)	檜葉町		県		県	直接	完了	基金	79,030	R5	～	R6	R5	28,334			22,394	5,940	R5.7 新校舎建築工事着手
																						R6	34,889			34,876	13	R6.12 新校舎建築工事完了	
																						累計	63,223		0	57,270	5,953		
246	◆		(1)	－	15	－	2	－	1	双葉地区特別支援学校(農園芸施設)整備事業	檜葉町		県		県	直接	完了	単年度	7,286	R6	～	R6	R6	5,828			5,104	724	R7.3 農業用ハウス新築工事完了
																						累計	5,828		0	5,104	724		

(注)

1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。

4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。

5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。

7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。

うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	23,840	0	11,960	11,880
		28	167,751	0	130,674	37,077
		29	301,108	0	282,339	18,769
		30	267,941	0	255,965	11,976
		R1	133,760	0	137,741	-3,981
		R2	78,388	0	64,356	14,032
		R3	298,840	0	260,352	38,488
		R4	340,330	0	331,535	8,795
		R5	1,652,471	0	856,554	795,917
		R6	1,724,292	0	1,692,499	31,793
県交付分 計		4,988,721	0	4,023,975	964,746	
うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
		30	0	0	0	0
		R1	0	0	0	0
		R2	0	0	0	0
		R3	0	0	0	0
		R4	0	0	0	0
		R5	0	0	0	0
		R6	0	0	0	0
市町村交付分 計		0	0		0	
県・市町村交付分 合計		4,988,721	0	4,023,975	964,746	

(様式2)

福島県

帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

令和7年3月末時点																(千円)							
No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
33	(4)	－	33	－	1	－	特別養護老人ホームリリー園再開支援事業	楢葉町	県	県	間接	完了	単年度	19,933	27	～	27	19,933		16,586	3,347	28年2月：物品購入。28年3月：納品完了し、事業完了。	
78	(4)	－	33	－	2	－	特別養護老人ホーム梅の香再開支援事業	南相馬市	県	県	間接	完了	単年度	36,000	28	～	28	36,000		35,614	386	29年2月：物品購入。29年3月：納品完了し、事業完了。	
102	(3)	－	26	－	1	－	富岡町高齢者等サポート拠点運営事業	サポートセンターとみおか	県	富岡町	間接	継続	単年度	207,796	29	～	R6	29	25,106		21,297	3,809	30年3月末29年度事業終了。30年4月から引き続き30年度事業開始。
																		30	23,058		18,899	4,159	31年3月末30年度事業終了。31年4月から引き続き元年度事業開始。
																		R1	18,539		18,539	0	2年3月末元年度事業終了。2年4月から引き続き2年度事業開始。
																		R2	18,032		17,923	109	3年3月末2年度事業終了。3年4月から引き続き3年度事業開始。
																		R3	18,532		18,234	298	4年3月末3年度事業終了。4年4月から引き続き4年度事業開始。
																		R4	34,843		34,843	0	4年4月からは、新たに「一ツタサポートセンターとみおか」にて「社会福祉法人光美会」による拠点運営・支援が開始され利用者数が約3倍に増加し、5年3月末4年度事業終了。5年4月から引き続き5年度事業開始。
																		R5	34,843		34,843	0	6年3月末5年度事業終了。6年4月から引き続き5年度事業開始。
103	(3)	－	26	－	2	－	浪江町一樹サポートセンター運営事業	一樹サポートセンター	県	浪江町	間接	完了	単年度	259,076	29	～	R5	29	53,436		32,561	20,875	30年3月末29年度事業終了。30年4月から引き続き30年度事業開始。
																		30	40,977		29,681	11,296	31年3月末30年度事業終了。31年4月から引き続き元年度事業開始。
																		R1	38,906		38,906	0	2年3月末元年度事業終了。2年4月から引き続き2年度事業開始。
																		R2	30,628		27,552	3,076	3年3月末2年度事業終了。3年4月から引き続き3年度事業開始。
																		R3	32,149		17,086	15,063	4年3月末3年度事業終了。4年4月から引き続き4年度事業開始。
																		R4	32,149		18,266	13,883	5年3月末4年度事業終了。5年4月から引き続き5年度事業開始。
																		R5	30,831		17,247	13,584	6年3月末5年度事業終了。
104	(3)	－	26	－	3	－	浪江町サンシャインサポートセンター運営事業	サンシャインサポートセンター	県	浪江町	間接	継続	単年度	195,252	29	～	R6	29	38,101		26,225	11,876	30年3月末29年度事業終了。30年4月から引き続き30年度事業開始。
																		30	41,012		28,508	12,504	31年3月末30年度事業終了。31年4月から引き続き元年度事業開始。
																		R1	17,844		17,418	426	2年3月末元年度事業終了。2年4月から引き続き2年度事業開始。
																		R2	19,529		15,021	4,508	3年3月末2年度事業終了。3年4月から引き続き3年度事業開始。
																		R3	13,921		13,336	585	4年3月末3年度事業終了。4年4月から引き続き4年度事業開始。
																		R4	13,921		13,690	231	5年3月末4年度事業終了。5年4月から引き続き5年度事業開始。
																		R5	16,983		10,351	6,632	6年3月末5年度事業終了。6年4月から引き続き5年度事業開始。
105	(3)	－	26	－	4	－	葛尾村サポートセンター運営事業	葛尾村サポートセンター	県	葛尾村	間接	継続	単年度	202,855	29	～	R6	29	24,803		24,801	2	30年3月末29年度事業終了。30年4月から引き続き30年度事業開始。
																		30	31,051		28,160	2,891	31年3月末30年度事業終了。31年4月から引き続き元年度事業開始。
																		R1	32,386		32,283	103	2年3月末元年度事業終了。2年4月から引き続き2年度事業開始。
																		R2	22,923		22,811	112	3年3月末2年度事業終了。3年4月から引き続き3年度事業開始。
																		R3	22,923		22,825	98	4年3月末3年度事業終了。4年4月から引き続き4年度事業開始。
																		R4	22,923		22,923	0	5年3月末4年度事業終了。5年4月から引き続き5年度事業開始。
																		R5	22,923		22,923	0	6年3月末5年度事業終了。6年4月から引き続き5年度事業開始。
106	(3)	－	26	－	5	－	飯館村サポートセンター運営事業	飯館村サポートセンター	県	飯館村	間接	継続	単年度	353,996	29	～	R6	29	36,485		25,537	10,948	30年3月末29年度事業終了。30年4月から引き続き30年度事業開始。
																		30	47,346		40,233	7,113	31年3月末30年度事業終了。31年4月から引き続き元年度事業開始。
																		R1	48,496		40,024	8,472	2年3月末元年度事業終了。2年4月から引き続き2年度事業開始。
																		R2	43,703		38,723	4,980	3年3月末2年度事業終了。3年4月から引き続き3年度事業開始。
																		R3	43,703		42,003	1,700	4年3月末3年度事業終了。4年4月から引き続き4年度事業開始。
																		R4	43,703		42,639	1,064	町内にて5年3月末4年度事業終了。5年4月から引き続き5年度事業開始。
																		R5	45,210		45,210	0	6年3月末5年度事業終了。6年4月から引き続き5年度事業開始。
175	(3)	－	26	－	6	－	大熊町サポートセンター運営事業	大熊町サポートセンター	県	大熊町	間接	継続	単年度	57,432	R2	～	R6	29	14,360		12,343	2,017	2年4月から2年度事業開始。3年4月から引き続き3年度事業開始。
																		30	8,391		7,803	588	4年3月末3年度事業終了。4年4月から引き続き4年度事業開始。
																		R4	9,576		9,576	0	5年3月末4年度事業終了。5年4月から引き続き5年度事業開始。
																		R5	11,235		11,235	0	6年3月末5年度事業終了。6年4月から引き続き5年度事業開始。
																		R6	13,870		13,870	0	7年3月末6年度事業終了。7年4月から引き続き7年度事業開始。
																		累計	57,432	0	54,827	2,605	
																		247	(4)	－	29	－	1
(注)														うち県交付分	各年度別合計	25	0	0	0	0	7年3月に事業完了。		
1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																26	0	0	0	0			
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。														27	19,933	0	16,586	3,347					
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。														28	36,000	0	35,614	386					
4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。														29	177,931	0	130,421	47,510					
5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														30	183,444	0	145,481	37,963					
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。														R1	156,171	0	147,170	9,001					
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。														R2	149,175	0	134,373	14,802					
														R3	139,619	0	121,287	18,332					
														R4	157,115	0	141,937	15,178					
														R5	162,025	0	141,809	20,216					
														R6	198,510	0	188,072	10,438					
														県交付分 計			1,379,923	0	1,202,750	177,173			
														うち市町村交付分	各年度別合計	25	0	0	0	0			
																26	0	0	0	0			
																27	0	0	0	0			
																28	0	0	0	0			
																29	0	0	0	0			
																30	0	0	0	0			
																R1	0	0	0	0			
																R2	0	0	0	0			
														R3	0	0	0	0					
														R4	0	0	0	0					
														R5	0	0	0	0					
														R6	0	0	0	0					
														市町村交付分 計			0	0		0			
														県・市町村交付分 合計			1,379,923	0	1,202,750	177,173			

省庁名		農林水産省																			令和7年3月末時点					(千円)
No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況					
2		(5)	ー	40	ー	1	ー	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	田村市 大槻地区	県	県	直接	完了	単年度	16,950	26	～	26	26	13,136		13,136	0	26年8月、用地買収完了。26年9月、工事発注。		
																			累計	13,136	0	13,136	0			
3		(5)	ー	40	ー	2	ー	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	南相馬市 小高東部	県	県	直接	完了	単年度	58,000	26	～	26	26	58,000		36,691	21,309	26年9月、設計業務発注。26年10月、測量業務発注。		
																			累計	58,000	0	36,691	21,309			
4		(5)	ー	40	ー	3	ー	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	南相馬市 相双地区	県	県	直接	完了	単年度	54,000	26	～	27	26	50,000		44,170	5,830	26年9月・10月、設計業務発注。26年12月、調査業務発注。		
																			27	4,000		1,795	2,205			
																			累計	54,000	0	45,965	8,035			
5		(5)	ー	40	ー	4	ー	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	南相馬市 押釜地区	県	県	直接	完了	単年度	81,950	26	～	26	26	63,511		52,743	10,768	26年9月、調査業務発注。26年11月、工事発注。		
																			累計	63,511	0	52,743	10,768			
6		(5)	ー	40	ー	5	ー	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	南相馬市 飯崎地区	県	県	直接	完了	単年度	101,040	26	～	26	26	75,780		44,682	31,098	26年12月、設計及び測量業務発注。		
																			累計	75,780	0	44,682	31,098			
7		(5)	ー	40	ー	6	ー	農山村地域復興基盤総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業)	相双地区	県	県	直接	完了	単年度	249,266	26	～	27	26	131,983		96,696	35,287	26年7月、施設管理委託契約。26年11月、工事発注。		
																			27	117,283		117,283	0	27年4月、施設管理委託契約。27年9月、28年1月、工事発注。		
																			累計	249,266	0	213,979	35,287			
8		(5)	ー	42	ー	1	ー	農業基盤整備促進事業	川俣町 山木屋地区	県	県	直接	完了	単年度	500,000	26	～	26	26	387,500		128,628	258,872	26年8月・10月、設計業務発注。		
																			累計	387,500	0	128,628	258,872			
9		(5)	ー	40	ー	7	ー	農山村地域復興基盤総合整備事業(水利施設整備事業(基幹水利施設整備型))	富岡町 富岡地区	県	県	直接	完了	単年度	125,800	26	～	28	26	14,250		0	14,250	事業着手が困難となったため。		
																			27	18,000		0	18,000	事業着手が困難となったため。		
																			28			18,000	-18,000	28年6月 請負工事発注		
																			累計	32,250	0	18,000	14,250			
12		(5)	ー	40	ー	8	ー	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	南相馬市 鹿島西部地区	県	県	直接	完了	単年度	40,000	26	～	27	26	36,000		32,729	3,271	27年1月、設計業務発注。27年2月、測量業務発注。		
																			27	4,000		3,727	273	27年10月、委託業務変更契約。		
																			累計	40,000	0	36,456	3,544			
13		(5)	ー	40	ー	9	ー	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	南相馬市 南屋形地区	県	県	直接	完了	単年度	25,000	26	～	27	26	21,000		17,706	3,294	27年1月、設計業務発注。27年2月、測量業務発注。		
																			27	4,000		3,833	167	27年10月、委託業務変更契約。		
																			累計	25,000	0	21,539	3,461			
14		(5)	ー	40	ー	10	ー	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	南相馬市 矢川原地区	県	県	直接	完了	単年度	32,000	26	～	27	26	17,000		22,561	-5,561	27年3月、設計及び測量業務発注。		
																			27	15,000		8,261	6,739	27年8.9月、委託業務変更契約。		
																			累計	32,000	0	30,822	1,178			
15		(5)	ー	40	ー	11	ー	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	広野町 広野地区	県	県	直接	完了	単年度	43,000	26	～	27	26	27,000		23,760	3,240	27年3月、設計及び測量業務発注。		
																			27	16,000		17,353	-1,353	27年12月、28年3月、委託業務変更契約。		
																			28			-1	1			
																			累計	43,000	0	41,113	1,887			
17		(5)	ー	40	ー	12	ー	農山村地域復興基盤総合整備事業(森林管理道整備事業)	飯館村 岡部前乗線	県	県	直接	完了	単年度	389,800	27	～	R2	27	69,000		69,000	0	平成27年9月、工事発注。		
																			28	60,750		60,750	0	平成28年10月、工事発注。		
																			29	75,000		75,000	0	平成29年8月工事発注、平成30年3月竣工。平成29年9月工事発注。平成29年10月委託業務発注、平成30年3月完了。		
																			30	75,000	4,875	79,875	0	平成30年5月竣工。平成30年9月工事発注。		
																			R1	7,725		-318	8,043	令和2年2月竣工。平成31年3月工事発注、令和元年10月竣工。		
																			R2			7,724	-7,724	令和2年9月工事発注、令和3年2月竣工		
																			累計	287,475	4,875	292,030	320			
18		(5)	ー	40	ー	13	ー	農山村地域復興基盤総合整備事業(林道改良事業(舗装))	川内村 拝沢線	県	県	直接	完了	単年度	137,000	27	～	29	27	42,000		41,999	1	平成27年6月、測量設計業務発注。平成27年11月、工事発注。		
																			28	52,500		52,499	1	平成28年8月、工事発注。		
																			29	8,250		8,209	41	平成29年6月工事発注、平成29年10月竣工。		
																			累計	102,750	0	102,708	42			
19		(5)	ー	43	ー	1	ー	被災地域農業復興総合支援事業(栽培施設等整備事業)	大熊町 大川原地区	県	大熊町	間接	完了	単年度	36,577	27	～	27	27	27,432		7,452	19,980	H29.2月プロポーザル実施、H29.3月実施設計完了。		
累計	27,432	0	7,452	19,980																						
20		(5)	ー	43	ー	2	ー	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備事業)	川内村 宮渡地区	県	川内村	間接	完了	単年度	79,920	27	～	27	27	59,940		59,940	0	H27.6月着工、H27.10月竣工、H27.11月事業完了。		
累計	59,940	0	59,940	0																						
22		(5)	ー	40	ー	14	ー	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	田村市 永谷地区	県	県	直接	完了	単年度	21,700	27	～	27	27	21,700		21,699	1	28年1月、委託業務発注。		
累計	21,700	0	21,699	1																						
23		(5)	ー	40	ー	15	ー	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	南相馬市 西真野地区	県	県	直接	完了	基金	66,127	27	～	28	27	60,000		60,000	0	27年8.11月、委託業務発注。		
																			28	4,000	2,127	6,126	1	28年10月、既発注委託業務に変更増。		
																			29				0			
																			30				0			
																			R1				0			
																			R2				0			
																			R3				0			
																			R4				0			
																			R5							
																			R6				0			
累計	64,000	2,127	66,126	1																						

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
44		(5)	－	40	－	27	－	農山村地域復興基盤総合整備事業(水利施設整備事業)横川地区(基金型)	南相馬市横川地区	県	県	直接	完了	基金	226,793	28	～	R4	28	28,777		9,790	18,987	28年9月、設計業務発注。
																			29	33,818		35,316	－1,498	29年9月工事発注。
																			30	104,079			104,079	
																			R1			70,480	－70,480	R1年6月工事発注。
																			R2	14,175		38,994	－24,819	R2年8,10月工事発注。
																			R3			15,510	－15,510	既発注工事増額変更。
																			R4				0	R5.1.27工事完了
																			R5		－10,755		－10,755	
																			R6				0	
累計	180,849	－10,755	170,090	4																				
45		(5)	－	40	－	28	－	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地防災事業)	富岡町椿屋第2地区	県	県	直接	完了	単年度	20,000	28	～	28	28	15,000		89	14,911	28年9月、用地買収委託発注。
																			累計	15,000	0	89	14,911	
46		(5)	－	40	－	29	－	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	南相馬市岡田地区	県	県	直接	完了	基金	20,003	28	～	29	28	17,000	－4,017	12,982	1	28年9月、委託業務発注。
																			29	6,000	1,200	7,020	180	29年7月、委託業務発注。
																			30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4		－180		－180	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R5				0	
																			R6				0	
																			累計	23,000	－2,997	20,002	1	
47		(5)	－	40	－	30	－	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)(基金型)	南相馬市鶴谷地区	県	県	直接	完了	基金	40,332	28	～	29	28	40,000	－5,500	34,500	0	28年7、9月、委託業務発注。
																			29	11,500	－2,400	5,832	3,268	29年7月、委託業務発注。
																			30		－3,268		－3,268	
																			累計	51,500	－11,168	40,332	0	
48		(5)	－	40	－	31	－	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)(基金型)	南相馬市片草地区	県	県	直接	完了	基金	22,871	28	～	29	28	21,000	－5,149	15,850	1	28年9月、委託業務発注。
																			29	6,000	1,200	7,020	180	29年7月、委託業務発注。
																			30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			R5				0	
																			R6		－180		－180	
累計	27,000	－4,129	22,870	1																				
49		(5)	－	40	－	32	－	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)(基金型)	南相馬市権原地区	県	県	直接	完了	基金	20,546	28	～	29	28	18,000	－2,800	15,200	0	28年6、9月、委託業務発注。
																			29	6,000		5,346	654	29年7月、委託業務発注。
																			30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			R5				0	
																			R6		－654		－654	
																			累計	24,000	－3,454	20,546	0	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
59	(5)	ー	40	ー	38	ー	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興 整備実施計画)(基金型)	田村市 山口地区	県	県	直接	完了	基金	30,996	28	～	29	28	27,000		27,000	0	28年9月、委託業務発注。
																		29	5,000		3,996	1,004	29年10月、委託業務発注。
																		30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4		-1,004		-1,004	
																		累計	32,000	-1,004	30,996	0	
60	(5)	ー	40	ー	39	ー	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興 整備実施計画)(基金型)	田村市 地見城地区	県	県	直接	完了	基金	28,186	28	～	29	28	25,000		25,000	0	28年9月、委託業務発注。
																		29	5,000		3,186	1,814	29年10月、委託業務発注。
																		30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4		-1,814		-1,814	
																		累計	30,000	-1,814	28,186	0	
61	(5)	ー	40	ー	40	ー	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興 整備実施計画)(基金型)	田村市 上岩井沢地区	県	県	直接	完了	基金	29,186	28	～	29	28	26,000		26,000	0	28年9月、委託業務発注。
																		29	5,000		3,186	1,814	29年10月、委託業務発注。
																		30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4		-1,814		-1,814	
																		R5				0	
累計	31,000	-1,814	29,186	0																			
62	(5)	ー	40	ー	41	ー	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興 整備実施計画)(基金型)	田村市 西向地区	県	県	直接	完了	基金	28,996	28	～	29	28	25,000		25,000	0	28年9月、委託業務発注。
																		29	5,000		3,996	1,004	29年10月、委託業務発注。
																		30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4		-1,004		-1,004	
																		R5				0	
累計	30,000	-1,004	28,996	0																			
63	(5)	ー	43	ー	6	ー	農業用倉庫整備事業(基金型)	葛尾村	県	葛尾村	間接	完了	基金	699,360	28	～	29	28	527,310		0	527,310	平成29年3月末時点で未着工。
																		29			524,518	-524,518	29年5月 着工、30年3月 完了。
																		30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		R5				0	
R6		-2,790		-2,790																			
累計	527,310	-2,790	524,518	2																			
64	(5)	ー	40	ー	42	ー	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地 整備事業)(基金型)	田村市 大槻地区	県	県	直接	完了	基金	26,708	27	～	29	27	17,670		17,670	0	28年2月、促進費交付。
																		28	3,028		3,028	0	28年11月、促進費交付。
																		29			24,761	-24,761	29年6月委託業務発注。
																		累計	20,698	0	45,459	-24,761	
65	(5)	ー	40	ー	43	ー	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地 整備事業)(基金型)	南相馬市 押釜地区	県	県	直接	完了	基金	222,403	27	～	R1	27	40,261	20,150	28,246	32,165	27年11月、工事等発注。
																		28	86,875		60,246	26,629	28年12月、工事発注。
																		29			28,720	-28,720	29年6月委託業務発注。
																		30			2,681	-2,681	30年9月委託業務発注。
																		R1	25,261		52,464	-27,203	R1年7月、促進費交付。
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		R5				0	
																		R6		-186		-186	
累計	152,397	19,964	172,357	4																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
66	(5)	ー	40	ー	44	ー	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)飯崎地区(基金型)	南相馬市飯崎地区	県	県	直接	完了	基金	3,051,481	27 ～ R6	27	150,780		8,332	142,448	27年7.8月、28年3月、委託業務発注。
																28	413,328		500,041	-86,713	28年9月、工事発注。
																29	353,475		383,776	-30,301	29年7月委託業務発注。29年9月工事発注。
																30	64,335		84,316	-19,981	30年6.9月委託業務発注。30年7月工事発注。
																R1	649,173		313,989	335,184	R1年6月、委託業務発注。R1年9.10月工事発注。30年既発注債務工事R1年度分支払い。
																R2			322,180	-322,180	R2年8月、R3年3月委託業務発注。30.R1年既発注債務工事R2年度分支払い。
																R3	395,868		138,374	257,494	R3年8.9月委託業務発注。R3年9月、工事発注。
																R4			203,863	-203,863	R4年5.7.11月委託業務発注。R4年7月工事発注。
																R5	132,175		124,636	7,539	R5年6、8月委託業務発注。R5年7月工事発注。
																R6	129,474		162,972	-33,498	R6年6.7月委託業務発注。R6年7、9月工事発注。
																累計	2,288,608	0	2,242,479	46,129	
67	(5)	ー	40	ー	45	ー	農山村地域復興基盤総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業)相双地区(基金型)	相双地区	県	県	直接	継続	基金	4,461,646	26 ～ R7	26				0	
																27	188,000		117,200	70,800	27年4月、施設管理委託契約。27年9月、28年1月、工事発注。
																28	278,303		221,769	56,534	28年4月施設管理委託契約。28年8月調査発注。29年2月工事発注。
																29	172,245		231,660	-59,415	29年4月施設管理委託契約。29年10月工事発注。
																30	475,741		243,353	232,388	30年4月施設管理委託契約。30年8.10月工事発注。30年10月委託発注
																R1	804,366		296,370	507,996	31年4月施設管理委託契約。R1年10月工事発注。R1年8月委託発注
																R2	973,399		272,276	701,123	R2年4月施設管理委託契約。R2年5.9月工事発注。R2年9月委託発注
																R3	452,229		563,631	-111,402	R3年4月施設管理委託契約。R3年11月工事発注。R3年11月委託発注
																R4	142,563		493,391	-350,828	R4年4月施設管理委託契約。R5年2月工事発注。R4年11月委託発注。
																R5	409,866		415,586	-5,720	R5年4月施設管理委託契約。R5年9月工事発注。R5年11月委託発注。
																R6	220,000		621,847	-401,847	R6年4月施設管理委託契約。R6年11月委託発注。
累計	4,116,712	0	3,477,084	639,628																	
68	(5)	ー	42	ー	2	ー	農業基盤整備促進事業 山木屋地区(基金型)	川俣町山木屋地区	県	県	直接	継続	基金	4,286,000	27 ～ R7	27	751,750		698,881	52,869	27年8.10.11月、28年2.3月、工事発注。
																28	258,870		286,598	-27,728	28年9月、工事発注。
																29	387,500		309,680	77,820	29年8.9月30年2月工事発注。
																30	720,750		679,516	41,234	30年6.7.10月、R1年1月委託業務発注。31年1月工事発注。
																R1	542,500		467,233	75,267	R1年6.7.10月、委託業務発注。R2年3月工事発注。
																R2	310,000		112,365	197,635	R2年8.10月、委託業務発注。R3年3月工事発注。
																R3	116,250		125,117	-8,867	R3年8.9月委託業務契約。R3年10月.R4年3月業務設計委託。
																R4			19,347	-19,347	R4年4.8月委託業務契約。
																R5			120,125	-120,125	R5.7月委託業務発注。R5.9月工事発注。
																R6			77,494	-77,494	
																累計	3,087,620	0	2,896,355	191,265	
69	(5)	ー	40	ー	46	ー	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)小高東部地区(基金型)	南相馬市小高東部地区	県	県	直接	継続	基金	2,427,640	28 ～ R7	28	64,725			64,725	
																29	225,390		89,403	135,987	29年7.9月委託業務発注。
																30	45,243		55,732	-10,489	30年9月、R1年1月委託業務発注。30年10月工事発注。
																R1	950,335		255,061	695,274	R1年7月委託業務発注。R1年5月工事発注。30年既発注債務工事R1年度分支払い。
																R2			611,037	-611,037	R2年4.10月委託業務発注。R2年6月工事発注。30.R1年既発注債務工事R2年度分支払い。
																R3	120,243		259,047	-138,804	R3年6月、委託業務発注。R4年1月工事発注。30.R2年既発注債務工事R3年度分支払い。
																R4	131,493		173,490	-41,997	R4年6.8月委託業務発注。R4年11月工事発注。
																R5	150,292		177,478	-27,186	R5年6、11月委託業務発注。R5年7月工事発注。
																R6	72,195		92,922	-20,727	R6年6、11月、R7年1月委託業務発注。R6年7月工事発注。
																累計	1,759,916	0	1,714,170	45,746	
70	(5)	ー	43	ー	7	ー	胡蝶蘭栽培施設整備事業(基金型)	葛尾地区	県	葛尾村	間接	完了	基金	277,272	28 ～ 29	28	211,542		0	211,542	29年5月着工予定。
																29			207,953	-207,953	29年 5月着工、30年 3月完了。
																30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																R5				0	
																R6		-3,588		-3,588	
																累計	211,542	-3,588	207,953	1	
71	(5)	ー	43	ー	8	ー	被災地域農業復興総合支援事業(乾燥調製貯蔵施設)(基金型)	南相馬市原町区	県	南相馬市	間接	完了	基金	2,006,124	28 ～ 30	28	1,504,593			1,504,593	平成29年3月末時点で未着工。
																29			1,498,500	-1,498,500	29年9月 着工。
																30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																R5				0	
																R6		-6,093		-6,093	
累計	1,504,593	-6,093	1,498,500	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
147	(5)	-	40	-	75	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興 整備実施計画)小谷地区(基金型)	南相馬市 小谷地区	県	県	直接	完了	基金	32,626	30	～	R4	30	32,000		0	32,000	
																		R1			10,072	-10,072	R1.7委託業務発注
																		R2			9,197	-9,197	R2.8委託業務発注
																		R3		2,969		2,969	
																		R4			13,357	-13,357	
																		R5		-2,343		-2,343	
																		R6				0	
																		累計	32,000	626	32,626	0	
148	(5)	-	40	-	76	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興 整備実施計画)村上・福岡地区(基金型)	南相馬市 村上・福岡地区	県	県	直接	完了	基金	34,970	30	～	R2	30	27,000		7,970	19,030	H30.10委託業務発注
																		R1	8,000		25,300	-17,300	R1.7委託業務発注
																		R2			1,700	-1,700	R1業務変更追加
																		R3				0	
																		R4		-30		-30	
																		累計	35,000	-30	34,970	0	
																		149	(5)	-	40	-	77
R1			22,000	-22,000	R1.5委託業務発注																		
R2			7,693	-7,693	R2.7委託業務発注																		
R3				0																			
R4		-2,306		-2,306																			
R5				0																			
R6				0																			
累計	32,000	-2,306	29,693	1																			
150	(5)	-	40	-	78	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興 整備実施計画)山田浜地区(基金型)	楢葉町 山田浜地区	県	県	直接	完了	基金	27,442	30	～	R2	30	32,000		24,516	7,484	H30.11 委託業務発注
																		R1			2,926	-2,926	H30業務変更追加
																		R2				0	
																		R3		-2,969		-2,969	
																		R4		-1,589		-1,589	
																		累計	32,000	-4,558	27,442	0	
																		151	(5)	-	40	-	79
R1			2,640	-2,640	H30業務変更追加																		
R2			19,999	-19,999	R2.6委託業務発注																		
R3				0																			
R4				0																			
R5				0																			
R6		-40,000		-40,000																			
累計	135,000	-40,000	94,999	1																			
152	(5)	-	40	-	80	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興 整備実施計画)南幹線地区(基金型)	南相馬市 南幹線地区	県	県	直接	完了	基金	20,000	30	～	R1	30	20,000		15,531	4,469	H30.11 委託業務発注
																		R1			4,468	-4,468	H30業務変更追加
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		R5				0	
																		R6				0	
																		累計	20,000	0	19,999	1	
153	(5)	-	43	-	22	-	養鶏施設整備事業	葛尾村	県	葛尾村	間接	完了	単年度	761,635	30	～	R1	30	14,235		13,770	465	31年2月設計着手 31年3月契約変更 31年3月完了
																		R1	556,990		555,523	1,467	1年7月着手 2年3月契約変更 2年3月完了
																		累計	571,225	0	569,293	1,932	
154	(5)	-	40	-	81	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地 整備事業(通作条件整備型))野手神地区 (基金型)	飯館村 野手神地区	県	県	直接	継続	基金	384,400	30	～	R7	30	213,000			213,000	
																		R1			7,707	-7,707	R1年8月業務委託発注。
																		R2			23,192	-23,192	R2年7.9月業務委託発注。
																		R3			3,754	-3,754	R3年9月業務委託発注。
																		R4				0	
																		R5			9,271	-9,271	R6.2月工事発注(債務工事)
																		R6	69,000		86,883	-17,883	
																		累計	282,000	0	130,807	151,193	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
155		(5)	-	40	-	82	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地 整備事業)南屋形地区(基金型)	南屋形地区	県	県	直接	継続	基金	1,524,101	R1	～	R7	R1	58,462		30,122	28,340	R2年3月委託業務発注。	
																			R2	120,712		49,772	70,940	R2年7.8月委託業務発注。R3年3月工事発注。	
																			R3	431,175		100,306	330,869	R3年11,12月委託業務発注。R3年11月債務工事発注。	
																			R4			246,224	-246,224	R4年6.7月委託業務発注。	
																			R5	259,425		349,516	-90,091	R5年6月委託業務発注。R5年10月工事発注。	
																			R6	179,250		138,055	41,195	R6年6、7、8、10月委託業務発注。	
																			累計	1,049,024	0	913,995	135,029		
		(5)	-	40	-	83	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興 整備実施計画)浪江南地区(基金型)	浪江町地 浪江南地区	県	県	直接	完了	基金	50,650	R1	～	R5	R1	57,000			57,000		
																			R2			9,557	-9,557	R2.6委託業務発注	
																			R3			33,000	-33,000	R3.8委託業務発注	
																			R4			8,140	-8,140	R4.8委託業務発注	
																			R5			-47	47		
																			R6		-6,350		-6,350		
																			累計	57,000	-6,350	50,650	0		
157		(5)	-	43	-	23	-	被災地域農業復興総合支援事業 (乾燥調製貯蔵施設)	小高区	県	南相馬市	間接	完了	単年度	2,056,607	R1	～	R3	R1	24,750		7,673	17,078	1年6月設計着手 1年9月、2年1月契約変更 1年3月完了	
																			R2	1,517,705		1,509,148	8,557	2年6月着工 3年3月契約変更	
																			R3				0	3年5月完了	
																			累計	1,542,455	0	1,516,820	25,635		
158		(5)	-	43	-	24	-	檜葉町トマト栽培施設整備事業	檜葉町上繁岡地 区	県	檜葉町	間接	完了	単年度	595,303	R1	～	R2	R1	446,477		422,677	23,800	1年7月着工 1年10月、2年3月契約変更	
																			R2				0	2年7月契約変更 2年8月完了	
																			累計	446,477	0	422,677	23,800		
159		(5)	-	43	-	25	-	被災地域農業復興総合支援事業 (甘藷貯蔵施設整備事業)	檜葉町前原地区	県	檜葉町	間接	完了	単年度	1,846,895	R1	～	R2	R1	1,385,171		1,351,466	33,705	1年11月着工	
																			R2				0	2年7月契約変更 2年9月完了	
																			累計	1,385,171	0	1,351,466	33,705		
160		(5)	-	43	-	26	-	穀物乾燥調製施設(ミニライスセンター) 整備事業	後谷地地区	県	川内村	間接	完了	単年度	124,190	R1	～	R1	R1	93,142		92,400	742	1年9月着工、2年3月完了	
																			累計	93,142	0	92,400	742		
161		(5)	-	43	-	27	-	野菜栽培施設整備事業	東山地区	県	川内村	間接	完了	単年度	203,171	R1	～	R2	R1	152,378		148,206	4,172	2年1月着工 2年3月契約変更	
																			R2				0	3年3月完了	
																			累計	152,378	0	148,206	4,172		
162		(5)	-	43	-	28	-	いいたて までのいな農業復興計画基幹事 業(伊丹沢地区畜産拠点)	飯館村 (伊丹沢地区)	県	飯館村	間接	完了	単年度	797,683	R1	～	R2	R1	598,262		432,248	166,014	1年11月着工 2年3月契約変更	
																			R2				0	2年9月、10月、12月契約変更 3年3月完了	
																			累計	598,262	0	432,248	166,014		
163		(5)	-	43	-	29	-	いいたて までのいな農業復興計画基幹事 業(宮内地区畜産用機械整備)	飯館村 (宮内地区)	県	飯館村	間接	完了	単年度	74,925	R1	～	R1	R1	56,194		44,126	12,068	1年9月着工 1年10月契約変更 2年3月完了	
																			累計	56,194	0	44,126	12,068		
168		(5)	-	43	-	30	-	被災地域農業復興総合支援事業(南相馬 市小高園芸団地)	小高区	県	南相馬市	間接	完了	単年度	1,720,894	R1	～	R5	R1	19,353		19,305	48	1年9月設計着手 2年3月完了	
																			R2				0		
																			R3	869,115		811,345	57,770	3年7月一期工事着工 4年3月完了	
																			R4	402,201		0	402,201		
																			R5			375,854	-375,854	4年度から繰越、5年7月完了	
																			累計	1,290,669	0	1,206,503	84,166		
169		(5)	-	43	-	31	-	乾燥調製貯蔵施設整備事業	浪江町	県	浪江町	間接	完了	単年度	6,547,354	R1	～	R3	R1	33,000		32,175	825	1年8月設計着手 2年3月完了	
																			R2	4,877,515		4,721,587	155,928	2年10月着工	
																			R3				0	3年12月完了	
																			累計	4,910,515	0	4,753,762	156,753		
170		(5)	-	43	-	32	-	いいたて までのいな 農業復興計画基幹事業 (水田農業用機械等整備)	飯館村 (飯樋地区)	県	飯館村	間接	完了	単年度	507,742	R1	～	R1	R1	380,806		313,221	67,585	1年8月着工 1年10月契約変更 2年3月完了	
																			累計	380,806	0	313,221	67,585		
171		(5)	-	43	-	33	-	被災地域農業復興総合支援事業(大笹酪 農施設整備事業)葛尾村	葛尾村	県	葛尾村	間接	完了	単年度	1,674,237	R1	～	R1	R1	18,047		17,332	715	1年12月設計着手 2年3月契約変更 2年3月完了	
																			R2	1,237,630			1,237,630		
																			累計	1,255,677	0	17,332	1,238,345		
177		(5)	-	43	-	34	-	被災地域農業復興総合支援事業(醸造施 設整備事業)川内村	川内村	県	川内村	間接	完了	単年度	374,000	R2	～	R3	R2	280,500		280,500		2年7月着工	
																			R3			268,125	-268,125		
																			累計	280,500	0	268,125	12,375		
178		(5)	-	43	-	35	-	被災地域農業復興総合支援事業(水稻生 産流通拠点整備事業)川俣町	川俣町	県	川俣町	間接	完了	単年度	546,784	R2	～	R3	R2	161,427		147,384	14,043	2年7月設計着手 3年3月完了	
																			R3	248,661		197,374	51,287	3年6月着手 3年3月完了	
																			累計	410,088	0	344,758	65,330		
179		(5)	-	43	-	36	-	被災地域農業復興総合支援事業(カント リーエレベーター整備)富岡町	富岡町	県	富岡町	間接	完了	単年度	1,771,443	R2	～	R3	R2	1,328,582		1,272,010	56,572	2年6月着工 3年3月契約変更	
																			R3				0	4年3月完了	
																			累計	1,328,582	0	1,272,010	56,572		
180		(5)	-	43	-	37	-	被災地域農業復興総合支援事業(ライス センター・米流通合理化施設整備)田村市	田村市	県	田村市	間接	完了	単年度	1,463,997	R2	～	R4	R2	21,243		13,159	8,084	2年10月設計着手 3年3月完了	
																			R3	1,081,814		-5,060	255,882	820,872	3年4月着工 4年3月契約変更
																			R4			744,644	-744,644		
																			累計	1,103,057	-5,060	1,013,885	84,312		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																		
181		(5)	-	40	-	84	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地 整備事業)栃窪地区(基金型)	南相馬市 栃窪地区	県	県	直接	継続	基金	1,153,200	R2	～	R7	R2	73,625			73,625																
																			R3	526,147		58,852	467,295	R3年6月委託業務発注。															
																			R4			39,941	-39,941	R4年4,5,8,10月委託業務発注。R4年9月工事発注。															
																			R5	206,886		542,331	-335,445	R5年6月委託業務発注。R5年6月工事発注。															
																			R6	73,586	13,485	252,472	-165,401	R6年6、7月委託業務発注。															
																			累計	880,244	13,485	893,596	133																
182		(5)	-	40	-	85	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地 整備事業)北移地区(基金型)	田村市 北移地区	県	県	直接	継続	基金	1,142,790	R2	～	R7	R2	58,086		42,573	15,513	R3年1,2月委託業務発注。															
																			R3	271,211		244,851	26,360	R3年9月委託業務発注。R4年3月工事発注。															
																			R4	318,486		386,822	-68,336	R4年6,11月委託業務発注。R4年7月工事発注。															
																			R5	152,636		113,686	38,950	R5年6月委託業務発注。															
																			R6	46,461	38,781	88,908	-3,666																
																			累計	846,880	38,781	876,840	8,821																
183		(5)	-	40	-	86	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地 防災事業)前向地区(基金型)	南相馬市 前向地区	県	県	直接	継続	基金	642,359	R2	～	R6	R2	26,250		14,446	11,804	R3年2月委託業務発注。															
																			R3	165,750		78,442	87,308	R3,4委託業務発注。R4,3工事発注。															
																			R4	187,500		271,018	-83,518	R4,7工事発注。															
																			R5	90,000		81,900	8,100	R5,8月工事発注。															
																			R6	12,269		19,012	-6,743																
																			累計	481,769	0	464,818	16,951																
184		(5)	-	40	-	87	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興 整備実施計画)佐須地区(基金型)	飯館村 佐須地区	県	県	直接	継続	基金	39,437	R2	～	R5	R2	41,000		7,935	33,065	R2,6委託業務発注															
																			R3			23,100	-23,100	R3,8委託業務発注															
																			R4				0																
																			R5			8,401	-8,401																
																			R6		-1,563		-1,563																
																			累計	41,000	-1,563	39,436	1																
185		(5)	-	40	-	88	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興 整備実施計画)上飯樋地区(基金型)	飯館村 上飯樋地区	県	県	直接	完了	基金	30,452	R2	～	R5	R2	32,000		5,170	26,830	R2,6委託業務発注															
																			R3			17,824	-17,824	R3,9委託業務発注															
																			R4				0																
																			R5			7,457	-7,457																
																			R6		-1,548		-1,548																
																			累計	32,000	-1,548	30,451	1																
186		(5)	-	43	-	38	-	被災地域農業復興総合支援事業(サツマ イモ貯蔵施設整備)田村市	田村市	県	田村市	間接	完了	単年度	230,978	R2	～	R3	R2	7,837		7,837	0	2年10月設計着手 3年3月完了															
																			R3	165,396		163,350	2,046	3年5月着工 3年9月完了															
																			累計	173,233	0	171,187	2,046																
187		(5)	-	43	-	39	-	被災地域農業復興総合支援事業(そば大 豆乾燥調整施設整備)葛尾村	野川地区	県	葛尾村	間接	完了	単年度	65,568	R2	～	R2	R2	49,176		44,472	4,704	2年9月着工 2年12月契約変更 3年3月完了															
																			累計	49,176	0	44,472	4,704																
188		(5)	-	43	-	40	-	いいたて までのいな農業復興計画基幹事 業(八木沢地区養豚施設)飯館村	飯館村 (八木沢地区)	県	飯館村	間接	完了	単年度	1,293,302	R2	～	R5	R2	15,060		14,683	377	2年10月設計着手 2年12月契約変更 3年3月完了															
																			R3	828,617	59,242	23,678	864,182																
																			R4	67,056		482,691	-415,635	地震復旧工事4年11月完了(繰越分完了)															
																			R5			440,428	-440,428	R4より繰越。R5年11月完了															
																			累計	910,733	59,242	961,480	8,495																
189		(5)	-	40	-	89	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地 整備事業)深野南地区(基金型)	深野南地区	県	県	直接	継続	基金	3,336,450	R2	～	R7	R2	70,253			70,253																
																			R3	1,300,876		102,149	1,198,727	R3年4,6月委託業務発注。R4年3月債務工事発注。															
																			R4			274,692	-274,692	R4年5,6,11月委託業務発注。R4年8月工事発注。															
																			R5			724,951	-724,951	R5年6月委託業務発注。R6年1月工事発注。															
																			R6	482,011		545,867	-63,856	R6年7、8、9、12月委託業務発注。R6年11月工事発注。															
																			累計	1,853,140	0	1,647,659	205,481																
195		(5)	-	43	-	41	-	被災地域農業復興総合支援事業(小高東 部ライスセンター整備)南相馬市	小高区	県	南相馬市	間接	完了	単年度	534,977	R2	～	R3	R2	13,875		13,672	203	2年11月設計着手 3年3月完了															
																			R3	387,357		381,429	5,928	3年5月着工 3年12月完了															
																			累計	401,232	0	395,101	6,131																
196		(5)	-	43	-	42	-	被災地域農業復興総合支援事業(肥育素 牛生産施設整備)葛尾村	上野川地区 葛尾地区	県	葛尾村	間接	完了	単年度	1,751,987	R2	～	R5	R2	20,386		19,724	663	2年11月設計着手 3年3月完了															
																			R3				0																
																			R4	1,293,603		741,119	552,484																
																			R5			476,350	-476,350	6年3月完了															
																			累計	1,313,989	0	1,237,192	76,797																
197		(5)	-	43	-	43	-	被災地域農業復興総合支援事業(ライス センター・農業用機械整備)葛尾村	下葛尾地区	県	葛尾村	間接	完了	単年度	181,491	R2	～	R3	R2	7,352		7,187	165	2年11月設計着手 3年2月契約変更 3年3月完了															
																			R3	155,940	-27,174	128,765	1	3年5月着工 4年3月完了															
																			累計	163,292	-27,174	135,952	166																
198		(5)	-	43	-	44	-	被災地域農業復興総合支援事業(水稻育 苗施設整備)葛尾村	葛尾村	県	葛尾村	間接	完了	単年度	418,062	R2	～	R4	R2	13,970		8,265	5,705	2年11月設計着手 3年2月契約変更 3年3月完了															
																			R3	297,036		92,639	204,397	3年6月着工 4年3月完了															
																			R4			163,929	-163,929	4年8月完了															
																			累計	311,006	0	264,834	46,172																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
234	(5)	-	40	-	109	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興 整備実施計画)高瀬地区(基金型)	浪江町 高瀬地区	県	県	直接	継続	単年度	45,000	R5 ~ R7	R4	0		0	0	
																R5	10,000		7,841	2,159	R5年8月委託業務発注。
																R6	35,000			35,000	
																累計	45,000	0	7,841	37,159	
235	(5)	-	40	-	110	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地 整備事業)村上・福岡地区(基金型)	南相馬市 村上・福岡地区	県	県	直接	継続	基金	1,447,900	R5 ~ R10	R5	73,462		52,169	21,293	R5年5、11月委託業務発注。
																R6	384,675	30,000	79,522	335,153	R6年6、11月委託業務発注。R6年8月工事発注。
																累計	458,137	30,000	131,691	356,446	
236	(5)	-	40	-	111	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(森林 整備事業)川内村小猿合万太郎線	川内村小猿合万 太郎線	県	川内村	間接	継続	単年度	231,686	R5 ~ R7	R5	38,800		26,445	12,355	R5年6月工事発注、R6年2月竣工
																R6	75,604		57,027	18,577	R6年9月委託業務および工事発注、R7年3月完了
																累計	114,404	0	83,472	30,932	
239	(5)	-	40	-	112	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(中山 間地域総合整備事業)檜葉地区(基金型)	檜葉町	県	県	直接	継続	基金	4,648,900	R4 ~ R11	R4	0		0	0	
																R5	394,397			394,397	
																R6			77,531	-77,531	R6年9、11月委託業務発注。
																累計	394,397	0	77,531	316,866	
240	(5)	-	40	-	113	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地 整備事業)浪江南地区(基金型)	浪江町 浪江南地区	県	県	直接	継続	基金	2,189,250	R5 ~ R10	R4	0		0	0	
																R5	87,265		0	87,265	
																R6			73,315	-73,315	R7年3月委託業務発注。
																累計	87,265	0	73,315	13,950	
241	(5)	-	40	-	114	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地 整備事業)佐須地区(基金型)	飯館村 佐須地区	県	県	直接	継続	基金	2,000,000	R5 ~ R10	R4	0		0	0	
																R5	86,412		0	86,412	
																R6			86,186	-86,186	R6年10、11月委託業務発注。
																累計	86,412	0	86,186	226	
242	(5)	-	40	-	115	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地 整備事業)上飯樋地区(基金型)	飯館村 上飯樋地区	県	県	直接	継続	基金	1,108,200	R5 ~ R10	R4	0		0	0	
																R5	59,636		0	59,636	
																R6			50,071	-50,071	R6年9、11月委託業務発注。
																累計	59,636	0	50,071	9,565	
243	(5)	-	40	-	116	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地 整備事業)山下地区(基金型)	南相馬市 山下地区	県	県	直接	継続	基金	2,561,200	R5 ~ R10	R4	0		0	0	
																R5	72,540		0	72,540	
																R6			67,500	-67,500	R7年2月委託業務発注。
																累計	72,540	0	67,500	5,040	
238	(5)	-	43	-	53	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用 機械等整備)飯館村	深谷行政区及び 関沢行政区、二 枚橋・須賀行政区	県	飯館村	間接	完了	単年度	782,628	R5 ~ R6	R5	173,665		148,158	25,507	
																R6	413,305		337,514	75,791	R7年3月完了
																累計	586,970	0	485,672	101,298	
244	(5)	-	40	-	117	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(水利 施設整備事業)上江堰地区(基金型)	南相馬市 上江堰地区	県	県	直接	継続	基金	395,800	R6 ~ R10	R6	37,500			37,500	
																累計	37,500	0		37,500	
245	(5)	-	40	-	118	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地 防災事業)西迫・琵琶迫地区(基金型)	双葉町 西迫・琵琶迫地区	県	県	直接	継続	基金	400,000	R6 ~ R9	R6	22,500		10,462	12,038	R6年7.9月委託業務発注。
																累計	22,500	0	10,462	12,038	
249	(5)	-	43	-	54	-	被災地域農業復興総合支援事業(園芸施 設整備事業)南相馬市	南相馬市原町区	県	南相馬市	間接	継続	単年度	448,379	R6 ~ R7	R6	9,283		7,398	1,885	実施設計：R6年8月着手、R7年3月完了
																累計	9,283	0	7,398	1,885	
250	(5)	-	43	-	55	-	被災地域農業復興総合支援事業(複合型 園芸施設等整備事業)南相馬市	南相馬市小高区	県	南相馬市	間接	完了	単年度	148,716	R6 ~ R6	R6	111,537		98,722	12,815	実施設計：R6年8月着手、R7年3月完了
																累計	111,537	0	98,722	12,815	
251	(5)	-	43	-	56	-	被災地域農業復興総合支援事業(園芸作 物集出荷団地施設整備)南相馬市(基金 型)	南相馬市原町区	県	南相馬市	間接	継続	基金	6,239,961	R6 ~ R7	R6	4,181,640	498,330	386,557	4,293,413	建築工事：R6年10月着手
																累計	4,181,640	498,330	386,557	4,293,413	
252	(5)	-	40	-	119	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(水利 施設整備事業)請戸川地区	南相馬市及び浪 江町、双葉町 請戸川地区	県	県	直接	継続	単年度	310,000	R6 ~ R12	R6	97,500		56,347	41,153	R6年12月委託発注。
																累計	97,500	0	56,347	41,153	
253	(5)	-	43	-	57	-	被災地域農業復興総合支援事業(野菜等 集出荷貯蔵施設等整備)浪江町	浪江町	県	浪江町	間接	継続	単年度	1,819,148	R6 ~ R7	R6	36,831	0	31,548	5,283	実施設計：R6年10月着手、R7年3月完了
																累計	36,831	0	31,548	5,283	
254	(5)	-	43	-	58	-	被災地域農業復興総合支援事業(複合型 園芸施設等整備事業)南相馬市(基金型)	南相馬市原町区	県	南相馬市	間接	継続	基金	4,353,828	R6 ~ R7	R6	3,265,371	0	0	3,265,371	
																累計	3,265,371	0	0	3,265,371	

省庁名 農林水産省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取前額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。									うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	895,160	0	513,502	381,658	
											27	1,964,463	0	1,551,288	413,175	
											28	10,823,718	0	6,976,738	3,846,980	
											29	14,011,819	0	12,687,464	1,324,355	
											30	15,903,948	0	9,120,207	6,783,741	
											R1	15,035,472	0	12,863,578	2,171,894	
											R2	18,852,014	0	20,327,230	−1,475,216	
											R3	17,429,298	0	10,923,982	6,505,316	
											R4	10,528,446	0	12,453,356	−1,924,910	
											R5	23,307,394	0	13,361,182	9,946,212	
											R6	14,426,620	0	13,429,889	996,731	
											県交付分 計		143,178,352	0	114,208,416	
									うち市町村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
											R6	0	0	0	0	
										市町村交付分 計		0	0		0	
									県・市町村交付分 合計		143,178,352	0	114,208,416	28,969,936		

省庁名

国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
26	◆	(1)	－	13	－	1	復興祈念公園調査事業	双葉町・浪江町	県	県	直接	完了	単年度	60,000	27	～	27	48,000		4,896	43,104	27年9月祈念公園検討開始、28年3月権利者調査開始	
																	28			39,934	－39,934	29年3月、権利者調査等完了	
																	累計	48,000	0	44,830	3,170		
36		(1)	－	11	－	1	復興拠点アクセス道路整備事業	双葉町 県道井手長塚線	県	県	直接	継続	基金	12,380,000	28	～	R7	28	348,750		100,105	248,645	28年7月、測量、設計等発注。
																	29	1,033,835		228,801	805,034	29年7月、測量、設計等発注。	
																	30	1,405,850		1,198,080	207,770	30年10月「工事発注」31年1月積算業務発注 31年2月工事発注	
																	R1	944,725		1,208,293	－263,568	R1年5月「用地測量、設計等発注」R1年7月、9月、12月工事発注	
																	R2	671,925		791,505	－119,580	R2年9月、R3年2月工事発注 R3年2月 橋梁設計発注	
																	R3	206,164		722,254	－516,090	R3年8月「用地買収、R4年2月 橋梁上部製作工発注	
																	R4	594,037		897,712	－303,675	R4年11月「用地買収」R4年7月、11月工事発注	
																	R5	1,586,967	291,958	1,072,629	806,296	R5年5月用地買収、10月道路改良工発注、12月ポーリング発注	
																	R6	1,163,492		1,163,570	－78	R7年3月道路改良工発注	
																	累計	7,955,745	291,958	7,382,954	864,749		
58	◆	(1)	－	13	－	1	復興祈念公園調査事業	双葉町・浪江町	県	県	直接	完了	基金	173,761	28	～	R2	28	84,800		10,000	74,800	28年7月、環境調査等発注。
																	29	107,946		72,299	35,647	29年9月、測量調査等発注。	
																	30			56,710	－56,710	30年6月、測量調査等発注	
																	R1				0		
																	R2				0		
																	R3				0		
																	R4				0		
																	R5		－53,737		－53,737		
累計	192,746	－53,737	139,009	0																			
79		(1)	－	11	－	2	復興拠点アクセス道路整備事業	双葉町 県道長塚請戸浪江線	県	県	直接	完了	基金	3,096,996	29	～	R3	29	435,655		38,508	397,147	29年7月、測量、設計等発注。
																	30	1,238,899		571,219	667,680	30年7月、改良工事発注。30年10月、下部工工事発注。 31年3月、上部工工事発注	
																	R1	922,250		1,209,617	－287,367	R1年6月、舗装工事発注。	
																	R2	95,325		456,726	－361,401	R2年6月、道路台帳整備発注。	
																	R3	0		124,100	－124,100	R3年4月、舗装工完了	
																	R4				0		
																	R5		－291,958		－291,958		
																	累計	2,692,129	－291,958	2,400,171	0		
119		(1)	－	13	－	1	復興祈念公園整備事業	双葉町・浪江町	県	県	直接	継続	基金	9,387,000	30	～	R7	30	1,187,423		320,813	866,610	30年7月、基本設計発注。30年7月、用地買収開始
																	R1	339,750		399,831	－60,081	R1年6月「実施設計発注。R1年7月、工事発注	
																	R2	981,757		571,060	410,697	R2年7月、工事発注。R2年11月、橋梁予備設計発注	
																	R3	0		407,160	－407,160	R3年6月、地質調査発注。R4年1月、橋梁詳細設計発注。	
																	R4	1,080,000		781,210	298,790	R4年4月、R5年3月設計発注。R4年7月、R5年3月工事発注。	
																	R5	825,000	53,737	979,858	－101,121	R5年4月、管理棟等設計業務発注。R5年12月橋梁上部工発注。	
																	R6	1,387,500		1,547,837	－160,337	R6年10月、管理棟工事発注。橋梁下部工完了。	
																	累計	5,801,430	53,737	5,007,772	847,395		
164		(1)	－	11	－	3	福島県道路整備事業(原町川俣線)	南相馬市県道原町川俣線	県	県	直接	完了	単年度	82,000	R1	～	R3	R1	63,550		13,981	49,569	R1年9月 測量、設計等発注
																	R2			12,852	－12,852	R2年7月橋梁予備設計発注 R2年8月地質調査発注	
																	R3	0		36,717	－36,717	R3年4月 橋梁予備設計、道路詳細設計、R3/11/30完了	
																	累計	63,550	0	63,550	0		
172		(1)	－	11	－	4	福島県道路整備事業(原町川俣線)(基金型)	南相馬市県道原町川俣線	県	県	直接	継続	基金	10,088,000	R1	～	R7	R2	100,750		10,500	90,250	R3年2月測量、設計発注
																	R3	116,250		109,668	6,582	R3年4月「用地測量	
																	R4	310,000		242,699	67,301	R4年5月「物件調査」R4年12月地質調査、R4年12月工事発注	
																	R5	1,291,925		613,490	678,435	R5年5月橋梁詳細設計、9月道路改良工発注、11月下旬工事発注	
																	R6	2,704,207		1,339,805	1,364,402	R6年9月橋梁上部工発注	
																	累計	4,523,132	0	2,316,162	2,206,970		
248	◆	(1)	－	13	－	1	復興祈念公園整備事業	双葉町・浪江町	県	県	直接	継続	単年度	118,000	R6	～	R7	R6	40,000		6,045	33,955	R6年4月、設計業務発注
																	累計	40,000	0	6,045	33,955		
(注)														うち県交付分 各年度別合計		25	0	0	0	0			
																26	0	0	0	0			
																27	48,000	0	4,896	43,104			
																28	433,550	0	150,039	283,511			
														29	1,577,436	0	339,608	1,237,828					
														30	3,832,172	0	2,146,822	1,685,350					
														R1	2,270,275	0	2,831,722	－561,447					
														R2	1,849,757	0	1,842,643	7,114					
														R3	322,414	0	1,399,899	－1,077,485					
														R4	1,984,037	0	1,921,621	62,416					
														R5	3,703,892	0	2,665,977	1,037,915					
														R6	5,295,199	0	4,057,257	1,237,942					
														県交付分 計		21,316,732	0	17,360,484	3,956,248				
														うち市町村交付分 各年度別合計		25	0	0	0	0			
																26	0	0	0	0			
																27	0	0	0	0			
																28	0	0	0	0			
																29	0	0	0	0			
																30	0	0	0	0			
																R1	0	0	0	0			
																R2	0	0	0	0			
														R3	0	0	0	0					
														R4	0	0	0	0					
														R5	0	0	0	0					
														R6	0	0	0	0					
														市町村交付分 計		0	0		0				
														県・市町村交付分 合計		21,316,732	0	17,360,484	3,956,248				

(様式2)

福島県

帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名原子力規制委員会

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名施設名	交付団体	事業実施主体	直接／間接	継続／完了	基金／単年度	全体事業費	全体事業期間	年度	交付額(国費)	事業間流用(国費)	執行額(契約額の国費相当額)	執行差額(国費相当額)	事業の進捗状況		
11		(3)	－	22	－	1	－	環境放射能監視資機材整備事業	伊達市、南相馬市、川俣町、楢葉町、川内村、大熊町、双葉町、葛尾村、飯館村	県	県	直接	完了	単年度	169,912	26	～	27	26	148,351		4,326	144,025	可搬型モニタリングポスト1台を整備済み(27年3月)。
																			27	21,561		37	21,524	可搬型モニタリングポスト1台を運用(27年4月～28年3月)。
																			累計	169,912	0	4,363	165,549	
27		(3)	－	22	－	2	－	環境放射能監視事業	伊達市、南相馬市、川俣町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、葛尾村、飯館村	県	県	直接	継続	単年度	940,981	27	～		27	202,273		164,114	38,159	リアルタイム線量測定システム104台を整備済み(28年3月)。
																			28	50,075		42,777	7,298	リアルタイム線量測定システム104台及び可搬型モニタリングポスト1台を運用(28年4月～29年3月)
																			29	52,600		46,208	6,392	リアルタイム線量測定システム104台及び可搬型モニタリングポスト1台を運用(29年4月～30年3月)
																			30	56,306		44,164	12,142	リアルタイム線量測定システム104台及び可搬型モニタリングポスト1台を運用(30年4月～31年3月)
																			R1	74,068		60,947	13,121	リアルタイム線量測定システム104台及び可搬型モニタリングポスト1台を運用(31年4月～2年3月)
																			R2	93,635		86,700	6,935	リアルタイム線量測定システム104台及び可搬型モニタリングポスト1台を運用(2年4月～3年3月)
																			R3	79,596		73,563	6,033	リアルタイム線量測定システム101台及び可搬型モニタリングポスト1台を運用(3年4月～4年3月)
																			R4	67,050		56,449	10,601	リアルタイム線量測定システム101台及び可搬型モニタリングポスト1台を運用(4年4月～5年3月)
																			R5	139,929		127,526	12,403	リアルタイム線量測定システム101台及び可搬型モニタリングポスト1台を運用(5年4月～6年3月)
																			R6	125,449		103,480	21,969	リアルタイム線量測定システム101台及び可搬型モニタリングポスト1台を運用(6年4月～7年3月)
																			累計	940,981	0	805,928	135,053	
																			(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。					
26	148,351	0	4,326	144,025																				
27	223,834	0	164,151	59,683																				
28	50,075	0	42,777	7,298																				
29	52,600	0	46,208	6,392																				
30	56,306	0	44,164	12,142																				
R1	74,068	0	60,947	13,121																				
R2	93,635	0	86,700	6,935																				
R3	79,596	0	73,563	6,033																				
R4	67,050	0	56,449	10,601																				
R5	139,929	0	127,526	12,403																				
R6	125,449	0	103,480	21,969																				
県交付分 計				1,110,893	0	810,291	300,602																	
うち市町村交付分	各年度別合計	25	0	0	0	0																		
		26	0	0	0	0																		
		27	0	0	0	0																		
		28	0	0	0	0																		
		29	0	0	0	0																		
		30	0	0	0	0																		
		R1	0	0	0	0																		
		R2	0	0	0	0																		
		R4	0	0	0	0																		
		R3	0	0	0	0																		
		R4	0	0	0	0																		
		R5	0	0	0	0																		
		R6	0	0	0	0																		
市町村交付分 計				0	0		0																	
県・市町村交付分 合計				1,110,893	0	810,291	300,602																	