## 川内村 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)		
川内村 交付分	23	0	0		
【	<u>24</u>	170,138	49,329		
	25	14,075	20,404		
	26	28,191	26,973		
	27	0			
合 計		212,404	96,706		

<参考>	川内村東日本大震災	川内村東日本大震災	川内村東日本大震災
	復興交付金基金残高	復興交付金基金の利息額	復興交付金基金の取崩額
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	115,788	90	96,706

<b>&lt;参考&gt;</b>	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
福島県	23	0	0
交付分	24	202,495	201,118
(うち、当該	25	0	0
市町村分)	26	0	0
	27	0	
合 計		202,495	201,118

(注

<sup>1</sup> 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。

<sup>2 「</sup>契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

## 川内村 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

																				(千円)
No		事業番号		事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業実施主体	直接	/	全体 事業費	全事期	体業間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
1	•	С –	- 9	_	1	— 1	バイオマス発 電技術検討事 業 (効果促進事	坂、館 山、毛 戸、岡	村	川内村	直接	完了	15,000	24 ~	~ 24	23 24 25 26 27	12,000	11,340	660	24年7月、委託契約締結。25年3月、完了引渡し。
							業)	山、三石								累計	12,000	11,340	660	
2		С -	- 4	_	1	_	被災地域農業復興総合支援事業	水耕栽培施設	県	村	間接	完了	269,994	24 ~	<b>2</b> 4	23 24 25 26	202,495	201,118	1,377	平成24年8月15日着工、平成25年3月28日竣工 平成25年4月26日使用開始
							(農業用施設 整備等)									27 累計	202,495	201,118	1,377	
																23			,,,,,,	①川内高原農産物栽培工場建設事業アドバイザー委託(24年8 月3日契約、25年3月31日完成)、②簡易型農産物栽培施設設
							試験研究施設									24	28,249	21,058	_	置運営委託(24年10月2日契約、25年3月31日完成)、③嘱託職 員(雇用期間 24年7月17日~25年3月31日)
3	•	С -	- 4	-	1	_ 1	人材育成·経 営販路開拓事 業		村	川内村	直接	完了	35,312	24 ~	24	25		6,400	791	①川内高原農産物栽培工場運営費補助(人件費補助・アドバイ ザー補助分)(25年4月23日交付決定、平成26年3月31日事業 完了)
																26 27				
					_											累計	28,249	27,458	791	
5		c -	_ 2	_	1		農山漁村活性 化プロジェクト 支援(復興対	小山平 かわうち	     村	川内村	直接	廃止	68,700	24 ~	25	23 24 25	51,525	0 0	51,525	
							支援(復興対  策)事業	の湯	'				33,730			26 27				
																累計	51,525	0	51,525	

No		事業番号		<u>-</u>		事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	本	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
6	<b>♦</b> C	o   -	2	_	1 -	- 1	地域間交流拠 点施設復旧事 業	小山平 かわうち の湯	村	川内村	直接	廃止	75,000	24 ~	24	23 24 25 26 27	60,000	0 0	60,000	
7	C	) -	2	_	2 -	-	農山漁村活性 化プロジェクト 支援(復興対 策)事業	炭焼場 いわなの 郷	村	川内村	直接	完了	14,486	24 ~	24	累計 23 24 25 26	60,000 10,864	9,686 255	60,000 — — 923	25年1月29日契約、25年3月29日変更契約、25年繰越、25年5 月完了見込 25年4月17日変更契約、平成25年5月17日完了
		_		_	-	-	策)事業	умр						~		27 累計 23 24 25 26	10,864	9,941	923	
																· 27 累計	0	0	0	

No.	事業番号	事業名	地区名 交付 事業 直接 継続 実施 二 間接 完了				全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	「事業番号」「事業名」「地区名 「全体事業期間」欄には、復興 「継続/完了」欄には、未着手、 「交付額」欄には、既に交付さ	交付金事業計画の 継続、廃止、完了の	)記載に合わ のいずれかを	せて記 <i>入</i> 記入し	してくだ てください	さい。		都道県 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27	0 202,495 0 0	0 201,118 0 0	0 1,377 0 0	
5 6	「契約済額」欄には、契約や交相当額を記入してください。なるせん。 「執行残額」欄には、廃止、完「事業の進捗状況」欄は、事業 度、24年度を区別して記載する	お、国費相当分は、 了になった事業の死の開始、完了等が	事業費に国 <b>き額を記入し</b> わかるよう簡	費率を乗 てくださし	€じて算出 ハ。	した値で	構いま	市町村 交付分	都道県交付 各年度 別合計	分計 23 24 25 26 27	202,495 0 162,638 0 0	201,118 0 42,084 6,655 0	1,377 0 660 113,239 0	
7	漁業集落復興効果促進事業の 完了」「全体事業費」「全体事業 は、漁業集落効果促進事業使	)場合は、「地区名 詳期間」「執行残額」	施設名」「事 」欄の記載は	不要です	け。また、	「執行額」	欄に	県·市町村	市町村交付 対交付分 イ		162,638 365,133	48,739 249,857	113,899 115,276	

## 川内村 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

																				(千円)
No.		事業番号		事業名	地区石   文刊   実施   /		直接	継続	全体 事業費			年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
							都市防災総合									23 24	7,500	7,245	255	24年7月、委託契約締結。25年3月、完了引渡し。
4	D		20		1		支援事業(川 内村総合整備 計画策定)	域	村	川内村	直接	完了	25,000	24	<b>~</b> 25	26 27	11,250	11,025	225	25年7月、委託契約締結。26年繰越、26年9月、完了引渡し。
$\square$																累計	18,750	18,270	480	
							都市防災総合									23 24				
8	D		20		2	-	推進事業(川 内村防災備蓄 倉庫設置)	早渡	村	川内村	直接	完了	41,355	25	~ 26	25 26 27	2,825 28,191	2,724 26,973	101 1,218	25年9月、委託契約締結。26年繰越、27年3月、完了引渡し。 26年8月、工事請負契約締結。27年3月、完了引渡し。
							启庠改旦/									累計	31,016	29,697	1,319	
																23 24				
		-		-		-									~	25 26				
																27 累計		0	0	
(注)					_		- 15-5 - 5-11-		- > // - 5-	<u></u>	± 544				·	23	0	0	0	
							名 施設名」「交付団 興交付金事業計画の					事業費」	都道県 交付分		年度 合計	24 25 26	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u> </u>	
							E、継続、廃止、完了 された国費を復興交					さい。	又的力	נית		26 27	<u>0</u>	0 0	0 0	
4	「契約	済額	負」欄	111	ま、事	契約や	交付決定、協定等に	より金額及び	相手先	が明確に	なってい	る国費		都這	1県交付		0	0	0	
	相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま せん。										はた他で	:桶いま				23 24 25	<u>0</u> 7,500	0 7,245	0 255	
6	5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進状況」欄は、事業の開始、事業の開始を記述してください。なお、23年								市町村 交付分		各年度 - 別合計 -		14,075 28,191	13,749 26,973	255 326 1,218					
度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完									継続/完					<u>0</u> 49,766	47,967	1,799				
•	了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、 市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。									には、				合計	49,766	47,967	1,799			