

(様式1)

会津若松市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

会津若松市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	26,250	24,325	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
合計		26,250	24,325

<参考>	会津若松市東日本大震災復興交付金基金残高	1,932	会津若松市東日本大震災復興交付金基金の利息額	8
------	----------------------	-------	------------------------	---

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	421,712	170,858	
25	1,575,000	1,387,451	
26	0	0	
27	0	0	
合計		1,996,712	1,558,309

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

会津若松市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	D-20-1-	会津若松市復興・防災まちづくり計画策定事業	会津若松市市街地中心部等地区	市	市	直接	完了	35,000	24~25	23				24年11月、計画調査業務委託(契約期間H24.11.22~H25.12.28)	
										24	26,250	24,325	-		
										25			1,924	H25.12、業務委託完了	
										26					
										27					
										累計	26,250	24,325	1,924		
2	D-4-1-	災害公営住宅整備事業	古川町	県	県	直接	継続	562,122	24~25	23				25年2月、設計委託、地質調査発注。25年3月、用地取得完了。	
										24	141,856	14,565	-		
										25	350,000	350,289	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。	
										26					
										27					
										累計	491,856	364,854	0		
3	D-4-2-	災害公営住宅整備事業	門田町	県	県	直接	継続	1,719,836	24~25	23				25年2月、設計委託、地質調査発注。25年3月、用地取得完了。	
										24	279,856	156,293	-		
										25	1,225,000	1,037,162	-	25年8月設計完了。26年2月、本体工事発注。	
										26					
										27					
										累計	1,504,856	1,193,455	0		
(注)															
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。										都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
												24	421,712	170,858	0
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。										都道県 交付分	各年度 別合計	25	1,575,000	1,387,451	0
												26	0	0	0
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										都道県 交付分	各年度 別合計	27	0	0	0
												累計	0	0	0
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										都道県交付分 計			1,996,712	1,558,309	0
										5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。					
24	26,250	24,325	0												
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。										市町村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	1,924
												26	0	0	0
7市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。										市町村 交付分	各年度 別合計	27	0	0	0
												累計	0	0	0
										市町村交付分 計			26,250	24,325	1,924
										県・市町村交付分 合計			2,022,962	1,582,634	1,924