

(様式1)

郡山市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

郡山市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	55,013	46,627	
25	132,547	120,884	
26	0		
27	0		
合計		187,560	167,511

<参考>	復興基金残高	復興基金の利息額

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	65,860	0
	24	942,800	810,012
	25	2,802,160	2,699,973
	26	0	
	27	0	
合計		3,810,820	3,509,985

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。


(様式2C)

郡山市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	C-8-1-	林業研究センター施設管理事業	福島県林業研究センター	県	県	直接	完了	87,814	23~24	23	65,860			・管理道路等修繕:24年8月契約。24年12月完了。 ・分取用高速液体クロマトグラフィー:24年8月契約。24年10月完了。 ・ボイラー室撤去:24年9月、10月契約。24年12月完了。 ・倉庫撤去:24年12月契約。25年1月完了。 ・ガラス器具類等試験用具。取り下げ。 ・クロマトグラフ装置:24年8月契約。24年10月完了。 ・フィンガージョイント:24年10月契約。24年12月完了。 ・グレーディングマシン:24年11月契約。25年3月完了。 ・加湿器:24年9月契約。24年10月完了。 ・研修本館視聴覚工事:24年8月契約。24年10月完了。 ・人工乾燥装置:25年1月契約。25年2月完了。 ・人工乾燥装置委託:24年7月契約。24年9月完了。		
										24		33,313	32,547			
										25						
										26						
										27						
									累計	65,860	33,313	32,547				
(注)										23	65,860	0	0			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。										都道府県 交付分	各年度 別合計	24	0		33,313	32,547
												25	0		0	0
												26	0		0	0
												27	0		0	0
										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0		0	0
												24	0		0	0
												25	0		0	0
												26	0		0	0
												27	0		0	0
										市町村交付分 計			0		0	0
										県・市町村交付分 合計			65,860		33,313	32,547

(様式2D)

郡山市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	14	-	1	-	大槻町八坦地区造成宅地滑動崩落緊急対策事業	旧市内造成宅地	市	市	直接	完了	38,947	24 ~ 24	23				平成24年10月実施設計発注、平成25年3月工事発注、
															24	29,210	21,339	-	平成26年2月末完了見込み
															25	0	955	0	平成26年1月完成、インプレスライドにより平成25年12月契約変更
															26				
															27				
累計	29,210	22,294	0																
3	D	-	14	-	2	-	桜木一丁目地区造成宅地滑動崩落緊急対策事業	旧市内造成宅地	市	市	直接	完了	30,885	24 ~ 24	23				平成24年10月実施設計発注、平成25年3月工事発注、
															24	23,163	23,163	-	平成26年2月末完了見込み
															25				平成26年2月完成
															26				
															27				
累計	23,163	23,163	0																
4	◆D	-	14	-	1	-	大槻町八坦地区造成宅地滑動崩落緊急対策効果促進事業	旧市内造成宅地	市	市	直接	完了	3,300	24 ~ 24	23				平成24年10月実施設計発注、平成25年3月工事発注、
															24	2,640	2,125	-	平成26年2月末完了見込み
															25				平成25年8月完成
															26				
															27				
累計	2,640	2,125	0																
5	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業	安積町	県	県	直接	継続	648,000	24 ~ 25	23				25年2月、設計委託発注。
															24	42,000	10,783	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
															25	525,000	515,894		
															26				
															27				
累計	567,000	526,677	0																
6	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅整備事業	富田町	県	県	直接	継続	1,134,871	24 ~ 25	23				25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
															24	293,012	251,440	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
															25	700,000	683,717		
															26				
															27				
累計	993,012	935,157	0																
7	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅整備事業	日和田町	県	県	直接	継続	543,000	24 ~ 25	23				25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
															24	125,125	104,590	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
															25	350,000	329,222		
															26				
															27				
累計	475,125	433,812	0																
8	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅整備事業	富久山町	県	県	直接	継続	562,676	24 ~ 25	23				25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
															24	142,341	121,542	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
															25	350,000	333,092		
															26				
															27				
累計	492,341	454,634	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
9	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業	喜久田町	県	県	直接	継続	1,388,940	24 ~ 25	23				25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。 25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
															24	340,322	288,344		
															25	875,000	835,920		
															26				
															累計	1,215,322	1,124,264	0	
10	◆D	-	4	-	1	-	県営住宅管理 システムプロ グラム機能追 加事業	県内	県	県	直接	継続	2,700	25 ~ 25	23				25年4月、発注。26年3月、完了
															24				
															25	2,160	2,128	32	
															26				
															累計	2,160	2,128	32	
11	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業	旧市内他	市	市	直接	完了	151,483	25 ~ 25	23				平成26年3月完成
															24				
															25	132,547	119,929	0	
															26				
															累計	132,547	119,929	0	
(注)																			
都道府県 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0												
				24	942,800	776,699	0												
				25	2,802,160	2,699,973	32												
				26	0	0	0												
				27	0	0	0												
				都道府県交付分 計	3,744,960	3,476,672	32												
市町村 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0												
				24	55,013	46,627	0												
				25	132,547	120,884	0												
				26	0	0	0												
				27	0	0	0												
				市町村交付分 計	187,560	167,511	0												
				県・市町村交付分 合計	3,932,520	3,644,183	32												

(注)
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。