

(様式1)

須賀川市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

須賀川市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	24,750	23,310
24	362,396	298,609	
25	2,035,281	1,353,013	
26	4,083,683		
27	0		
合計		6,506,110	1,674,932

<参考>	須賀川市東日本大震災復興交付金基金残高	4,831,935	須賀川市東日本大震災復興交付金基金の利息額	757
------	---------------------	-----------	-----------------------	-----

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0		
27	0		
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

須賀川市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(長 沼農村環境改 善センター復 旧整備事業)	須賀川市	市	須賀 川市	直接	完了	59,249	24 ~ 25	23				24年11月、実施設計発注。25年3月、解体工事発注。25年3月 復旧工事発注、H26年1月外構復旧工事発注(3月末完了)
															24	44,436	32,342	-	
															25		10,506	1,588	
															26				
															27				
															累計	44,436	42,848	1,588	
2	C	-	2	-	1	-	農山漁村活性 化プロジェクト 支援(復興対 策)事業(やま ゆり荘)	須賀川市	市	須賀 川市	直接	継続	294,100	24 ~ 26	23				25年2月、測量、地質調査発注。25年2月、設計業務発注、26年 2月復旧工事等発注(27年1月末完了予定)
															24	9,000	8,148	-	
															25	211,575	202,687	-	
															26				
															27				
															累計	220,575	210,835	0	
3	C	-	2	-	2	-	農山漁村活性 化プロジェクト 支援(復興対 策)事業(ふる さと体験館)	須賀川市	市	須賀 川市	直接	継続	93,000	24 ~ 26	23				25年2月、測量、地質調査発注。25年2月、設計業務発注、12月 復旧工事発注(26年12月末完了予定)
															24	8,250	6,488	-	
															25	61,500	54,185	-	
															26				
															27				
															累計	69,750	60,673	0	
4	C	-	2	-	3	-	農山漁村活性 化プロジェクト 支援(復興対 策)事業(コ テージ・管理セ ンター)	須賀川市	市	須賀 川市	直接	継続	112,000	24 ~ 26	23				25年2月、測量、地質調査発注。25年2月、設計業務発注。26年 2月、復旧工事等発注(27年1月末完了予定)
															24	9,000	6,664	-	
															25	75,000	67,336	-	
															26				
															27				
															累計	84,000	74,000	0	
5	C	-	9	-	1	-	木質バイオマ ス施設等緊急 整備事業(北 町集会所整備 事業)	須賀川市	市	須賀 川市	直接	継続	51,000	25 ~ 26	23				26年9月、実施設計委託発注(26年2月末完了)
															24				
															25	6,750	4,457	-	
															26	31,500			
															27				
															累計	38,250	4,457	0	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	◆ C - 2 - 1 - 1	藤沼湖下流域 整備関連事業	須賀川市	市	須賀 川市	直接	継続	318,000	25 ~ 26	23 24 25 26 27 累計	160,000 33,600 193,600	86,329 86,329	- 0	25年7月実施設計委託発注(26年3月完了)、用地取得、物件移 転補償等契約

- (注)
- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	0	0	0
		25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		0	0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	70,686	53,642	0
		25	514,825	425,500	1,588
		26	65,100	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		650,611	479,142	1,588	
県・市町村交付分 合計		650,611	479,142	1,588	

(様式2D)

須賀川市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D	-	20	-	1	-	須賀川市復興 まちづくり事業 計画策定事業	須賀川市 八幡町	市	須賀 川市	直接	完了	42,600	23 ~ 25	23	24,750	23,310	-	まちづくり事業計画策定業務委託(24年3月~25年3月完了) 土地利用検討事業(25年4月発注12月末完了)
															24				
															25	7,200	6,615	2,025	
															26				
															27				
累計	31,950	29,925	2,025																
2	D	-	2	-	1	-	道路事業(須 賀川市八幡地 区)	須賀川市 八幡町地 区	市	須賀 川市	直接	継続	150,000	25 ~ 27	23				25年4月詳細設計発注(26年3月末完了)
															24				
															25	15,500	5,289		
															26				
															27				
累計	15,500	5,289	0																
3	D	-	4	-	1	-	須賀川市災害 公営住宅整備 事業(東町地 区)	須賀川市	市	須賀 川市	直接	継続	611,660	24 ~ 27	23				25年10月設計委託等発注(26年3月末完了)
															24				
															25	132,308	124,004		
															26	402,893			
															27				
累計	535,201	124,004	0																
4	D	-	4	-	2	-	須賀川市災害 公営住宅整備 事業(南町地 区)	須賀川市	市	須賀 川市	直接	継続	146,370	24 ~ 27	23				25年2月不動産鑑定評価発注(25年5月完了)
															24				
															25	128,073	187	127,886	
															26				
															27				
累計	128,073	187	127,886																
5	D	-	14	-	1	-	須賀川市造成 宅地滑動崩落 緊急対策事業	須賀川市 岩淵地区	市	須賀 川市	直接	継続	72,000	24 ~ 26	23				25年1月、測量設計発注。25年3月、復旧工事発注(~26年7月 未完了予定)
															24	46,800	35,885		
															25	7,200	18,115		
															26				
															27				
累計	54,000	54,000	0																
6	D	-	16	-	1	-	須賀川市市街 地整備事業 (市街地再開 発事業)	須賀川市 八幡町地 区	市	須賀 川市	直接	継続	2,005,870	24 ~ 27	23				計画策定業務委託(25年2月発注~26年3月) 市庁舎設計業務委託(24年11月発注~26年3月) 各種建設物解体工事(26年3月発注~26年6月末完了予定)
															24	117,390	119,194		
															25	201,460	231,748		
															26	1,085,259			
															27				
累計	1,404,109	350,942	0																
7	◆	D	-	16	-	1	大黒池埋立調 査設計委託事 業	須賀川市 八幡町	市	須賀 川市	直接	継続	20,000	24 ~ 24	23				24年7月、実施設計委託、測量調査委託、地質調査委託発注。 24年9月、埋立地測量調査委託発注。25年1月、埋立地地質調 査委託発注。25年3月完了
															24	16,000	13,440		
															25				
															26				
															27				
累計	16,000	13,440	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	D	-	16	-	1														-	2	
8	◆	D	-	16	-	1	-	2	須賀川市市街地整備事業 (市庁舎基本設計分)	須賀川市 八幡町	市	須賀川市	直接	継続	48,300	24	~	24	23			24年11月、設計業務委託発注(～26年3月)。
																			24	38,640	16,852	-
																			25			-
																			26			-
																			27			-
累計	38,640	16,852	0																			
9	◆	D	-	16	-	1	-	3	(仮称)市民交流センター整備事業	須賀川市	市	須賀川市	直接	継続	81,000	25	~	28	23			25年10月基本設計発注(26年8月末完了予定)
																			24			-
																			25	64,800	63,777	-
																			26			-
																			27			-
累計	64,800	63,777	0																			
10	◆	D	-	16	-	1	-	4	大黒池整備事業	須賀川市	市	須賀川市	直接	継続	990,000	25	~	27	23			25年8月実施設計委託発注(26年3月末完了)埋立工事発注(26年6月末完了予定)
																			24			-
																			25	424,000	301,672	-
																			26	368,000		-
																			27			-
累計	792,000	301,672	0																			
11	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	須賀川市	市	須賀川市	直接	継続	493,174	24	~	26	23			災害公営住宅基本計画策定支援業務委託(25年11月～25年3月)
																			24	72,880	59,596	-
																			25	241,979	37,289	-
																			26	79,680		-
																			27			-
累計	394,539	96,885	0																			
12		D	-	4	-	3	-	1	須賀川市災害公営住宅整備事業(馬町地区)	須賀川市	市	須賀川市	直接	継続	299,638	25	~	27	23			測量調査業務委託(25年12月～26年3月末)
																			24			-
																			25	69,693	37,943	-
																			26	192,489		-
																			27			-
累計	262,182	37,943	0																			
13		D	-	4	-	4	-	1	須賀川市災害公営住宅整備事業(弘法坦地区)	須賀川市	市	須賀川市	直接	継続	1,338,090	25	~	27	23			測量設計業務委託(25年12月～26年3月)
																			24			-
																			25	168,306	100,874	-
																			26	1,002,522		-
																			27			-
累計	1,170,828	100,874	0																			
14		D	-	4	-	5	-	1	須賀川市災害公営住宅整備事業(山寺北地区)	須賀川市	市	須賀川市	直接	継続	692,203	25	~	27	23			25年12月補正、26年当初予算計上
																			24			-
																			25	59,937	0	-
																			26	545,740		-
																			27			-
累計	605,677	0	0																			
15	◆	D	-	4	-	1	-	1	須賀川市災害公営住宅駐車場整備事業	須賀川市	市	須賀川市	直接	継続	25,000	26	~	27	23			26年当初予算計上
																			24			-
																			25			-
																			26	20,000		-
																			27			-
累計	20,000	0	0																			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
16	D	-	16	-	2	(仮称)市民交 流センター整 備事業	須賀川市	市	須賀 川市	直接	継続	460,000	26 ~ 27	23				26年度当初予算、6月補正予算計上
														24				
														25				
														26	322,000			
														27				
														累計	322,000	0	0	
(注)																		
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																		
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																		
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																		
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																		
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																		
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																		
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																		
都道府県 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0											
				24	0	0	0											
				25	0	0	0											
				26	0	0	0											
				27	0	0	0											
都道府県交付分 計				0	0	0	0											
市町村 交付分		各年度 別合計		23	24,750	23,310	0											
				24	291,710	244,967	0											
				25	1,520,456	927,513	129,911											
				26	4,018,583	0	0											
				27	0	0	0											
市町村交付分 計				5,855,499	1,195,790	129,911												
県・市町村交付分 合計				5,855,499	1,195,790	129,911												