

(様式1)

檜葉町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

檜葉町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	179,995	46,900	
25	1,644,269	258,665	
26	240,209		
27	0		
合計		2,064,473	305,565

<参考>	檜葉町東日本大震災 復興交付金基金残高	1,758,908	檜葉町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	0
------	------------------------	-----------	--------------------------	---

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	12,000	0	
26	0		
27	0		
合計		12,000	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

檜葉町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
12	C - 2 - 1 -	農林水産物処理加工施設復興整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	155,046	25 ~ 26	23				平成26年1月設計着手し、3月完了。
										24				
										25	5,284	5,197	-	
										26				
										27				
										累計	5,284	5,197	0	
(注)														
		都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0							
24	0			0	0									
25	0			0	0									
26	0			0	0									
27	0			0	0									
都道府県交付分 計					0	0	0							
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0							
24	0			0	0									
25	5,284			5,197	0									
26	0			0	0									
27	0			0	0									
市町村交付分 計					5,284	5,197	0							
県・市町村交付分 合計					5,284	5,197	0							

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
  - 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
  - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
  - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
  - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
  - 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2D)

檜葉町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D	-	3	-	1	町道北田・大谷線地盤調査事業	町道北田・大谷線	町	檜葉町	直接	完了	4,000	24 ~ 24	23				平成24年6月調査業務委託発注。平成24年9月完了。
														24	3,100	2,879	221	
														25				
														26				
														27				
累計	3,100	2,879	221															
2	D	-	23	-	1	集団移転促進事業計画策定事業	波倉、下井出、前原、山田浜地区	町	檜葉町	直接	完了	45,000	24 ~ 25	23				平成24年6月事業計画発注。平成26年3月完了。
														24	11,250	10,631	-	
														25	22,500	20,595	2,524	
														26				
														27				
累計	33,750	31,226	2,524															
3	D	-	4	-	1	災害公営住宅整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	941,700	24 ~ 27	23				平成25年12月測量設計着手。
														24	125,125	0	-	
														25		12,096	-	
														26	116,112			
														27				
累計	241,237	12,096	0															
4	◆	D	-	23	-	1	-	1	-	-	-	9,400	24 ~ 24	23				平成24年12月耐震補強調査設計発注。平成25年3月完了。上井出地区、才連地区のみ実施。
														24	7,520	3,192	4,328	
														25				
														26				
														27				
累計	7,520	3,192	4,328															
5	D	-	20	-	1	復興町づくり計画策定事業	波倉、下井出、北田、前原、山田浜地区	町	檜葉町	直接	継続	60,000	24 ~ 25	23				平成24年7月基本計画発注。平成26年度へ繰越。
														24	22,500	22,341	-	
														25	22,500	21,262	-	
														26				
														27				
累計	45,000	43,603	0															
6	★	F	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	23				
														24	2,400	0	-	
														25	216,848	14,069	-	
														26	9,312			
														27				
累計	228,560	14,069	0															
7	D	-	14	-	1	中満造成宅地滑動崩落緊急対策事業	中満造成団地、町道北田・大谷線	町	檜葉町	直接	継続	173,600	24 ~ 25	23				平成24年11月測量設計発注し、平成25年3月完了。平成26年1月工事発注し、9月完了予定。
														24	8,100	7,857	-	
														25	122,100	106,561	-	
														26				
														27				
累計	130,200	114,418	0															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
8	D	-	23	-	2		檜葉町防災集 団移転促進事 業	波倉、下 井出、前 原、山田 浜地区	町	檜葉町	直接	継続	1,725,700	25 ~ 26	23				平成26年2月被災宅地買着手。			
															24							
															25	1,159,637	71,913	-				
															26	50,925						
															累計	1,210,562	71,913	0				
9	D	-	1	-	1		復興道路整備 事業(町道権 現下・浜街 道線)	町道権現 下・浜街 道線	町	檜葉町	直接	継続	128,400	25 ~ 26	23				平成25年11月調査設計完了。			
															24							
															25	6,975	6,972	-				
															26	63,860						
															累計	70,835	6,972	0				
10	◆	D	-	1	-	2	-	1		交通インフラ 検討事業	前原地区	県	県	直接	継続	15,000	25 ~ 25	23			- 廃止の方向。	
																		24				
																		25	12,000	0		-
																		26				
																		累計	12,000	0		0
11	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(かけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	361,560	25 ~ 27	23				平成26年度へ繰越。			
															24							
															25	88,425	0	-				
															26							
															累計	88,425	0	0				
(注)																						
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																						
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																						
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																						
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																						
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																						
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																						
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。																						
都道県交付分																						
各年度別合計																						
23 0 0 0																						
24 0 0 0																						
25 12,000 0 0																						
26 0 0 0																						
27 0 0 0																						
都道県交付分 計 12,000 0 0																						
市町村交付分																						
各年度別合計																						
23 0 0 0																						
24 179,995 46,900 4,549																						
25 1,638,985 253,468 2,524																						
26 240,209 0 0																						
27 0 0 0																						
市町村交付分 計 2,059,189 300,368 7,073																						
県・市町村交付分 合計 2,071,189 300,368 7,073																						