

(様式1)

川内村 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

川内村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	170,138	49,329
	25	14,075	20,404
	26	28,191	
	27	0	
合計		212,404	69,733

<参考>	川内村のあしたをかえる交付金基金残高	144,048	川内村のあしたをかえる交付金基金の利息額	70
------	--------------------	---------	----------------------	----

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	202,495	201,118
	25	0	0
	26	0	
	27	0	
合計		202,495	201,118

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

川内村 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																	
1	◆	C	-	9	-	1	バイオマス発電技術検討事業(効果促進事業)	萩、貝ノ坂、館山、毛戸、岡山、三石	村	川内村	直接	完了	15,000	24	~	24	23				24年7月、委託契約締結。25年3月、完了引渡し。		
																	24	12,000	11,340	660			
																	25						
																	26						
																	27						
累計	12,000	11,340	660																				
2		C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	水耕栽培施設	県	村	間接	完了	269,994	24	~	24	23				平成24年8月15日着工、平成25年3月28日竣工 平成25年4月26日使用開始		
																	24	202,495	201,118	1,377			
																	25						
																	26						
																	27						
累計	202,495	201,118	1,377																				
3	◆	C	-	4	-	1	試験研究施設人材育成・経営販路開拓事業		村	川内村	直接	完了	35,312	24	~	24	23				①川内高原農産物栽培工場建設事業アドバイザー委託(24年8月3日契約、25年3月31日完成)、②簡易型農産物栽培施設設置運営委託(24年10月2日契約、25年3月31日完成)、③嘱託職員(雇用期間 24年7月17日~25年3月31日) ①川内高原農産物栽培工場運営費補助(人件費補助・アドバイザー補助分)(25年4月23日交付決定、平成26年3月31日事業)		
																	24	28,249	21,058	-			
																	25		6,400	791			
																	26						
																	27						
累計	28,249	27,458	791																				
5		C	-	2	-	1	農山漁村活性化プロジェクト支援(復興対策)事業	小山平かわうちの湯	村	川内村	直接	継続	68,700	24	~	25	23						
																	24	51,525	0	-			
																	25		0	-			
																	26						
																	27						
累計	51,525	0	0																				
6	◆	C	-	2	-	1	地域間交流拠点施設復旧事業	小山平かわうちの湯	村	川内村	直接	継続	75,000	24	~	24	23						
																	24	60,000	0	-			
																	25		0	-			
																	26						
																	27						
累計	60,000	0	0																				
7		C	-	2	-	2	農山漁村活性化プロジェクト支援(復興対策)事業	炭焼場いわなの郷	村	川内村	直接	完了	14,486	24	~	24	23				25年1月29日契約、25年3月29日変更契約、25年繰越、25年5月完了見込 25年4月17日変更契約、平成25年5月17日完了		
																	24	10,864	9,686	-			
																	25		255	923			
																	26						
																	27						
累計	10,864	9,941	923																				
																				23			
																				24			
																				25			
																				26			
27																							
累計	0	0	0																				

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																				
															都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
																	24	202,495	201,118	1,377
																	25	0	0	0
																	26	0	0	0
																	27	0	0	0
															都道府県交付分 計			202,495	201,118	1,377
															市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
																	24	162,638	42,084	660
																	25	0	6,655	1,714
																	26	0	0	0
																	27	0	0	0
															市町村交付分 計			162,638	48,739	2,374
															県・市町村交付分 合計			365,133	249,857	3,751

(様式2D)

川内村 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
4	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 支援事業(川 内村総合整備 計画策定)	川内村全 域	村	川内村	直接	継続	25,000	24 ~ 25	23				24年7月、委託契約締結。25年3月、完了引渡し。
															24	7,500	7,245	-	
															25	11,250	11,025	-	25年7月、委託契約締結。26年繰越、26年9月末完了見込
															26				
															27				
															累計	18,750	18,270	0	
8	D	-	20	-	2	-	都市防災総合 推進事業(川 内村防災備蓄 倉庫設置)	早渡	村	川内村	直接	継続	41,355	25 ~ 26	23				25年9月、委託契約締結。26年繰越、26年9月末完了見込
															24				
															25	2,825	2,724		
															26	28,191			
															27				
															累計	31,016	2,724	0	
														23					
														24					
														25					
														26					
														27					
														累計	0	0	0		
(注)	1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。												都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
															24	0	0	0	
															25	0	0	0	
															26	0	0	0	
															27	0	0	0	
															都道府県交付分 計	0	0	0	
													市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
															24	7,500	7,245	0	
															25	14,075	13,749	0	
															26	28,191	0	0	
															27	0	0	0	
															市町村交付分 計	49,766	20,994	0	
県・市町村交付分 合計		49,766	20,994	0															