

(様式1)

新地町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

新地町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	148,219	128,266
24	9,481,387	4,270,198	
25	7,329,791	3,953,544	
26	4,065,137		
27	0		
合計		21,024,534	8,352,008

<参考>	新地町東日本大震災復興交付金基金残高	12,674,075	新地町東日本大震災復興交付金基金の利息額	1,548
------	--------------------	------------	----------------------	-------

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	40,000	0
24	688,525	226,742	
25	2,725,019	635,455	
26	2,308,310		
27	0		
合計		5,761,854	862,197

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

新地町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	A	-	4	-	1	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	作田東地区	町	町	直接	完了	1,681	24	~	24	23			調査期間:H24.7~H24.8	
																	24	1,260	875	385	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	1,260	875	385																		
2	A	-	4	-	2	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	作田西地区	町	町	直接	完了	2,160	24	~	24	23			調査期間:H25.1~H25.3	
																	24	1,620	1,543	77	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	1,620	1,543	77																		
3	A	-	4	-	3	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	中島地区	町	町	直接	継続	5,459	24	~	24	23			平成25年度執行予定	
																	24	4,094	0	-	
																	25		508	-	調査期間:H25.4.15~H25.9.10
																	26				
																	27				
累計	4,094	508	0																		
32	A	-	4	-	4	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	岡地区	町	町	直接	完了	2,084	24	~	24	23			調査期間:H24.11~H24.12	
																	24	1,563	1,042	521	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	1,563	1,042	521																		
45	A	-	4	-	5	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	新地町	町	町	直接	継続	27,600	24	~	25	23			平成25年度執行予定	
																	24	4,275	0	-	
																	25	4,275	0	-	平成26年度執行予定
																	26				
																	27				
累計	8,550	0	0																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
55	A - 4 - 6 -	埋蔵文化財発 掘調査事業	新地町	県	県	直接	継続	12,072	25 ~ 25	23				25年11月から埋蔵文化財試掘調査を開始
										24				
										25	9,054	2,440	—	
										26				
										27				
										累計	9,054	2,440	0	
(注)	1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。	都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0							
				24	0	0	0							
				25	9,054	2,440	0							
				26	0	0	0							
				27	0	0	0							
				都道府県交付分 計	9,054	2,440	0							
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0							
				24	12,812	3,460	983							
				25	4,275	508	0							
				26	0	0	0							
				27	0	0	0							
				市町村交付分 計	17,087	3,968	983							
県・市町村交付分 合計				26,141	6,408	983								

(様式2C)

新地町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	年度	平成26年4-6月 契約見込み額 (国費相当額)	進捗状況 (0~11の番号で回 答。最大2つまで)	
																		23
21	C-1-1-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	駒ヶ嶺地区	町	町	直接	継続	35,000	24~24	23				H24.12駒ヶ嶺排水路整備基本計画策定業務発注。	23		1	
										24	35,000	27,090	-	H25.1駒ヶ嶺地区基本計画策定業務発注。	24			
										25		2,261	-	H25.4駒ヶ嶺地区基本計画策定業務変更増。	25			
										26					26	0		
										27					27	0		
										累計	35,000	29,351	0					
22	C-7-1-	釣師浜水産業共同利用施設復興整備事業	釣師浜漁港	町	町	直接	継続	962,290	24~25	23				H24.10漁協施設被災判定業務発注。	23		3	
										24	548,175	1,338	-		24			
										25		0	-	施設取り壊しの協議が難航したため繰越	25			
										26					26	28,350		
										27					27	28,350		
										累計	548,175	1,338	0					
46	C-1-2-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)「農業経営高度化支援事業」	作田前地区	県	県	直接	継続	19,498	24~27	23				工事発注が年度末(H25.3)となったことから、H24分を繰り越しし、H25分と合わせて執行する。	23		1	
										24	825				24			
										25	3,282	3,114	-	経営体育成促進事業	25			
										26	3,660				26	0		
										27					27	0		
										累計	7,767	3,114	0					
47	C-1-3-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	釣師浜漁港	県	県	直接	継続	220,000	25~27	23					23		3	4
										24					24			
										25	15,000	4,187	-	25年7月測量設計発注	25			
										26					26	0		
										27					27	0		
										累計	15,000	4,187	0					
48	C-5-1-	新地町漁業集落防災機能強化調査事業	大戸浜地区	町	町	直接	完了	9,000	25~25	23					23		0	
										24					24			
										25	6,750	6,615	135	H25.6 基本計画策定業務発注。	25			
										26					26	0		
										27					27	0		
										累計	6,750	6,615	135					
54	☆ F-1-1-1	漁業集落復興効果促進事業		町					~	23					23		11	
										24	1,440	0	-		24			
										25					25			
										26					26	1,440		
										27					27	1,440		
										累計	1,440	0	0					
56	◆ C-4-1-1	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設等整備導入調査事業)	新地町	町	町	直接	継続	2,000	25~25	23					23		9	
										24					24			
										25	1,600	0	-	事業実施検討中のため26年度に繰越	25			
										26					26	0		
										27					27	0		
										累計	1,600	0	0					
63	C-1-4-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)	駒ヶ嶺地区	町	町	直接	継続	291,000	25~26	23					23		8	
										24					24			
										25	13,125	0	-	法定手続き遅延のため26年度に繰越	25			
										26	92,625				26	0		
										27					27	0		
										累計	105,750	0	0					
64	C-4-1-	被災地域農業復興総合支援事業	福田地区 新地地区 駒ヶ嶺地区	県	町	間接	継続	194,480	25~26	23					23		2	3
										24					24			
										25	92,610	14,253	-	平成26年2月5日着工、平成26年3月31日導入・使用開始	25			
										26	53,250				26	53,250		
										27					27	53,250		
										累計	145,860	14,253	0					
(注)										23	0	0	0	年度合計(都道府県)				
										24	825	0	0					
										25	110,892	21,554	0					
										26	56,910	0	0					
										27	0	0	0					
都道府県交付分 計										168,627	21,554	0			26	53,250		
										27				年度合計(市町村)				
										23	0	0	0					
市町村交付分 各年度別合計										24	584,615	28,428	0					
										25	21,475	8,876	135					
										26	92,625	0	0					
										27	0	0	0					
市町村交付分 計										698,715	37,304	135			26	29,790		
県・市町村交付分 合計										867,342	58,858	135			27	0		
														総計		83,040		

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
4	D	-	1	-	1	道路事業(市街地相互の接続道路)	新地停車場釣師線	県	県	直接	継続	1,945,000	24 ~ 27	23				24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量 発注。	
														24	160,000	25,844	-		
														25	136,000	28,326	-	26年3月路線測量、橋梁詳細設計完。	
														26	351,200				
														27					
累計	647,200	54,170	0																
5	D	-	1	-	2	道路事業(市街地相互の接続道路)	赤柴中島線	県	県	直接	継続	50,000	24 ~ 26	23				新地停車場釣師線延伸により新地停釣師線へ合併(廃止検附中)	
														24	40,000	0	-		
														25					
														26					
														27					
累計	40,000	0	0																
6	D	-	1	-	3	道路事業(市街地相互の接続道路)	金山新地停車場線	県	県	直接	継続	389,000	24 ~ 27	23				25年2月路線測量、道路詳細設計発注。	
														24	80,000	4,609	-		
														25	130,400	20,987	-	26年3月路線測量、用地測量、道路詳細設計完	
														26	56,800				
														27					
累計	267,200	25,596	0																
7	D	-	1	-	4	大戸浜富倉線道路整備事業	大戸浜地区	町	町	直接	継続	1,018,900	24 ~ 27	23				H24.6 測量調査設計業務発注。H24.10 橋梁予備設計業務発注。 H25.7橋梁詳細設計発注。H25.8改良工事(その1)発注。H26.2改良工事(その2)発注。H25d用地買収。	
														24	41,850	24,982	-		
														25	43,400	90,793	-		
														26	704,397				
														27					
累計	789,647	115,775	0																
8	D	-	4	-	1	新地町(仮)愛宕第二地区災害公営住宅整備事業	(仮称)愛宕第二地区	町	町	直接	完了	952,100	23 ~ 24	23	55,930	55,930	-	H24.3不動産鑑定業務発注、測量調査業務発注。H24.4基本設計等業務発注。H24.10用地買収。 H25造成建築工事完了。	
														24	777,157	21,914	-		
														25		754,269	974		
														26					
														27					
累計	833,087	832,113	974																
9	D	-	4	-	2	新地町原地区災害公営住宅整備事業	原地区	町	町	直接	完了	143,500	24 ~ 24	23				H24.7農地転用業務発注、不動産鑑定業務発注。H25.2基本・実施設計業務発注。 H25造成建築工事完了。	
														24	125,562	7,904	-		
														25		95,062	22,596		
														26					
														27					
累計	125,562	102,966	22,596																
10	D	-	4	-	3	新地町作田地区災害公営住宅整備事業	作田地区	町	町	直接	継続	394,000	24 ~ 25	23				H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。 H25d造成工事及び上水道工事発注。	
														24	107,643	25,752	-		
														25	237,106	35,932	-		
														26					
														27					
累計	344,749	61,684	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
11	D	-	4	-	4	-	新地町雀塚地区災害公営住宅整備事業	雀塚地区	町	町	直接	継続	635,000	24	~	25	23			H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。	
																	24	130,046	46,284		
																	25	425,578	42,668		
																	26				
																	27				
累計	555,624	88,952	0																		
12	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅事業化調査	新地町	町	町	直接	完了	5,000	23	~	23	23	4,000	3,931	69	H24.5 事業化調査業務発注。
																	24				
																	25				
																	26				
																	27				
累計	4,000	3,931	69																		
13	◆	D	-	4	-	1	新地町(仮)愛宕第二地区災害公営住宅駐車場整備事業	(仮称)愛宕第二地区	町	町	直接	完了	22,680	23	~	24	23	10,944	0	-	H25d 駐車場整備完了。
																	24	7,200	0	-	
																	25		4,443	13,701	
																	26				
																	27				
累計	18,144	4,443	13,701																		
14	◆	D	-	4	-	2	新地町原地区災害公営住宅駐車場整備事業	原地区	町	町	直接	完了	15,120	24	~	25	23				H25d 駐車場整備完了。
																	24	7,296	0	-	
																	25		1,688	5,608	
																	26				
																	27				
累計	7,296	1,688	5,608																		
15	◆	D	-	4	-	3	新地町作田地区災害公営住宅駐車場整備事業	作田地区	町	町	直接	継続	15,000	24	~	25	23				
																	24	7,296	0	-	
																	25		0	-	
																	26				
																	27				
累計	7,296	0	0																		
16	◆	D	-	4	-	4	新地町雀塚地区災害公営住宅駐車場整備事業	雀塚地区	町	町	直接	継続	18,750	24	~	25	23				
																	24	9,000	0	-	
																	25		0	-	
																	26				
																	27				
累計	9,000	0	0																		
17	D	-	15	-	1	-	新地町津波復興拠点整備事業	中島地区	町	町	直接	継続	4,968,000	23	~	29	23	1,500	1,497	-	H24.5測量調査等業務発注。H24.12実施計画等策定検討業務
																	24	8,250	7,599	-	発注。
																	25	1,325,250	134,287	-	H25.9認可申請書作成業務発注。H25.12整備工事(その1)発
																	26	639,750			
																	27				
累計	1,974,750	143,383	0																		
18	D	-	17	-	1	-	新地町中島地区都市再生事業計画作成	中島地区	町	町	直接	継続	165,500	23	~	24	23	21,000	12,073	-	H24.5測量調査等業務発注。H24.10測量調査設計業務発注。
																	24	103,125	73,237	-	
																	25		12,861	-	H25.8保証物件調査業務発注。H25.9津波シミュレーション業務
																	26				発注。
																	27				
累計	124,125	98,171	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	22	-	1														-	1
19	◆	D	-	22	-	1	-	1	都市公園事業 (防災緑地)	埼玉地区	県	県	直接	継続	50,000	23 ~ 23	23	40,000		基本計画に関連する設計調査業務を実施中	
																	24		29,401		
																	25		8,519	-	設計調査業務実施中
																	26				
																	27				
																	累計	40,000	37,920	0	
20	D	-	23	-	1	-	-	-	新地町防災集 団移転促進事 業	作田東・ 作田西・ 岡・雀塚・ 大戸浜	町	町	直接	完了	224,335	23 ~ 24	23	54,845	54,835	10	H24.5 測量調査等業務委託発注。H24.8 設計調査等業務委 託発注。H25.1 測量調査業務委託発注。
																	24	113,406	84,771	28,635	
																	25				
																	26				
																	27				
																	累計	168,251	139,606	28,645	
23	D	-	1	-	5	-	-	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	相馬亘理 線	県	県	直接	継続	4,793,000	24 ~ 27	23				24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量発注。
																	24	115,200	115,181	-	
																	25	974,400	86,091	-	26年3月道路・橋梁詳細設計完、用地測量完。
																	26	1,198,400			
																	27				
																	累計	2,288,000	201,272	0	
24	D	-	13	-	1	-	-	-	新地町海岸近 接等危険住宅 移転事業(住 宅・建築物安 全ストック形成 事業)	新地町	町	町	直接	継続	335,400	24 ~ 25	23				実績戸数:13戸
																	24	125,775	3,204	-	
																	25	125,775	32,364	-	H25d:57件。
																	26				
																	27				
																	累計	251,550	35,568	0	
25	D	-	21	-	1	-	-	-	特定環境保全 公共下水道事 業	作田東・ 作田西・ 原・岡・雀 塚・大戸 浜・中島	町	町	直接	継続	190,000	24 ~ 27	23				H24.6 下水道事業全体計画等調査設計業務発注。
																	24	37,500	14,568	-	H24.10 防災集団移転関連公共下水道調査設計業務発注。
																	25	52,500	27,397	-	H25d各防災集団移転団地排水設備整備工事発注。
																	26				
																	27				
																	累計	90,000	41,965	0	
26	◆	D	-	22	-	2	-	1	釣師浜地区防 災緑地基本計 画策定事業	釣師地区 ・大戸 浜地区	町	町	直接	完了	12,600	24 ~ 24	23				H24.7 基本策定業務発注。
																	24	10,080	9,828	252	
																	25				
																	26				
																	27				
																	累計	10,080	9,828	252	
27	D	-	23	-	2	-	-	-	新地町作田東 地区防災集団 移転促進事業	作田東地 区	町	町	直接	継続	1,113,679	24 ~ 27	23				H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。H25.1 上水道 切替工事発注。H25.3 移転促進区域整地工事発注。
																	24	542,111	416,455	-	
																	25	352,198	173,978	-	H25d造成工事その2~3発注。
																	26	71,251			
																	27				
																	累計	965,560	590,433	0	
28	D	-	23	-	3	-	-	-	新地町作田西 地区防災集団 移転促進事業	作田西地 区	町	町	直接	継続	1,557,601	24 ~ 27	23				H24.12 造成工事発注。H25.2 移転促進区域整地工事発注。
																	24	839,934	571,952	-	
																	25	352,825	356,479	-	H25d造成工事発注。
																	26	151,235			
																	27				
																	累計	1,343,994	928,431	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
29	D	-	23	-	4	-	新地町岡地区 防災集団移転 促進事業	岡地区	町	町	直接	継続	1,774,387	24 ~ 27	23				H24.12 造成工事発注。H25.3 移転促進区域整地工事発注。	
															24	977,630	715,005	-		
															25	469,903	188,813	-	H25d造成工事発注。	
															26	93,381				
															27					
															累計	1,540,914	903,818	0		
30	D	-	23	-	5	-	新地町雀塚地区 防災集団移転 促進事業	雀塚地区	町	町	直接	継続	2,495,397	24 ~ 27	23				H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。H25.2 移転促進区域整地工事発注。H25.3 団地整備工事発注。	
															24	1,373,612	797,868	-		
															25	504,521	378,000	-	H25d造成工事発注。	
															26	271,411				
															27					
															累計	2,149,544	1,175,868	0		
31	D	-	23	-	6	-	新地町大戸浜地区 防災集団移転 促進事業	大戸浜地区	町	町	直接	継続	1,923,092	24 ~ 27	23				H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。	
															24	1,045,358	770,359	-		
															25	517,664	269,676	-	H25d造成工事発注。	
															26	106,382				
															27					
															累計	1,669,404	1,040,035	0		
33	D	-	1	-	6	-	宮田踏込畑線 道路整備事業 (市街地相互 の接続道路)	大戸浜地区	町	町	直接	継続	79,500	24 ~ 26	23				H24.12 測量調査設計業務発注。	
															24	16,662	9,276	-		
															25	25,575	3,157	-	H25d一部用地取得。	
															26	9,687				
															27					
															累計	51,924	12,433	0		
34	D	-	1	-	7	-	雁小屋北側接 続道路整備事業 (市街地相互 の接続道路)	雀塚(雁 小屋)地区 北側	町	町	直接	継続	110,000	24 ~ 26	23				H24.12 測量調査設計業務発注。H24.12 橋梁予備設計業務発注。	
															24	16,275	12,124	-		
															25	24,800	4,356	-	H25d一部用地取得。	
															26	22,087				
															27					
															累計	63,162	16,480	0		
35	D	-	4	-	5	-	新地町岡地区 災害公営住宅 整備事業	岡地区	町	町	直接	継続	323,510	24 ~ 26	23				H24.12 造成工事発注。	
															24	53,821	42,677	-		
															25	229,250	21,638	-	H25d造成工事発注。	
															26					
															27					
															累計	283,071	64,315	0		
36	D	-	4	-	6	-	新地町大戸浜地区 災害公営住宅 整備事業	大戸浜地区	町	町	直接	継続	337,500	24 ~ 25	23				H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。	
															24	107,643	17,722	-		
															25	187,669	23,054	-	H25d造成工事発注。	
															26					
															27					
															累計	295,312	40,776	0		
37	◆	D	-	4	-	5	-	新地町岡地区 災害公営住宅 駐車場整備事業	岡地区	町	町	直接	継続	7,500	24 ~ 25	23				
																24	3,600	0	-	
																25		0	-	
																26				
																27				
																累計	3,600	0	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	D	-	4	-	6														-	1	
38	◆	D	-	4	-	6	-	1	新地町大戸浜地区災害公営住宅駐車場整備事業	大戸浜地区	町	町	直接	継続	15,000	24	~	25	23			
																			24	7,200	0	-
																			25		0	-
																			26			
																			27			
																			累計	7,200	0	0
39	D	-	9	-	1	-	1	新地町小規模住宅地区改良事業	原添地区	町	町	直接	継続	369,134	24	~	26	23			H24.7 基礎調査業務発注。	
																		24	107,104	3,858	-	
																		25	122,180	72,324		
																		26	47,565			
																		27				
																		累計	276,849	76,182	0	
40	D	-	20	-	1	-	1	新地町都市防災総合推進事業	中島地区、埴浜地区、釣師地区、大戸浜地区等	町	町	直接	完了	30,000	24	~	26	23			H24.10 津波シミュレーション及び土量検討業務委託発注。	
																		24	22,500	21,005	1,495	
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	22,500	21,005	1,495	
41	D	-	23	-	7	-	1	新地町富倉地区防災集団移転促進事業	富倉地区	町	町	直接	継続	244,234	24	~	27	23			H24.12 造成工事発注。H25.2 移転促進区域整地工事発注。	
																		24	174,254	81,332	-	
																		25	4,283	32,822	-	
																		26	31,259			
																		27				
																		累計	209,796	114,154	0	
42	D	-	23	-	8	-	1	新地町雁小屋西地区防災集団移転促進事業	雁小屋西地区	町	町	直接	継続	194,262	24	~	27	23			H24.12 造成工事発注。H24.12 移転促進区域整地工事発注。	
																		24	136,165	104,195	-	
																		25	3,671	8,720	-	
																		26	26,793			
																		27				
																		累計	166,629	112,915	0	
44	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業		町								23			
																			24	1,551,245	306,080	-
																			25	817,440	643,829	-
																			26			
																			27			
																			累計	2,368,685	949,909	0
49	D	-	5	-	1	-	1	新地町災害公営住宅家賃低廉化事業	愛宕東、原、作田、雀塚、大戸浜地区	町	町	直接	継続	233,964	25	~	27	23				
																		24				
																		25	6,331	0	-	
																		26	32,558			
																		27				
																		累計	38,889	0	0	
50	D	-	6	-	1	-	1	東日本大震災特別家賃低減事業	愛宕東、原、作田、雀塚、大戸浜地区	町	町	直接	継続	52,461	25	~	27	23				
																		24				
																		25	1,356	0	-	
																		26	8,558			
																		27				
																		累計	9,914	0	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
51	D	-	17	-	2	-	新地町中島地区緊急防災空地整備事業	中島地区	町	町	直接	継続	97,200	24	23				
															24	36,450	0		
															25	36,450	72,714	-	H25d用地取得。
															26				
															27				
累計	72,900	72,714	0																
52	D	-	22	-	1	-	都市公園事業(埴浜地区防災緑地)※施設費	埴浜地区	県	県	直接	継続	2,240,000	24	23				25年3月、詳細設計実施中。
															24	292,500	51,707	-	
															25	472,500	182,350	-	26年3月 造成工実施中
															26	525,000			
															27				
累計	1,290,000	234,057	0																
53	D	-	22	-	2	-	都市公園事業(釣師地区防災緑地)※施設費	釣師地区、大戸浜地区	町	町	直接	継続	1,703,000	24	23				H25.3 測量調査設計業務発注。
															24	255,000	46,060	-	
															25	262,500	258,534	-	H26.2整備工事発注。
															26	300,000			
															27				
累計	817,500	304,594	0																
57	D	-	17	-	3	-	新地駅周辺被災市街地復興土地区画整理事業	中島地区	町	町	直接	継続	5,940,000	24	23				
															24				
															25	874,500	90,615	-	H26.2整備工事発注。
															26	992,250			
															27				
累計	1,866,750	90,615	0																
58	D	-	22	-	3	-	都市公園事業(埴浜地区防災緑地)※用地費	埴浜地区	県	県	直接	継続	1,260,000	24	23				
															24				
															25	720,000	250,166	-	25年6月 用地交渉継続中
															26	120,000			
															27				
累計	840,000	250,166	0																
59	D	-	22	-	4	-	都市公園事業(釣師地区防災緑地)※用地費	釣師地区、大戸浜地区	町	町	直接	継続	160,000	25	23				
															24				
															25	106,666	86,920	-	H25d用地取得。
															26				
															27				
累計	106,666	86,920	0																
60	★	F	-	4	-	1	市街地復興効果促進事業(県)		県	県		継続			23				
															24				
															25	171,773	35,022	-	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託
															26				
															27				
累計	171,773	35,022	0																
61	D	-	4	-	7	-	新地駅前地区災害公営住宅整備事業	中島地区	町	町	直接	継続	694,000	25	23				
															24				
															25	161,000	0	-	他工事の遅れにより繰越
															26	446,250			
															27				
累計	607,250	0	0																

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
62	◆ D - 17 - 3 - 1	常磐線特定環境影響評価 (事後調査)	中島地区 他	町	町	直接	継続	49,000	25 ~ 26	23 24 25 26 27 累計	27,440	20,580	0	H25.7 常磐線特定環境影響評価委託発注			
(注)										23	40,000	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。										24	687,700	226,742	0				
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。										25	2,605,073	611,461	0				
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										26	2,251,400	0	0				
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										27	0	0	0				
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。										都道府県交付分 各年度別合計					0		
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。										都道府県交付分 計					5,584,173	838,203	0
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。										市町村交付分 各年度別合計					79		
										23	148,219	128,266	0				
										24	8,877,750	4,236,011	30,382				
										25	7,297,831	3,937,973	42,879				
										26	3,954,814	0	0				
										27	0	0	0				
										市町村交付分 計					20,278,614	8,302,250	73,340
										県・市町村交付分 合計				25,862,787	9,140,453	73,340	

(様式2E)

新地町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5													
43	E	-	1	-	1	低炭素社会対応型浄化槽集中導入事業	作田東地区、作田西地区、雁小屋西地区等	町	町	直接	継続	51,750	24 ~ 27	23				5人槽 3件、7人槽 5件
														24	6,210	2,299	-	
														25	6,210	6,187	-	5人槽 2件、7人槽 17件、10人槽 1件
														26	17,698			
														27				
														累計	30,118	8,486		
(注)																		
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																		
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																		
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																		
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																		
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																		
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																		
都道府 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0													
		24	0	0	0													
		25	0	0	0													
		26	0	0	0													
		27	0	0	0													
都道府県交付分 計			0	0	0													
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0													
		24	6,210	2,299	0													
		25	6,210	6,187	0													
		26	17,698	0	0													
		27	0	0	0													
市町村交付分 計			30,118	8,486	0													
県・市町村交付分 合計			30,118	8,486	0													