

(様式1)

浪江町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

浪江町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	18,750	17,805
	25	242,820	229,666
	26	4,195,977	
	27	0	
合計		4,457,547	247,471

<参考>	浪江町東日本大震災復興交付金基金残高	4,096,031	浪江町東日本大震災復興交付金基金の利息額	38
------	--------------------	-----------	----------------------	----

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	0	0
	25	8,000	1,594
	26	0	
	27	0	
合計		8,000	1,594

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

浪江町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																														
3	◆ C - 7 - 1 - 1	水産業共同利 用施設復興整 備事業(効果 促進事業)	請戸漁港	町	浪江町	直接	継続	60,000	25 ~ 27	23				浪江町の新しい水産業デザイン実現化事業 25年9月~28年1																														
										24		0	—																															
										25	48,000	47,972	—																															
										26																																		
										27																																		
										累計	48,000	47,972	0																															
(注)										23	0	0	0	/																														
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。										24	0	0	0																															
										2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。										25	0	0	0																					
																				3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										26	0	0	0											
																														4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										27	0	0	0	
																																								5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。				
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。										23	0	0	0																															
										7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。										24	0	0	0																					
																				市町村 交付分										25	48,000	47,972	0											
																														26	0	0	0											
																														27	0	0	0											
市町村交付分 計										48,000	47,972	0																																
										県・市町村交付分 合計										48,000	47,972	0																						

(様式2D)

浪江町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業(津 波シミュレ ーション等の計 画策定)	棚塩・請 戸地区沿 岸区域・ 町中心部	町	浪江町	直接	継続	78,740	24	~	26	23				津波シミュレーション等策定業務委託 24年10月~25年3月
																	24	18,750	17,805	—	
																	25	30,003	24,837	—	まちづくり計画策定支援業務委託、アドバイザー等業務委託 25年6月~26年3月
																	26	10,301			
																	累計	59,054	42,642	0	
2	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定費)	棚塩・請 戸地区沿 岸区域	町	浪江町	直接	継続	154,138	25	~	27	23				
																	24				
																	25	115,603	77,910	—	防災集団移転促進事業計画策定業務委託 25年6月~26年10
																	26				
																	累計	115,603	77,910	0	
4	◆	D	-	1	-	1	交通インフラ 検討事業	請戸地区	県	県	直接	継続	10,000	25	~	25	23				
																	24				
																	25	8,000	1,594		25年11月機械ボーリング、道路概略設計発注済。
																	26				
																	累計	8,000	1,594	0	
5	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業		町								23				
																	24				
																	25	24,661	58,262		請戸共同墓地設計等業務 25年6月~11月、測量 25年8月~26 年2月、地質調査 25年6月~10月、不動産鑑定 25年10月、埋 蔵文化財調査 25年7月~8月
																	26	545,544			
																	累計	570,205	58,262	0	
6	◆	D	-	23	-	1	請戸共同墓地 整備事業	浪江町	町	町	直接	継続	230,692	25	~	26	23				
																	24				
																	25	24,553	20,685	—	請戸共同墓地草刈 26年2月、実施設計 26年1月~3月、境界測 量 26年2月~3月、囑託登記 26年1月~3月、用地買収
																	26	160,000			
																	累計	184,553	20,685	0	
7	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(かけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	浪江町沿 岸地域	町	町	直接	継続	1,288,700	26	~	27	23				
																	24				
																	25				
																	26	483,262			
																	累計	483,262	0	0	
8	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業	棚塩・請 戸地区沿 岸区域	町	町	直接	継続	10,784,131	26	~	27	23				
																	24				
																	25				
																	26	2,983,445			
																	累計	2,983,445	0	0	

No.	事業番号										事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
9	◆	D	-	20	-	1	-	1			津波被災情報 等基盤整備事 業	棚塩・請 戸地区沿 岸区域・ 町中心部	町	町	直接	継続	16,782	26 ~ 26	23					
																			24					
																			25					
																			26	13,425				
																			27					
																			累計	13,425	0	0		

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	0	0	0
		25	8,000	1,594	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計			8,000	1,594	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	18,750	17,805	0
		25	194,820	181,694	0
		26	4,195,977	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計			4,409,547	199,499	0
県・市町村交付分 合計			4,417,547	201,093	0