

## 主要地方道いわき石川線（才鉢地内） 復旧工事の進捗について

才鉢地内の法面崩落箇所について、平成26年5月27日より復旧工事に着手していますが、現在、斜面上部の不安定土塊を撤去しながら、地山を安定させるためのアンカー工を施工しています。

現在まで計画工程通り順調に進捗している状況であり、今後も引き続き、平成26年9月末の暫定交通開放（1車線片側交互通行）を目指し施工します。

### 暫定交通開放(1車線片側交互通行)までの施工について



### 暫定交通開放(全面交通開放)までの計画工程について

| 工種           | 年月                     | 平成26年   |    |    |    |    |     |     |     |    | 平成27年 |  |
|--------------|------------------------|---------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|-------|--|
|              |                        | 5月      | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |       |  |
| 暫定交通開放<br>まで | STEP1<br>掘削, アンカー工     | 準備・資材手配 |    |    |    |    |     |     |     |    |       |  |
|              | STEP2<br>法面整形, モルタル吹付工 |         |    |    |    |    |     |     |     |    |       |  |
|              | STEP3<br>仮設防護柵設置       |         |    |    |    |    |     |     |     |    |       |  |
| 全面交通開放<br>まで | 水路工                    |         |    |    |    |    |     |     |     |    |       |  |
|              | 吹付法砕工                  |         |    |    |    |    |     |     |     |    |       |  |
|              | 落石防止網工                 |         |    |    |    |    |     |     |     |    |       |  |
|              | 舗装復旧工事等                |         |    |    |    |    |     |     |     |    |       |  |

- 平成26年8月下旬までにSTEP1を完了させ、その後STEP2,3を施工し、9月末までの暫定交通開放を目指します。
- 全面交通開放は平成27年1月中旬を予定しています。

【問い合わせ先】  
 福島県いわき建設事務所 道路課  
 電話0246-24-6125