



令和4年8月3日からの大雨
に伴う

災害復旧の進捗状況



福島県土木部
令和6年12月31日現在

福島吾妻裏磐梯線【猪苗代町】

熱塩加納山都西会津線【西会津町】

災害復旧事業全体の進捗状況（令和6年12月31日現在）

工種	査定箇所数 (箇所)	着工箇所数 (箇所)	着工率 (%)	完了箇所数 (箇所)	完了率 (%)
道路	24	21	87.5	19	79.1
橋梁	1	0	0.0	0	0.0
河川	87	87	100.0	85	97.7
合計	112	108	96.4	104	92.8

災害復旧事業の進捗状況について（道路）

熱塩加納山都西会津線

耶麻郡西会津町奥川大字飯根字小賀所地内

復旧延長	8.0m
復旧概要	コンクリートブロック積工
進捗率	100.0%



施工前



至 西会津

至 山都

令和6年12月完了



至 西会津

至 山都

災害復旧事業の進捗状況について（道路）

熱塩加納山都西会津線

耶麻郡西会津町奥川大字飯根字小賀所地内

復旧延長	93.5m
復旧概要	大型コンクリートブロック積工
進捗率	100.0%



施工前



令和6年12月完了



災害復旧事業の進捗状況について（道路）

熱塩加納山都西会津線

耶麻郡西会津町奥川大字飯根字小賀所地内

復旧延長	26.3m
復旧概要	L型擁壁工
進捗率	100.0%



施工前



令和6年12月完了



災害復旧事業の進捗状況について（道路）

熱塩加納山都西会津線

喜多方市山都町大字一ノ木字本川通瀧ノ沢地内

復旧延長	308.1m
復旧概要	大型コンクリートブロック積工
進捗率	80.0%

