

計画数に対する除染の進捗状況(平成29年3月完了)

住宅(戸)	
進捗数	2,044 (100.0%)
発注数	2,044 (100.0%)
計画数	2,044

公共施設等(施設数)	
進捗数	86 (100.0%)
発注数	86 (100.0%)
計画数	86

道路(km)	
進捗数	1.9 (100.0%)
発注数	1.9 (100.0%)
計画数	1.9

森林(生活圏)(ha)	
進捗数	12.9 (100.0%)
発注数	12.9 (100.0%)
計画数	12.9



山本公園駐車場除染状況



社川小学校除染状況

仮置場の整備状況(平成28年12月末時点)

搬入済み	9ヶ所
搬入中	0ヶ所
搬入前	2ヶ所



山本仮置場全景



高内仮置場全景