

【第37号】

平成28年 9月27日

相双建設事務所

復旧復興だより



事務所イメージキャラクター

(この便りは、相双建設事務所が取り組む復旧・復興事業の進捗状況などをお伝えするものです。)

◆県営復興公営住宅(北原団地)で入居が始まりました。


相双建設事務所では、南相馬市内と広野町内において、原子力災害による避難者のための県営復興公営住宅を985戸整備する計画です。このうち、南相馬市原町区の北原団地264戸が完成し、相双地域では初めて、9月16日(金)に入居者への鍵引渡し式を行いました。

北原団地の整備に当たっては、工期を大幅に短縮できるプレキャストコンクリート工法を採用するとともに、高齢者等の生活に配慮し、バリアフリー仕様としたほか、屋上に太陽光パネルを設置して共用部分の電力を賄うなど、環境負荷の低減にも努めています。

残る復興公営住宅についても、一日でも早い入居ができる様、引き続き、速やかな整備を進めます。



【北原団地の全体配置】(南相馬市原町区)



鍵引渡し式の様子



建物の外観



住戸内の様子



洗面室・ユニットバス


その他住宅の整備状況【相双建設事務所】

団地名	所在地	計画戸数	工事進捗状況 (8月末)	入居可能 予定時期
上町	南相馬市 原町区	182	建築工事中 (70%)	H28年10~12月
南町		255	建築工事中 (84%)	H29年1月
牛越 (辻内)		176	建築工事中 (一部、造成中)	H28年度後期 ~H29年度
西町 (鹿島)	南相馬市 鹿島区	50	建築工事中 (61%)	H28年10~12月
下北迫	広野町	58 (募集30戸)	造成工事中 (1%)	H29年度後期

◆東日本大震災の災害復旧工事の進捗状況(平成28年8月末)

東日本大震災で被害を受けた当事務所所管の道路、河川、海岸等の災害復旧工事の進捗状況は右に示すとおりです。

(帰還困難区域で査定が未実施の箇所は含まれていません。率は事業箇所数で算出した割合です。)



○次回は「県道大芦鹿島線の法面工事完成」の予定です(進捗状況等により変更する場合があります)

編集者 : 福島県相双建設事務所 企画調査課 TEL0244-26-1228 FAX0244-26-1197

HPアドレス <https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41370a/> こちらからもアクセス可能→

