

# 津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(新地町)

平成28年9月末現在

No.	市町村	河川名等	延長(m)	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
河川1	新地町	三滝川	197.0	計画・諸手続 用地・補償			前倒しで完了					H28年 9月 H28年 7月
河川2	新地町	砂子田川	1,500.0	計画・諸手続 用地・補償			工事					H29年度
河川3	新地町	地藏川	1,900.0	計画・諸手続 用地・補償			工事					H31年度
海岸1	新地町	木崎	1060.8	計画・諸手続 用地・補償			工事					H29年 3月
海岸2	新地町	埴浜	547.0	計画・諸手続 用地・補償			前倒しで完了					H28年 6月 H27年度
海岸3	新地町	谷地小屋	974.0	計画・諸手続 用地・補償			工事					H29年 3月
海岸4	新地町	大戸浜	127.0	計画・諸手続 用地・補償			前倒しで完了					H28年 9月 H28年 8月
海岸5	新地町	大戸浜・今泉	665.5	計画・諸手続 工事								H25年度
海岸6	新地町	駒ヶ嶺	1496.0	計画・諸手続 用地・補償			前倒しで完了					H28年 9月 H27年度
港湾1	新地町 相馬市	相馬港		計画・諸手続			工事					H29年度
漁港1	新地町	釣師浜漁港		計画・諸手続		用地・補償	工事					H29年度
道災19	新地町	相馬互理線	1821.3	計画・諸手続		用地・補償	工事					H29年度
道整1	新地町	相馬互理線 (新地)	3,500	計画・諸手続		用地・補償	工事					H30年度
道整2	新地町	相馬互理線 (大戸浜)	1,700	計画・諸手続		用地・補償	工事					H32年度
道整3	新地町	新地停車場 釣師線 (釣師)	2,400	計画・諸手続		用地・補償	工事					H30年度
道整4	新地町	金山新地 停車場線 (谷地小屋)	700	計画・諸手続		用地・補償	工事					H29年度
防緑1	新地町	埴浜地区 防災緑地	A=24.5ha	計画・諸手続		用地・補償	工事					H30年度

※修正箇所を赤字で記載しています。