

津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(いわき市)

平成28年6月末現在

No.	市町村	河川名等	延長(m)	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
河川22	いわき市	末続川	471.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年3月
河川23	いわき市	大久川	321.0	計画・諸手続		工事						H30年度
河川24	いわき市	仁井田川	834.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年3月
河川25	いわき市	夏井川	1,252.9	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年3月
河川26	いわき市	滑津川	580.0	計画・諸手続		工事						H29年度
河川27	いわき市	弁天川	176.0	計画・諸手続		工事						H29年3月
河川28	いわき市	諏訪川	451.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年3月
河川29	いわき市	神白川	321.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年3月
河川30	いわき市	鮫川	4,514.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度
河川31	いわき市	蛭田川	1,341.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H30年度
海岸57	いわき市	末続	410.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年3月
海岸58	いわき市	金ヶ沢	191.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年3月
海岸59	いわき市	久之浜(港)	379.1	計画・諸手続	工事							H25年度
海岸60	いわき市	久之浜(漁)	45.0	計画・諸手続		工事						H28年9月
海岸61	いわき市	久之浜(建)	2139.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度
海岸62	いわき市	田之網	160.0	計画・諸手続		工事						H27年度
海岸63	いわき市	志津	285.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度
海岸64	いわき市	四倉	2055.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度

津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(いわき市)

平成28年6月末現在

No.	市町村	河川名等	延長(m)	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
海岸65	いわき市	仁井田	3108.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年3月
海岸66	いわき市	草野下神谷	1390.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年3月
海岸67	いわき市	夏井	4512.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度
海岸68	いわき市	沼ノ内(建)	337.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年3月
海岸69	いわき市	沼ノ内(漁)	243.0	計画・諸手続	工事							H27年度
海岸70	いわき市	薄磯	1115.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度
海岸71	いわき市	豊間(B)	260.0	計画・諸手続	工事							H27年度
海岸72	いわき市	豊間(漁)	1018.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度
海岸73	いわき市	豊間(建)	1419.4	計画・諸手続	用地・補償	工事						H28年12月
海岸74	いわき市	走出A	307.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H27年度
海岸75	いわき市	走出C	0.0	計画・諸手続	工事							H27年度
海岸76	いわき市	江ノ浦	341.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年3月
海岸77	いわき市	岸浦	412.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年3月
海岸78	いわき市	中ノ作	697.0	計画・諸手続	補償	工事	前倒しで完了					H29年3月 H28年5月
海岸79	いわき市	永崎(港)	519.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H27年度
海岸80	いわき市	永崎(建)	1985.2	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度
海岸81	いわき市	下神白	174.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年3月
海岸82	いわき市	小浜	244.0	計画・諸手続	用地・補償	工事	前倒しで完了					H29年3月 H27年度

※前倒しで完了した箇所を赤字で修正しています。

津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(いわき市)

平成28年6月末現在

No.	市町村	河川名等	延長(m)	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
海岸83	いわき市	岩間佐糠	1932.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度
海岸84	いわき市	錦町	1541.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年3月
海岸85	いわき市	関田	2700.0	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29年度
海岸86	いわき市	九面	80.0	計画・諸手続	工事							H24年度
港湾2	いわき市	小名浜港		計画・諸手続	工事							H29年度
港湾3	いわき市	江名港		計画・諸手続	工事							H27年度
港湾4	いわき市	中之作港		計画・諸手続	工事							H29年3月
港湾5	いわき市	久之浜港		計画・諸手続	工事							H29年度
漁港6	いわき市	久之浜漁港		計画・諸手続	工事							H27年度
漁港7	いわき市	四倉漁港		計画・諸手続	工事							H29年度
漁港8	いわき市	豊間漁港		計画・諸手続	工事							H27年度
漁港9	いわき市	小浜漁港		計画・諸手続	工事							H29年3月
漁港10	いわき市	勿来漁港		計画・諸手続	工事							H26年度
道整12	いわき市	久之浜港線 (久之浜・区画整理内)	500	計画・諸手続	用地・補償	工事						H29.3 供用 H29年度 事業完了
道整13	いわき市	久之浜港線 (久之浜・区画整理外)	140	計画・諸手続	用地・補償	工事						H30年度
道整14	いわき市	豊間四倉線 (東舞子橋)	938	計画・諸手続	用地・補償	工事						H31.3月 供用 H31年度 事業完了
道整15	いわき市	豊間四倉線 (沼ノ内・北)	800	計画・諸手続	用地・補償	工事						H30年度
道整16	いわき市	豊間四倉線 (沼ノ内・南)	360	計画・諸手続	用地・補償	工事						H30年度

津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(いわき市)

平成28年6月末現在

No.	市町村	河川名等	延長(m)	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
道整17	いわき市	豊間四倉線 (薄磯)	1,288	計画・諸手続 用地・補償		工事						H29年 3月
道整18	いわき市	豊間四倉線 (豊間)	1,650	計画・諸手続 用地・補償		工事						H29年度
道整19	いわき市	【街路】 平磐城線 (小名浜)	324	計画・諸手続 用地・補償		工事						H29年度
道整20	いわき市	泉岩間植田線 (小浜)	760	計画・諸手続 用地・補償		工事						H29年 3月
道整21	いわき市	泉岩間植田線 (岩間)	1,200	計画・諸手続 用地・補償		工事						H29年 3月
防緑4	いわき市	久之浜地区 防災緑地	A=11.2ha	計画・諸手続 用地・補償		工事						H31年度
防緑5	いわき市	四倉地区 防災緑地	A=4.9ha	計画・諸手続 用地・補償		工事						H31年度
防緑6	いわき市	沼ノ内地区 防災緑地	A=1.6ha	計画・諸手続 用地・補償		工事						H29年度
防緑7	いわき市	薄磯地区 防災緑地	A=4.6ha	計画・諸手続 用地・補償		工事						H29年度
防緑8	いわき市	豊間地区 防災緑地	A=13.6ha	計画・諸手続 用地・補償		工事						H30年度
防緑9	いわき市	永崎地区 防災緑地	A=2.2ha	計画・諸手続 用地・補償		工事						H30年度
防緑10	いわき市	岩間地区 防災緑地	A=3.9ha	計画・諸手続 用地・補償		工事						H30年度