

(様式1)

相馬市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

相馬市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,039,177	564,816
24	16,666,403	7,223,887	
25	17,516,960	13,820,158	
26	5,081,953	8,456,203	
27	6,070,630	4,098,867	
28	543,294	1,793,223	
29	0		
合 計		46,918,417	35,957,154

<参考>	相馬市東日本大震災 復興交付金基金残高	相馬市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	相馬市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		12,093,338	44,026

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	91,424	0
24	2,000,060	916,595	
25	3,586,481	943,438	
26	2,435,357	2,734,390	
27	3,940,747	2,750,632	
28	5,144,242	6,655,148	
29	375,000		
合 計		17,573,311	14,000,203

(様式2A)

相馬市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
57	A	-	1	-	1	-	学校施設整備 事業費国庫負 担事業(相馬 市立磯部小学 校屋内運動場 整備事業)	磯部地区	市	市	直接	完了	31,380	24	~	25	23	0	0	0	24年9月、解体工事発注、24年10月実施設計発注、 25年3月、本体工事発注 25年12月変更契約
																	24	2,631	22,501	0	
																	25	20,903	1,033	0	
																	26	0	0	0	
																	27	0	0	0	
																	28	0	0	0	
																	29	0	0	0	
累計	23,534	0	23,534	0																	
58	A	-	2	-	1	-	学校施設環境 改善事業(相 馬市立磯部小 学校屋内運動 場整備事業)	磯部地区	市	市	直接	完了	177,822	24	~	25	23	0	0	0	24年9月、解体工事発注、24年10月実施設計発注、
																	24	13,256	118,547	0	
																	25	105,291	0	0	
																	26	0	0	0	
																	27	0	0	0	
																	28	0	0	0	
																	29	0	0	0	
累計	118,547	0	118,547	0																	
65	A	-	2	-	2	-	学校施設環境 改善事業(相 馬市立磯部小 学校屋内運動 場整備事業： 太陽光発電設 備)	磯部地区	市	市	直接	完了	8,316	25	~	25	23	0	0	0	25年3月、本体工事発注
																	24	0	6,237	0	
																	25	6,237	0	0	
																	26	0	0	0	
																	27	0	0	0	
																	28	0	0	0	
																	29	0	0	0	
累計	6,237	0	6,237	0																	
78	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	相馬市全 域	市	市	直接	継続	8,700	25	~	28	23	0	0	0	※25年度から実施 未執行 未執行 未執行 本調査実施
																	24	0	0	0	
																	25	6,525	0	0	
																	26	0	0	0	
																	27	0	0	0	
																	28	0	5,265	0	
																	29	0	0	0	
累計	6,525	0	5,265	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
79	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査事業	相馬市相馬巨理線他	県	県	直接	継続	50,976	25	～	31	23						
																	24						
																	25	38,232		3,538	-	25年4月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始	
																	26	0		3,036	-	26年7月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、10月終了	
																	27	0		0	-		
																	28	0		0	-		
																	29						
																	累計	38,232	0	6,574	0		

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	38,232	0	3,538	0
		26	0	0	3,036	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
50,976	都道府県交付分 計	38,232	0	6,574	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	15,887	0	147,285	0
		25	138,956	0	1,033	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	5,265	0
		29	0	0	0	0
226,218	市町村交付分 計	154,843	0	153,583	0	
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	15,887	0	147,285	0
		25	177,188	0	4,571	0
		26	0	0	3,036	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	5,265	0
		29	0	0	0	0
277,194	合計	193,075	0	160,157	0	

(様式2C)

相馬市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興整備基盤 総合整備事業 (復興整備実 施計画作成)	和田地区	県	県	直接	廃止	20,000	23	~	24	23	20,000	0	20,000	他事業(災害関連区画整理事業)により実施することとなったため廃止。
																	24				
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
累計	20,000	0	0	20,000																	
2	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 等整備導入事 業)	岩子・新 田・柏崎・ 磯部・古 磯部・蒲 庭・孫目 地区等	県	市	間接	完了	1,093,238	24	~	24	23				平成24年6月26日(いちご栽培施設)、11月27日(機械購入)、平成25年2月14日(育苗ハウス、付帯設備)着工 平成25年3月26日竣工
																	24	819,928	651,814	168,114	
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
累計	819,928	0	651,814	168,114																	
3	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	松川浦漁 港	市	市	直接	継続	6,215,128	24	~	28	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注、24年11月本体工事発注(漁具倉庫分) 25年4月実施設計発注(原釜荷捌き施設)、25年5月本体工事発注(漁具倉庫)、25年6月実施設計発注(磯部水産加工施設)、26年3月本体工事発注(原釜荷捌き施設) 26年9月造成工事発注(磯部水産加工施設)、27年3月外構工事発注(漁具倉庫(小型))、27年3月本体工事発注(磯部水産加工施設) 28年2月磯部水産加工施設完成、27年9月本体工事発注(磯部漁具倉庫・上架施設) 28年9月原釜荷捌き施設完成
																	24	3,453,485	145,803	-	
																	25	82,500	2,467,478	-	
																	26	678,533	1,383,659	-	
																	27	446,826	541,455	-	
																	28		112,976	-	
																	29			-	
累計	4,661,344	0	4,651,371	0																	
4	C	-	8	-	1	-	農林水産関係 試験研究機関 緊急整備事業 (水産試験場 相馬支場復旧 事業)	尾浜地区	県	県	直接	完了	63,233	23	~	25	23	47,424	0	-	平成24年6月設計業務委託契約、平成24年10月設計業務完了 平成24年11月工事着工 平成24年12月研究備品発注、平成25年4月納入 平成25年4月納入、平成25年6月完成
																	24		47,380	-	
																	25			44	
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
累計	47,424	0	47,380	44																	
33	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(農業用 施設等整備導 入事業)	磯部地区	県	市	間接	完了	105,201	24	~	24	23				平成24年11月27日(機械購入)、平成25年3月4日(収納庫)着工 平成25年3月1日(機械)、3月26日(収納庫)竣工
																	24	78,900	69,961	8,939	
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
累計	78,900	0	69,961	8,939																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
59	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興整備基盤 総合整備事業 (復興整備実 施計画作成)	八沢地区	県	県	直接	完了	35,232	24	~	25	23				H24年12月に事業計画書作成業務を発注。	
																	24	35,232	35,232			
																	25			0	H26年3月完了。	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	35,232	0	35,232	0																		
66	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	松川浦漁 港	県	県	直接	継続	1,210,000	25	~	28	23					
																	24					
																	25	49,500		43,045	-	25年7月測量設計発注
																	26	250,500		247,810		27年3月緑地復旧工発注(一部区間)
																	27	435,000		346,114		27年11月照明復旧工発注
																	28	172,500		151,769		28年11月緑地復旧工発注
																	29					
累計	907,500	0	788,738	0																		
67	◆C	-	1	-	3	-	漁港環境整備 事業(農山漁 村地域復興基 盤総合整備事 業)	尾浜地区	県	県	直接	継続	285,000	25	~	28	23					
																	24					
																	25	16,000		13,331	-	25年7月測量設計発注
																	26					
																	27	212,000		141,920		H28年2月工事発注
																	28			69,750		
																	29					
累計	228,000	0	225,001	0																		
80	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	八沢地区	県	県	直接	継続	3,415,166	25	~	31	23				地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに着手し、H25年12月計画確定。	
																	24					
																	25	100,065		83,722	-	H25年11月、実施設計・境界測量契約。
																	26	877,312		86,499	-	H26年7月、区画整理工契約
																	27			607,279		H27年10月、区画整理工契約。
																	28	775,108	757,900	1,286,655		H28年10月、区画整理工契約。
																	29					
累計	1,752,485	757,900	2,064,155	0																		
81	C	-	8	-	2	-	水産種苗研 究・生産施設 復旧事業	光陽地区	県	県	直接	継続	9,190,374	25	~	30	23					
																	24					
																	25	84,507		10,104	-	基本設計及び実施設計を行う計画のうち、基本設計のみ完了(平成25年11月)
																	26	120,345		90,221	-	平成26年7月測量業務委託契約、平成26年9月実施設計契約、平成26年12月ボーリング調査業務委託契約、平成27年3月環境影響評価業務委託契約
																	27	1,416,427		297,382	-	H27.12月敷地造成工事契約
																	28	3,921,190		4,534,430	-	H28.6月研究施設電気設備・機械設備工事契約、7月研究施設建築工事契約、8月設計意図伝達業務契約、9月生産施設電気設備・機械設備工事、工事管理業務契約、10月生産施設建築工事契約、11月敷地造成工事完了、H29.3月送水管・研究施設飼育設備・生産施設飼育設備・外構工事契約
																	29					
累計	5,542,469	0	4,932,137																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6								25	～	25						
84	C	-	4	-	3	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	和田地区	県	市	間接	完了	104,502	25	～	25	23					平成25年7月11日着工、平成25年11月12日竣工・使用開始
																	24					
																	25	78,376		69,889	8,487	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	78,376	0	69,889	8,487																		
86	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	岩子地区	市	市	直接	継続	54,599	28	～	28	23					28年9月実施設計着手、29年3月実施設計完了
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28	40,949		40,095	-	
																	29					
累計	40,949	0	40,095	0																		

(注)
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	67,424	0	0	20,000
		24	934,060	0	804,387	177,053
		25	328,448	0	220,091	8,531
		26	1,248,157	0	424,530	0
		27	2,063,427	0	1,392,695	0
		28	4,868,798	757,900	6,042,604	0
		29	0	0	0	0
15,521,946	都道府県交付分 計	9,510,314	757,900	8,884,307	205,584	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	3,453,485	0	145,803	0
		25	82,500	0	2,467,478	0
		26	678,533	0	1,383,659	0
		27	446,826	0	541,455	0
		28	40,949	0	153,071	0
		29	0	0	0	0
6,269,727	市町村交付分 計	4,702,293	0	4,691,466	0	
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	67,424	0	0	20,000
		24	4,387,545	0	950,190	177,053
		25	410,948	0	2,687,569	8,531
		26	1,926,690	0	1,808,189	0
		27	2,510,253	0	1,934,150	0
		28	4,909,747	757,900	6,195,675	0
		29	0	0	0	0
21,791,673	合計	14,212,607	757,900	13,575,773	205,584	

(様式2D)

相馬市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
5	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部86号線)	原釜地区	市	市	直接	継続	191,034	24	~	28	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注	
																	24	11,625	8,618	-		
																	25	35,650	7,432	-	25年12月、測量設計発注	
																	26	53,474	510	41,243	-	用地取得、27年3月本工事発注
																	27	0	46,790	28,439	-	28年1月本工事発注
																	28			55,459	-	用地取得、物件補償
																	29					
累計	100,749	47,300	141,191	0																		
6	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部113号線)	尾浜地区	市	市	直接	継続	91,757	24	~	28	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注	
																	24	4,650	3,375	-		
																	25	17,050	7,729	2,906	-	25年7月、調査業務委託発注
																	26	10,074	30	30	-	用地取得
																	27	0	31,606	35,450	-	28年3月本工事発注
																	28			26,708	-	用地取得、物件補償
																	29					
累計	31,774	39,335	68,469	0																		
7	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部116号線)	尾浜地区	市	市	直接	継続	41,000	24	~	28	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注	
																	24	4,650	2,872	-		
																	25	17,050	285	285	-	26年1月、調査算定業務発注
																	26	10,074	485	485	-	用地取得
																	27	0	0	0	-	未執行
																	28			6,068	-	28年1月本工事発注
																	29					
累計	31,774	0	9,710	0																		
8	D	-	1	-	4	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(法定外道路)	尾浜地区	市	市	直接	継続	116,038	24	~	28	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注	
																	24	7,750	5,745	-		
																	25	41,075	571	571	-	26年1月、調査算定業務発注
																	26	20,150	2,092	2,092	-	用地取得、
																	27	0	32,010	32,010	-	27年12月本工事発注
																	28		20,954	49,430	-	28年10月本工事発注
																	29					
累計	68,975	20,954	89,848	0																		
9	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部123号線)	原釜地区	市	市	直接	継続	234,536	24	~	30	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注	
																	24	12,400	10,485	-		
																	25	36,425	0	0	-	未執行
																	26	21,700	41,998	93,927	-	26年11月本工事発注
																	27	22,475	24,532	17,383	-	27年12月本工事発注
																	28		22,234	51,233	-	用地取得、物件補償
																	29					
累計	93,000	88,764	173,028	0																		
10	D	-	1	-	6	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(日下石石上線)	岩子地区	市	市	直接	継続	2,556,717	24	~	31	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注	
																	24	60,450	34,987	-		
																	25	179,025	8,537	8,537	-	25年11月、詳細設計発注
																	26	267,563	2,579	261,524	-	26年12月、橋梁工事発注
																	27	415,730		334,688	-	28年3月本工事発注
																	28	254,082	510,997	572,449	-	用地取得
																	29					
累計	1,176,850	513,576	1,212,185	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
11	D	-	1	-	7	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部327号線)	岩子地区	市	市	直接	完了	140,000	24	~	28	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注
																	24	14,725	5,672	-	
																	25	53,475	37,784	-	25年7月、本工事発注
																	26	40,300	15,078	-	26年11月本工事発注
																	27	0	20,036	-	28年3月本工事発注
																	28		▲ 3,673	33,603	28完了
																	累計	108,500	0	74,897	33,603
12	D	-	1	-	8	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部339号線)	岩子地区	市	市	直接	完了	11,000	24	~	27	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注
																	24	2,325	728	-	
																	25	3,487	1,158	-	25年7月、本工事発注
																	26	2,712	0	-	未執行
																	27	0	3,976	2,662	27完了
																	28				
																	累計	8,524	0	5,862	2,662
13	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部338号線)	岩子地区	市	市	直接	完了	42,000	24	~	28	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注
																	24	5,425	3,362	-	
																	25	14,337	5,793	-	25年7月、本工事発注
																	26	12,786	1,536	-	用地取得
																	27	0	5,394	-	移転補償
																	28		3,582	12,881	28完了
																	累計	32,548	0	19,667	12,881
14	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部471号線)	柏崎地区	市	市	直接	廃止	32,145	24	~	27	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注
																	24	44,562	20,109	-	
																	25	79,825	0	-	未執行
																	26	70,137	3,141	-	26年7月、測量設計発注
																	27	47,275	0	-	未執行
																	28		▲ 216,887	1,662	0
																	累計	241,799	▲ 216,887	24,912	0
15	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業(馬場野団地)	馬場野団地	市	市	直接	完了	149,351	23	~	24	23	128,625	129,305	-	23年11月、本体工事発注、24年8月、竣工、完成12戸
																	24	2,057	42	1,335	
																	25	0	0	-	
																	26	0	0	-	
																	27	0			
																	28				
																	累計	130,682	0	129,347	1,335
16	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅整備事業(明神前団地)	明神前団地	市	市	直接	完了	713,494	23	~	24	23	532,320	158,637	-	24年1月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成46戸
																	24	91,987	461,151	4,519	
																	25	0	0	-	
																	26	0	0	-	
																	27	0			
																	28				
																	累計	624,307	0	619,788	4,519
17	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅整備事業(原釜地区)	原釜地区	市	市	直接	完了	156,060	23	~	24	23	128,625	126,052	-	24年3月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成10戸
																	24	7,927	9,564	936	
																	25	0	0	-	
																	26	0	0	-	
																	27	0			
																	28				
																	累計	136,552	0	135,616	936

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
18	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(磯 部地区)	磯部地区	市	市	直接	完了	178,613	23	~	24	23	128,625		138,942	-	24年3月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成12戸
																	24	27,661		12,072	5,272	
																	25	0		0		
																	26	0		0		
																	27	0		0		
																	28					
																	29					
累計	156,286	0	151,014	5,272																		
19	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業(細 田地区)	細田地区	市	市	直接	完了	1,289,721	24	~	24	23	0		0	-	24年6月、造成工事発注、25年2月、共助住宅工事発注、 25年3月、戸建住宅工事発注 26年2月、戸建住宅工事発注、26年3月変更契約 26年12月、共助住宅12戸完成、27年3月、戸建住宅65戸完成
																	24	1,128,505		1,070,112		
																	25	0		8,337		
																	26	0		0	50,056	
																	27	0				
																	28					
																	29					
累計	1,128,505	0	1,078,449	50,056																		
20	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	馬場野、 磯部、原 釜、細 田、明神 前地区	市	市	直接	継続	1,531,224	24	~	32	23	0		0	-	※25年度から実施 助成開始 127件助成決定 315件助成決定 322件助成決定
																	24	19,402		0		
																	25	37,615		40,682		
																	26	161,546		84,005		
																	27	136,598		223,057		
																	28	223,057	337,153	289,065		
																	29					
累計	578,218	337,153	636,809	0																		
21	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	馬場野、 磯部、原 釜、細 田、明神 前地区	市	市	直接	継続	204,640	24	~	32	23	0		0	-	※25年度から実施 助成開始 111件助成決定 249件助成決定 237件助成決定
																	24	7,241		0		
																	25	14,909		5,361		
																	26	10,543		10,716		
																	27	10,056		25,206		
																	28	25,206	23,503	25,856		
																	29					
累計	67,955	23,503	67,139	0																		
22	◆	D	-	21	-	1	下水道事業 (公共下水道 (雨水幹線)整 備事業)(事業 計画策定)	尾浜、細 田、岩子 地区	市	市	直接	完了	207,272	23	~	25	23	10,000		0	-	24年8月、実施設計発注 25年4月、雨水排水管理業務発注 未執行 未執行
																	24	291,200		136,660		
																	25	0		6,532		
																	26	0		0		
																	27	0		0		
																	28		▲ 135,382	16,830	5,796	
																	29					
累計	301,200	▲ 135,382	160,022	5,796																		
23	◆	D	-	22	-	1	津波防災緑地 基本計画策定	原釜・尾 浜地区	県	県	直接	完了	30,000	23	~	25	23	24,000				25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施 25年11月 地質調査委託
																	24			18,039		
																	25			5,951	10	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	24,000	0	23,990	10																		
24	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(細 田地区)	細田地区	市	市	直接	継続	424,954	23	~	28	23	36,750		0	-	24年3月、用地買収開始、24年6月、造成工事発注 26年1月、実施設計発注(集会所) 26年11月、公園整備発注、27年3月、集会所完成 27年8月、公園整備完成 測量実施、用地取得
																	24	527,571		96,402		
																	25	353,049		275		
																	26	182,579	▲ 728,116	58,224		
																	27	0		0		
																	28			210,735		
																	29					
累計	1,099,949	▲ 728,116	365,636	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
25	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(刈 敷田地区)	刈敷田地 区	市	市	直接	継続	3,462,271	23 ~ 28	23	26,250		0	-	24年8月、用地買収開始、24年8月、造成工事発注
															24	1,463,236		295,612	-	
															25	1,007,323		904,128	-	25年7月、ポンプ施設設置業務発注
															26	532,677		101,052	-	26年12月、緑地整備発注、27年3月、集会所発注
															27	0		174,417	-	27年8月公園整備発注
															28			585,108	-	28年4月公園整備完成、測量実施
															29					
累計	3,029,486	0	2,060,317	0																
26	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(荒 田地区)	荒田地区	市	市	直接	継続	3,725,911	24 ~ 28	23	0		0	-	24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始
															24	657,428		673,982	-	24年10月、用地買収開始、
															25	2,507,504		1,335,607	-	25年5月、造成工事発注、用地買収
															26	95,239		254,194	-	27年3月、集会所発注
															27	0		429,405	-	27年7月公園整備発注
															28			▲ 733,427	-	測量実施、用地取得
															29					
累計	3,260,171	0	1,959,761	0																
27	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(鷺 山地区)	鷺山地区	市	市	直接	継続	3,856,655	24 ~ 28	23	0		0	-	24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始
															24	1,792,918		557,960	-	24年10月、用地買収開始、25年2月、造成工事発注
															25	1,270,930		1,644,227	-	用地取得
															26	310,723		375,213	-	27年2月、公園整備発注、27年3月、集会所発注
															27	0		189,482	-	27年5月緑地整備発注
															28			▲ 667,949	-	測量実施、用地取得
															29					
累計	3,374,571	0	2,098,933	0																
28	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(新 沼地区)	新沼地区	市	市	直接	継続	759,618	24 ~ 28	23	0		0	-	※25年度から実施
															24	139,044		0	-	
															25	848,441		0	-	
															26	0		0	-	
															27	0	▲ 322,820	0	-	
															28			290,868	-	用地取得
															29					
累計	987,485	▲ 322,820	290,868	0																
29	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(南 ノ入地区)	南ノ入地 区	市	市	直接	継続	1,835,313	24 ~ 28	23	0		0	-	24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始
															24	305,824		313,619	-	24年10月、用地買収開始、25年2月、造成工事発注
															25	725,348		857,023	-	25年5月、造成工事発注、用地買収
															26	574,725		216,871	-	27年3月、集会所発注
															27	0		102,367	-	27年6月公園整備発注
															28			▲ 391,461	-	測量実施、用地取得
															29					
累計	1,605,897	0	1,098,419	0																
30	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(高 塚地区)	高塚地区	市	市	直接	継続	961,603	24 ~ 28	23	0		0	-	※25年度から実施
															24	255,819		0	-	
															25	243,886		0	-	
															26	341,695		0	-	
															27	0			-	
															28			368,213	-	用地取得
															29					
累計	841,400	0	368,213	0																
31	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業(磯 部中西地区)	磯部中西地 区	市	市	直接	継続	878,240	24 ~ 28	23	0		0	-	24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始
															24	349,982		226,541	-	24年10月、用地買収開始、24年12月、造成工事発注
															25	319,795		103,720	-	用地取得
															26	98,682		15,834	-	用地取得
															27	0		75	-	用地取得
															28			186,709	-	用地取得、測量実施
															29					
累計	768,459	0	532,879	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
32	D	-	23	-	9	-	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	細田地区 ほか	市	市	直接	継続	840,350	23	~	28	23	47,982		11,880	-	24年2月、実施設計発注
																	24	440,304		134,910	-	
																	25	47,325		97,373	-	25年4月、計画策定業務発注
																	26	47,325		102,862	-	26年11月、災害危険区域用地測量発注
																	27	47,325		26,477	-	27年4月、計画策定業務発注
																	28			27,507	-	28年4月、計画策定業務発注
																	29					
累計	630,261	0	401,009	0																		
34	◆	D	-	1	-	1	震災後における 代替輸送確 保支援モデル 事業	相馬港	市	市	直接	完了	47,396	24	~	26	23	0		0	-	24年7月、業務委託開始
																	24	37,212		20,977	-	
																	25	35,112	▲ 8,919	10,259	-	25年7月、再業務委託発注
																	26	22,921	▲ 16,922	1,906	-	26年4月、再業務委託発注
																	27	0		0		
																	28		▲ 31,488		4,774	
																	29					
累計	95,245	▲ 57,329	33,142	4,774																		
35	D	-	1	-	11	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(市 道:法定外道 路)	新沼地区	市	市	直接	完了	84,842	24	~	28	23	0		0	-	24年6月、実施設計発注
																	24	7,750		3,160	-	
																	25	30,225		4,955	-	25年12月、測量設計発注
																	26	20,150	7,627	53,884	-	26年12月、本工事発注
																	27	0		3,402	-	27年12月、本工事追加発注
																	28			▲ 1,573	1,924	28完了
																	29					
累計	58,125	7,627	63,828	1,924																		
36	D	-	1	-	12	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(市 道:法定外道 路)	岩子地区	市	市	直接	継続	54,347	24	~	28	23	0		0	-	24年7月、実施設計発注
																	24	5,425		2,406	-	
																	25	21,700		0	-	未執行
																	26	6,200	8,793	0	-	未執行
																	27	0		12,518	-	27年12月、本工事発注
																	28			23,138		用地所得、物件補償
																	29					
累計	33,325	8,793	38,062	0																		
37	D	-	1	-	13	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(市 道:東部328号 線)	岩子地区	市	市	直接	継続	487,164	24	~	29	23	0		0	-	24年7月、実施設計発注
																	24	35,650		14,437	-	
																	25	138,337		0	-	未執行
																	26	82,537		6,026	-	26年6月、測量設計発注
																	27	37,200		254,857	-	28年2月、本工事発注
																	28		83,827	▲ 12,150		用地所得、物件補償
																	29					
累計	293,724	83,827	263,170	0																		
38	D	-	1	-	14	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(市 道:東部320号 線)	岩子地区	市	市	直接	廃止	3,908	24	~	27	23	0		0	-	24年7月、実施設計発注
																	24	5,425		3,028	-	
																	25	13,175		0	-	未執行
																	26	11,624		0	-	未執行
																	27	0		0	-	
																	28		▲ 27,196		0	
																	29					
累計	30,224	▲ 27,196	3,028	0																		
39	D	-	1	-	15	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(市 道:東部519号 線)	磯部地区	市	市	直接	継続	75,465	24	~	28	23	0		0	-	24年7月、実施設計発注
																	24	13,950		5,232	-	
																	25	32,550		5,708	-	25年9月、調査業務発注
																	26	0		17,141	-	27年3月本工事発注、用地取得
																	27	0		333	-	移転補償
																	28		11,985	20,720		用地所得、物件補償
																	29					
累計	46,500	11,985	49,134	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
40	D	-	1	-	16	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部520号線)	磯部地区	市	市	直接	完了	25,000	24	~	27	23	0	0	0	24年7月、実施設計発注	
																	24	6,975	1,118	-		
																	25	12,400	132	-	25年9月、調査業務発注	
																	26	0	11,882	-	26年11月、本工事発注	
																	27	0	0	6,243	27完了	
																	28					
																	29					
累計	19,375	0	13,132	6,243																		
41	D	-	1	-	17	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部521号線)	磯部地区	市	市	直接	継続	777,369	24	~	28	23	0	0	0	24年7月、実施設計発注	
																	24	24,800	13,053	-		
																	25	70,525	1,542	-	25年9月、調査業務発注	
																	26	94,550	266,285	316,344	-	26年7月、本工事発注
																	27	0	146,300	128,956	-	28年2月、本工事追加発注
																	28			129,237		用地取得
																	29					
累計	189,875	412,585	589,132	0																		
42	D	-	1	-	18	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:法定外道路)	磯部地区	市	市	直接	継続	918,437	24	~	29	23	0	0	0	24年7月、実施設計発注、24年8月、本体工事発注	
																	24	62,000	21,590	-		
																	25	93,775	2,203	-	25年9月、調査業務発注	
																	26	134,850	120,795	11,384	-	26年5月、測量設計発注
																	27	0	253,830		-	28年1月、本工事発注
																	28		300,368	86,782		用地取得、物件補償
																	29					
累計	290,625	421,163	375,789	0																		
43	D	-	1	-	19	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:金草線)	磯部地区	市	市	直接	継続	585,836	24	~	29	23	0	0	0	24年7月、実施設計発注	
																	24	56,575	20,065	-		
																	25	89,125	20,093	-	26年2月、測量設計発注	
																	26	70,525	73,224	6,838	-	用地取得
																	27	70,525	152,612		-	27年8月、本工事発注
																	28		94,048	148,558		29年3月、本工事発注
																	29					
累計	286,750	167,272	348,166	0																		
44	D	-	1	-	20	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部491号線)	磯部地区	市	市	直接	完了	86,000	24	~	28	23	0	0	0	24年7月、実施設計発注	
																	24	9,300	4,490	-		
																	25	24,800	4,318	-	26年2月、測量設計発注	
																	26	32,550	52,200	-	27年3月本工事発注	
																	27	0	0			
																	28		▲ 2,699	8,341		28完了
																	29					
累計	66,650	0	58,309	8,341																		
45	D	-	1	-	21	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部501号線)	磯部地区	市	市	直接	継続	147,550	24	~	29	23	0	0	0	24年7月、実施設計発注	
																	24	4,650	1,719	-		
																	25	10,075	1,653	-	26年2月、測量設計発注	
																	26	12,400	80,911	42,020	-	27年3月本工事発注、用地取得
																	27	0	0			
																	28		6,314	64,366		28年6月本工事発注
																	29					
累計	27,125	87,225	109,758	0																		
46	D	-	1	-	22	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:鹿島前迫線)	蒲庭地区	市	市	直接	継続	183,493	24	~	29	23	0	0	0	24年7月、実施設計発注	
																	24	22,475	7,745	-		
																	25	36,037	0	-	未執行	
																	26	56,187	89,627	-	26年12月、本工事発注	
																	27	0	0			
																	28		27,507	24,110		29年2月本工事発注
																	29					
累計	114,699	27,507	121,482	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
47	D	-	1	-	23	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:鹿島前迫線)	蒲庭地区	市	市	直接	廃止	43,572	24	~	28	23	0	0	0	24年7月、実施設計発注	
																	24	81,375	8,713	-		
																	25	38,750	0	-	未執行	
																	26	60,450	1,578	-	用地取得	
																	27	0	73,592	197,275	28年2月、本工事発注	
																	28	0	▲ 220,399	▲ 181,297	7,499	28廃止
																	29					
累計	180,575	▲ 146,807	26,269	7,499																		
48	D	-	1	-	24	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:相馬亙理線)	原釜地区	県	県	直接	継続	877,000	24	~	30	23				24年12月道路詳細設計・路線測量発注。	
																	24	72,000	10,878	-		
																	25	384,000	38,180	-	26年3月道路詳細設計完。25年6月用地測量発注。	
																	26	128,000	316,330	-	27年3月道路改良工事発注済。	
																	27	117,600	95,561	-	28年3月、用地取得困難箇所一部解消。	
																	28	0	103,001	-	29年3月、用地補償、改良舗装工事実施。	
																	29					
累計	701,600	0	563,950	0																		
49	D	-	1	-	25	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:原町海老相馬線)	磯部地区	県	県	直接	継続	809,900	24	~	28	23				24年7月道路詳細設計路線測量発注。24年9月地質調査発注。24年12月用地測量発注。	
																	24	72,000	20,651	-		
																	25	300,000	271,521	-	25年11月軟弱地盤解析完。26年3月用地買収、積算業務完。	
																	26	74,000	75,709	-	27年2月道路改良工事発注済。	
																	27	201,920	196,969	-	28年3月、道路改良工事実施。	
																	28	0	0	-	29年3月、道路改良工事、用地補償実施。	
																	29					
累計	647,920	0	564,850	0																		
50	D	-	1	-	26	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:原町海老相馬線)	蒲庭地区	県	県	直接	継続	1,152,500	24	~	30	23				24年7月、橋梁予備設計発注。25年3月、測量、地質調査、道路詳細設計発注	
																	24	32,000	22,166	-		
																	25	312,000	179,581	-	25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。	
																	26	445,200	549,961	-	26年7月道路改良工事発注済。	
																	27	132,800	▲ 154,087	-	28年3月、道路改良工事実施。	
																	28	0	▲ 28,439	-	29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。	
																	29					
累計	922,000	0	569,182	0																		
51	◆	D	-	4	-	2	継続的な被災者支援体制の確立事業	応急仮設住宅ほか	市	市	直接	継続	266,990	24	~	28	23	0	0	0	24年12月、ホールボディカウンター購入	
																	24	105,454	75,517	-	25年1月、内部被ばく検査開始、25年1月、システム構築	
																	25	47,212	17,006	-	25年4月、業務委託発注	
																	26	0	16,101	-	26年4月、業務委託発注	
																	27	0	17,507	-	27年4月、業務委託発注	
																	28	0	4,915	-	27年4月、業務委託発注	
																	29					
累計	152,666	0	131,046	0																		
52	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	原釜地区、尾浜地区、磯部地区、蒲庭地区	市	市	直接	継続	1,344,060	24	~	28	23	0	0	0	24年6月、移転補助開始	
																	24	501,075	214,526	-	移転補助	
																	25	506,970	46,449	-	移転補助	
																	26	0	127,376	-	移転補助	
																	27	0	129,254	-	移転補助	
																	28	0	38,959	-	移転補助	
																	29					
累計	1,008,045	0	556,564	0																		
53	D	-	20	-	1	-	都市防災総合推進事業(災害危険度判定調査)	相馬市沿岸部	市	市	直接	完了	8,148	24	~	24	23	0	0	0	24年8月、業務委託発注、25年3月、業務完了	
																	24	5,432	5,110	322		
																	25	0	0	-		
																	26	0	0	-		
																	27	0	0	-		
																	28					
																	29					
累計	5,432	0	5,110	322																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
54	D	-	20	-	2	-	都市防災総合 推進事業(各 地区防災拠点 整備事業)	市沿岸部 ほか	市	市	直接	完了	197,712	24	~	25	23	0	0	0	24年9月、実施設計発注、25年3月、本体工事発注
																	24	148,284	143,638		
																	25	0	0	4,646	25年10月、業務完了
																	26	0	0		
																	27	0			
																	28				
																	29				
累計	148,284	0	143,638	4,646																	
55	D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業(防 災情報通信 ネットワーク整 備)	相馬市全 域	市	市	直接	完了	617,109	24	~	25	23	0	0	0	24年10月、本体工事発注
																	24	701,043	460,050		
																	25	0	0		
																	26	0	0		
																	27	0			
																	28		▲ 238,212	2,781	26年6月、整備完了
																	29				
累計	701,043	▲ 238,212	460,050	2,781																	
56	D	-	20	-	4	-	都市防災総合 推進事業(防 災備蓄拠点整 備事業)	八幡地区	市	市	直接	完了	322,220	24	~	25	23	0	0	0	24年7月、実施設計発注、24年10月、本体工事発注
																	24	241,664	236,866		
																	25	0	689	4,109	手数料、25年8月業務完了
																	26	0	0		
																	27	0			
																	28				
																	29				
累計	241,664	0	237,555	4,109																	
60	D	-	1	-	27	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(市 道:百槻和田 線)	岩子地区	市	市	直接	継続	478,022	24	~	29	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注
																	24	28,675	11,841		
																	25	71,300	0		
																	26	62,000	117,665	0	
																	27	62,000	0	0	28年3月、本工事発注
																	28		28,826	48,406	用地取得、物件補償
																	29				
累計	223,975	146,491	312,924	0																	
61	D	-	1	-	28	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(市 道:東部88号 線)	原釜地区	市	市	直接	継続	76,364	24	~	28	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注
																	24	18,600	1,975		
																	25	25,575	357		
																	26	0	35,927		
																	27	0	3,289		
																	28		15,007	18,942	26年1月、調査算定業務発注
																	29				26年10月、本工事発注
累計	44,175	15,007	60,490	0	移転補償																
62	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (原釜・尾浜地 区防災緑地) ※施設費	原釜・尾 浜地区	県	県	直接	継続	4,752,000	24	~	31	23				25年3月、詳細設計実施
																	24	210,000	40,474		
																	25	450,000	158,756		
																	26	540,000	1,154,369		
																	27	1,425,000	1,111,875		
																	28	225,000	498,159		
																	29	375,000			
累計	3,225,000	0	2,963,633	0	26年3月 造成工実施																
63	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (原釜・尾浜地 区防災緑地) ※用地費	原釜・尾 浜地区	県	県	直接	継続	3,250,000	24	~	30	23				27年3月 造成工実施
																	24	680,000	0		
																	25	1,486,666	0		
																	26		53,655		
																	27		60,099		
																	28		59,227		
																	29				
累計	2,166,666	0	172,981	0	27年10月 盛土工施工																

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	★	F	-	2	-	1	-								24	～							32
64	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	市			継続	5,337,516	24	～	32	23	0	0	0		
																		24	2,871,356	102,517	0		
																		25	0	727,398	0		
																		26	0	196,347	0		
																		27	1,398,655	65,985	0		
																		28		282,463	0		
																		29					
累計	4,270,011	0	1,374,710	0																			
68	D	-	4	-	6	-		災害公営住宅整備事業(刈敷田地区)	刈敷田地区	市	市	直接	完了	2,386,165	24	～	27	23	0	0	0	24年8月、用地買収開始	
																		24	213,076	1,070,112	0	24年8月、造成工事発注	
																		25	1,495,206	638,170	0	26年3月、本体工事発注	
																		26	379,611	379,611	0	27年3月、戸建住宅70戸、アパート36戸完成	
																		27	0	0	0		
																		28					
																		29					
累計	2,087,893	0	2,087,893	0																			
69	D	-	4	-	7	-		災害公営住宅整備事業(荒田地区)	荒田地区	市	市	直接	完了	1,216,462	24	～	27	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注、24年10月、用地買収開始	
																		24	51,258	31,159	0		
																		25	938,658	219,498	0	25年5月、造成工事発注、26年2月実施設計発注	
																		26	74,487	755,286	0	26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅51戸完成	
																		27	0	0	58,460		
																		28					
																		29					
累計	1,064,403	0	1,005,943	58,460																			
70	D	-	4	-	8	-		災害公営住宅整備事業(南ノ入地区)	南ノ入地区	市	市	直接	完了	842,352	24	～	27	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注、24年10月、用地買収開始、	
																		24	31,032	18,339	0	25年2月、造成工事発注	
																		25	656,719	248,105	0	25年5月、造成工事発注、25年10月実施設計発注	
																		26	49,306	361,802	0	26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅28戸完成	
																		27	0	0	108,811		
																		28					
																		29					
累計	737,057	0	628,246	108,811																			
71	D	-	4	-	9	-		災害公営住宅整備事業(鷺山地区)	鷺山地区	市	市	直接	完了	1,809,392	24	～	27	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注、24年10月、用地買収開始、	
																		24	191,786	338,052	0	25年2月、造成工事発注	
																		25	1,391,431	22,188	0	25年7月、実施設計業務委託	
																		26	0	963,567	0	26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅56戸完成	
																		27	0	0	259,410		
																		28					
																		29					
累計	1,583,217	0	1,323,807	259,410																			
72	D	-	21	-	1	-		下水道事業(公共下水道(雨水幹線)整備事業)(細田地区)	細田地区	市	市	直接	完了	4,993,360	24	～	28	23	0	0	0	※25年度から実施	
																		24	0	0	0		
																		25	1,591,470	2,335,827	0	25年12月、造成設計発注、26年1月、造成工事発注、26年3月本体工事発注	
																		26	0	974,029	0	26年12月、本体工事増額	
																		27	2,416,951	430,965	0	27年7月、本体工事増額	
																		28		▲ 263,402	▲ 22,690	26,888	H28完了
																		29					
累計	4,008,421	▲ 263,402	3,718,131	26,888																			
73	D	-	21	-	2	-		下水道事業(公共下水道(雨水幹線)整備事業)(尾浜地区)	尾浜地区	市	市	直接	完了	2,968,147	24	～	27	23	0	0	0	※25年度から実施	
																		24	0	0	0		
																		25	1,094,220	1,536,114	0	25年9月、本体工事発注	
																		26	350,047	733,699	0	26年12月、本体工事増額	
																		27	959,014		0	27年11月本体完成	
																		28		▲ 177,172	▲ 84,389	40,685	
																		29					
累計	2,403,281	▲ 177,172	2,185,424	40,685																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
74	◆	D	-	21	-	2	-	1	雨水排水対策 事業(尾浜地区)	尾浜地区	市	市	直接	完了	355,500	25	~	26	23	0	0	0	※25年度から実施	
																			24	16,000	0	0		
																			25	436,000	▲ 107,600	162,546	25年7月、本工事発注	
																			26	0		34,838	移転補償	
																			27	0			28年3月本体完成	
																			28		▲ 60,000	76,120	10,896	
																			29					
累計	452,000	▲ 167,600	273,504	10,896																				
75	D	-	21	-	3	-	-	1	下水道事業 (公共下水道 (雨水幹線)整備 事業)(岩子地区)	岩子地区	市	市	直接	完了	90,838	25	~	25	23	0	0	0	※25年度から実施	
																			24	0		0		
																			25	131,325		46,750	25年7月、本体工事発注	
																			26	0		5,225	27年3月、整備完了	
																			27	0				
																			28		▲ 63,196		16,154	
																			29					
累計	131,325	▲ 63,196	51,975	16,154																				
76	◆	D	-	21	-	3	-	1	雨水排水対策 事業(岩子地区)	岩子地区	市	市	直接	完了	346,188	25	~	25	23	0	0	0	※25年度から実施	
																			24	0		0		
																			25	221,680	107,600	208,667	25年9月、移転補償	
																			26	0		59,521	27年3月、整備完了	
																			27	0				
																			28		▲ 52,329	▲ 1,112	9,875	
																			29					
累計	221,680	55,271	267,076	9,875																				
82	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	馬場野団地、明神 前団地、原釜地区、磯部 地区、細田地区、刈敷田地	市	市	直接	完了	63,192	24	~	26	23	0	0	0	24年8月 本体工事契約手続完了	
																			24	6,652		6,734		
																			25	25,579		0	未執行	
																			26	18,321		43,818	26年12月、本工事発注	
																			27	0		0	27年5月完了	
																			28					
																			29					
累計	50,552	0	50,552	0																				
83	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果 促進事業(県分)		県			継続	421,975	25	~	32	23					
																			24					
																			25	287,135		65,820	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託	
																			26			156,800	26年9月 公設土取場取り付け道路整備、用地取得コーディネート委託	
																			27			47,520	27年7月 公設土取場関連CM 外	
																			28	50,444		▲ 19,404	28年4月 公設土取場関連CM 外	
																			29					
累計	337,579	0	250,736	0																				
85	◆	D	-	23	-	2	-	1	観光交流拠点 整備事業	中村地区	市	市	直接	完了	171,619	25	~	26	23			0		
																			24			0		
																			25	111,454	8,919	7,294	25年8月、実施設計発注	
																			26		16,922	126,540	3,461	26年4月、本工事発注、27年2月完成
																			27					
																			28					
																			29					
累計	111,454	25,841	133,834	3,461																				
87	D	-	1	-	29				道路事業(市 街地相互接続 道整備)(県 道:相馬互理 線)[補助率変更 分]	原釜地区	県	県	直接	継続	100,000	28	~	30	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28		69,750			
																			29					
累計	0	69,750	0	0																				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
88	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事 業[補助率変 更分]	馬場野、 磯部、原 釜、細 田、明神 前地区	市	市	直接	未着手	484,106	29	～	32	23				-	
																24				-	
																25					
																26					
																27					
																28		2,940	0	-	29年度より執行
																29					
																累計	0	2,940	0	0	

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	24,000	0	0	0
		24	1,066,000	0	112,208	0
		25	3,219,801	0	719,809	10
		26	1,187,200	0	2,306,824	0
		27	1,877,320	0	1,357,937	0
		28	275,444	69,750	612,544	0
		29	375,000	0	0	0
11,393,375	都道府県交付分 計	8,024,765	69,750	5,109,322	10	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,039,177	0	564,816	0
		24	13,181,617	0	6,928,749	12,384
		25	17,244,909	0	11,335,652	8,755
		26	4,403,420	0	7,062,544	53,517
		27	5,623,804	0	3,551,322	435,586
		28	502,345	0	1,631,778	182,097
		29	0	0	0	0
52,527,358	市町村交付分 計	41,995,272	0	31,074,861	692,339	
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,063,177	0	564,816	0
		24	14,247,617	0	7,040,957	12,384
		25	20,464,710	0	12,055,461	8,765
		26	5,590,620	0	9,369,368	53,517
		27	7,501,124	0	4,909,259	435,586
		28	777,789	69,750	2,244,322	182,097
		29	375,000	0	0	0
63,920,733	合計	50,020,037	69,750	36,184,183	692,349	

(様式2E)

相馬市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況													
									24	28																			
77	E-1-1	低炭素社会 対応型浄化槽等 集中導入事業	相馬市全 域	市	市	直接	継続	88,012	24	~	28	23	0	0	0	0	※25年1月受付開始、13件助成決定 54件助成決定 33件助成決定 21件助成決定												
												24	15,414	0	2,050	0													
												25	50,595	0	15,995	0													
												26	0	0	10,000	0													
												27	0	0	6,090	0													
												28	0	0	3,109	0													
												29	0	0	0	0													
												累計	66,009	0	37,244	0													
												(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。												23	0	0	0	0	
																								24	0	0	0	0	
25	0	0	0	0																									
26	0	0	0	0																									
27	0	0	0	0																									
28	0	0	0	0																									
29	0	0	0	0																									
0	都道府県交付分 計	0	0	0	0																								
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0																							
		24	15,414	0	2,050	0																							
		25	50,595	0	15,995	0																							
		26	0	0	10,000	0																							
		27	0	0	6,090	0																							
		28	0	0	3,109	0																							
		29	0	0	0	0																							
88,012	市町村交付分 計	66,009	0	37,244	0																								
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0																							
		24	15,414	0	2,050	0																							
		25	50,595	0	15,995	0																							
		26	0	0	10,000	0																							
		27	0	0	6,090	0																							
		28	0	0	3,109	0																							
		29	0	0	0	0																							
88,012	合計	66,009	0	37,244	0																								