

(様式1)

新地町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

新地町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	148,219	126,769
24	9,481,387	4,172,983	
25	7,329,791	4,069,330	
26	5,391,477	6,194,724	
27	4,637,629	4,140,230	
28	1,189,404	2,726,501	
29	133,302		
合 計		28,311,209	21,430,537

<参考>	新地町東日本大震災 復興交付金基金残高	新地町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	新地町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	8,147,923	17,157	20,180,443

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	40,000	0
24	688,525	226,742	
25	2,725,019	651,501	
26	2,308,310	4,059,269	
27	6,734,207	1,984,097	
28	220,704	3,565,876	
29	656,685		
合 計		13,373,450	10,487,485

(様式2A)

新地町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	作田東地区	町	町	直接	完了	1,681	24	~	24	23				調査期間:H24.7~H24.8
																	24	1,260		875	385
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
累計	1,260	0	875	385																	
2	A	-	4	-	2	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	作田西地区	町	町	直接	完了	2,160	24	~	24	23				調査期間:H25.1~H25.3
																	24	1,620		1,543	77
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
累計	1,620	0	1,543	77																	
3	A	-	4	-	3	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	中島地区	町	町	直接	完了	5,459	24	~	24	23				平成25年度執行予定
																	24	4,094		0	-
																	25			508	3,586
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
累計	4,094	0	508	3,586																	
32	A	-	4	-	4	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	岡地区	町	町	直接	完了	2,084	24	~	24	23				調査期間:H24.11~H24.12
																	24	1,563		1,042	521
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
累計	1,563	0	1,042	521																	
45	A	-	4	-	5	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	新地町	町	町	直接	継続	11,400	24	~	32	23				平成25年度執行予定
																	24	4,275		0	-
																	25	4,275		0	-
																	26			654	
																	27				
																	28				
																	29				
累計	8,550	0	654	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6								7	8	9						
55	A	-	4	-	6	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	新地町	県	県	直接	継続	12,072	25	～	30	23					25年11月から埋蔵文化財試掘調査を開始
																	24					
																	25	9,054		2,440	-	
																	26	0		0	-	
																	27	0		0	-	
																	28	0		0	-	
																	29					
																	累計	9,054	0	2,440	0	

(注)  
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。  
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。  
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。  
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。  
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。  
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。  
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。  
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	9,054	0	2,440	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
		12,072	都道府県交付分 計	9,054	0	2,440
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	12,812	0	3,460	983
		25	4,275	0	508	3,586
		26	0	0	654	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
		22,784	市町村交付分 計	17,087	0	4,622
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	12,812	0	3,460	983
		25	13,329	0	2,948	3,586
		26	0	0	654	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
		34,856	合計	26,141	0	7,062

(様式2C)

新地町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
21	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	駒ヶ嶺地区	町	町	直接	完了	35,000	24	~	25	23					H24.12駒ヶ嶺排水路整備基本計画策定業務発注。
																	24	35,000		27,090	-	H25.1駒ヶ嶺地区基本計画策定業務発注。
																	25			2,261	5,649	H25d駒ヶ嶺地区基本計画策定業務変更増。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	35,000	0	29,351	5,649																		
22	C	-	7	-	1	-	釣師浜水産業 共同利用施設 復興整備事業	釣師浜漁港	町	町	直接	継続	1,106,900	24	~	29	23					H24.10漁協施設被災判定業務発注。
																	24	548,175		1,338	-	
																	25			0	-	施設取り壊しの協議が難航したため繰越
																	26			71,055		H26.5共同利用施設地質調査・基本設計・実施設計業務発注。H26.5釣師浜漁港上下水道管布設工事発注。H26.8漁具倉庫解体工事発注。H27.3漁具倉庫建設工事管理業務委託発注。H27.3漁具倉庫建築工事発注。
																	27			131		漁具倉庫建築工事と管理業務委託を継続。
																	28	253,497		715,418		荷捌き施設建設、排水管、マンホールポンプ設置工事発注。
																	29					
累計	801,672	0	787,942	0																		
46	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農地 整備事業) 「農業経営高 度化支援事業」	作田前地区	県	県	直接	継続	24,060	24	~	29	23					工事発注が年度末(H25.3)となったことから、H24分を繰り越し、
																	24	825				H25分と合わせて執行する。
																	25	3,282		3,114	-	経営体育成促進事業を実施。
																	26	3,660		3,660	-	経営体育成促進事業を実施。
																	27	1,087		1,087	-	経営体育成促進事業を実施。
																	28	1,612	7,577	6,096		経営体育成促進事業を実施。
																	29					
累計	10,466	7,577	13,957	0																		
47	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(漁 港環境整備事業)	釣師浜漁港	県	県	直接	継続	201,000	25	~	28	23					
																	24					
																	25	15,000		4,187	-	25年7月測量設計発注
																	26			1,979		26年10月積算委託発注
																	27	135,750		135,750		27年10月 工事発注
																	28			▲ 7		
																	29					
累計	150,750	0	141,909	0																		
48	C	-	5	-	1	-	新地町漁業集 落防災機能強 化調査事業	大戸浜地区	町	町	直接	完了	9,000	25	~	25	23					
																	24					
																	25	6,750		6,615	135	H25.6 基本計画策定業務発注。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	6,750	0	6,615	135																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6	7															
54	☆	F	-	1	-	1	-	1	町			継続	8,920	24	~	32	23					
																	24	1,440		0	-	
																	25			0		
																	26			1,440		
																	27	5,696				
																	28				5,753	
																	累計	7,136	0	1,440	5,753	
56	◆	C	-	4	-	1	-	1	町	町	直接	廃止	2,000	25	~	25	23					
																	24					
																	25	1,600		0	1,600	
																	26					
																	27					
																	28					
																	累計	1,600	0	0	1,600	
63		C	-	1	-	4	-		町	町	直接	継続	496,000	25	~	28	23					
																	24					
																	25	13,125		0	-	法定手続き遅延のため26年度に繰越
																	26	92,625		16,200		H26.5駒ヶ嶺地区用排水路実施設計業務発注。H26.7法手続資料作成業務発注。
																	27	266,250		55,307		H28.2水路整備工事発注。
																	28			238,964		
																	累計	372,000	0	310,471	0	
64		C	-	4	-	1	-		県	町	間接	完了	194,480	25	~	26	23					
																	24					
																	25	92,610		14,253	-	平成26年2月5日着工、平成26年3月31日導入・使用開始
																	26	53,250		33,534	-	平成26年5月27日着工、平成26年9月10日竣工・使用開始
																	27				98,073	
																	28					
																	累計	145,860	0	47,787	98,073	
65		C	-	5	-	2	-		町	町	直接	継続	213,336	27	~	29	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	26,700		11,068		H27.10 漁港防犯灯設置工事発注。
																	28					
																	累計	160,002	0	11,068	0	
66		C	-	7	-	2	-		町	民間 団体	直接	完了	700,000	27	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	305,937		305,937		H27民間団体への補助額決定後、次年度へ繰り越し
																	28	175,312		175,312		補助金支払済。
																	累計	481,249	0	481,249	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
67	C	-	3	-	1	震災対策・戦 略作物生産基 盤整備事業	牛川地区	町	町	直接	継続	155,533	28	～	30	23					
																24					
																25					
																26					
																27					
																28	18,369		11,583		排水路測量設計発注。
																29					
累計	18,369	0	11,583	0																	

(注)  
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」  
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。  
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。  
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。  
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。  
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当  
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。  
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。  
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、  
24年度を区別して記載する必要はありません。  
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」  
「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の  
対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	825	0	0	0
		25	110,892	0	21,554	0
		26	56,910	0	39,173	0
		27	136,837	0	136,837	98,073
		28	1,612	7,577	6,089	0
		29	0	0	0	0
419,540	都道府県交付分 計	307,076	7,577	203,653	98,073	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	584,615	0	28,428	0
		25	21,475	0	8,876	7,384
		26	92,625	0	88,695	0
		27	604,583	0	372,443	0
		28	447,178	0	1,141,277	5,753
		29	133,302	0	0	0
2,726,689	市町村交付分 計	1,883,778	0	1,639,719	13,137	
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	585,440	0	28,428	0
		25	132,367	0	30,430	7,384
		26	149,535	0	127,868	0
		27	741,420	0	509,280	98,073
		28	448,790	7,577	1,147,366	5,753
		29	133,302	0	0	0
3,146,229	合計	2,190,854	7,577	1,843,372	111,210	

(様式2D)

新地町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	新地停車場釣師線	県	県	直接	継続	2,679,700	24	~	30	23				24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量 発注。
																	24	160,000	25,844	-	
																	25	136,000	28,326	-	26年3月路線測量、橋梁詳細設計完。
																	26	351,200	435,173	-	26年9月橋梁下部工事、函渠工事発注済。
																	27	1,496,560	256,357	-	28年3月、橋梁上部工事実施。
																	28	0	999,671	-	29年3月、道路改良工事実施。
																	29				
累計	2,143,760	0	1,745,371	0																	
5	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	赤柴中島線	県	県	直接	廃止	50,000	24	~	26	23				新地停車場釣師線延伸により新地停釣師線へ合併(廃止検討)
																	24	40,000	0	-	
																	25				
																	26			40,000	
																	27				
																	28				
																	29				
累計	40,000	0	0	40,000																	
6	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	金山新地停車場線	県	県	直接	継続	416,500	24	~	29	23				25年2月路線測量、道路詳細設計発注。
																	24	80,000	4,609	-	
																	25	130,400	20,987	-	26年3月路線測量、用地測量、道路詳細設計完
																	26	56,800	19,412	-	27年3月橋梁詳細設計完
																	27	66,000	231,041	-	28年3月、橋梁上部工事実施。
																	28	0	29,332	-	29年3月、道路改良工事実施。
																	29				
累計	333,200	0	305,381	0																	
7	D	-	1	-	4	-	大戸浜富倉線道路整備事業	大戸浜地区	町	町	直接	完了	1,334,900	24	~	28	23				H24.6 測量調査設計業務発注。H24.10 橋梁予備設計業務発注。
																	24	41,850	24,982	-	
																	25	43,400	92,077	-	H25.7橋梁詳細設計発注。H25.8改良工事(その1)発注。H26.2改良工事(その2)発注。H25d用地買収。
																	26	704,397	491,822	-	H26.5改良工事(その3)、H26.6改良工事(その4)、H26.8改良工事(その5)発注。
																	27	244,900	383,194	-	道路改良工事(その6)(その7)(その8)発注。
																	28	0	26,430	16,042	道路改良工事(その9)、防護柵設置工事発注。
																	29				
累計	1,034,547	0	1,018,505	16,042																	
8	D	-	4	-	1	-	新地町(仮)愛宕第二地区災害公営住宅整備事業	(仮称)愛宕第二地区	町	町	直接	完了	952,100	23	~	25	23	55,930	55,930	-	H24.3不動産鑑定業務発注、測量調査業務発注。H24.4基本設計等業務発注。H24.10用地買収。
																	24	777,157	21,914	-	
																	25		754,269	974	H25造成建築工事完了。
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
累計	833,087	0	832,113	974																	
9	D	-	4	-	2	-	新地町原地区災害公営住宅整備事業	原地区	町	町	直接	完了	143,500	24	~	25	23				H24.7農地転用業務発注、不動産鑑定業務発注。H25.2基本・実施設計業務発注。
																	24	125,562	7,904	-	
																	25		95,731	21,927	H25造成建築工事完了。
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
累計	125,562	0	103,635	21,927																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
10	D	-	4	-	3	-	新地町作田地区災害公営住宅整備事業	作田地区	町	町	直接	完了	394,000	24	~	26	23				H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。	
																	24	107,643		25,752	-	
																	25	237,106		35,932	-	
																	26			219,209	63,856	
																	27					
																	28					
																	29					
累計	344,749	0	280,893	63,856																		
11	D	-	4	-	4	-	新地町雀塚地区災害公営住宅整備事業	雀塚地区	町	町	直接	完了	635,000	24	~	26	23				H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。	
																	24	130,046		46,284	-	
																	25	425,578		42,668	-	
																	26			408,987	57,685	
																	27					
																	28					
																	29					
累計	555,624	0	497,939	57,685																		
12	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅事業化調査	新地町	町	町	直接	完了	5,000	23	~	23	23	4,000		3,931	69	H24.5 事業化調査業務発注。
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	4,000	0	3,931	69																		
13	◆	D	-	4	-	1	新地町(仮)愛宕第二地区災害公営住宅駐車場整備事業	(仮称)愛宕第二地区	町	町	直接	完了	13,454	23	~	24	23	10,944		0	-	H25d 駐車場整備完了。
																	24	7,200		0	-	
																	25			4,443	6,321	
																	26		▲ 7,380			
																	27					
																	28					
																	29					
累計	18,144	▲ 7,380	4,443	6,321																		
14	◆	D	-	4	-	2	新地町原地区災害公営住宅駐車場整備事業	原地区	町	町	直接	完了	9,120	24	~	25	23				H25d 駐車場整備完了。	
																	24	7,296		0	-	
																	25			1,688	5,608	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	7,296	0	1,688	5,608																		
15	◆	D	-	4	-	3	新地町作田地区災害公営住宅駐車場整備事業	作田地区	町	町	直接	完了	17,336	24	~	26	23					
																	24	7,296		0	-	
																	25			0	-	
																	26		6,572	13,868	0	
																	27					
																	28					
																	29					
累計	7,296	6,572	13,868	0																		
16	◆	D	-	4	-	4	新地町雀塚地区災害公営住宅駐車場整備事業	雀塚地区	町	町	直接	完了	12,260	24	~	26	23					
																	24	9,000		0	-	
																	25			0	-	
																	26		808	9,807	1	
																	27					
																	28					
																	29					
累計	9,000	808	9,807	1																		



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
17	D	-	15	-	1	-	新地町津波復興拠点整備事業	中島地区	町	町	直接	継続	5,705,522	23	~	29	23	1,500			-	H24.5測量調査等業務発注。H24.12実施計画等策定検討業務発注。 H25.9認可申請書作成業務発注。H25.12整備工事(その1)発注。 H26.6造成工事(その2発注)H26一部用地取得。 H28.3造成工事(その2完了) H29.3造成工事(その3完了)。H28.10造成工事(その4発注)。	
																	24	8,250		9,096	-		
																	25	1,325,250		149,978	-		
																	26	1,482,000		1,604,194	-		
																	27	610,500		1,020,616	-		
																	28	48,750	802,891	219,290	-		
																	29				-		
累計	3,476,250	802,891	3,003,174	0																			
18	D	-	17	-	1	-	新地町中島地区都市再生事業計画作成	中島地区	町	町	直接	完了	132,000	23	~	25	23	21,000		12,073	-	H24.5測量調査等業務発注。H24.10測量調査設計業務発注。 H25.8保証物件調査業務発注。H25.9津波シミュレーション業務発注。 他事業へ流用(D-5-1)	
																	24	103,125		73,237	-		
																	25			12,861	25,954		
																	26						
																	27						
																	28		▲ 25,125		829		
																	29						
累計	124,125	▲ 25,125	98,171	829																			
19	◆	D	-	22	-	1	-	都市公園事業(防災緑地)	埴浜地区	県	県	直接	完了	50,000	23	~	25	23	40,000			-	基本計画に関連する設計調査業務を実施 設計調査業務実施
																		24			29,401	-	
																		25			8,519	-	
																		26				2,080	
																		27					
																		28					
																		29					
累計	40,000	0	37,920	2,080																			
20	D	-	23	-	1	-	新地町防災集団移転促進事業	作田東・作田西・岡・雀塚・大戸浜	町	町	直接	完了	224,335	23	~	24	23	54,845		54,835	-	H24.5 測量調査等業務委託発注。H24.8 設計調査等業務委託発注。H25.1 測量調査業務委託発注。	
																	24	113,406		84,148	29,268		
																	25						
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
累計	168,251	0	138,983	29,268																			
23	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	相馬亘理線	県	県	直接	継続	6,690,700	24	~	30	23				-	24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量発注。 26年3月道路・橋梁詳細設計完、用地測量完、 26年9月道路改良工事、橋梁下部工事、函渠工事発注済。 28年3月、用地交渉実施。 29年3月、道路改良工事。橋梁上部工事実施。	
																	24	115,200		115,181	-		
																	25	974,400		86,091	-		
																	26	1,198,400		2,327,702	-		
																	27	3,064,560		327,545	-		
																	28	0		1,974,593	-		
																	29						
累計	5,352,560	0	4,831,112	0																			
24	D	-	13	-	1	-	新地町海岸近接等危険住宅移転事業(住宅・建築物安全ストック形成事業)	新地町	町	町	直接	継続	335,400	24	~	32	23				-	実績戸数:13戸 H25d:57件。 H26:29件 H27:69件	
																	24	125,775		3,204	-		
																	25	125,775		31,994	-		
																	26			40,869	-		
																	27			44,463	-		
																	28						
																	29						
累計	251,550	0	120,530	0																			
25	D	-	21	-	1	-	特定環境保全公共下水道事業	作田東・作田西・原・岡・雀塚・大戸浜・中島	町	町	直接	完了	77,860	24	~	27	23				-	H24.6 下水道事業全体計画等調査設計業務発注。 H24.10 防災集団移転関連公共下水道調査設計業務発注。 H25d各防災集団移転団地排水設備整備工事発注。 48,035 他事業へ流用(D-5-1、D-6-1)	
																	24	37,500		14,568	-		
																	25	52,500		27,397	-		
																	26						
																	27						
																	28		▲ 31,605		16,430		
																	29						
累計	90,000	▲ 31,605	41,965	16,430																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28								29	累計								
26	◆	D	-	22	-	2	-	1	釣師浜地区防 災緑地基本計 画策定事業	釣師地 区・大戸 浜地区	町	町	直接	完了	12,600	24	~	24	23				H24.7 基本策定業務発注。
																			24	10,080		9,828	252
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
累計	10,080	0	9,828	252																			
27	D	-	23	-	2	-	-	-	新地町作田東 地区防災集団 移転促進事業	作田東地 区	町	町	直接	継続	1,103,500	24	~	32	23				H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。H25.1 上水道切替 工事発注。H25.3 移転促進区域整地工事発注。
																			24	542,111		416,455	-
																			25	352,198		173,978	-
																			26	71,251		120,824	-
																			27			27,829	-
																			28			2,174	-
																			29				-
累計	965,560	0	741,260	0																			
28	D	-	23	-	3	-	-	-	新地町作田西 地区防災集団 移転促進事業	作田西地 区	町	町	直接	継続	1,535,996	24	~	32	23				H24.12 造成工事発注。H25.2 移転促進区域整地工事発注。
																			24	839,934		571,952	-
																			25	352,825		356,479	-
																			26	151,235		69,739	-
																			27			40,820	-
																			28			6,921	-
																			29				-
累計	1,343,994	0	1,045,911	0																			
29	D	-	23	-	4	-	-	-	新地町岡地区 防災集団移転 促進事業	岡地区	町	町	直接	継続	1,303,904	24	~	32	23				H24.12 造成工事発注。H25.3 移転促進区域整地工事発注。
																			24	977,630		715,005	-
																			25	469,903		188,813	-
																			26	93,381		53,389	-
																			27			39,185	-
																			28		▲ 400,000	10,130	-
																			29				-
累計	1,540,914	▲ 400,000	1,006,522	0																			
30	D	-	23	-	5	-	-	-	新地町雀塚地 区防災集団移 転促進事業	雀塚地区	町	町	直接	継続	1,996,177	24	~	32	23				H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。H25.2 移転促進区 域整地工事発注。H25.3 団地整備工事発注
																			24	1,373,612		797,868	-
																			25	504,521		378,000	-
																			26	271,411		153,970	-
																			27			127,314	-
																			28		▲ 402,891	10,951	-
																			29				-
累計	2,149,544	▲ 402,891	1,468,103	0																			
31	D	-	23	-	6	-	-	-	新地町大戸浜 地区防災集団 移転促進事業	大戸浜地 区	町	町	直接	継続	1,907,894	24	~	32	23				H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。
																			24	1,045,358		770,359	-
																			25	517,664		269,676	-
																			26	106,382		104,640	-
																			27			69,921	-
																			28			14,735	-
																			29				-
累計	1,669,404	0	1,229,331	0																			
33	D	-	1	-	6	-	-	-	宮田踏込畑線 道路整備事業 (市街地相互 の接続道路)	大戸浜地 区	町	町	直接	完了	122,600	24	~	28	23				H24.12 測量調査設計業務発注。
																			24	16,662		9,269	-
																			25	25,575		3,163	-
																			26	52,777		42,221	-
																			27			35,586	-
																			28			4,457	-
																			29				-
累計	95,014	0	94,696	318																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
34	D	-	1	-	7	-	雁小屋北側接 続道路整備事 業(市街地相 互の接続道 路)	雀塚(雁 小屋)地 区北側	町	町	直接	継続	132,850	24	~	28	23				H24.12 測量調査設計業務発注。H24.12 橋梁予備設計業務発注。	
																	24	16,275	8,259	-		
																	25	24,800	8,221	-	H25d一部用地取得。	
																	26	22,087	7,525	-	H26.11改良工事発注。	
																	27	39,796	4,230			
																	28		56,081		H28橋梁整備(下部工)工事発注。	
																	29					
累計	102,958	0	84,316	0																		
35	D	-	4	-	5	-	新地町岡地区 災害公営住宅 整備事業	岡地区	町	町	直接	完了	323,510	24	~	26	23				H24.12 造成工事発注。	
																	24	53,821	42,677	-		
																	25	229,250	21,638	-	H25d造成工事発注。	
																	26		208,367	10,389	H26.6建築工事発注。	
																	27					
																	28					
																	29					
累計	283,071	0	272,682	10,389																		
36	D	-	4	-	6	-	新地町大戸浜 地区災害公営 住宅整備事業	大戸浜地 区	町	町	直接	完了	337,500	24	~	26	23				H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。	
																	24	107,643	17,722	-		
																	25	187,669	23,054	-	H25d造成工事発注。	
																	26		164,967	89,569	H26.6建築工事発注。	
																	27					
																	28					
																	29					
累計	295,312	0	205,743	89,569																		
37	◆	D	-	4	-	5	1	新地町岡地区 災害公営住宅 駐車場整備事 業	岡地区	町	町	直接	完了	4,500	24	~	26	23				
																		24	3,600	0	-	
																		25		0	-	
																		26		3,064	536	H26駐車場整備完了。
																		27				
																		28				
																		29				
累計	3,600	0	3,064	536																		
38	◆	D	-	4	-	6	1	新地町大戸浜 地区災害公営 住宅駐車場整 備事業	大戸浜地 区	町	町	直接	完了	9,000	24	~	26	23				
																		24	7,200	0	-	
																		25		0	-	
																		26		3,961	3,239	H26駐車場整備完了。
																		27				
																		28				
																		29				
累計	7,200	0	3,961	3,239																		
39	D	-	9	-	1	-	新地町小規模 住宅地区改良 事業	原添地区	町	町	直接	継続	369,134	24	~	28	23				H24.7 基礎調査業務発注。	
																	24	107,104	3,858	-		
																	25	122,180	72,324	-	H25.4基礎調査業務その2発注。H25.7不動産鑑定業務発注。	
																	26	47,565	58,933	-	H27.3不良住宅解体工事発注。H26用地取得。H26移転補償。	
																	27		65,830		H27.7小規模住宅地区改良事業緑地整備工事発注。	
																	28		0			
																	29					
累計	276,849	0	200,945	0																		
40	D	-	20	-	1	-	新地町都市防 災総合推進事 業	中島地 区、堺浜 地区、釣 師地区、 大戸浜地 区等	町	町	直接	完了	30,000	24	~	24	23				H24.10 津波シミュレーション及び土量検討業務委託発注。	
																	24	22,500	21,254	1,246	H25.1 業務委託発注。	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	22,500	0	21,254	1,246																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
41	D	-	23	-	7	-	-	新地町富倉地区 防災集団移 転促進事業	富倉地区	町	町	直接	継続	239,768	24	~	32	23				H24.12 造成工事発注。H25.2 移転促進区域整地工事発注。
																		24	174,254	81,332	-	
																		25	4,283	32,822	-	H25.4上水道工事発注。H25.9造成工事発注。
																		26	31,259	35,337		H26造成工事発注。
																		27		1,742		H27移転促進区域整備
																		28		242		H28移転補助。元地整地工事。
																		29				
累計	209,796	0	151,475	0																		
42	D	-	23	-	8	-	-	新地町雁小屋 西地区防災集 団移転促進事 業	雁小屋西 地区	町	町	直接	継続	190,435	24	~	32	23				H24.12 造成工事発注。H24.12 移転促進区域整地工事発注。
																		24	136,165	104,195	-	
																		25	3,671	8,720	-	H25.6上水道工事発注。H25.9造成工事発注。
																		26	26,793	9,694		H26造成工事発注。
																		27		1,479		H27移転促進区域整備
																		28		171		H28元地整地工事。
																		29				
累計	166,629	0	124,259	0																		
44	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業		町		継続	4,651,581	24	~	32	23				
																		24	1,551,245	211,614	-	
																		25	817,440	738,295	-	
																		26		251,992		
																		27	1,239,776	391,456		
																		28	112,800	424,391		
																		29				
累計	3,721,261	0	2,017,748	0																		
49	D	-	5	-	1	-	-	新地町災害公 営住宅家賃低 廉化事業	愛宕東、 原、作 田、雀 塚、大戸 浜地区	町	町	直接	継続	377,870	25	~	32	23				
																		24				
																		25	6,331	0	-	事務手続きの遅れにより繰越
																		26	32,558	19,324		
																		27	29,606	46,781		
																		28	49,172	48,387	45,092	
																		29				
累計	117,667	48,387	111,197	0																		
50	D	-	6	-	1	-	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	愛宕東、 原、作 田、雀 塚、大戸 浜地区	町	町	直接	継続	79,269	25	~	32	23				
																		24				
																		25	1,356	0	-	事務手続きの遅れにより繰越
																		26	8,558	4,503		
																		27	3,342	8,695		
																		28	8,754	8,343	7,288	
																		29				
累計	22,010	8,343	20,486	0																		
51	D	-	17	-	2	-	-	新地町中島地区 緊急防災空地 整備事業	中島地区	町	町	直接	完了	97,200	24	~	25	23				
																		24	36,450	0	-	
																		25	36,450	72,714	186	H25d用地取得。
																		26				
																		27				
																		28				
																		29				
累計	72,900	0	72,714	186																		
52	D	-	22	-	1	-	-	都市公園事業 (埴浜地区防 災緑地)※施 設費	埴浜地区	県	県	直接	継続	4,762,000	24	~	30	23				25年3月、詳細設計実施
																		24	292,500	51,707	-	
																		25	472,500	182,350	-	26年3月 造成工実施
																		26	525,000	1,201,580		27年3月 造成工実施
																		27	1,970,250	1,021,650		27年10月 盛土工施工
																		28		548,010		28年12月 造成工実施
																		29	187,500			
累計	3,447,750	0	3,005,297	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
53	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (釣師地区防 災緑地)※施 設費	釣師地 区、大戸 浜地区	町	町	直接	継続	2,241,500	24	~	30	23				H25.3 測量調査設計業務発注。
																	24	255,000		46,060	-
																	25	262,500		258,534	-
																	26	300,000		337,070	-
																	27	555,750		52,480	-
																	28	42,750		26,729	-
																	29				-
累計	1,416,000	0	720,873	0																	
57	D	-	17	-	3	-	新地駅周辺被 災市街地復興 土地地区画整理 事業	中島地区	町	町	直接	継続	5,461,000	24	~	29	23				
																	24				
																	25	874,500		90,790	-
																	26	1,433,250		1,645,548	-
																	27	1,308,000		1,305,418	-
																	28	480,000		330,449	-
																	29				-
累計	4,095,750	0	3,372,205	0																	
58	D	-	22	-	3	-	都市公園事業 (埴浜地区防 災緑地)※用 地費	埴浜地区	県	県	直接	継続	1,260,000	24	~	28	23				
																	24				
																	25	720,000		250,166	-
																	26	120,000		13,829	-
																	27			10,667	-
																	28			28,243	-
																	29				-
累計	840,000	0	302,905	0																	
59	D	-	22	-	4	-	都市公園事業 (釣師地区防 災緑地)※用 地費	釣師地 区、大戸 浜地区	町	町	直接	継続	160,000	25	~	28	23				
																	24				
																	25	106,666		86,920	-
																	26			4,376	-
																	27			0	-
																	28			457	-
																	29				-
累計	106,666	0	91,753	0																	
60	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業事 業(県分)	県			継続	214,717	25	~	32	23					
																24					
																25	171,773		51,068	-	
																26			22,400	-	
																27				-	
																28			▲ 20,062	-	
																29				-	
累計	171,773	0	53,406	0																	
61	D	-	4	-	7	-	新地駅前地区 災害公営住宅 整備事業	中島地区	町	町	直接	完了	694,000	25	~	28	23				
																	24				
																	25	161,000		0	-
																	26	446,250		0	-
																	27			95,034	-
																	28			397,704	114,512
																	29				-
累計	607,250	0	492,738	114,512																	
62	◆	D	-	17	-	3	常磐線特定環 境影響評価 (事後調査)	中島地区 他	町	町	直接	完了	36,020	25	~	27	23				
																	24				
																	25	27,440		20,580	-
																	26			4,274	-
																	27	1,376		2,419	1,543
																	28				-
																	29				-
累計	28,816	0	27,273	1,543																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
68	D	-	1	-	8	-	道路事業(市街地相互の接続道路)[補助率変更分]	新地停車場釣師線	県	県	直接	継続	200,000	28	~	30	23						
																	24						
																	25						
																	26						
																	27						
																	28					128,956	
																	29						
累計	0	128,956	0	0																			
69	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互の接続道路)[補助率変更分]	相馬亘理線	県	県	直接	継続	988,100	28	~	30	23						
																	24						
																	25						
																	26						
																	27						
																	28					219,092	
																	29					469,185	
累計	688,277	0	0	0																			
70	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路)[補助率変更分]	金山新地停車場線	県	県	直接	継続	70,000	28	~	29	23						
																	24						
																	25						
																	26						
																	27						
																	28					54,250	
																	29						
累計	0	54,250	0	0																			

- (注)
- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
  - 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
  - 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
  - 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
  - 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
  - 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	40,000	0	0	0
		24	687,700	0	226,742	0
		25	2,605,073	0	627,507	0
		26	2,251,400	0	4,020,096	42,080
		27	6,597,370	0	1,847,260	0
		28	219,092	183,206	3,559,787	0
		29	656,685	0	0	0
17,381,717	都道府県交付分 計	13,057,320	183,206	10,281,392	42,080	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	148,219	0	126,769	69
		24	8,877,750	0	4,138,796	30,766
		25	7,297,831	0	4,053,759	60,970
		26	5,281,154	0	6,092,474	225,275
		27	4,033,046	0	3,764,492	49,578
		28	742,226	0	1,583,692	148,131
		29	0	0	0	0
33,409,595	市町村交付分 計	26,380,226	0	19,759,982	514,789	
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	188,219	0	126,769	69
		24	9,565,450	0	4,365,538	30,766
		25	9,902,904	0	4,681,266	60,970
		26	7,532,554	0	10,112,570	267,355
		27	10,630,416	0	5,611,752	49,578
		28	961,318	183,206	5,143,479	148,131
		29	656,685	0	0	0
50,791,312	合計	39,437,546	183,206	30,041,374	556,869	

(様式2E)

新地町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況									
																23	24	25	26	27	28	29	累計	
43	E-1-1-	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	作田東地 区、作田 西地区、 雁小屋西 地区等	町	町	直接	継続	51,750	24 ~ 32	23					5人槽 3件、7人槽 5件									
										24	6,210		2,299	-										
										25	6,210		6,187	-	5人槽 2件、7人槽 17件、10人槽 1件									
										26	17,698		12,901		5人槽 14件、7人槽 29件、10人槽 1件									
										27			3,295		5人槽 9件、7人槽 5件									
										28			1,532		5人槽 2件、7人槽 2件、10人槽 1件									
										29														
										累計	30,118	0	26,214	0										
										<p>(注)</p> <p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>														
												都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	都道府県交付分 計	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		市町村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		51,750	市町村交付分 計	26	6,210	0	2,299	0	6,187	0	12,901	0	0											
		都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	27	6,210	0	6,187	0	6,187	0	12,901	0	0											
		51,750	合計	28	17,698	0	12,901	0	12,901	0	3,295	0	0											
				29	0	0	0	0	0	0	1,532	0	0											
				29	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
				合計	30,118	0	26,214	0	26,214	0														