

津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(双葉町)

平成31年3月末予定

No.	市町村	路河川名等	延長(m)	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
河川13	双葉町	前田川外	1,924.6		計画・諸手続			用地・補償	用地・補償	用地・補償完了予定見直し		H32年度
海岸41	双葉町	双葉中浜	735.1		計画・諸手続		用地・補償	工事				H31年度
海岸42	双葉町	郡山中野	320.2		計画・諸手続		用地・補償	工事				H30年度
道災5	双葉郡双葉町郡山字南礪坂	広野小高線	1,171.3			計画・諸手続			着工予定見直し	工事		H32年度
道災6	双葉郡双葉町両竹字浜野橋	広野小高線	72.0			計画・諸手続				工事		H32年度
道災7	双葉郡双葉町両竹字稲荷迫	長塚請戸浪江線	729.4		計画・諸手続		工事					H29年度
道災8	双葉郡双葉町両竹字古跡橋	長塚請戸浪江線	29.7		計画・諸手続		工事					H29年度
海林6	双葉町	双葉地区	A=23ha			計画・諸手続		用地・補償	工事			H32年度
治災6	双葉町	南川原地区 防潮工 護岸工	L=254m L=384m			計画・諸手続			工事			H31年度