

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成31年3月27日

計画の名称	9 通学路等の要対策箇所における安全確保の推進（重点）										
計画の期間	平成24年度 ～ 平成28年度（5年間）					交付対象	福島県、福島市、二本松市、本宮市、大玉村、郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、平田村、三春町、小野町、白河市、西郷村、矢吹町、棚倉町、会津若松市、会津美里町、南相馬市、新地町、いわき市				
計画の目標	通学路等の生活空間における安全・安心の確保を図るため、事故防止、予防保全を基本とした交通安全対策を進める。										
計画の成果目標（定量的指標）	「通学路交通安全プログラム」における緊急合同点検により抽出された要対策箇所の解消を進め、通学路の安全確保を図る。										
定量的指標の定義及び算定式	$\frac{\text{「通学路交通安全プログラム」により抽出された要対策箇所の解消率}}{\text{（通学路における要対策箇所の解消率）}} = \frac{\text{（解消済み要対策箇所）}}{\text{（要対策箇所）}}$					定量的指標の現況値及び目標値 当初現況値 (H24) 0% 中間目標値 (H26) 50% 最終目標値 (H28) 100%			備考		
全体事業費	合計 (A+B+C)	22,927 百万円	A	22,782 百万円	B	0 百万円	C	145 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.6%	

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価の実施時期
土木部内検討会にて評価を行う。	最終目標値に対する実績値が確定した翌年度 公表の方法 福島県公式ホームページによる公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															全体事業費 (百万円)	備考
A1 基幹事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					
											H24	H25	H26	H27	H28	
9-A1	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府県道	交安	(主)浪江国見線 栗野工区	歩道整備 L=670m	伊達市					115	完了
9-A2	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	交安	(国)399号 片町工区	交差点改良 L=340m	伊達市					96	継続計画で実施
9-A3	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	交安	(国)399号 東湯野工区	歩道整備 L=1,560m	福島市					29	完了
9-A4	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	交安	(国)114号 甚念坊山工区	交差点改良 L=275m	福島市					124	完了
9-A5	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府県道	交安	(一)石筵本宮線 欠下工区	歩道整備 L=480m	本宮市					199	継続計画で実施
9-A6	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府県道	交安	(一)二本松川保線 油井工区	歩道整備 L=620m	二本松市					91	継続計画で実施
9-A7	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府県道	交安	(主)福島飯坂線 平野工区	交差点改良 L=240m	福島市					234	継続計画で実施
9-A8	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府県道	交安	(一)五十沢国見線 一丁田工区	交差点改良 L=420m	国見町					169	継続計画で実施
9-A9	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府県道	交安	(主)浪江国見線 日渡工区	歩道整備 L=100m	国見町					73	完了
9-A10	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府県道	交安	(一)保原桑折線 伏黒工区	歩道整備 L=470m	伊達市					96	完了
9-A12	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府県道	交安	(一)本宮常葉線 堤崎工区	交差点改良 L=200m	本宮市					153	継続計画で実施
9-A14	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府県道	交安	(主)福島保原線 上保原工区	交差点改良 L=212m	伊達市					22	完了
9-A101	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	交安	(国)349号 新館工区	歩道整備 L=800m	田村市					215	他事業で実施
9-A102	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府県道	交安	(一)本宮常葉線 西向工区	歩道整備 L=1,283m	田村市					19	他事業で実施
9-A103	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府県道	交安	(一)北方遅沢線 永田工区	歩道整備 L=2,000m	平田村					100	継続計画で実施
9-A104	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府県道	交安	(一)谷田川三春線 貝山工区	歩道整備 L=365m	三春町					143	継続計画で実施
9-A105	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府県道	交安	(主)郡山大越線 柿の口工区	歩道整備 L=656m	郡山市					57	完了

9-A408	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府県道	交安	(主)喜多方会津坂下線 三丁目工区	電線共同溝 L=1,750m	喜多方市					396	継続計画で実施
9-A410	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府県道	交安	(一)熱塩加納会津坂下線 半在家工区	歩道整備 L=480m	喜多方市					48	継続計画で実施
9-A411	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府県道	交安	(主)喜多方西会津線 桜ガ丘工区	交差点改良 L=220m	喜多方市					86	完了
9-A413	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府県道	交安	(一)熊倉塩川線 柳原添工区	歩道整備 L=1,260m	喜多方市					52	継続計画で実施
9-A415	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	交安	(国)459号 新町工区(櫛橋)	歩道整備 L=600m	喜多方市					135	継続計画で実施
9-A501	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府県道	交安	(一)高陸田島線 湯野上工区	歩道整備 L=1,360m	下郷町					177	完了
9-A502	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府県道	交安	(一)高陸田島線 中妻工区	路肩拡幅 L=1,200m	下郷町					61	完了
9-A503	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	交安	(国)289号 富山工区	歩道整備 L=1,320m	南会津町					251	継続計画で実施
9-A504	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	交安	(国)401号 山口工区	歩道整備 L=540m	南会津町					118	完了
9-A505	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	交安	(国)289号 黒谷2工区	歩道整備 L=400m	只見町					356	継続計画で実施
9-A506	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	交安	(国)352号 見通工区	歩道整備 L=700m	檜枝岐村					138	継続計画で実施
9-A507	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府県道	交安	(一)高陸田島線 沢田工区	歩道整備 L=250m	下郷町					172	完了
9-A508	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	交安	(国)289号 小林工区	歩道整備 L=554m	只見町					84	完了
9-A601	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府県道	交安	(一)富岡大越線 上川内工区	歩道整備 L=110m	川内村					5	完了
9-A701	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府県道	交安	(一)折木筒木原久ノ浜線 田仲工区	歩道整備 L=660m	いわき市					235	継続計画で実施
9-A702	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府県道	交安	(主)小名浜平線 作町工区	電線共同溝 L=1,640m	いわき市					380	継続計画で実施
9-A703	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府県道	交安	(一)折木筒木原久ノ浜線 矢ノ目沢工区	歩道整備 L=170m	いわき市					10	他事業で実施
9-A705	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府県道	交安	(主)常磐勿来線 鮫川橋工区	歩道整備 L=900m	いわき市					116	完了
9-A706	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府県道	交安	(一)三株下市萱小川線 家ノ前工区	歩道整備 L=888m	いわき市					79	継続計画で実施
9-A707	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府県道	交安	(主)いわき浪江線 大森工区	歩道整備 L=600m	いわき市					19	継続計画で実施
9-A802	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	交安	(国)289号 外 会津地区	通学路安全対策(カラー舗装)	只見町 外					32	継続計画で実施
9-A804	道路	一般	福島県	直接	福島県	国道	交安	(国)114号 外 中通り地区	通学路安全対策(カラー舗装)	福島市 外					120	継続計画で実施
9-A901	道路	一般	福島県	直接	福島県	都道府県道	交安	(一)豊間四倉線 外 浜通り地区	海拔表示 N=500枚 外	いわき市 外					21	継続計画で実施
9-A1000	道路	一般	福島市	直接	福島市	市町村道	交安	(他)中町・太田町線外 通学路等安全対策	路肩カラー舗装化 L=4.6	福島市					133	継続計画で実施
9-A1002	道路	一般	白河市	直接	白河市	市町村道	修繕	(他)登町線(二番町工区)	側溝補修 L=650m	白河市					46	完了
9-A1006	道路	一般	西郷村	直接	西郷村	市町村道	交安	(1)米高助線 米工区	歩道整備 L=1.1km	西郷村					5	継続計画で実施
9-A1007	道路	一般	棚倉町	直接	棚倉町	市町村道	交安	(1)玉野逆川線 玉野工区	歩道整備 L=0.70km	棚倉町					35	継続計画で実施
9-A1011	道路	一般	福島市	直接	福島市	市町村道	交安	(1)椿沢線 椿沢1工区	歩道新設 L=0.49km	福島市					58	継続計画で実施
9-A1012	道路	一般	本宮市	直接	本宮市	市町村道	交安	(他)仲町・東町裏線	通学路安全対策	本宮市					11	完了
9-A1013	道路	一般	本宮市	直接	本宮市	市町村道	交安	(他)孫市・青田原線外2	通学路安全対策	本宮市					23	完了
9-A1014	道路	一般	郡山市	直接	郡山市	市町村道	交安	(他)守山金屋線 御代田工区	踏切拡幅 L=0.47km	郡山市					174	完了
9-A1015	道路	一般	郡山市	直接	郡山市	市町村道	交安	(1)熱海三丁目高玉線 1工区	歩道整備 L=0.75km	郡山市					54	完了
9-A1016	道路	一般	田村市	直接	田村市	市町村道	交安	(2)大橋中広土線 広瀬工区	歩道新設 L=1.63km	田村市					406	継続計画で実施
9-A1017	道路	一般	鏡石町	直接	鏡石町	市町村道	交安	(2)中外線 前山工区	歩道新設 L=0.37km	鏡石町					62	継続計画で実施
9-A1018	道路	一般	小野町	直接	小野町	市町村道	交安	(1)百目木堀切線 塩庭工区	歩道整備 L=1.90km	小野町					256	継続計画で実施
9-A1019	道路	一般	矢吹町	直接	矢吹町	市町村道	交安	(他)八幡町善郷内線 八幡町工区	歩道新設 L=1.52km	矢吹町					103	継続計画で実施
9-A1020	道路	一般	棚倉町	直接	棚倉町	市町村道	交安	六石平桃木田線 下山本工区	歩道整備 L=0.40km	棚倉町					64	完了
9-A1021	道路	一般	棚倉町	直接	棚倉町	市町村道	交安	下志宝大谷地線外 関口工区	通学路安全対策 L=0.1km	棚倉町					2	完了
9-A1022	道路	一般	いわき市	直接	いわき市	市町村道	交安	中町境山神北線 愛宕上工区	歩道整備 L=0.80km	いわき市					90	完了
9-A1023	道路	一般	いわき市	直接	いわき市	市町村道	交安	(2)南町・東荒田線 南町工区	歩道整備 L=0.42km	いわき市					87	継続計画で実施
9-A1024	道路	一般	福島市	直接	福島市	市町村道	交安	(1)曾根田・三本木線 五老内町工区	歩道拡幅 L=0.36km	福島市					79	完了
9-A1025	道路	一般	福島市	直接	福島市	市町村道	交安	(2)仲間町・春日町線 五老内町工区	歩道拡幅 L=0.31km	福島市					52	継続計画で実施
9-A1026	道路	一般	福島市	直接	福島市	市町村道	交安	(2)浜田町・春日町線 五老内町工区	歩道拡幅 L=0.59km	福島市					81	完了
9-A1027	道路	一般	福島市	直接	福島市	市町村道	交安	(2)沢口田沢・沼ノ上線 沼ノ上外	歩道整備 L=0.5km	福島市					67	継続計画で実施
9-A1028	道路	一般	いわき市	直接	いわき市	市町村道	交安	(他)十五丁目・若葉台線 上荒川工区	歩道整備 L=0.84km	いわき市					50	継続計画で実施
9-A1029	道路	一般	いわき市	直接	いわき市	市町村道	交安	(他)御台境町・北好間線	歩道整備 L=1.40km	いわき市					84	継続計画で実施
9-A1030	道路	一般	本宮市	直接	本宮市	市町村道	交安	(2)堀切赤坂線 名郷工区	歩道新設 L=0.50km	本宮市					285	完了
9-A1031	道路	一般	本宮市	直接	本宮市	市町村道	交安	(1)大山松沢線 長屋平・高槻工区	歩道新設 L=2.18km	本宮市					73	継続計画で実施
9-A1032	道路	一般	本宮市	直接	本宮市	市町村道	交安	(2)下町・小幡線 千代田工区	歩道整備 L=0.11km	本宮市					26	継続計画で実施
9-A1033	道路	一般	大玉村	直接	大玉村	市町村道	交安	(2)南町・山口線ほか2路線	歩道整備 L=1.09km	大玉村					315	継続計画で実施
9-A1034	道路	一般	大玉村	直接	大玉村	市町村道	交安	(2)谷地・戸ノ内線 谷地工区	歩道整備 L=0.70km	大玉村					59	継続計画で実施
9-A1035	道路	一般	郡山市	直接	郡山市	市町村道	交安	(1)大田三丁目線 大田2工区	歩道新設 L=0.82km	郡山市					157	継続計画で実施
9-A1036	道路	一般	郡山市	直接	郡山市	市町村道	交安	(2)大田2号線 大田工区	歩道新設 L=0.57km	郡山市					132	継続計画で実施
9-A1037	道路	一般	郡山市	直接	郡山市	市町村道	交安	(1)本町開成線外 本町1丁目工区	カーブミラー設置 N=900	郡山市					63	完了

9-A1038	道路	一般	郡山市	直接	郡山市	市町村道	交安	通学路安全対策	通学路安全対策	郡山市					649	継続計画で実施
9-A1039	道路	一般	田村市	直接	田村市	市町村道	交安	(他)湯田線 檀野平工区	歩道新設 L=1.25km	田村市					225	継続計画で実施
9-A1040	道路	一般	田村市	直接	田村市	市町村道	交安	(他)高森線 鹿山工区	歩道新設 L=1.14km	田村市					89	継続計画で実施
9-A1041	道路	一般	白河市	直接	白河市	市町村道	交安	(1)白坂駅十字線 白坂皮籠工区	歩道新設 L=3.00km	白河市					120	継続計画で実施
9-A1042	道路	一般	白河市	直接	白河市	市町村道	交安	(1)金勝寺大谷地線 飯沢工区	歩道新設 L=1.20km	白河市					133	継続計画で実施
9-A1043	道路	一般	白河市	直接	白河市	市町村道	交安	(他)老久保2号線外 老久保工区	歩道新設 L=0.57km	白河市					119	継続計画で実施
9-A1044	道路	一般	白河市	直接	白河市	市町村道	交安	(2)深仁井田板倉線 東釜子工区	歩道新設 L=0.30km	白河市					83	継続計画で実施
9-A1045	道路	一般	白河市	直接	白河市	市町村道	交安	(1)釜子河東田線 東釜子工区	歩道新設 L=1.50km	白河市					58	継続計画で実施
9-A1046	道路	一般	白河市	直接	白河市	市町村道	交安	(2)田島双石線 田島館ヶ崎工区	歩道新設 L=0.13km	白河市					32	完了
9-A1047	道路	一般	白河市	直接	白河市	市町村道	交安	(1)南湖石阿弥陀線外 十三原道上工区	歩道新設 L=0.60km	白河市					25	継続計画で実施
9-A1048	道路	一般	西郷村	直接	西郷村	市町村道	交安	(2)駅前西線 小田倉工区	歩道新設 L=0.58km	西郷村					302	継続計画で実施
9-A1049	道路	一般	西郷村	直接	西郷村	市町村道	交安	(1)折口原一ノ又線 熊倉工区	歩道新設 L=0.97km	西郷村					28	継続計画で実施
9-A1051	道路	一般	矢吹町	直接	矢吹町	市町村道	交安	(2)神田西線 西工区	歩道新設 L=1.10km	矢吹町					111	継続計画で実施
9-A1052	道路	一般	会津若松市	直接	会津若松市	市町村道	交安	(1)幹Ⅰ-6号線外 石堂町工区	歩道新設 L=1.40km	会津若松市					245	継続計画で実施
9-A1054	道路	一般	会津若松市	直接	会津若松市	市町村道	交安	(他)一箕3-47号線外 蚕養町工区	歩道整備 L=0.40km	会津若松市					24	完了
9-A1056	道路	一般	会津若松市	直接	会津若松市	市町村道	交安	(1)幹Ⅰ-11号線 追手町工区	歩道整備 L=2.00km	会津若松市					30	完了
9-A1057	道路	一般	会津若松市	直接	会津若松市	市町村道	交安	(1)幹Ⅰ-12号線 城東町工区	歩道整備 L=1.20km	会津若松市					54	継続計画で実施
9-A1059	道路	一般	会津若松市	直接	会津若松市	市町村道	交安	(他)若3-256号線外 米代工区	路側カラ一化外 L=1.20km	会津若松市					37	完了
9-A1061	道路	一般	南相馬市	直接	南相馬市	市町村道	交安	(1)1級11号線 西御山工区	歩道新設 L=0.99km	南相馬市					68	完了
9-A1062	道路	一般	南相馬市	直接	南相馬市	市町村道	交安	(1)北町9号線 北町工区	歩道新設 L=0.73km	南相馬市					120	継続計画で実施
9-A1063	道路	一般	二本松市	直接	二本松市	市町村道	交安	(1)南杉・田白沢線 菅田橋工区	歩道新設 L=1.39km	二本松市					60	継続計画で実施
9-A1064	道路	一般	二本松市	直接	二本松市	市町村道	交安	(1)若宮・鉄扇線 成田町工区	歩道新設 L=1.17km	二本松市					337	継続計画で実施
9-A1065	道路	一般	会津美里町	直接	会津美里町	市町村道	交安	町道22002号線 北川原工区	歩道整備 L=0.14km	会津美里町					13	完了
9-A1066	道路	一般	会津美里町	直接	会津美里町	市町村道	交安	町道30206号線外 広町工区	歩道整備 L=0.24km	会津美里町					19	完了
9-A1067	道路	一般	会津美里町	直接	会津美里町	市町村道	交安	町道11008号線外 鹿島工区	道路区画線 L=6.0km ガー	会津美里町					2	完了
9-A1068	道路	一般	三春町	直接	三春町	市町村道	交安	(1)太田線 河原工区	歩道整備 L=0.3km	三春町					73	完了
9-A1069	道路	一般	棚倉町	直接	棚倉町	市町村道	交安	(1)岡田湯沢線 岡田工区	通学路安全対策	棚倉町					5	完了
9-A1070	道路	一般	福島市	直接	福島市	市町村道	交安	(2)入江町・桜木町線	歩道新設 L=0.50km	福島市					90	継続計画で実施
9-A1071	道路	一般	福島市	直接	福島市	市町村道	交安	(1)杉妻町・御山線 上町工区	歩道新設 L=0.12km	福島市					121	継続計画で実施
9-A1072	道路	一般	福島市	直接	福島市	市町村道	交安	(他)舟場町・山下町線 上町工区	歩道新設 L=0.14km	福島市					98	継続計画で実施
9-A1073	道路	一般	二本松市	直接	二本松市	市町村道	交安	(他)郭内・表線 郭内工区	歩道整備 L=0.87km	二本松市					312	継続計画で実施
9-A1074	道路	一般	二本松市	直接	二本松市	市町村道	交安	(1)若宮・箕輪線	歩道整備 L=0.53km	二本松市					18	継続計画で実施
9-A1076	道路	一般	二本松市	直接	二本松市	市町村道	交安	(1)大稲場・トロミ線外1路線	交通安全 L=0.65km	二本松市					17	完了
9-A1077	道路	一般	本宮市	直接	本宮市	市町村道	交安	(他)万世・中條線 上町工区	歩道整備 L=0.09km	本宮市					77	継続計画で実施
9-A1078	道路	一般	本宮市	直接	本宮市	市町村道	交安	(他)中ノ宮・岩田線 中ノ宮工区	歩道整備 L=0.59km	本宮市					33	継続計画で実施
9-A1079	道路	一般	郡山市	直接	郡山市	市町村道	交安	(1)守山金沢線 田村町工区	歩道整備 L=0.4km	郡山市					81	継続計画で実施
9-A1080	道路	一般	鏡石町	直接	鏡石町	市町村道	交安	(1)牧場熊の前線 豊郷中工区	歩道拡幅 L=0.09km	鏡石町					7	完了
9-A1081	道路	一般	石川町	直接	石川町	市町村道	交安	(他)町道4042号線	現道改良歩道新設 L=135m	石川町					20	完了
9-A1082	道路	一般	白河市	直接	白河市	市町村道	交安	(他)南田1号線 観音前工区	現道拡幅 L=0.50km	白河市					15	完了
9-A1083	道路	一般	白河市	直接	白河市	市町村道	交安	(1)関辺番沢線 谷中橋工区	現道拡幅 L=0.20km	白河市					50	完了
9-A1084	道路	一般	矢吹町	直接	矢吹町	市町村道	交安	(他)大町16号線 大町工区	歩道新設 L=0.14km	矢吹町					26	完了
9-A1085	道路	一般	棚倉町	直接	棚倉町	市町村道	交安	(他)ルネサンス棚倉線 関口工区	通学路安全対策	棚倉町					19	継続計画で実施
9-A1086	道路	一般	棚倉町	直接	棚倉町	市町村道	交安	(他)北町新町2号線外 棚倉工区	通学路安全対策	棚倉町					10	継続計画で実施
9-A1087	道路	一般	会津若松市	直接	会津若松市	市町村道	交安	(他)若3-259号線 山鹿町工区	路肩整備 L=0.35km	会津若松市					25	完了
9-A1088	道路	一般	いわき市	直接	いわき市	市町村道	交安	(他)十五町目・若葉台線 菱川町工区	歩道整備 L=0.50km	いわき市					90	継続計画で実施
9-A1089	道路	一般	福島市	直接	福島市	市町村道	交安	(2)仲間町・春日町線2工区	歩道整備 L=0.18km	福島市					10	継続計画で実施
9-A1090	道路	一般	福島市	直接	福島市	市町村道	交安	(他)入江町8号線 入江町工区	歩道整備 L=0.04km	福島市					125	継続計画で実施
9-A1091	道路	一般	本宮市	直接	本宮市	市町村道	交安	(他)甲斐2号線	歩道整備 L=0.25km	本宮市					10	継続計画で実施
9-A1092	道路	一般	須賀川市	直接	須賀川市	市町村道	交安	(他)市道7301号線 小作田工区	歩道整備 L=0.40km	須賀川市					10	継続計画で実施
9-A1093	道路	一般	田村市	直接	田村市	市町村道	交安	(2)曲田線 中広土工区	歩道新設 L=0.90km	田村市					35	継続計画で実施
9-A1094	道路	一般	鏡石町	直接	鏡石町	市町村道	交安	(他)笠石476号線 旭町工区	歩道新設 L=0.30km	鏡石町					8	継続計画で実施
9-A1095	道路	一般	会津若松市	直接	会津若松市	市町村道	交安	(2)幹Ⅱ-13号線 東年貢工区	歩道整備 L=0.60km	会津若松市					29	継続計画で実施
9-A1096	道路	一般	矢吹町	直接	矢吹町	市町村道	交安	(1)館沢田内線 井戸尻工区	歩道新設 L=0.27km	矢吹町					4	完了
9-A1097	道路	一般	いわき市	直接	いわき市	市町村道	交安	(1)内郷湯本線 綴町工区	バイパス L=0.50km	いわき市					2,373	継続計画で実施

9-A1098	道路	一般	新地町	直接	新地町	市町村道	交安	(他) 富倉赤柴線 原工区	歩道整備 L=0.60km	新地町					11	継続計画で実施
9-A1099	道路	一般	天栄村	直接	天栄村	市町村道	交安	(他) 児渡滝田線 矢中工区	歩道整備 L=0.80km	天栄村					11	継続計画で実施
9-A1100	道路	一般	平田村	直接	平田村	市町村道	交安	(他) 逆水論田線 小平工区	歩道整備 L=1.20km	平田村					17	継続計画で実施
9-A1101	道路	一般	白河市	直接	白河市	市町村道	交安	(他) 真舟和尚壇線 和尚壇工区	歩道整備 L=0.10km	白河市					30	完了
9-A1102	道路	一般	白河市	直接	白河市	市町村道	交安	(他) 大倉矢三輪台線 白坂三輪台工区	歩道整備 L=0.80km	白河市					82	継続計画で実施
9-A1104	道路	一般	須賀川市	直接	須賀川市	市町村道	交安	(他) 市道1222号線 弘法垣工区	歩道整備 L=0.20km	須賀川市					29	継続計画で実施
9-A1106	道路	一般	須賀川市	直接	須賀川市	市町村道	交安	(他) 市道1508号線 八幡町工区	歩道整備 L=0.10km	須賀川市					6	継続計画で実施
合計															22,782	

B 関連社会資本整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H24	H25	H26	H27	H28		
合計															0	

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
										H24	H25	H26	H27	H28		
9-C1	計画・調査	一般	福島県	直接	福島県	交安調査	中通り地区計画策定事業	交通事故調査等	福島市 外						54	完了
9-C2	計画・調査	一般	福島県	直接	福島県	交安調査	会津地区計画策定事業	交通事故調査等	会津若松市 外						38	完了
9-C3	計画・調査	一般	福島県	直接	福島県	交安調査	浜通り地区計画策定事業	交通事故調査等	いわき市 外						28	完了
9-C1000	交通安全	一般	郡山市	直接	郡山市	交通安全	交通安全啓発事業	交通安全教育セット	郡山市						9	完了
9-C1001	交安対策	一般	田村市	直接	田村市	交通安全	交通安全啓発事業	交通安全教育セット	田村市						2	完了
9-C1002	施設整備	一般	矢吹町	直接	矢吹町	防犯灯	防犯灯設置事業	防犯灯40基設置	矢吹町						6	完了
9-C1003	施設整備	一般	矢吹町	直接	矢吹町	景観水路	ポケットパーク整備事業	休憩施設(ベンチ、テーブル)	矢吹町						9	完了
										合計					145	

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
9-C1	中通り地区の交通安全事業(9-A1等)と合わせて、交通事故調査等の計画策定を行い、交通事故低減を目的とした交通安全事業の促進を図る。	
9-C2	会津地区の交通安全事業(9-A304等)と合わせて、交通事故調査等の計画策定を行い、交通事故低減を目的とした交通安全事業の促進を図る。	
9-C3	浜通り地区の交通安全事業(9-A701等)と合わせて、交通事故調査等の計画策定を行い、交通事故低減を目的とした交通安全事業の促進を図る。	
9-C1000	地方道路整備事業の整備とあわせて、防犯灯の設置、地域パトロール、利用者の交通安全教育・啓発活動を行い、事故の少ない安全安心な環境整備を展開する。	
9-C1001	地方道路整備事業の整備とあわせて、利用者の交通安全に対する意識向上を目的に、交通安全の啓発用広告資料を活用し、交通事故の防止を図る。	
9-C1002	(他)八幡町善郷内線(1-A1110)の整備とあわせて防犯灯を整備することで、通学路の交通安全を向上させるとともに周辺地区の防犯対策に繋がる。	
9-C1003	(他)八幡町善郷内線(1-A1110)の整備とあわせてポケットパークを一体的に整備することにより、道路利用者にゆとりある憩いの場を提供する。	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・「通学路交通安全プログラム」により抽出された要対策箇所解消率は、100%に対し、48%であったが、一部の要対策箇所が解消され通学路の安全性が確保出来た。			
II 定量的指標の達成状況	「通学路交通安全プログラム」により抽出された要対策箇所の解消率を算出する。	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	・通学路交通安全プログラムに基づく、合同点検により毎年見直しされており、要対策箇所が増えている状況にあるため、目標値が達成できなかった。
		最終実績値	48%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		<ul style="list-style-type: none"> 通学路の歩道整備により、安全性が向上した小学校数は、321校（H23末）から369校（H29末）に向上した。 福島県内発生交通事故はH24の9,789件からH29は5,588件と大きく減少しており、通学路においても死傷事故率が大きく減少しているものと推測される。 			

3. 特記事項（今後の方針等）

・「通学路交通安全プログラム」の合同点検により、新たに追加された箇所等も含め、要対策箇所の解消に向け今後も取り組んで行く。					
---	--	--	--	--	--

パッケージ番号	パッケージ名称
⑨	通学路等の要対策箇所における安全確保の推進(重点)

