

(様式1)

桑折町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

桑折町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	164,750	15,199
	H25	700,360	739,172
	H26	36,956	75,890
	H27	17,652	17,652
	H28	22,232	22,232
	H29	22,553	19,809
	H30	20,597	23,341
	H31	23,149	21,805
H32	19,034	0	
合計	1,027,283	935,100	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	20,378	1,027,283	0	935,100	71,805

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	0	0
	H25	0	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	0	0
H32	0	0	
合計	0	0	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	936,444	1,008,249	0	0	71,805
都道府県交付分	0	0	0	0	0
合計	936,444	1,008,249	0	0	71,805

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

桑折町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								24	27							
1	D	-	14	-	1		造成宅地滑動崩落緊急対策事業	桑折町字新和町地内	町	町	直接	完了	208,000	24	~	26	H23				0	平成24年8月、測量・調査・設計業務契約。平成25年2月、測量・調査・設計業務完了。平成25年3月、本体工事起工。平成25年4月、本体工事契約をし、一部前払い金として支払。(平成26年8月竣工予定。)平成26年3月、L型擁壁工事設計業務契約をし、平成26年3月完了。平成25年6月、施工監理業務契約(H26年度に事故繰越)をし、平成26年8月完了。平成25年4月に締結した本体工事契約について、一部をH26年度に事故繰越し、平成26年8月完了。
																	H24	156,000		15,199	140,801	
																	H25			42,106	▲ 42,106	
																	H26			39,036	▲ 39,036	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	156,000	0	96,341	59,659	
2	D	-	4	-	1		災害公営住宅整備事業	桑折町字東段地内	町	町	直接	完了	848,304	24	~	27	H23				0	平成25年3月、事業工程変更(着手時期:平成25年3月~4月)。平成25年4月、事業に係る基本計画検討業務契約をし、平成25年8月完了。平成26年1月、建設用地購入契約をし、平成26年3月完了。平成25年3月、災害公営住宅整備に係る基本協定、平成25年12月、譲渡契約を締結。平成27年度へ明許繰越し、平成27年5月29日完了。
																	H24	8,750		0	8,750	
																	H25	700,360		697,066	3,294	
																	H26	33,155		33,068	87	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	742,265	0	730,134	12,131	
3	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅入居者専用駐車場整備事業	桑折町字東段地内	町	町	直接	完了	4,752	26	~	27	H23				0	平成25年3月、災害公営住宅整備に係る基本協定、平成25年12月、譲渡契約を締結。平成27年度へ明許繰越し、平成27年5月29日完了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	3,801		3,786	15	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	3,801	0	3,786	15	

4	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事業	桑折町字 東段地内	町	町	直接	継続	112,881	27	~	32	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27	16,260		16,260	0	平成27年6月より入居開始とともに事業を実施。
																H28	19,991		19,991	0	引き続き事業を実施。
																H29	20,249		18,071	2,178	引き続き事業を実施。
																H30	19,212		21,390	▲ 2,178	引き続き事業を実施。
																H31	21,107		19,763	1,344	引き続き事業を実施。
																H32	1,949			1,949	
																累計	98,768	0	95,475	3,293	
5	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	桑折町字 東段地内	町	町	直接	継続	14,625	27	~	32	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27	1,392		1,392	0	平成27年6月より入居開始とともに事業を実施。
																H28	2,241		2,241	0	引き続き事業を実施。
																H29	2,304		1,738	566	引き続き事業を実施。
																H30	1,385		1,951	▲ 566	引き続き事業を実施。
																H31	2,042		2,042	0	引き続き事業を実施。
																H32	1,600			1,600	
																累計	10,964	0	9,364	1,600	
6	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事業 (補助率変更分)	桑折町字 東段地内	町	町	直接	継続	18,583	32	~	32	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32	15,485			15,485	
																累計	15,485	0	0	15,485	
		市町村 交付分		各年度 別合計		H23	0	0	0	0											
		H24		164,750		0	15,199	149,551													
		H25		700,360		0	739,172	▲ 38,812													
		H26		36,956		0	75,890	▲ 38,934													
		H27		17,652		0	17,652	0													
		H28		22,232		0	22,232	0													
		H29		22,553		0	19,809	2,744													
		H30		20,597		0	23,341	▲ 2,744													
		H31		23,149		0	21,805	1,344													
		H32		19,034		0	0	19,034													
		1,207,145		市町村交付分 計		1,027,283	0	935,100	92,183												
		都道府県 交付分		各年度 別合計		H23	0	0	0												
		H24		0		0	0	0													
		H25		0		0	0	0													
		H26		0		0	0	0													
		H27		0		0	0	0													
		H28		0		0	0	0													
		H29		0		0	0	0													
		H30		0		0	0	0													
		H31		0		0	0	0													
		H32		0		0	0	0													
		0		都道府県交付分 計		0	0	0	0												
		市町村 都道府県 計		各年度 別合計		H23	0	0	0												
		H24		164,750		0	15,199	149,551													
		H25		700,360		0	739,172	▲ 38,812													
		H26		36,956		0	75,890	▲ 38,934													
		H27		17,652		0	17,652	0													
		H28		22,232		0	22,232	0													
		H29		22,553		0	19,809	2,744													
		H30		20,597		0	23,341	▲ 2,744													
		H31		23,149		0	21,805	1,344													
		H32		19,034		0	0	19,034													
		1,207,145		合計		1,027,283	0	935,100	92,183												