

(様式1)

檜葉町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

檜葉町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	179,995	46,901
	H25	1,644,269	238,447
	H26	280,049	696,910
	H27	1,963,581	1,634,843
	H28	3,135,215	2,345,930
	H29	178,916	1,152,504
	H30	0	190,809
	H31	0	188,702
H32	0	0	
合計	7,382,025	6,495,046	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	272,102	7,382,025	0	6,514,584	595,339

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	0	0
	H25	12,000	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	0	0
H32	0	0	
合計	12,000	0	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	6,786,686	7,382,025	0	0	595,339
都道府県交付分	0	12,000	0	0	12,000
合計	6,786,686	7,394,025	0	0	607,339

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

檜葉町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
12	C	-	2	-	1	-	農林水産物処理加工施設復興整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	7,046	25	~	26	H23			0	平成26年1月設計着手し、3月完了。																		
																	H24			0																			
																	H25	5,284		5,197		87																	
																	H26			0																			
																	H27			0																			
																	H28			0																			
																	H29			0																			
																	H30			0																			
																	H31			0																			
																	H32			0																			
																	累計	5,284	0	5,197		87																	
																	13	C	-	2		-	2	-	木戸川鮭心化施設復興整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	21,060	26	~	26	H23			0	平成26年9月着手し、12月完了。
																																			H24			0	
H25			0																																				
H26	15,795		15,349	446																																			
H27			0																																				
H28			0																																				
H29			0																																				
H30			0																																				
H31			0																																				
H32			0																																				
累計	15,795	0	15,349	446																																			
	C	-	-	-	-																																		
																																						H23	
																	H24			0																			
																	H25			0																			
																	H26			0																			
																	H27			0																			
																	H28			0																			
																	H29			0																			
																	H30			0																			
																	H31			0																			
																	H32			0																			
																	累計	0	0	0		0																	
																	市町村 交付分																						
H23	0	0	0	0																																			
H24	0	0	0	0																																			
H25	5,284	0	5,197	87																																			
H26	15,795	0	15,349	446																																			
H27	0	0	0	0																																			
H28	0	0	0	0																																			
H29	0	0	0	0																																			
H30	0	0	0	0																																			
H31	0	0	0	0																																			
H32	0	0	0	0																																			
累計	21,079	0	20,546	533																																			
都道府 県交付分																																							
																	H23	0	0	0		0																	
																	H24	0	0	0		0																	
																	H25	0	0	0		0																	
																	H26	0	0	0		0																	
																	H27	0	0	0		0																	
																	H28	0	0	0		0																	
																	H29	0	0	0		0																	
																	H30	0	0	0		0																	
																	H31	0	0	0		0																	
																	H32	0	0	0		0																	
																	累計	0	0	0		0																	
																	市町村 都道府 県計																						
H23	0	0	0	0																																			
H24	0	0	0	0																																			
H25	5,284	0	5,197	87																																			
H26	15,795	0	15,349	446																																			
H27	0	0	0	0																																			
H28	0	0	0	0																																			
H29	0	0	0	0																																			
H30	0	0	0	0																																			
H31	0	0	0	0																																			
H32	0	0	0	0																																			
累計	21,079	0	20,546	533																																			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
1	D	-	3	-	1	町道北田・大谷線地盤調査事業	町道北田・大谷線	町	檜葉町	直接	完了	4,000	24	～	24	H23			0	平成24年6月調査業務委託発注。平成24年9月完了。		
																H24	3,100		2,879		221	
																H25					0	
																H26					0	
																H27					0	
																H28					0	
																H29					0	
																H30					0	
																H31					0	
																H32					0	
																累計	3,100	0	2,879		221	
																2	D	-	23		-	1
H24	11,250		10,631	619																		
H25	22,500		20,595	1,905																		
H26				0																		
H27				0																		
H28		▲1,000		▲1,000																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	33,750	▲1,000	31,226	1,524																		
3	D	-	4	-	1	災害公営住宅整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	4,933,224	24	～	29					H23		
																H24	125,125			125,125		
																H25			4,982	▲4,982		
																H26	116,112		68,007	48,105		
																H27	1,336,999		994,136	342,863		
																H28	2,609,856	105,457	2,248,722	466,591		
																H29		23,019	971,605	▲948,586		
																H30				0		
																H31				0		
																H32				0		
																累計	4,188,092	128,476	4,287,452	29,116		
																4	◆	D	-	23	-	1
H24	7,520		3,192	4,328																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	7,520	0	3,192	4,328																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
5	D	-	20	-	1		復興町づくり 計画策定事業	波倉、下 井出、北 田、前 原、山田 浜地区	町	檜葉町	直接	完了	58,666	24	~	27	H23				0	平成24年度基本計画発注、平成25年度完了。 平成25年度総合推進計画発注、平成26年度完了。		
																	H24	22,500		22,341	159			
																	H25	22,500		21,258	1,242			
																	H26				0			
																	H27				0			
																	H28		▲ 1,000		▲ 1,000			
																	H29				0			
																	H30				0			
																	H31				0			
																	H32				0			
																	累計	45,000	▲ 1,000	43,599	401			
																	6	★	F	-	2		-	1
H24	2,400			2,400																				
H25	216,848		6,913	209,935																				
H26	9,312		33,644	▲ 24,332																				
H27	343,936		130,541	213,395																				
H28	477,230	▲ 5,000	31,516	440,714																				
H29		▲ 283,060	14,413	▲ 297,473																				
H30		▲ 104,382	4,504	▲ 108,886																				
H31		▲ 188,702		▲ 188,702																				
H32				0																				
累計	1,049,726	▲ 581,144	221,531	247,051																				
7	D	-	14	-	1		中満造成宅地 滑動崩落緊急 対策事業	中満住宅 団地、町 道北田・ 大谷線	町	檜葉町	直接	完了	169,204	24	~	28						H23		
																	H24	8,100		7,858	242			
																	H25	122,100		100,297	21,803			
																	H26				0			
																	H27				0			
																	H28		▲ 3,297		▲ 3,297			
																	H29				0			
																	H30				0			
																	H31				0			
																	H32				0			
																	累計	130,200	▲ 3,297	108,155	18,748			
																	8	D	-	23	-	2		檜葉町防災集 団移転促進事 業
H24				0																				
H25	1,159,637		72,233	1,087,404																				
H26	74,970		575,274	▲ 500,304																				
H27	278,616		461,598	▲ 182,982																				
H28		▲ 105,457	44,482	▲ 149,939																				
H29				0																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	1,513,223	▲ 105,457	1,153,587	254,179																				
9	D	-	1	-	1		復興道路整備 事業(町道権 現下・浜街道 線)	町道権現 下・浜街 道線	町	檜葉町	直接	完了	145,111	25	~	29								
																	H24				0			
																	H25	6,975		6,972	3			
																	H26	63,860		3,322	60,538			
																	H27	4,030		43,781	▲ 39,751			
																	H28				0			
																	H29		37,595	40,150	▲ 2,555			
																	H30				0			
																	H31				0			
																	H32				0			
																	累計	74,865	37,595	94,225	18,235			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
10	◆	D	-	1	-	2	-	1	交通インフラ 検討事業	前原地区	県	県	直接	廃止	15,000	25	~	25	H23			0				
																			H24			0				
																			H25	12,000		12,000				
																			H26			0				
																			H27			0				
																			H28			0				
																			H29			0				
																			H30			0				
																			H31			0				
																			H32			0				
																			累計	12,000	0	0		12,000		
																			11		D	-		13	-	1
H24			0																							
H25	88,425		88,425																							
H26			0																							
H27			0																							
H28		1,314	▲ 1,314	6件申請																						
H29		4,787	▲ 4,787	4件申請																						
H30		82	▲ 82	1件申請																						
H31		0	0																							
H32		0	0																							
累計	88,425	0	6,183	82,242																						
14		D	-	5	-	1	-		災害公営住宅 家賃低廉化事 業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	789,396	28	~	32					H23			
																			H24			0				
																			H25			0				
																			H26			0				
																			H27			0				
																			H28	45,612		20,122	25,490			
																			H29	178,916	195,042	116,746	257,212			
																			H30		96,433	172,085	▲ 75,652			
																			H31		174,715	174,715	0			
																			H32		0	0	0			
																			累計	224,528	466,190	483,668	207,050			
																			15		D	-	-	-	1	-
H24			0																							
H25			0																							
H26			0																							
H27			0																							
H28	2,517	10,297	1,006	11,808																						
H29		27,404	9,590	17,814																						
H30		7,949	14,220	▲ 6,271																						
H31		13,987	13,987	0																						
H32		0	0	0																						
累計	2,517	59,637	38,803	23,351																						
		D	-	-	-	-																				
																			H24			0				
																			H25			0				
																			H26			0				
																			H27			0				
																			H28			0				
																			H29			0				
																			H30			0				
																			H31			0				
																			H32			0				
																			累計	0	0	0	0			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	179,995	0	46,901	133,094	
										H25	1,638,985	0	233,250	1,405,735	
										H26	264,254	0	681,561	▲ 417,307	
										H27	1,963,581	0	1,634,843	328,738	
										H28	3,135,215	0	2,345,930	789,285	
										H29	178,916	0	1,152,504	▲ 973,588	
										H30	0	0	190,809	▲ 190,809	
										H31	0	0	188,702	▲ 188,702	
										H32	0	0	0	0	
								8,548,043	市町村交付分 計		7,360,946	0	6,474,500	886,446	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	12,000	0	0	12,000	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								15,000	都道府県交付分 計		12,000	0	0	12,000	
										H23	0	0	0	0	
										H24	179,995	0	46,901	133,094	
										H25	1,650,985	0	233,250	1,417,735	
										H26	264,254	0	681,561	▲ 417,307	
										H27	1,963,581	0	1,634,843	328,738	
										H28	3,135,215	0	2,345,930	789,285	
										H29	178,916	0	1,152,504	▲ 973,588	
										H30	0	0	190,809	▲ 190,809	
										H31	0	0	188,702	▲ 188,702	
										H32	0	0	0	0	
								8,563,043	合計		7,372,946	0	6,474,500	898,446	