

工事かわら版

福島県会津若松建設事務所

主要地方道 会津若松三島線 銀山橋災害復旧工事

第2号 令和2年12月

会津若松三島線の銀山橋では、橋梁の復旧工事を行っています。

現在の橋桁（車両等通行する部分）を仮の柱で支え、被災した橋脚を取壊して新たに製作する工事で、河川内の作業スペースの整備が終わり、現在は橋桁を支える柱（仮設ベント）の設置を行っています。

工事のスケジュール

業務内容	令和2年度									
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
① 準備工	→									
② 河道掘削		→								
③ 工事用道路、作業スペース整備			→							
④ 仮設ベント設置					→					
⑤ 橋桁ジャッキアップ					→					
⑥ 橋脚取壊し、新設						→	→			
⑦ 支承設置、交換						→	→	→		
⑧ 橋桁ジャッキダウン									→	
⑨ 橋桁継目、高欄等補修										→
⑩ 仮設ベント撤去										→
⑪ 根固ブロック設置			→							→
⑫ 工事用道路、作業スペース撤去										→
進捗状況（計画）	2.5%	5.5%	20.3%	42.5%	55.4%	65.5%	70.7%	83.5%	100.0%	
進捗状況（実績）	2.5%	5.5%	20.3%	28.0%	30.4%					

全景写真（令和2年11月20日）

現況写真（令和2年12月4日）



被災した橋脚を取壊し、新たに製作する間、橋桁を支える柱の設置を行っています。

工事の進捗率は**30.4%**になります。

3月末の供用を目指し工事を進めておりますので、今後も引き続き皆様方の御理解・御協力をよろしくお願いいたします。

お問合先

発注者 福島県会津若松建設事務所 管理課 電話 0242-29-5451
 施工者 株式会社 東北入谷まちづくり建設 電話 0242-27-1248



