

○ 破堤箇所の本復旧工事が全て完了



令和3年2月1日  
第3報  
世帯配布

二級河川夏井川水系

【夏井川】

# 夏井川・好間川災害復旧助成事業

○ 今回は、本格的な掘削工事の内容や着手時期等についてお知らせします。

- ・ 破堤箇所(夏井川8箇所)の本復旧工事(スケジュール②)が全て完成しました。
- ・ 狭窄部の伐木、掘削工事の進捗状況(③)についてお知らせします。
- ・ 本格的な掘削工事(④)、護岸工事(⑤)の着工時期についてお知らせします。
- ・ 用地取得(⑥)について、交渉を令和2年8月から開始しました。なお、事業区間が長いことから、交渉は順次お伺いします。


【これまでの説明経緯】

- ・ 第1報(令和2年4月10日回覧)：夏井川・好間川災害復旧助成事業の概要
- ・ 第2報(令和2年8月20日世帯配布)：狭窄部の伐木、掘削工事、破堤箇所の本復旧工事の状況
- ・ 令和2年7～8月に小川、赤井、平窪、平地区の行政区長へ説明会を実施
- ・ 令和2年10～12月に小川、下平窪、中平窪、中塩、幕の内、鯨岡の行政区代表者へ説明会を実施(全行政区へ説明済)

○ 災害復旧助成事業のスケジュール

項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
① 破堤箇所の応急仮工事 (大型土のう設置工事)	■				
② 破堤箇所の本復旧工事 (築堤、護岸工事)		■ 破堤箇所の本復旧工事が完成			
③ 狭窄部の伐木・掘削工事		■	■ 河道が狭くなっている箇所を令和2年6月から実施		
④ 本格的な掘削工事			■ 令和3年1月から令和6年3月(予定)まで実施		
⑤ 護岸工事			■ 令和3年4月から令和6年3月(予定)まで実施		
⑥ 用地取得		■ 令和2年8月から用地交渉を実施			

○ 狭窄部の伐木、掘削工事を実施中



お問合せ先

福島県いわき建設事務所 〒970-8026 福島県いわき市平字梅本15番地  
 工事に関すること：事業部 河川砂防課 改良復旧係 TEL 0246-35-6048  
 用地に関すること：総務部 用地課 用地係 TEL 0246-24-6115

○ 地域のみなさんへ

- ・ 災害復旧助成事業については、説明会を開催する予定でしたが、「新型コロナウイルス」の感染リスクを考慮し、当面の対応としまして、各自治区の代表者への説明やパンフレットを地域のみなさんへ配布するとともに、いわき建設事務所HPに掲載します。
- ・ 当事業の実施にあたり、関係者のみなさんには用地のご協力をお願いします。また、本格的な掘削工事が始まり、土砂等を運搬する大型車両が通行しますので、ご理解とご協力をお願いします。
- ・ 工事進捗状況等について、新たに工事現場に提示板を設置するとともに、いわき建設事務所HPにも掲載します。また、いわき市の地域活性化包括連携協定を活用し、(株)マルトの各店舗において、進捗状況がわかるポスター等を掲示します。

(いわき建設事務所HP <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>)

福島県いわき建設事務所





# 夏井川事業計画平面図

2級河川夏井川水系 夏井川 災害復旧助成事業 L=14,900.0m

