

復旧・復興だより(夏井川)

福島県いわき建設事務所



1 地域のみなさまへ 夏井川の改良復旧事業について、お知らせします。

令和元年東日本台風の甚大な被害に対応するため、夏井川では令和2年11月末に破堤箇所への復旧工事が完了し、「狭窄部の伐木掘削工事」(10箇所)に着工しており、令和3年11月末までには9箇所が完了しています。

また、「本格的な掘削工事」についても事業区間を全14工区に分割して発注しており、護岸工についても一部で着手しています。

2 工事進捗状況について

事業区域図



狭窄部伐木・掘削工の状況

3 工事の見通しについて

凡例

● 破堤箇所 R2.11月完了済

項目	令和元年度 4月 10月 3月	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	備考
破堤箇所 応急仮工事	■					
破堤箇所 本復旧工事		■				令和2年11月末に完了済み
狭窄部の 伐木・掘削工事			■			9箇所が完了済み 特に河道が狭くなっている箇所を先行して掘削します。
本格的な 掘削工事			■			全14工区が発注済み 助成区間の河道全域
護岸工事				■		本格的な掘削工事箇所のうち水衝部等
用地買収			■			

4 工事の状況 夏井川では、狭窄部の掘削工事に引き続き、本格的な掘削工事や護岸工事を進めています。



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。



お問い合わせ

福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143
ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>

