

(様式1)

いわき市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

いわき市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	722,641	158,062
24	22,213,216	9,378,698	
25	26,813,252		
26	12,252,488		
27	426,202		
合計		62,427,799	9,536,760

<参考>	いわき市復興基金残高	58,626,425	いわき市復興基金の利息額	5,096
------	------------	------------	--------------	-------

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	192,280	0
24	5,698,658	1,752,257	
25	10,985,342		
26	4,282,617		
27	0		
合計		21,158,897	1,752,257

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

いわき市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
51	A	-	2	-	1	四倉中学校校舎地震補強事業	四倉地区	市	市	直接	継続	187,299	24 ~ 25	23				24年9月、設計業務発注。25年3月終了。
														24	12,232	9,450	-	
														25	128,241			
														26				
														27				
累計	140,473	9,450	-															
100	A	-	2	-	2	四倉中学校校舎地震補強事業(非構造部材分)	四倉地区	市	市	直接	継続	20,431	25 ~ 25	23				
														24				
														25	13,620			
														26				
														27				
累計	13,620	0	-															
101	A	-	2	-	3	永崎小学校校舎地震補強事業	永崎地区	市	市	直接	継続	100,639	24 ~ 25	23				25年3月、本体工事発注。26年2月終了予定。 (H24及びH25分の工事を一括発注。) (H24分契約額:33,700千円 H25分契約額:33,701千円)
														24	37,740	67,401	-	
														25	37,739			
														26				
														27				
累計	75,479	67,401	-															
102	A	-	2	-	4	永崎小学校校舎地震補強事業(非構造部材分)	永崎地区	市	市	直接	継続	10,577	24 ~ 25	23				25年3月、本体工事と一体的に発注。26年2月終了予定。 (H24及びH25分の工事を一括発注。) (H24分契約額:844千円 H25分契約額:844千円)
														24	3,526	1,688	-	
														25	3,525			
														26				
														27				
累計	7,051	1,688	-															
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財試掘調査事業(未続)	久之浜地区末続	市	市	直接	継続	2,328	24 ~ 27	23				24年4月、試掘調査業務発注。24年11月終了。
														24	1,422	628	-	
														25				
														26				
														27				
累計	1,422	628	-															
2	A	-	4	-	2	埋蔵文化財試掘調査事業(久之浜)	久之浜地区久之浜	市	市	直接	継続	4,854	24 ~ 27	23				24年4月、試掘調査業務発注。24年11月終了。
														24	1,422	1,420	-	
														25				
														26				
														27				
累計	1,422	1,420	-															

3	A	4	3	埋蔵文化財試掘調査事業(薄磯)	平地区薄磯	市	市	直接	継続	30,747	24	~	24	23				24年4月、第1回試掘調査業務発注。24年11月終了。 25年1月、第2回試掘調査業務発注。25年3月終了。
														24	23,059	10,439	-	
														25				
														26				
														27				
累計	23,059	10,439	-															
4	A	4	4	埋蔵文化財試掘調査事業(豊間)	平地区豊間	市	市	直接	継続	12,842	24	~	24	23				24年4月、第1回試掘調査業務発注。24年11月終了。 25年1月、第2回試掘調査業務発注。25年3月終了。
														24	9,631	6,855	-	
														25				
														26				
														27				
累計	9,631	6,855	-															
5	A	4	5	埋蔵文化財試掘調査事業(岩間)	勿来地区岩間	市	市	直接	継続	603	24	~	24	23				24年4月、試掘調査業務発注。24年11月、試掘調査業務終了。
														24	452	452	-	
														25				
														26				
														27				
累計	452	452	-															
103	A	4	6	埋蔵文化財発掘調査事業	市全域	市	市	直接	継続	98,040	25	~	27	23				
														24				
														25	24,510			
														26				
														27				
累計	24,510	0	-															
128	A	4	7	埋蔵文化財発掘調査事業	下仁井田地区	県	県	直接	継続	9,840	25	~	25	23				25年1月、埋蔵文化財分布調査を開始。
														24		3,093		
														25	7,380			
														26				
														27				
累計	7,380	3,093	0															
148	A	4	8	埋蔵文化財発掘調査事業	錦・関田地区	県	県	直接	継続	16,752	25	~	25	23				
														24				
														25	12,564			
														26				
														27				
累計	12,564	0	0															

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	0	3,093	0
		25	19,944	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		19,944	3,093	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	89,484	98,333	0
		25	207,635	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		297,119	98,333	0	
県・市町村交付分 合計		317,063	101,426	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、94,018千円

(様式2C)

いわき市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
6	C	-	1	-	1	復興整備実施 計画事業(平)	平	市	市	直接	完了	31,000	24 ~ 24	23				24年7月、調査設計業務発注。25年3月終了。		
														24	31,000	29,925	1,075			
														25						
														26						
														27						
累計	31,000	29,925	1,075																	
7	C	-	1	-	2	復興整備実施 計画事業(勿来)	勿来	市	市	直接	完了	18,000	24 ~ 24	23				24年7月、調査設計業務発注。25年3月終了。		
														24	18,000	17,987	13			
														25						
														26						
														27						
累計	18,000	17,987	13																	
52	C	-	1	-	3	復興整備実施 計画事業(四倉)	四倉地区 下仁井田	市	市	直接	完了	16,000	24 ~ 24	23				24年8月、調査設計業務発注。25年3月終了。		
														24	16,000	15,981	19			
														25						
														26						
														27						
累計	16,000	15,981	19																	
59	◆	C	-	4	-	1	-	園芸産地復興 プロジェクト支 援事業	平地区夏 井	市	市	直接	完了	11,078	24 ~ 24	23			24年10月、いちご加工品開発モデル事業、コーディネート業務 発注。25年3月終了。	
																24	8,862	8,391		471
																25				
																26				
																27				
累計	8,862	8,391	471																	
8	C	-	7	-	1	小名浜地域水 産業施設復興 整備事業	小名浜地 区	市	市	直接	継続	5,549,846	24 ~ 25	23				24年4月~5月、事業実施主体公募。 24年6月、事業実施主体決定。 24年6月、補助金申請及び交付決定。(基本・実施設計分) 24年8月、補助金変更申請及び承認。(既存施設解体分) 25年3月、補助金変更申請及び承認。(全額) (H24分:1,947,700千円 H25分:1,867,818千円)		
														24	1,947,700	3,815,518	-			
														25	1,867,818					
														26						
														27						
累計	3,815,518	3,815,518	-																	
53	C	-	9	-	1	木質バイオマ ス施設等緊急 整備事業(永 崎)	小名浜地 区	市	市	直接	継続	30,558	24 ~ 25	23				24年9月、設計業務発注。25年1月終了。 25年3月、本体建築工事及び機械設備工事発注。25年11月完 了予定。		
														24	22,918	20,081	-			
														25						
														26						
														27						
累計	22,918	20,081	-																	

54	C	-	9	-	2	木質バイオマス施設等緊急整備事業(後田)	勿来地区	市	市	直接	継続	26,670	24	~	25	23			24年9月、設計業務発注。25年1月終了。				
																24	20,002	7,323	-	25年3月、機械設備工事発注。25年12月完了予定。			
																25							
																26							
																27							
累計	20,002	7,323	-																				
55	C	-	9	-	3	木質バイオマス施設等緊急整備事業(関田)	勿来地区	市	市	直接	継続	30,558	24	~	25	23			24年9月、設計業務発注。25年1月終了。				
																24	22,918	8,568	-	25年3月、機械設備工事発注。25年11月完了予定。			
																25							
																26							
																27							
累計	22,918	8,568	-																				
56	C	-	9	-	4	木質バイオマス施設等緊急整備事業(金坂)	内郷地区	市	市	直接	継続	24,240	24	~	25	23			24年9月、設計業務発注。25年1月終了。				
																24	18,180	11,694	-	25年3月、本体建築工事発注。25年11月完了予定。			
																25							
																26							
																27							
累計	18,180	11,694	-																				
57	C	-	9	-	5	木質バイオマス施設等緊急整備事業(四倉13区)	四倉地区	市	市	直接	継続	16,221	24	~	25	23			24年8月、境界測量業務発注。24年9月終了。				
																24	12,165	6,305	-	24年9月、設計業務発注。25年1月終了。			
																25				25年3月、機械設備工事発注。25年11月完了予定。			
																26							
																27							
累計	12,165	6,305	-																				
58	C	-	9	-	6	木質バイオマス施設等緊急整備事業(中好間)	好間地区	市	市	直接	継続	39,044	24	~	25	23			24年9月、設計業務発注。25年1月終了。				
																24	29,283	19,923	-	25年3月、本体建築工事発注。25年11月完了予定。			
																25							
																26							
																27							
累計	29,283	19,923	-																				
104	C	-	9	-	7	木質バイオマス施設等緊急整備事業(折戸)	折戸地区	市	市	直接	継続	27,472	25	~	25	23							
																24							
																25	20,604						
																26							
																27							
累計	20,604	0	-																				
105	◆	C	-	9	-	7	-	1	木質バイオマス施設駐車場整備事業(折戸)	折戸地区	市	市	直接	継続	2,500	25	~	25	23				
																			24				
																			25	2,000			
																			26				
																			27				
累計	2,000	0	-																				
134	C	-	9	-	8	木質バイオマス施設等緊急整備事業(四倉本町)	四倉地区	市	市	直接	継続	36,910	25	~	25	23							
																24							
																25	27,682						
																26							
																27							
累計	27,682	0	-																				
135	C	-	9	-	9	木質バイオマス施設等緊急整備事業(折松)	遠野地区	市	市	直接	継続	17,015	25	~	25	23							
																24							
																25	12,761						
																26							
																27							
累計	12,761	0	-																				

9	C	-	4	-	1	-	園芸産地復興プロジェクト支援事業	夏井地区 いちご栽培ハウス	県	市	間接	完了	58,784	24	~	24	23				平成24年8月1日着工、平成25年1月25日竣工	
																	24	44,088	44,084	4		
																	25					
																	26					
																	27					
累計	44,088	44,084	4																			
10	C	-	8	-	1	-	水産種苗研究施設整備事業	小名浜地区	県	県	直接	完了	43,041	23	~	24	23	32,280	0		平成24年6月設計業務委託契約、平成24年8月設計業務完了 平成24年11月工事着工、平成25年3月完成 平成24年11月研究備品発注、平成25年3月納入	
																	24		32,060	220		
																	25					
																	26					
																	27					
累計	32,280	32,060	220																			
60	◆	C	-	1	-	4	-	道の駅よつから港情報館改修事業	四倉地区	県	市	間接	継続	71,400	24	~	24	23				いわき市に対する間接補助 24年11月、いわき市に対して交付決定(H25へ繰越)
																		24	57,120	57,120		
																		25				
																		26				
																		27				
累計	57,120	57,120	0																			
61	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	四倉漁港	県	県	直接	継続	447,000	24	~	25	23				未執行	
																	24	267,750	0			
																	25	67,500				
																	26					
																	27					
累計	335,250	0	0																			
62	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	小浜漁港	県	県	直接	継続	80,000	24	~	25	23				24年11月、測量設計発注。	
																	24	7,500	1,217			
																	25	52,500				
																	26					
																	27					
累計	60,000	1,217	0																			
63	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	勿来漁港	県	県	直接	継続	92,000	24	~	24	23				24年8月、測量設計発注。 25年3月、工事発注(H25へ繰越)	
																	24	69,000	11,844			
																	25					
																	26					
																	27					
累計	69,000	11,844	0																			
64	C	-	8	-	2	-	調査船いわき丸代船建造事業	小名浜地区	県	県	直接	継続	1,269,857	24	~	26	23				平成24年9月いわき丸代船建造基本設計業務委託契約 平成25年3月設計業務完了	
																	24	4,803	4,803			
																	25	473,795				
																	26					
																	27					
累計	478,598	4,803	0																			
84	◆	C	-	1	-	4	-	四倉地区防災対策検討事業	四倉地区	県	県	直接	完了	20,000	24	~	24	23				24年12月四倉地区防災対策検討業務
																		24	16,000	15,999	1	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	16,000	15,999	1																			
129	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	下仁井田地区	県	県	直接	継続	878,996	25	~	27	23				地元説明会等により合意形成を図り、H24年11月より法手続きに着手した。事業着手は5月頃を予定している。	
																	24					
																	25	201,052				
																	26	262,700				
																	27					
累計	463,752	0	0																			

149	C	-	1	-	8	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	錦・関田 地区	県	県	直接	継続	1,357,876	25	~	27					地元説明会等により合意形成を図り、H25年1月より法手続きに着手した。事業着手は5月頃を予定している。												

(注)																									
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														都道県 交付分	各年度 別合計	23	32,280	0	0	0					
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																24	466,261	167,127	225						
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																25	1,059,297	0	0						
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																26	557,463	0	0						
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																27	0	0	0						
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														都道県交付分 計				2,115,301	167,127	225					
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0						
※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、4,318,387千円																24	2,147,028	3,961,696	1,578						
																25	1,930,865	0	0						
																26	0	0	0						
																27	0	0	0						
														市町村交付分 計				4,077,893	3,961,696	1,578					
														県・市町村交付分 合計				6,193,194	4,128,823	1,803					

(様式2D)

いわき市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
11	D	-	1	-	1	復興道路整備 事業((都)駅前 中町線)	久之浜地 区久之浜	市	市	直接	継続	270,000	24 ~ 27	23				24年6月、測量業務発注。25年2月終了。 25年2月、物件調査業務発注。25年9月終了予定。
														24	8,525	7,778	-	
														25	86,800			
														26	96,100			
														27				
累計	191,425	7,778	-															
12	D	-	1	-	2	復興道路整備 事業((仮)南 作・青井線)	平地区薄 磯	市	市	直接	継続	781,000	24 ~ 27	23				24年7月、概略設計業務発注。25年2月終了。
														24	27,900	3,744	-	
														25	41,100			
														26	282,750			
														27				
累計	351,750	3,744	-															
13	D	-	1	-	3	復興道路整備 事業(沼ノ内・ 薄磯線)	平地区薄 磯	市	市	直接	継続	256,800	24 ~ 27	23				24年6月、概略設計業務発注。25年1月終了。 25年3月、詳細設計業務発注。25年10月終了予定。
														24	24,025	13,937	-	
														25	8,525			
														26	88,970			
														27				
累計	121,520	13,937	-															
14	D	-	1	-	4	復興道路整備 事業((都)関 田江栗線)	勿来地区 錦町	市	市	直接	継続	114,000	24 ~ 26	23				24年6月、測量設計業務発注。25年3月終了。
														24	19,375	5,125	-	
														25	31,775			
														26	18,600			
														27				
累計	69,750	5,125	-															
136	D	-	1	-	12	市道下浅貝2 号線道路改良 事業(常磐湯 本)	常磐地区	市	市	直接	継続	96,720	25 ~ 26	23		0		
														24				
														25	36,208			
														26				
														27				
累計	36,208	0	-															
15	D	-	2	-	1	高台移転等に 伴う道路整備 (久之浜)	久之浜地 区久之浜	市	市	直接	継続	2,181,000	24 ~ 26	23				24年中、用地取得交渉開始。25年3月完了。
														24	77,500	77,443	-	
														25	195,813			
														26	1,029,671			
														27				
累計	1,302,984	77,443	-															
16	D	-	2	-	2	高台移転等に 伴う道路整備 (薄磯)	平地区薄 磯	市	市	直接	継続	310,000	24 ~ 26	23		0		25年度に繰越して実施予定。
														24	93,410			
														25	90,133			
														26	28,352			
														27				
累計	211,895	0	-															

17	D	-	2	-	3		高台移転等に 伴う道路整備 (豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	継続	719,000	24	~	26	23			25年度に繰越して実施予定。
																	24	131,611	0	
																	25	301,794		
																	26	79,669		
																	27			
累計	513,074	0																		
18	D	-	2	-	4		高台移転等に 伴う道路整備 (小名浜港背 後地)	小名浜地 区	市	市	直接	継続	2,263,800	23	~	27	23	10,307	0	24年8月、建物等調査業務発注。25年3月終了。 24年8月、地質調査業務発注。25年3月終了。 24年10月、土地評価算定調査業務発注。25年3月終了。 24年11月、貨物ターミナル移転計画策定調査業務発注。25年9 月終了予定。 25年1月、幹線道路詳細設計調査業務発注。25年8月終了予 定。 25年3月、区画整理事業計画(変更)策定業務発注。25年8月終 了予定。
																	24	246,217	107,406	
																	25	651,542		
																	26	454,150		
																	27	392,227		
累計	1,754,443	107,406																		
19	D	-	2	-	5		高台移転等に 伴う道路整備 (小浜)	勿来地区	市	市	直接	継続	189,240	24	~	24	23			25年度に繰越して実施予定。
																	24	146,661	0	
																	25			
																	26			
																	27			
累計	146,661	0																		
20	D	-	2	-	6		高台移転等に 伴う道路整備 (岩間)	勿来地区 岩間	市	市	直接	継続	322,300	24	~	26	23			25年度に繰越して実施予定。
																	24	112,950	0	
																	25	108,156		
																	26	14,337		
																	27			
累計	235,443	0																		
21	D	-	3	-	1		主要市道橋耐 震化事業(関 田跨線橋)	勿来地区 関田	市	市	直接	継続	170,500	24	~	25	23			H25に繰越して実施予定。
																	24	70,137	0	
																	25			
																	26			
																	27			
累計	70,137	0																		
22	D	-	4	-	1		災害公営住宅 整備事業(久 之浜)	久之浜地 区久之浜	市	市	直接	継続	5,303,907	23	~	25	23	9,015	0	24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。 24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年3月終了。 24年11月、新築地質調査業務発注。25年2月終了。 25年1月、物件補償調査業務発注。25年3月終了。 24年8月、建築工事設計業務発注。25年5月終了予定。 24年12月、第1次造成工事発注。25年8月終了予定。
																	24	1,387,429	356,065	
																	25	3,244,473		
																	26			
																	27			
累計	4,640,917	356,065																		
106	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(久之浜)	久之浜地 区	市	市	直接	継続	84,000	25	~	25	23			
																	24			
																	25	67,200		
																	26			
																	27			
累計	67,200	0																		

138	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅家賃算定システム構築等事業	市内全域	市	市	直接	継続	1,145	25	~	25	23				
																			24				
																			25	916			
																			26				
																			27				
累計	916	0																					
23		D	-	4	-	2			災害公営住宅整備事業(四倉)	四倉地区上仁井田	市	市	直接	継続	3,841,325	24	~	25	23				24年7月、敷地造成測量業務発注。25年5月終了予定。 25年1月、新築地質調査業務発注。25年3月終了。 25年2月、公共下水道汚水幹線実施設計業務発注。25年7月終了予定。 25年2月、新築設計業務発注。25年5月終了予定。 25年1月、第1次造成工事発注。25年9月終了予定。
																			24	927,803	293,425		
																			25	2,433,355			
																			26				
																			27				
累計	3,361,158	293,425																					
107	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(四倉)	四倉地区	市	市	直接	継続	90,000	25	~	25	23				
																			24				
																			25	72,000			
																			26				
																			27				
累計	72,000	0																					
139	◆	D	-	4	-	2	-	2	災害公営住宅給配水管整備事業(四倉地区)	四倉地区	市	市	直接	継続	10,563	25	~	25	23				
																			24				
																			25	8,450			
																			26				
																			27				
累計	8,450	0																					
24		D	-	4	-	3			災害公営住宅整備事業(平沼ノ内)	平地区沼ノ内	市	市	直接	継続	1,014,546	24	~	25	23				24年6月、敷地造成測量業務発注。24年12月終了。 24年8月、物件調査業務発注。24年10月終了。 24年8月、建築設計業務発注。25年3月終了。 24年10月、建築地質調査業務発注。25年1月終了。 25年3月、建築杭打工事発注。25年7月終了予定。
																			24	557,057	83,509		
																			25	330,669			
																			26				
																			27				
累計	887,726	83,509																					
108	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(平沼ノ内)	平地区沼ノ内	市	市	直接	継続	24,000	25	~	25	23				
																			24				
																			25	19,200			
																			26				
																			27				
累計	19,200	0																					
140	◆	D	-	4	-	3	-	2	災害公営住宅給配水管整備事業(平沼ノ内地区)	平沼ノ内	市	市	直接	継続	2,415	25	~	25	23				
																			24				
																			25	1,932			
																			26				
																			27				
累計	1,932	0																					

25	D	-	4	-	4		災害公営住宅整備事業(平薄磯)	平地区薄磯	市	市	直接	継続	4,470,070	23	~	25	23	9,122	0	24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。 24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年5月終了予定。 24年11月、建築地質調査業務発注。25年1月終了。 25年1月、物件補償調査業務発注。25年3月終了。 24年8月、建築工事設計業務発注。25年5月終了予定。 24年12月、第1次造成工事発注。25年9月終了予定。	
																	24	982,162	262,552		
																	25	2,920,026			
																	26				
																	27				
累計																	3,911,310	262,552	-		
109	◆	D	-	4	-	4	-1	災害公営住宅駐車場整備事業(平薄磯)	平地区薄磯	市	市	直接	継続	60,000	25	~	25	23			
																		24			
																		25	48,000		
																		26			
																		27			
累計																	48,000	0	-		
141	◆	D	-	4	-	4	-2	災害公営住宅給配水管整備事業(平薄磯地区)	平薄磯	市	市	直接	継続	7,035	25	~	25	23			
																		24			
																		25	5,628		
																		26			
																		27			
累計																	5,628	0	-		
26	D	-	4	-	5		災害公営住宅整備事業(平豊間)	平地区豊間	市	市	直接	継続	5,216,490	23	~	25	23	18,714	0	24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。 24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年5月終了予定。 24年8月、建築工事設計業務発注。25年5月終了予定。 24年11月、建築地質調査業務発注。25年2月終了。 24年12月、第1次造成工事発注。25年9月終了予定。 25年2月、物件補償調査業務発注。25年3月終了。 25年3月、配水管新設設計業務発注。25年6月終了予定。	
																	24	2,112,358	365,823		
																	25	2,433,355			
																	26				
																	27				
累計																	4,564,427	365,823	-		
110	◆	D	-	4	-	5	-1	災害公営住宅駐車場整備事業(平豊間)	平地区豊間	市	市	直接	継続	114,000	25	~	25	23			
																		24			
																		25	91,200		
																		26			
																		27			
累計																	91,200	0	-		
142	◆	D	-	4	-	5	-2	災害公営住宅給配水管整備事業(平豊間地区)	平豊間	市	市	直接	継続	13,587	25	~	25	23			
																		24			
																		25	10,869		
																		26			
																		27			
累計																	10,869	0	-		

74	D	-	4	-	6	災害公営住宅整備事業(平作町)	平地区作町	市	市	直接	継続	1,125,029	24	~	26	23			24年10月、用地取得に係る調査測量業務発注。24年11月終了。 24年11月、新築工事地質調査業務発注。25年1月終了。 24年12月、新築工事設計業務発注。25年3月終了。 25年3月、新築杭打工事発注。25年7月終了予定。 (H24及びH25分の杭打工事を一括発注。) (H24分契約額:56,866千円 H25分契約額:56,875千円)			
																24	528,525	165,809	-			
																25	177,590					
																26	278,285					
																27						
累計	984,400	165,809	-																			
83	◆	D	-	4	-	6	-	1	災害公営住宅整備事業(既存建物解体)	平地区作町	市	市	直接	完了	76,396	24	~	24	23		24年9月、解体工事発注。25年3月終了。	
																			24	61,116	57,365	3,751
																			25			
																			26			
																			27			
累計	61,116	57,365	3,751																			
75	D	-	4	-	7	災害公営住宅整備事業(小名浜)	小名浜地区	市	市	直接	継続	4,785,777	24	~	26	23		24年12月、造成測量調査設計業務発注。25年9月終了予定。 24年12月、水路復元工事発注。25年1月終了。 25年3月、境界確定・地積測量業務発注。25年3月終了。				
																24	1,033,678	32,793	-			
																25	1,569,776					
																26	1,584,100					
																27						
累計	4,187,554	32,793	-																			
76	D	-	4	-	8	災害公営住宅整備事業(岩間)	勿来地区岩間	市	市	直接	継続	1,438,008	24	~	26	23		24年9月、不動産鑑定業務発注。24年11月終了。				
																24	427,303	1,045	-			
																25	414,806					
																26	416,146					
																27						
累計	1,258,255	1,045	-																			
77	D	-	4	-	9	災害公営住宅整備事業(錦)	勿来地区錦町	市	市	直接	継続	2,096,805	24	~	26	23		24年11月、新築工事地質調査業務発注。25年1月終了。 24年12月、新築工事設計業務発注。25年3月終了。 25年3月、新築杭打工事(第1工区)発注。25年7月終了予定。 25年3月、新築杭打工事(第2工区)発注。25年7月終了予定。				
																24	1,255,020	384,213	-			
																25	227,113					
																26	352,569					
																27						
累計	1,834,702	384,213	-																			
78	D	-	4	-	10	災害公営住宅整備事業(勿来関田)	勿来地区関田	市	市	直接	継続	2,265,703	24	~	26	23		24年11月、新築工事地質調査業務発注。25年1月終了。 24年12月、新築工事設計業務発注。25年5月終了予定。				
																24	1,321,695	245,622	-			
																25	259,558					
																26	401,236					
																27						
累計	1,982,489	245,622	-																			

79	D	-	4	-	11		災害公営住宅整備事業(常磐)	常磐地区	市	市	直接	継続	637,127	24	~	25	23			24年9月、建築工事設計業務発注。24年12月終了。 24年10月、建築杭打工事発注。25年2月終了。 24年11月、建築工事監理業務発注。26年3月終了予定。 24年11月、建築工事発注。26年3月終了予定。 24年12月、電気設備工事発注。26年3月終了予定。 24年12月、給排水衛生設備工事発注。26年3月終了予定。 24年12月、ガス設備工事発注。26年3月終了予定。 (H24及びH25分の工事を一括発注。) (H24分契約額:232,168千円 H25分契約額:201,114千円)	
																	24	291,706	460,292		
																	25	265,779			
																	26				
																	27				
累計	557,485	460,292	-																		
111	◆	D	-	4	-	11	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(常磐)	常磐地区	市	市	直接	継続	9,600	25	~	25	23		
																			24		
																			25	7,680	
																			26		
																			27		
累計	7,680	0	-																		
112	D	-	4	-	12		災害公営住宅整備事業(勿来四沢)	勿来地区四沢	市	市	直接	継続	1,497,281	24	~	26	23			24年12月、不動産鑑定業務発注。25年3月終了。	
																	24	219,542	1,138		
																	25	630,699			
																	26	459,877			
																	27				
累計	1,310,118	1,138	-																		
137	D	-	4	-	15		災害公営住宅整備事業(常磐湯本)	常磐地区	市	市	直接	継続	1,499,239	25	~	26	23				
																	24				
																	25	896,300			
																	26	415,534			
																	27				
累計	1,311,834	0	-																		
65	D	-	12	-	1		沼ノ内地域津波避難ビル耐震化事業	平地区	市	市	直接	継続	46,098	24	~	24	23			24年10月、実施設計業務発注。25年5月終了予定。	
																	24	30,732	2,485		
																	25				
																	26				
																	27				
累計	30,732	2,485	-																		
66	D	-	12	-	2		四倉公民館耐震化事業	四倉地区	市	市	直接	継続	8,574	24	~	26	23			24年9月、地震補強計画設計業務発注。25年3月終了。	
																	24	2,874	2,870		
																	25	2,841			
																	26				
																	27				
累計	5,715	2,870	-																		
113	D	-	13	-	1		住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	末続地区金ヶ沢地区走出地区	市	市	直接	継続	84,960	25	~	27	23				
																	24				
																	25	37,170			
																	26				
																	27				
累計	37,170	0	-																		

27	D	-	14	-	1		造成宅地滑動崩落緊急対策事業(西郷町忠多)	常磐地区(泉)西郷町	市	市	直接	継続	403,884	23	~	25	23	21,750	0	24年4月、測量調査業務発注。24年9月終了。 24年4月、設計業務発注。25年1月終了。 24年11月、工事発注。26年3月終了予定。 (H24及びH25分の工事を一括発注。) (H24分契約額:76,467千円 H25分契約額:196,687千円)	
																	24	75,000	294,894		
																	25	206,163			
																	27				
																	累計	302,913	294,894		
143	◆	D	-	14	-	1	-	西郷町忠多地区造成宅地関連調査事業	常磐	市	市	直接	継続	11,000	25	~	26	23			
																		24			
																		25	5,600		
																		26			
																		27			
累計	5,600	0																			
28	D	-	14	-	2		造成宅地滑動崩落緊急対策事業(泉もえぎ台)	常磐地区(泉)もえぎ台	市	市	直接	継続	1,020,785	23	~	25	23	24,750	0	24年4月、測量調査業務発注。24年9月終了。 24年4月、設計業務発注。25年1月終了。 24年11月、工事発注。26年3月終了予定。 (H24及びH25分の工事を一括発注。) (H24分契約額:151,149千円 H25分契約額:267,375千円)	
																	24	150,000	443,269		
																	25	590,838			
																	26				
																	27				
累計	765,588	443,269																			
144	◆	D	-	14	-	2	-	泉もえぎ台地区造成宅地関連調査事業	小名浜地区	市	市	直接	継続	15,000	25	~	26	23			
																		24			
																		25	8,000		
																		26			
																		27			
累計	8,000	0																			
29	D	-	15	-	1		豊間地区津波復興拠点整備事業	平地区豊間	市	市	直接	継続	706,046	23	~	27	23	3,750	0	24年11月、整備計画策定業務発注。25年2月終了。	
																	24	33,750	3,740		
																	25				
																	26				
																	27				
累計	37,500	3,740																			
30	D	-	15	-	2		小名浜港背後地津波復興拠点整備事業	小名浜地区	市	市	直接	継続	6,476,969	23	~	27	23	3,750	0	24年9月、建物等調査業務発注。25年3月終了。 24年7月、整備計画策定業務発注。25年3月終了。 25年1月、合同庁舎設計業務発注。25年11月終了予定。 25年3月、地質調査業務発注。25年5月終了予定。	
																	24	323,325	123,295		
																	25	1,138,350			
																	26				
																	27				
累計	1,465,425	123,295																			
114	◆	D	-	15	-	2	-	小名浜背後地津波避難シミュレーション調査事業	小名浜地区	市	市	直接	継続	12,000	24	~	24	23			25年1月、シミュレーション調査業務発注。25年9月終了予定。
																		24	9,600	9,492	
																		25			
																		26			
																		27			
累計	9,600	9,492																			

31	D	-	17	-	1	久之浜都市再生事業計画案作成事業	久之浜地区久之浜	市	市	直接	完了	142,343	23	~	23	23	106,757	21,065	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量業務発注。24年11月終了。 24年7月、基本設計業務発注。25年3月終了。 24年7月、地質調査業務発注。25年1月終了。 24年11月、概略換地業務発注。25年3月終了。 24年12月、建物等調査算定業務発注。25年3月終了。	
																24		85,589		103
																25				
																26				
																27				
累計	106,757	106,654	103																	
32	D	-	17	-	2	久之浜緊急防災空地整備事業	久之浜地区久之浜	市	市	直接	完了	1,343,533	24	~	24	23	1,007,649	102,615	24年12月、用地取得開始。25年2月終了。	
																24		905,034		
																25				
																26				
																27				
累計	1,007,649	102,615	905,034																	
33	D	-	17	-	3	薄磯都市再生事業計画案作成事業	平地区薄磯	市	市	直接	完了	123,455	23	~	23	23	92,591	24,711	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量業務発注。24年11月終了。 24年7月、基本設計業務発注。25年3月終了。 24年7月、地質調査業務発注。25年1月終了。 24年11月、事業計画策定補完業務発注。25年3月終了。 24年12月、換地方針検討業務発注。25年3月終了。	
																24		67,742		138
																25				
																26				
																27				
累計	92,591	92,453	138																	
34	D	-	17	-	4	薄磯緊急防災空地整備事業	平地区薄磯	市	市	直接	完了	497,920	24	~	24	23			24年12月、用地取得開始。25年1月終了。	
																24	373,440	31,641		341,799
																25				
																26				
																27				
累計	373,440	31,641	341,799																	
35	D	-	17	-	5	豊間都市再生事業計画案作成事業	平地区豊間	市	市	直接	完了	208,983	23	~	23	23	156,737	57,408	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量業務発注。25年3月終了。 24年7月、基本設計業務発注。25年3月終了。 24年11月、事業計画策定補完業務発注。25年3月終了。 24年12月、換地方針検討業務発注。25年3月終了。	
																24		95,955		3,374
																25				
																26				
																27				
累計	156,737	153,363	3,374																	
36	D	-	17	-	6	豊間緊急防災空地整備事業	平地区豊間	市	市	直接	完了	495,183	24	~	24	23			24年12月、用地取得開始。25年1月終了。	
																24	371,387	61,106		310,281
																25				
																26				
																27				
累計	371,387	61,106	310,281																	

37	D	-	17	-	7		小名浜港背後 地被災市街地 復興土地区画 整理事業	小名浜地区	市	市	直接	継続	509,500	23	~	28	23	6,300	0	24年7月、測量業務発注。25年3月終了。 24年12月、区画道路詳細設計業務発注。25年8月完了予定。 25年3月、整地設計業務発注。25年8月完了予定。		
																	24	137,175	15,139			
																	25	51,450				
																	26	153,225				
																	27	33,975				
累計	382,125	15,139																				
68	◆	D	-	17	-	7	-	1	小名浜公民館 耐震化事業	小名浜地区	市	市	直接	継続	16,734	24	~	26	23			24年8月、地震補強計画設計業務発注。25年3月終了。
																			24	8,268	5,583	
																			25	5,119		
																			26			
																			27			
累計	13,387	5,583																				
38	D	-	17	-	8		小浜都市再生 事業計画案作 成事業	勿来地区 小浜	市	市	直接	完了	23,360	23	~	23	23	17,520	10,552	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量業務発注。25年3月終了。		
																	24		6,792		176	
																	25					
																	26					
																	27					
累計	17,520	17,344	176																			
39	D	-	17	-	9		小浜緊急防災 空地整備事業	勿来地区 小浜	市	市	直接	継続	100,000	24	~	24	23			25年に繰越して実施予定。		
																	24	75,000	0			
																	25					
																	26					
																	27					
累計	75,000	0																				
40	D	-	17	-	10		岩間都市再生 事業計画案作 成事業	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	196,571	23	~	23	23	147,428	24,727	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量業務発注。25年3月終了。 24年11月、地質調査業務発注。25年3月終了。 24年12月、概略換地設計業務発注。25年3月終了。 24年12月、建物等調査算定業務発注。25年3月終了。		
																	24		69,534		53,167	
																	25					
																	26					
																	27					
累計	147,428	94,261	53,167																			
41	D	-	17	-	11		岩間緊急防災 空地整備事業	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	393,499	24	~	24	23			24年12月、用地取得開始。平成25年3月終了。		
																	24	295,124	53,771		241,353	
																	25					
																	26					
																	27					
累計	295,124	53,771	241,353																			
69	◆	D	-	17	-	11	-	1	植田公民館耐 震化事業	勿来地区	市	市	直接	継続	14,495	24	~	26	23			24年8月、地震補強計画設計委託。25年3月終了。
																			24	6,735	5,544	
																			25	4,860		
																			26			
																			27			
累計	11,595	5,544																				
70	◆	D	-	17	-	11	-	2	金山・岩間・小 浜地区第2次 避難所耐震化 事業	勿来地区	市	市	直接	継続	23,000	24	~	25	23			24年9月、補強工事設計業務発注。25年3月終了。
																			24	4,800	1,890	
																			25	13,600		
																			26			
																			27			
累計	18,400	1,890																				

115	D	-	17	-	12		久之浜被災市街地復興土地区画整理事業	久之浜地区	市	市	直接	継続	2,175,960	24	~	27	23			25年に繰越して実施予定。			
																	24	193,938	34,835		-		
																	25	500,032					
																	26	626,479					
																	27						
累計	1,320,449	34,835	-																				
116	◆	D	-	17	-	12	-	1	久之浜地区	市	市	直接	継続	61,660	25	~	25	23					
																		24					
																		25	49,328				
																		26					
																		27					
累計	49,328	0	-																				
117	◆	D	-	17	-	12	-	2	久之浜都市下水路(久之浜ポンプ場)整備事業	久之浜地区	市	市	直接	継続	840,863	24	~	27	23			25年3月、実施設計業務発注。25年12月終了予定。	
																			24	87,360	41,496		-
																			25	92,800			
																			26				
																			27				
累計	180,160	41,496	-																				
118	D	-	17	-	13		薄磯被災市街地復興土地区画整理事業	平地区薄磯	市	市	直接	継続	5,914,000	24	~	27	23			25年3月、基本設計等業務発注。25年9月終了予定。			
																	24	86,366	31,950				
																	25	865,601					
																	26	1,915,084					
																	27						
累計	2,867,051	31,950	-																				
119	D	-	17	-	14		豊間被災市街地復興土地区画整理事業	平地区豊間	市	市	直接	継続	8,764,000	24	~	27	23			25年3月、基本設計等業務発注。25年9月終了予定。			
																	24	106,730	42,000		-		
																	25	1,453,591					
																	26	3,099,756					
																	27						
累計	4,660,077	42,000	-																				
120	D	-	17	-	15		小浜被災市街地復興土地区画整理事業	勿来地区小浜	市	市	直接	継続	344,408	25	~	27	23						
																	24						
																	25	201,031					
																	26	32,961					
																	27						
累計	233,992	0	-																				
121	D	-	17	-	16		岩間被災市街地復興土地区画整理事業	勿来地区岩間	市	市	直接	継続	560,000	25	~	27	23						
																	24						
																	25	141,765					
																	26	199,637					
																	27						
累計	341,402	0	-																				
122	◆	D	-	17	-	16	-	1	埋蔵文化財本発掘調査事業(岩間)	勿来地区岩間	市	市	直接	継続	29,800	24	~	26	23				
																			24				
																			25	23,840			
																			26				
																			27				
累計	23,840	0	-																				
42	D	-	20	-	1		久之浜地区防災拠点施設(津波避難ビル)整備事業	久之浜地区久之浜	市	市	直接	継続	919,184	24	~	27	23			24年8月、基本構想作成業務発注。24年12月終了。 24年8月、造成測量設計業務発注。25年3月終了。 24年2月、用地取得開始。25年3月終了。			
																	24	69,048	41,173		-		
																	25	46,763					
																	26						
																	27						
累計	115,811	41,173	-																				

123	◆	D	-	20	-	1	-	1	久之浜公民館等解体・移転事業	久之浜地区	市	市	直接	継続	84,557	24	~	27	23			24年12月、建材アスベスト分析業務発注。25年1月終了。 25年2月、移転先改修工事発注。25年5月完了予定。 25年3月、解体工事設計業務発注。25年4月完了予定。	
																			24	10,152	8,710		-
																			25	46,785			
																			26				
																			27				
累計	56,937	8,710	-																				
80		D	-	20	-	2		2	都市防災総合推進事業(防災まちづくり計画策定支援)	市全域	市	市	直接	継続	94,290	24	~	25	23			24年8月、事業計画策定業務発注。25年9月終了予定。	
																			24	59,062	58,274		-
																			25	11,655			
																			26				
																			27				
累計	70,717	58,274	-																				
145	◆	D	-	20	-	2	-	1	公共施設受水槽施設改良事業	市内全域	市	市	直接	継続	24,750	25	~	25	23				
																			24				
																			25	19,800			
																			26				
																			27				
累計	19,800	0	-																				
146	◆	D	-	20	-	2	-	2	災害時要援護者支援マップ作成事業	市内全域	市	市	直接	継続	2,976	24	~	27	23				
																			24				
																			25	1,793			
																			26				
																			27				
累計	1,793	0	-																				
67		D	-	21	-	1		1	四倉地区公共下水道事業	四倉地区	市	市	直接	継続	365,700	24	~	26	23			24年9月、マンホールポンプ設備工事発注。25年8月終了。 24年10月、管渠築造工事(第1工区)発注。25年9月終了予定。 24年10月、管渠築造工事(第2工区)発注。25年6月終了予定。 24年10月、管渠築造工事(第3工区)発注。25年9月終了予定。	
																			24	84,075	75,832		-
																			25	122,250			
																			26				
																			27				
累計	206,325	75,832	-																				
71	◆	D	-	21	-	1	-	1	四倉地区公共下水道末端管渠整備事業	四倉地区	市	市	直接	継続	195,000	24	~	26	23			24年10月、管渠築造工事(第1工区)発注。25年9月終了予定。 24年10月、管渠築造工事(第2工区)発注。25年6月終了予定。 24年10月、管渠築造工事(第3工区)発注。25年9月終了予定。	
																			24	26,720	24,804		-
																			25	50,400			
																			26				
																			27				
累計	77,120	24,804	-																				
124		D	-	21	-	2		2	小名浜地区公共下水道事業	小名浜地区	市	市	直接	継続	680,800	24	~	27	23			25年3月、管渠実施設計業務発注。25年12月終了予定。	
																			24	13,800	13,230		-
																			25	95,400			
																			26				
																			27				
累計	109,200	13,230	-																				

43	D	-	22	-	1		豊間地区津波防災公園整備事業(施設整備)	平地区豊間	市	市	直接	継続	967,000	23	~	27	23	26,250	0	24年6月、測量業務発注。25年1月終了。 24年7月、基本計画・基本設計業務発注。25年1月終了。 24年9月、補償物件調査業務発注。25年1月終了。 25年2月、実施設計業務発注。25年9月終了予定。	
																	24	48,750	59,921		
																	25	213,750			
																	26	225,000			
																	27				
累計	513,750	59,921	-																		
125	D	-	22	-	16		豊間地区津波防災公園整備事業(用地取得)	平地区豊間	市	市	直接	継続	123,700	24	~	25	23			25年に繰越して実施予定。	
																	24	62,066	0		
																	25	20,400			
																	26				
																	27				
累計	82,466	0	-																		
44	D	-	23	-	1		末続防災集団移転促進事業	久之浜地区末続	市	市	直接	継続	347,388	24	~	27	23	15,300	4,898	24年3月、事業計画等業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量調査業務発注。24年12月終了。 24年12月、用地取得開始。25年2月終了。 25年3月移転補償開始。28年3月終了予定。	
																	24	193,172	25,335		
																	25	92,940			
																	26				
																	27				
累計	301,412	30,233	-																		
126	◆	D	-	23	-	1	-	住宅団地関連道路整備事業	末続地区	市	市	直接	継続	10,000	25	~	25	23			
																		24			
																		25	8,000		
																		26			
																		27			
累計	8,000	0	0																		
45	D	-	23	-	2		金ヶ沢防災集団移転促進事業	久之浜地区金ヶ沢	市	市	直接	継続	379,790	23	~	27	23	15,100	6,748	24年3月、事業計画等策定業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量調査業務発注。24年12月終了。 25年2月、用地取得開始。28年3月終了予定。	
																	24	237,003	22,928		
																	25	77,694			
																	26				
																	27				
累計	329,797	29,676	0																		
46	D	-	23	-	3		錦町須賀防災集団移転促進事業	勿来地区錦町	市	市	直接	継続	1,001,328	23	~	27	23	37,500	7,953	24年3月、事業計画等策定業務発注。25年3月終了。 24年10月、測量調査業務発注。25年3月終了。 24年12月、用地取得開始。25年3月終了。 24年12月、移転補償費開始。28年3月終了予定。	
																	24	605,867	289,429		
																	25	226,544			
																	26				
																	27				
累計	869,911	297,382	0																		
81	D	-	23	-	4		走出防災集団移転促進事業(事業計画策定分)	小名浜地区走出	市	市	直接	完了	6,500	24	~	24	23			24年10月、権利等調査業務発注。25年1月終了。 25年2月、測量設計調査業務発注。25年3月終了。	
																	24	4,875	3,543		1,332
																	25				
																	26				
																	27				
累計	4,875	3,543	1,332																		

86	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	平薄磯豊間四倉線	県	県	直接	継続	339,000	24	~	27	23			24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。
																	24	4,000	0	
																	25	8,000		
																	26	183,200		
																	27			
累計	195,200	0	0																	
88	D	-	22	-	2	-	都市公園事業(久之浜地区防災緑地)※施設費	久之浜地区	県	県	直接	継続	1,550,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施中。
																	24	112,500	27,212	
																	25	360,000		
																	26			
																	27			
累計	472,500	27,212	0																	
89	D	-	22	-	3	-	都市公園事業(久之浜地区防災緑地)※用地費	久之浜地区	県	県	直接	継続	3,950,000	24	~	27	23			25年3月、公共施設管理者負担金H24年度分完了。
																	24	900,000	396,406	
																	25	880,000		
																	26	853,333		
																	27			
累計	2,633,333	396,406	0																	
90	D	-	22	-	4	-	都市公園事業(四倉地区防災緑地)※施設費	四倉地区	県	県	直接	継続	1,380,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施中。
																	24	112,500	28,480	
																	25	311,250		
																	26			
																	27			
累計	423,750	28,480	0																	
91	D	-	22	-	5	-	都市公園事業(四倉地区防災緑地)※用地費	四倉地区	県	県	直接	継続	2,120,000	24	~	27	23			未執行
																	24	633,333	0	
																	25	390,000		
																	26	390,000		
																	27			
累計	1,413,333	0	0																	
92	D	-	22	-	6	-	都市公園事業(沼ノ内地区防災緑地)※施設費	沼ノ内地区	県	県	直接	継続	210,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施中。
																	24	30,000	15,129	
																	25	15,000		
																	26	37,500		
																	27			
累計	82,500	15,129	0																	
93	D	-	22	-	7	-	都市公園事業(沼ノ内地区防災緑地)※用地費	沼ノ内地区	県	県	直接	継続	690,000	24	~	27	23			25年3月、用地交渉実施中。
																	24	173,333	0	
																	25	186,666		
																	26	100,000		
																	27			
累計	459,999	0	0																	
94	D	-	22	-	8	-	都市公園事業(薄磯地区防災緑地)※施設費	薄磯地区	県	県	直接	継続	380,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施中。
																	24	52,500	23,563	
																	25	75,000		
																	26	82,500		
																	27			
累計	210,000	23,563	0																	
95	D	-	22	-	9	-	都市公園事業(薄磯地区防災緑地)※用地費	薄磯地区	県	県	直接	継続	1,220,000	24	~	27	23			25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施中
																	24	286,666	218,702	
																	25	266,666		
																	26	260,000		
																	27			
累計	813,332	218,702	0																	

96	D	-	22	-	10	-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※施設費	豊間地区	県	県	直接	継続	790,000	24	~	27	23			25月3月、詳細設計実施中。
																	24	127,500	51,407	
																	25	172,500		
																	26	142,500		
																	27			
累計	442,500	51,407	0																	
97	D	-	22	-	11	-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※用地費	豊間地区	県	県	直接	継続	3,810,000	24	~	27	23			25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施中
																	24	820,000	325,186	
																	25	846,666		
																	26	873,333		
																	27			
累計	2,539,999	325,186	0																	
98	D	-	22	-	12	-	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※施設費	永崎地区	県	県	直接	継続	350,000	24	~	27	23			25月3月、詳細設計実施中。
																	24	45,000	17,804	
																	25	67,500		
																	26	75,000		
																	27			
累計	187,500	17,804	0																	
99	D	-	22	-	13	-	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※用地費	永崎地区	県	県	直接	継続	250,000	24	~	27	23			未執行
																	24	26,666	0	
																	25	73,333		
																	26	66,666		
																	27			
累計	166,665	0	0																	
130	D	-	22	-	14	-	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※施設費	岩間地区	県	県	直接	継続	470,000	24	~	27	23			25月3月、詳細設計実施中。
																	24	30,000	18,191	
																	25			
																	26			
																	27			
累計	30,000	18,191	0																	
131	D	-	22	-	15	-	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※用地費	岩間地区	県	県	直接	継続	730,000	24	~	27	23			未執行
																	24	173,333	0	
																	25	173,333		
																	26			
																	27			
累計	346,666	0	0																	
132	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅 整備事業 (常磐)	常磐地区	県	県	直接	継続	1,080,000	24	~	25	23			25年2月、設計委託、地質調査、測量調査発注。
																	24	70,000	12,883	
																	25	875,000		
																	26			
																	27			
累計	945,000	12,883	0																	
133	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅 整備事業 (小名浜)	小名浜地 区	県	県	直接	継続	4,867,336	24	~	25	23			25年2月、設計委託、地質調査、測量調査発注。25年3月用地 取得実施中。
																	24	758,919	297,059	
																	25	3,500,000		
																	26			
																	27			
累計	4,258,919	297,059	0																	
147	D	-	1	-	13	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平沼ノ内 豊間四倉 線	県	県	直接	継続	998,000	25	~	27	23			24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。
																	24		0	
																	25	464,000		
																	26			
																	27			
累計	464,000	0	0																	

150	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業 (県分)	県	継続	～	23				
													24			0	-
													25	329,271			
													26				
													27				
													累計	329,271		0	0
													都道府県 交付分	各年度 別合計	23	160,000	
24	5,232,397		1,582,037		0												
25	9,906,101		0		0												
26	3,725,154		0		0												
27	0		0		0												
都道府県交付分 計			19,023,652		1,582,037	0											
市町村 交付分	各年度 別合計	23	722,641		158,062	0											
		24	19,934,452		5,315,089	1,860,508											
		25	24,542,361		0	0											
		26	12,252,488		0	0											
		27	426,202		0	0											
市町村交付分 計			57,878,144		5,473,151	1,860,508											
県・市町村交付分 合計			76,901,796		7,055,188	1,860,508											

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業区域内に現出工事の対象交付金額の合計額を記入してください。

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、18,216,265千円

(様式2E)

いわき市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況報告

省庁名 環境省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5														
127	E	-	1	-	1	低炭素社会対 応型浄化槽等 集中導入事業	市全域	市	市	直接	継続	586,488	24 ~ 27	23 24 25 26 27 累計	0 42,252 132,391 0 0 174,643	0 3,580 0 0 0 3,580	0 0 0 0 0 0	24年12月、事業開始。24年補助実績12件(新築・建替)。	
(注)													都道府県 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額 (国費)は、42,252千円
													都道府県交付分 計		0	0	0		
													市町村 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27	0 42,252 132,391 0 0	0 3,580 0 0 0	0 0 0 0 0	
													市町村交付分 計		174,643	3,580	0		
													県・市町村交付分 合計		174,643	3,580	0		