

(様式1)

須賀川市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

平成25年3月末時点

(千円)

須賀川市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	24,750	23,310
24	362,396	298,609	
25	1,122,651		
26	0		
27	0		
合計		1,509,797	321,919

<参考>	須賀川市東日本大震災復興交付金基金残高	1,187,888	須賀川市東日本大震災復興交付金基金の利息額	10
------	---------------------	-----------	-----------------------	----

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0		
26	0		
27	0		
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

須賀川市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5																	
1	C	-	1	-	1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(長沼沼槽環境改善センター復旧整備事業)	須賀川市	市	須賀川市	直接	継続	59,249	24	~	24	23			24年11月、実施設計発注。25年3月、解体工事発注。25年3月			
																24	44,436	32,342	復旧工事発注(～25年7月)			
																25						
																26						
																27						
																累計	44,436	32,342	0			
2	C	-	2	-	1	農山漁村活性化プロジェクト支援(復興対策)事業(やまゆり荘)	須賀川市	市	須賀川市	直接	継続	12,000	24	~	26	23			25年2月、測量、地質調査発注。25年2月、設計業務発注(～25			
																24	9,000	8,148	年7月)			
																25						
																26						
																27						
																累計	9,000	8,148	0			
3	C	-	2	-	2	農山漁村活性化プロジェクト支援(復興対策)事業(ふるさと体験館)	須賀川市	市	須賀川市	直接	継続	11,000	24	~	26	23			25年2月、測量、地質調査発注。25年2月、設計業務発注(～25			
																24	8,250	6,488	年7月)			
																25						
																26						
																27						
																累計	8,250	6,488	0			
4	C	-	2	-	3	農山漁村活性化プロジェクト支援(復興対策)事業(コテージ・管理センター)	須賀川市	市	須賀川市	直接	継続	12,000	24	~	26	23			25年2月、測量、地質調査発注。25年2月、設計業務発注(～25			
																24	9,000	6,664	年7月)			
																25						
																26						
																27						
																累計	9,000	6,664	0			
5	C	-	9	-	1	木質バイオマス施設等緊急整備事業(北町集会所整備事業)	須賀川市	市	須賀川市	直接	継続	9,000	25	~	26	23			25年6月補正予算計上予定。			
																24						
																25	6,750					
																26						
																27						
																累計	6,750	0	0			
(注)														23	0	0	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、63,699千円				
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	0	0	0					
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	0	0	0					
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	0	0	0					
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27	0	0	0					
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														都道府県交付分 計					0	0	0	0
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														市町村交付分 各年度別合計					23	0	0	0
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														24	70,686	53,642	0					
														25	166,750	0	0					
														26	0	0	0					
														27	0	0	0					
														市町村交付分 計					237,436	53,642	0	
														県・市町村交付分 合計					237,436	53,642	0	

(様式2D)

須賀川市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D	-	20	-	1	-	須賀川市復興 まちづくり事業 計画策定事業	須賀川市 八幡町	市	須賀 川市	直接	継続	42,600	23 ~ 25	23	24,750	23,310	-	まちづくり事業計画策定業務委託(H24年3月～H25年3月完了) 土地利用検討事業(H25年3月補正予算計上)
															24				
															25	7,200			
															26				
															27				
累計	31,950	23,310	0																
2	D	-	2	-	1	-	道路事業(須 賀川市八幡地 区)	須賀川市 八幡町地 区	市	須賀 川市	直接	継続	150,000	25 ~ 27	23				H25年3月補正予算計上。
															24				
															25	15,500			
															26				
															27				
累計	15,500	0	0																
3	D	-	4	-	1	-	須賀川市災害 公営住宅整備 事業	須賀川市 東町地区	市	須賀 川市	直接	継続	151,210	24 ~ 27	23				H25年度当初予算計上。
															24				
															25	132,308			
															26				
															27				
累計	132,308	0	0																
4	D	-	4	-	2	-	須賀川市災害 公営住宅整備 事業	須賀川市 南町地区	市	須賀 川市	直接	継続	146,370	24 ~ 27	23				H25年度当初予算計上。
															24				
															25	128,073			
															26				
															27				
累計	128,073	0	0																
5	D	-	14	-	1	-	須賀川市造成 宅地滑動崩落 緊急対策事業	須賀川市 岩淵地区	市	須賀 川市	直接	継続	62,400	24 ~ 25	23				H25年1月、測量設計発注。H25年3月、復旧工事発注(～H25年11月)
															24	46,800	35,885		
															25				
															26				
															27				
累計	46,800	35,885	0																
6	D	-	16	-	1	-	須賀川市市街 地整備事業 (市街地再開 発事業)	須賀川市 八幡町地 区	市	須賀 川市	直接	継続	455,500	24 ~ 27	23				計画策定業務委託(H25年2月発注～H26年3月) 市庁舎設計業務委託(H24年11月発注～H26年3月)
															24	117,390	119,194		
															25	201,460			
															26				
															27				
累計	318,850	119,194	0																
7	◆	D	-	16	-	1	大黒池埋立調 査設計委託事 業	須賀川市 八幡町	市	須賀 川市	直接	完了	20,000	24 ~ 24	23				H24年7月、実施設計委託、測量調査委託、地質調査委託発注。H24年9月、埋立地測量調査委託発注。H25年1月、埋立地
															24	16,000	13,440		
															25				
															26				
															27				
累計	16,000	13,440	0																

8	◆	D	-	16	-	1	-	2	須賀川市市街地整備事業(市庁舎基本設計分)	須賀川市八幡町	市	須賀川市	直接	継続	48,300	24	~	24	23 24 25 26 27 累計	38,640 16,852 -	0	H24年11月、設計業務委託発注(～H26年3月)。
9	◆	D	-	16	-	1	-	3	(仮称)市民交流センター整備事業	須賀川市	市	須賀川市	直接	継続	59,200	25	~	28	23 24 25 26 27 累計	47,360 -	0	H25年度当初予算計上。
10	◆	D	-	16	-	1	-	4	大黒池整備事業	須賀川市	市	須賀川市	直接	継続	530,000	25	~	27	23 24 25 26 27 累計	424,000 -	0	H25年6月補正予算計上。
11	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	須賀川市	市	須賀川市	直接	継続	91,100	24	~	25	23 24 25 26 27 累計	72,880 59,596 -	0	市街地整備コーディネート・事業化支援業務委託(H24年11月発注～H25年2月完了)

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県交付分	各年度別合計	23	0	0	0
		24	0	0	0
		25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		0	0	0	0
市町村交付分	各年度別合計	23	24,750	23,310	0
		24	291,710	244,967	0
		25	955,901	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		1,272,361	268,277	0	0
県・市町村交付分 合計		1,272,361	268,277	0	0

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、326,330千円