

(様式1)

新地町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

新地町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	148,219	128,266
24	9,480,127	4,269,323	
25	4,615,489		
26	936,451		
27	0		
合計		15,180,286	4,397,589

<参考>	新地町東日本大震災復興交付金基金残高	11,927,342	新地町東日本大震災復興交付金基金の利息額	1,231
------	--------------------	------------	----------------------	-------

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	40,000	0
24	688,525	226,742	
25	2,632,127		
26	1,264,800		
27	0		
合計		4,625,452	226,742

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

新地町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
2	A	-	4	-	2	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	作田西地区	町	町	直接	完了	2,160	24	23				調査期間:H25.1~H25.3		
															24	1,620	1,543	77			
															25						
															26						
															27						
累計	1,620	1,543	77																		
3	A	-	4	-	3	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	中島地区	町	町	直接	継続	5,459	24	23				平成25年度執行		
															24	4,094	0	-			
															25						
															26						
															27						
累計	4,094	0	0																		
32	A	-	4	-	4	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	岡地区	町	町	直接	完了	2,084	24	23				調査期間:H24.11~H24.12		
															24	1,563	1,042	521			
															25						
															26						
															27						
累計	1,563	1,042	521																		
45	A	-	4	-	5	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	新地町	町	町	直接	継続	27,600	24	23				平成25年度執行予定		
															24	4,275	0	-			
															25	4,275					
															26						
															27						
累計	8,550	0	0																		
55	A	-	4	-	6	-	埋蔵文化財発掘調査事業	新地町	県	県	直接	継続	12,072	25	23						
															24						
															25	9,054					
															26						
															27						
累計	9,054	0	0																		
(注)															23	0	0	0			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															都道府県交付分	各年度別合計	24	0	0	0	
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。															25	9,054	0	0			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															26	0	0	0			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。															27	0	0	0			
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。															都道府県交付分 計	9,054	0	0			
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。															市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	
															24	11,552	2,585	598			
															25	4,275	0	0			
															26	0	0	0			
															27	0	0	0			
															市町村交付分 計	15,827	2,585	598			
															県・市町村交付分 合計	24,881	2,585	598	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、11,552千円		

(様式2C)

新地町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
21	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	駒ヶ嶺地区	町	町	直接	継続	35,000	24 ~ 24	23				H24.12基本計画策定業務発注。
															24	35,000	27,090	-	
															25				
															26				
															27				
累計	35,000	27,090	0																
22	C	-	7	-	1	-	釣師浜水産業共同利用施設復興整備事業	釣師浜漁港	町	町	直接	継続	962,290	24 ~ 25	23				H24.10漁協施設被災判定業務発注。
															24	548,175	1,338	-	
															25				
															26				
															27				
累計	548,175	1,338	0																
46	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)「農業経営高度化支援事	作田前地区	県	県	直接	継続	19,411	25 ~ 27	23				工事発注が年度末(H25.3)となったことから、H24分を繰り越しし、H25分と合わせて執行する。
															24	825			
															25	3,000			
															26				
															27				
累計	3,825	0	0																
47	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	釣師浜漁港	県	県	直接	継続	220,000	25 ~ 27	23				
															24				
															25	15,000			
															26				
															27				
累計	15,000	0	0																
48	C	-	5	-	1	-	新地町漁業集落防災機能強化調査事業	大戸浜地区	町	町	直接	継続	9,000	25 ~ 25	23				
															24				
															25	6,750			
															26				
															27				
累計	6,750	0	0																
54	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業		町					~	23				
															24	1,440			
															25				
															26				
															27				
累計	1,440	0	0																
56	◆	C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設等整備導入調査事業)	新地町	町	町	直接	継続	2,000	25 ~ 25	23				
															24				
															25	1,600			
															26				
															27				
累計	1,600	0	0																

(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
			24	825	0	0	
			25	18,000	0	0	
			26	0	0	0	
			27	0	0	0	
都道県交付分 計			18,825	0	0	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		
		24	584,615	28,428	0		
		25	8,350	0	0		
		26	0	0	0		
		27	0	0	0		
市町村交付分 計			592,965	28,428	0	0	
県・市町村交付分 合計			611,790	28,428	0	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、585,440千円

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	新地停車場 釣師線	県	県	直接	継続	750,000	24 ~ 27	23				24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量 発注。
															24	160,000	25,844	-	
															25	136,000			
															26	208,000			
															27				
累計	504,000	25,844	0																
5	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	赤柴中島 線	県	県	直接	継続	50,000	24 ~ 26	23				新地停車場釣師線延伸により新地停車場釣師線へ合併(廃止検討 中)
															24	40,000	0	-	
															25				
															26				
															27				
累計	40,000	0	0																
6	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	金山新地 停車場線	県	県	直接	継続	350,000	24 ~ 27	23				25年2月路線測量、道路詳細設計発注。
															24	80,000	4,609	-	
															25	130,400			
															26	56,800			
															27				
累計	267,200	4,609	0																
7	D	-	1	-	4	-	大戸浜富倉線 道路整備事業	大戸浜地 区	町	町	直接	継続	382,000	24 ~ 27	23				H24.6 測量調査設計業務発注。H24.12 橋梁予備設計業務発 注。
															24	41,850	24,982	-	
															25	43,400			
															26	105,400			
															27				
累計	190,650	24,982	0																
8	D	-	4	-	1	-	新地町(仮)愛 宕第二地区災 害公営住宅 整備事業	(仮称)愛 宕第二地 区	町	町	直接	継続	952,100	23 ~ 24	23	55,930	55,930	-	H24.3不動産鑑定業務発注、測量調査業務発注。H24.4基本設 計等業務発注。H24.10用地買収。
															24	777,157	21,914	-	
															25				
															26				
															27				
累計	833,087	77,844	0																
9	D	-	4	-	2	-	新地町原地区 災害公営住宅 整備事業	原地区	町	町	直接	継続	143,500	24 ~ 24	23				H24.7農地転用業務発注、不動産鑑定業務発注。H25.2基本・ 実施設計業務発注。
															24	125,562	7,904	-	
															25				
															26				
															27				
累計	125,562	7,904	0																
10	D	-	4	-	3	-	新地町作田地 区災害公営住 宅整備事業	作田地区	町	町	直接	継続	337,500	24 ~ 25	23				H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。
															24	107,643	25,752	-	
															25	187,669			
															26				
															27				
累計	295,312	25,752	0																

11	D	-	4	-	4	-	新地町雀塚地区災害公営住宅整備事業	雀塚地区	町	町	直接	継続	420,000	24	~	25	23				H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。
																	24	130,046	46,284	-	
																	25	237,453			
																	26				
																	27				
累計	367,499	46,284	0																		
12	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅事業化調査	新地町	町	町	直接	完了	5,000	23	~	23	23	4,000	3,931	69	H24.5 事業化調査業務発注。
																	24				
																	25				
																	26				
																	27				
累計	4,000	3,931	69																		
13	◆	D	-	4	-	1	新地町(仮)愛宕第二地区災害公営住宅駐車場整備事業	(仮称)愛宕第二地区	町	町	直接	継続	22,680	23	~	24	23	10,944	0	-	
																	24	7,200	0	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	18,144	0	0																		
14	◆	D	-	4	-	2	新地町原地区災害公営住宅駐車場整備事業	原地区	町	町	直接	継続	15,120	24	~	25	23				
																	24	7,296	0	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	7,296	0	0																		
15	◆	D	-	4	-	3	新地町作田地区災害公営住宅駐車場整備事業	作田地区	町	町	直接	継続	15,000	24	~	25	23				
																	24	7,296	0	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	7,296	0	0																		
16	◆	D	-	4	-	4	新地町雀塚地区災害公営住宅駐車場整備事業	雀塚地区	町	町	直接	継続	18,750	24	~	25	23				
																	24	9,000	0	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	9,000	0	0																		
17	D	-	15	-	1	-	新地町津波復興拠点整備事業	中島地区	町	町	直接	継続	4,541,000	23	~	27	23	1,500	1,497	-	H24.5測量調査等業務発注。H24.12実施計画等策定検討業務発注。
																	24	8,250	7,599	-	
																	25	30,450			
																	26				
																	27				
累計	40,200	9,096	0																		
18	D	-	17	-	1	-	新地町中島地区都市再生事業計画作成	中島地区	町	町	直接	継続	165,500	23	~	24	23	21,000	12,073	-	H24.5測量調査等業務発注。H24.10測量調査設計業務発注。
																	24	103,125	73,237	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	124,125	85,310	0																		
19	◆	D	-	22	-	1	都市公園事業(防災緑地)	埴浜地区	県	県	直接	継続	50,000	23	~	23	23	40,000		-	基本計画に関連する設計調査業務を実施中
																	24		29,401	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	40,000	29,401	0																		

20	D	-	23	-	1	-	新地町防災集団移転促進事業	作田東・作田西・岡・雀塚・大戸浜	町	町	直接	完了	224,335	23	~	24	23	54,845	54,835	10	H24.5 測量調査等業務委託発注。H24.8 設計調査等業務委託発注。H25.1 測量調査業務委託発注。		
																	24	113,406	84,771	28,635			
																	25						
																	26						
																	27						
累計	168,251	139,606	28,645																				
23	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	相馬亘理線	県	県	直接	継続	3,520,000	24	~	27	23				24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量発注。		
																	24	115,200	115,181	-			
																	25	974,400					
																	26	1,000,000					
																	27						
累計	2,089,600	115,181	0																				
24	D	-	13	-	1	-	新地町海岸近接等危険住宅移転事業(住宅・建築物安全ストック形成事業)	新地町	町	町	直接	継続	335,400	24	~	25	23				実績戸数:13戸		
																	24	125,775	3,204	-			
																	25	125,775					
																	26						
																	27						
累計	251,550	3,204	0																				
25	D	-	21	-	1	-	特定環境保全公共下水道事業	作田東・作田西・原・岡・雀塚・大戸浜・中島	町	町	直接	継続	190,000	24	~	27	23				H24.6 下水道事業全体計画等調査設計業務発注。H24.10 防災集団移転関連公共下水道調査設計業務発注。		
																	24	37,500	14,568	-			
																	25	52,500					
																	26						
																	27						
累計	90,000	14,568	0																				
26	◆	D	-	22	-	2	-	1	釣師浜地区防災緑地基本計画策定事業	釣師地区・大戸浜地区	町	町	直接	完了	12,600	24	~	24	23				H24.7 基本策定業務発注。
																			24	10,080	9,828	252	
																			25				
																			26				
																			27				
累計	10,080	9,828	252																				
27	D	-	23	-	2	-	新地町作田東地区防災集団移転促進事業	作田東地区	町	町	直接	継続	1,113,679	24	~	27	23				H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。H25.1 上水道切替工事発注。H25.3 移転促進区域整地工事発注。		
																	24	542,111	416,455	-			
																	25	352,198					
																	26	71,251					
																	27						
累計	965,560	416,455	0																				
28	D	-	23	-	3	-	新地町作田西地区防災集団移転促進事業	作田西地区	町	町	直接	継続	1,557,601	24	~	27	23				H24.12 造成工事発注。H25.2 移転促進区域整地工事発注。		
																	24	839,934	571,952	-			
																	25	352,825					
																	26	151,235					
																	27						
累計	1,343,994	571,952	0																				
29	D	-	23	-	4	-	新地町岡地区防災集団移転促進事業	岡地区	町	町	直接	継続	1,774,387	24	~	27	23				H24.12 造成工事発注。H25.3 移転促進区域整地工事発注。		
																	24	977,630	715,005	-			
																	25	469,903					
																	26	93,381					
																	27						
累計	1,540,914	715,005	0																				
30	D	-	23	-	5	-	新地町雀塚地区防災集団移転促進事業	雀塚地区	町	町	直接	継続	2,495,397	24	~	27	23				H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。H25.2 移転促進区域整地工事発注。H25.3 団地整備工事発注。		
																	24	1,373,612	797,868	-			
																	25	504,521					
																	26	271,411					
																	27						
累計	2,149,544	797,868	0																				

31	D	-	23	-	6	-	新地町大戸浜地区防災集団移転促進事業	大戸浜地区	町	町	直接	継続	1,923,092	24	~	27	23				H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。	
																	24	1,045,358	770,359	-		
																	25	517,664				
																	26	106,382				
																	27					
累計	1,669,404	770,359	0																			
33	D	-	1	-	6	-	宮田踏込畑線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	大戸浜地区	町	町	直接	継続	79,500	24	~	26	23				H24.12 測量調査設計業務発注。	
																	24	16,662	9,276	-		
																	25	25,575				
																	26	9,687				
																	27					
累計	51,924	9,276	0																			
34	D	-	1	-	7	-	雁小屋北側接続道路整備事業(市街地相互の接続道路)	雀塚(雁小屋)地区北側	町	町	直接	継続	110,000	24	~	26	23				H24.12 測量調査設計業務発注。H24.12 橋梁予備設計業務発注。	
																	24	16,275	12,124	-		
																	25	24,800				
																	26	22,087				
																	27					
累計	63,162	12,124	0																			
35	D	-	4	-	5	-	新地町岡地区災害公営住宅整備事業	岡地区	町	町	直接	継続	168,750	24	~	25	23				H24.12 造成工事発注。	
																	24	53,821	42,677	-		
																	25	93,835				
																	26					
																	27					
累計	147,656	42,677	0																			
36	D	-	4	-	6	-	新地町大戸浜地区災害公営住宅整備事業	大戸浜地区	町	町	直接	継続	337,500	24	~	25	23				H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。	
																	24	107,643	17,722	-		
																	25	187,669				
																	26					
																	27					
累計	295,312	17,722	0																			
37	◆	D	-	4	-	5	-	新地町岡地区災害公営住宅駐車場整備事業	岡地区	町	町	直接	継続	7,500	24	~	25	23				
																		24	3,600	0	-	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	3,600	0	0																			
38	◆	D	-	4	-	6	-	新地町大戸浜地区災害公営住宅駐車場整備事業	大戸浜地区	町	町	直接	継続	15,000	24	~	25	23				
																		24	7,200	0	-	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	7,200	0	0																			
39	D	-	9	-	1	-	新地町小規模住宅地区改良事業	原添地区	町	町	直接	継続	276,446	24	~	26	23				H24.7 基礎調査業務委託発注。	
																	24	107,104	3,858	-		
																	25	52,664				
																	26	47,565				
																	27					
累計	207,333	3,858	0																			
40	D	-	20	-	1	-	新地町都市防災総合推進事業	中島地区、埴浜地区、釣師地区、大戸浜地区	町	町	直接	継続	30,000	24	~	26	23				H24.10 津波シミュレーション及び土量検討業務委託発注。H25.1 業務委託発注。	
																	24	22,500	21,005	1,495		
																	25					
																	26					
																	27					
累計	22,500	21,005	1,495																			

41	D	-	23	-	7	-	新地町富倉地区防災集団移転促進事業	富倉地区	町	町	直接	継続	244,234	24	~	27	23				H24.12 造成工事発注。H25.2 移転促進区域整地工事発注。
																	24	174,254	81,332	-	
																	25	4,283			
																	26	31,259			
																	27				
累計	209,796	81,332	0																		
42	D	-	23	-	8	-	新地町雁小屋西地区防災集団移転促進事業	雁小屋西	町	町	直接	継続	194,262	24	~	27	23				H24.12 造成工事発注。H24.12 移転促進区域整地工事発注。
																	24	136,165	104,195	-	
																	25	3,671			
																	26	26,793			
																	27				
累計	166,629	104,195	0																		
44	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効果促進事業		町					~		23				
																	24	1,551,245	306,080	-	
																	25	166,496			
																	26				
																	27				
累計	1,717,741	306,080	0																		
49	D	-	5	-	1	-	新地町災害公営住宅家賃低廉化事業	愛宕東、原、作田、雀塚、大戸浜地区	町	町	直接	継続	233,964	25	~	27	23				
																	24				
																	25	6,331			
																	26				
																	27				
累計	6,331	0	0																		
50	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	愛宕東、原、作田、雀塚、大戸浜地区	町	町	直接	継続	52,461	25	~	27	23				
																	24				
																	25	1,356			
																	26				
																	27				
累計	1,356	0	0																		
51	D	-	17	-	2	-	新地町中島地区緊急防災空地整備事業	中島地区	町	町	直接	継続	97,200	24	~	25	23				
																	24	36,450	0	-	
																	25	36,450			
																	26				
																	27				
累計	72,900	0	0																		
52	D	-	22	-	1	-	都市公園事業(埴浜地区防災緑地)※施設費	埴浜地区	県	県	直接	継続	2,240,000	24	~	27	23				25年3月、詳細設計実施中。
																	24	292,500	51,707	-	
																	25	472,500			
																	26				
																	27				
累計	765,000	51,707	0																		
53	D	-	22	-	2	-	都市公園事業(釣師地区防災緑地)※施設費	釣師地区、大戸浜地区	町	町	直接	継続	1,340,000	24	~	27	23				H25.3 測量調査設計業務発注。
																	24	255,000	46,060	-	
																	25	262,500			
																	26				
																	27				
累計	517,500	46,060	0																		
57	D	-	17	-	3	-	新地駅周辺被災市街地復興土地区画整理事業	中島地区	町	町	直接	継続	4,077,000	24	~	30	23				
																	24				
																	25	750,000			
																	26				
																	27				
累計	750,000	0	0																		

58	D	-	22	-	3	-	都市公園事業 (堺浜地区防 災緑地)※用 地費	堺浜地区	県	県	直接	継続	1,260,000	24	~	27	23			
																	24			
																	25	720,000		
																	26			
																	27			
累計	720,000	0	0																	
59	D	-	22	-	4	-	都市公園事業 (釣師地区防 災緑地)※用 地費	釣師地 区、大戸 浜地区	町	町	直接	継続	160,000	25	~	27	23			
																	24			
																	25	106,666		
																	26			
																	27			
累計	106,666	0	0																	
60	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 業(県)	県								23			
																	24			
																	25	171,773		
																	26			
																	27			
累計	171,773	0	0																	

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県交付分	各年度 別合計	23	40,000	0	0
		24	687,700	226,742	0
		25	2,605,073	0	0
		26	1,264,800	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		4,597,573	226,742	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	148,219	128,266	79
		24	8,877,750	4,236,011	30,382
		25	4,596,654	0	0
		26	936,451	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		14,559,074	4,364,277	30,461	30,461
県・市町村交付分 合計		19,156,647	4,591,019	30,461	30,461

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、9,281,883千円

(様式2E)

新地町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5																
43	E	-	1	-	1	-	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	作田東地 区、作田 西地区、 雁小屋西 地区等	町	町	直接	継続	51,750	24	~	27	23			5人槽 3件、7人槽 5件	
																	24	6,210	2,299	-	
																	25	6,210			
																	26				
																	27				
																	累計	12,420	2,299		
(注)																					
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																24	0	0	0		
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																25	0	0	0		
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																26	0	0	0		
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																27	0	0	0		
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														都道府県交付分 計				0	0	0	
														市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		
																24	6,210	2,299	0		
																25	6,210	0	0		
																26	0	0	0		
																27	0	0	0		
														市町村交付分 計				12,420	2,299	0	
														県・市町村交付分 合計				12,420	2,299	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、6,210千円