

農山漁村地域整備計画 事後評価調書

計画の名称	福島県沿岸地域における安全で安心な暮らしや交流を支える漁港漁村整備計画
計画策定主体	福島県
対象市町村	福島県相馬市、南相馬市、浪江町、富岡町、いわき市
計画期間	平成30年度～平成4年度(5年間)
対象事業	海岸保全施設整備事業 9事業 7地区 漁港漁村環境整備事業 1事業 1地区 合計 10事業 8地区
全体事業費	1,760,500千円

I. 交付対象事業の進捗状況

10事業8地区を本計画に位置付けて事業を実施し、すべて完了することが出来た。

II. 事業効果の発現状況

事業種類	令和5年3月現在の事業効果の発現状況
① 海岸保全施設整備事業 (勿来漁港海岸)いわき市	離岸堤改良L=40mのうち、L=40m完了
② 海岸保全施設整備事業 (請戸漁港海岸)浪江町	堤防L=700m(うち無堤区間L=700m)完了 道路工L=660m完了 排水路工L=410m完了
③ 海岸保全施設整備事業 (富岡漁港海岸)富岡町	堤防L=16m(うち無堤区間L=16m)完了 道路工L=257m完了
④ 海岸保全施設整備事業 (松川浦漁港海岸)相馬市	長寿命化計画の策定完了
⑤ 海岸保全施設整備事業 (真野川漁港海岸)南相馬市	長寿命化計画の策定完了
⑥ 海岸保全施設整備事業 (請戸漁港海岸)浪江町	長寿命化計画の策定完了
⑦ 海岸保全施設整備事業 (富岡漁港海岸)富岡町	長寿命化計画の策定完了
⑧ 海岸保全施設整備事業 (四倉漁港海岸)いわき市	長寿命化計画の策定完了
⑨ 海岸保全施設整備事業 (豊間漁港海岸)いわき市	長寿命化計画の策定完了
⑩ 漁港漁村環境整備事業 (請戸漁港)浪江町	舗装整備A=20,000m ² のうち、A=20,000m ² 完了

III. 成果目標の目標値の実現状況

定量的指標	指標項目	単位	目標値	実績値	達成率(%)	備考
① 請戸漁港海岸、富岡漁港海岸の無堤区間を減少させる。(上表②～③)	無堤延長の減少	m	716 ↓ 0	716 ↓ 0	100%	請戸漁港海岸、富岡漁港海岸の無堤区間を減少させた。
② 海岸堤防等の長寿命化計画を策定する。(上表④～⑨)	海岸堤防等の長寿命化計画策定	海岸	4 ↓ 10	4 ↓ 10	100%	未策定であった海岸の長寿命化計画を策定した。

IV. 今後の方針

今後は、令和5年度～令和9年度の四期計画(福島県沿岸地域における安全で安心な暮らしや交流を支える漁港漁村整備計画)に基づき、三期計画の継続事業である海岸保全施設整備事業、漁港漁村環境整備事業を推進し、施設の適正な維持に努め、必要な防護機能を確保することにより、福島県沿岸地域における安全で安心な暮らしや交流を支えることを目指す。