



東日本大震災の災害復旧の進捗状況

令和6年3月31日時点

県全体 (避難指示区域外+避難指示区域内)	対象箇所				
	A 災害復旧箇所	B 着工箇所	C 完了箇所	B/A 着工率	C/A 完了率
県全体 合計	2,158	2,158	2,155	100.0%	99.8%
河川・砂防	289	289	288	100.0%	99.6%
海岸	161	161	159	100.0%	98.7%
道路・橋梁	816	816	816	100.0%	100.0%
港湾	331	331	331	100.0%	100.0%
漁港	464	464	464	100.0%	100.0%
下水	3	3	3	100.0%	100.0%
公園	5	5	5	100.0%	100.0%
公営住宅	89	89	89	100.0%	100.0%
避難指示区域外	災害復旧箇所	着工箇所	完了箇所	着工率	完了率
避難指示区域外 合計	1,786	1,786	1,786	100.0%	100.0%
河川・砂防	216	216	216	100.0%	100.0%
海岸	131	131	131	100.0%	100.0%
道路・橋梁	609	609	609	100.0%	100.0%
港湾	331	331	331	100.0%	100.0%
漁港	402	402	402	100.0%	100.0%
下水	3	3	3	100.0%	100.0%
公園	5	5	5	100.0%	100.0%
公営住宅	89	89	89	100.0%	100.0%
避難指示区域内	災害復旧箇所	着工箇所	完了箇所	着工率	完了率
避難指示区域内 合計	372	372	369	100.0%	99.1%
河川・砂防	73	73	72	100.0%	98.6%
海岸	30	30	28	100.0%	93.3%
道路・橋梁	207	207	207	100.0%	100.0%
漁港	62	62	62	100.0%	100.0%
避難指示解除準備区域	災害復旧箇所	着工箇所	完了箇所	着工率	完了率
避難指示解除準備区域 合計	265	265	265	100.0%	100.0%
河川・砂防	54	54	54	100.0%	100.0%
海岸	24	24	24	100.0%	100.0%
道路・橋梁	125	125	125	100.0%	100.0%
漁港	62	62	62	100.0%	100.0%
居住制限区域	災害復旧箇所	着工箇所	完了箇所	着工率	完了率
居住制限区域 合計	25	25	25	100.0%	100.0%
河川・砂防	5	5	5	100.0%	100.0%
道路・橋梁	20	20	20	100.0%	100.0%
帰還困難区域	災害復旧箇所	着工箇所	完了箇所	着工率	完了率
帰還困難区域 合計	82	82	79	100.0%	96.3%
河川・砂防	14	14	13	100.0%	92.8%
海岸	6	6	4	100.0%	66.6%
道路・橋梁	62	62	62	100.0%	100.0%



災害復旧の流れ



・災害査定とは、……異常な天然現象により、公共土木施設等に被災があった場合、国から補助を受けて施設の復旧を行います。国の査定官が現地を実施調査を行い、復旧工法及び概算費用を決定することを災害査定と言います。なお、被災箇所における災害査定はすべて完了しています。

※避難指示区域内の箇所数は、すべての市町村で区域再編の終了した平成25年8月8日時点の区域で計数を整理しているため、田村市、南相馬市、川内村、葛尾村、楢葉町、浪江町、川俣町、飯館村、富岡町の避難指示が解除になっている区域の箇所も含む。