

(様式1)

福島県

帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和5年3月末時点

(千円)

福島県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	3,061,478	1,586,915	
27	8,272,352	7,034,573	
28	11,608,312	7,400,498	
29	16,358,407	13,720,666	
30	20,416,564	11,875,215	
R1	17,812,581	16,168,792	
R2	21,142,972	22,534,991	
R3	19,702,482	13,251,865	
R4	14,467,610	15,822,314	
合計		132,842,758	109,395,829

<参考>	福島県帰還・移住等環境整備交付金基金残高	12,295,034	福島県帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	4,729
------	----------------------	------------	------------------------	-------

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

福島県 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	基金 /単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
1	(2) - 21 - 1 -	避難区域内危険物・化学物質等処理促進事業	12市町村	県	-----	間接	完了	単年度	7,108,450	26 ~ 29	25				0	○事業所等に残留している危険物・化学物質等の処理・・・6事業者に対して補助金を交付 ○家屋等に設置されているLPガス容器の処理・・・1事業者に対して補助金を交付 ○事業所等に残留している危険物・化学物質等の処理・・・4事業者に対して補助金を交付 ○家屋等に設置されているLPガス容器の処理・・・1事業者に対して補助金を交付 ○家屋等に設置されているLPガス容器で、既に廃棄しているLPガス販売事業者等のLPガス容器の処理・・・1事業者に対して補
											26	2,000,000		1,052,278	947,722	
											27	5,044,500		4,775,617	268,883	
											28	50,000		21,022	28,978	
											29	13,950		12,923	1,027	
											30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
											累計	7,108,450	0	5,861,840	1,246,610	
10	(3) - 23 - 1 -	地下水資源対策事業	中通り・浜通り全域	県	県	直接	完了	単年度	46,545	26 ~ 27	25				0	26年11月、業務委託発注。27年3月、業務委託完了。 27年10月、業務委託発注。28年3月、業務委託完了。
											26	16,209		15,949	260	
											27	30,336		27,507	2,829	
											28				0	
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
											累計	46,545	0	43,456	3,089	
16	(3) - 24 - 1 -	生活再建・健康不安相談事業	県内	県	-----	間接	完了	単年度	915,404	26 ~ 27	25				0	平成27年3月、相談員配置開始。 相談員を配置し、生活再建、健康不安等に関する相談支援等を実
											26	1,758		860	898	
											27	913,646		478,766	434,880	
											28				0	
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
											累計	915,404	0	479,626	435,778	
21	(3) - 23 - 2 -	音声機能付き線量計整備支援事業	対象市町村全域	県	-----	間接	完了	単年度	3,800	27 ~ 27	25				0	27年10月納品済み。
											26				0	
											27	3,800		3,800	0	
											28				0	
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
											累計	3,800	0	3,800	0	
34	(3) - 23 - 3 -	地下水資源対策による復興再生事業	浜通り・中通り	県	県	直接	完了	単年度	142,489	28 ~ R1	25				0	28年9月、業務委託発注。29年3月、業務委託完了。 29年9月、業務委託発注。30年3月、業務委託完了。 30年10月、業務委託発注。31年3月、業務委託完了。 R1年10月、業務委託発注。R2年3月、業務委託完了。
											26				0	
											27				0	
											28	41,160		38,807	2,353	
											29	40,479		39,755	724	
											30	40,480		30,701	9,779	
											R1	20,370		11,205	9,165	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
											累計	142,489	0	120,468	22,021	
77	(3) - 24 - 2 -	帰還に向けた身の回りの放射線不安対策事業	12市町村	県	県	直接	完了	単年度	43,880	28 ~ R1	25				0	29年1月、業務委託契約。29年3月、業務委託完了。 29年4月、業務委託契約。30年3月、業務委託完了。 H30年4月、業務委託契約。H31年3月、業務委託完了。 H31年4月、業務委託契約。R2年2月、業務委託完了。
											26				0	
											27				0	
											28	6,058		4,823	1,235	
											29	13,084		12,240	844	
											30	12,273		12,237	36	
											R1	12,465		11,240	1,225	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
											累計	43,880	0	40,540	3,340	
89	(3) - 23 - 4 -	福島県里山再生モデル地区放射線量調査等事業	13市町村	県	県	直接	完了	単年度	306,489	29 ~ R2	25				0	29年4月、業務委託契約。30年3月業務委託完了。 H30年4月、業務委託契約。H31年3月業務委託完了。 R元年6月、業務委託契約。R2年3月業務委託完了。 R2年5月、業務委託契約。R3年2月業務委託完了。
											26				0	
											27				0	
											28				0	
											29	99,479		103,310	-3,831	
											30	73,648		75,385	-1,737	
											R1	73,362		70,597	2,765	
											R2	60,000		58,702	1,298	
											R3				0	
											R4				0	
											累計	306,489	0	307,994	-1,505	
91	(3) - 23 - 5 -	福島県里山放射線量調査事業	13市町村	県	県	直接	完了	単年度	163,511	29 ~ R2	25				0	29年4月、業務委託契約。30年3月業務委託完了。 H30年4月、業務委託契約。H31年3月業務委託完了。 R元年6月、業務委託契約。R2年3月業務委託完了。 R2年5月、業務委託契約。R3年2月業務委託完了。
											26				0	
											27				0	
											28				0	
											29	70,521		66,393	4,128	
											30	46,352		44,241	2,111	
											R1	36,638		34,580	2,058	
											R2	10,000		9,517	483	
											R3				0	
											R4				0	
											累計	163,511	0	154,731	8,780	
176	(3) - 23 - 6 -	福島県里山放射線量等測定事業	15地区	県	県	直接	継続	単年度	116,160	R2 ~ R4	25				0	R2年10月、業務委託契約。R3年2月業務委託完了。 R3年5月、業務委託契約。R4年3月業務委託完了。 R4年11月、業務委託契約。R5年3月業務委託完了。
											26				0	
											27				0	
											28				0	
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2	50,000		11,257	38,743	
											R3	60,000		16,659	43,341	
											R4	6,160		6,016	144	
											累計	116,160	0	33,932	82,228	
(注)											25	0	0	0	0	
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。											26	0	0	0	0	
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。											27	0	0	0	0	
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。											28	0	0	0	0	
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。											29	0	0	0	0	
5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。											30	0	0	0	0	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。											R1	0	0	0	0	
7 「執行差額(国費相当額)」欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											県交付分 計	0	0	0	0	
											25	0	0	0	0	
											26	2,017,967	0	1,069,087	948,880	
											27	5,992,282	0	5,285,690	706,592	
											28	97,218	0	64,652	32,566	
											29	237,513	0	234,621	2,892	
											30	172,753	0	162,564	10,189	
											R1	142,835	0	127,622	15,213	
											R2	120,000	0	79,476	40,524	
											R3	60,000	0	16,659	43,341	
											R4	6,160	0	6,016	144	
											市町村交付分 計	8,846,728	0	7,046,387	1,800,341	
											県・市町村交付分 合計	8,846,728	0	7,046,387	1,800,341	

(様式2)

福島県 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況								
208	(7) - 49 - 1 -	避難地域への 移住促進事業	福島県	県	県	直接	継続	単年度	3,655,312	R3 ~ R7	25				0	R3年7月事業開始。 ふくしま12市町村移住支援センター相談件数540件、移住支援金 交付件数216件。								
											26				0									
											27				0									
											28				0									
											29				0									
											30				0									
											R1				0									
											R2				0									
											R3	1,357,011			444,719		912,292							
											R4	1,384,472			792,263		592,209							
											累計	2,741,483	0	1,236,982	1,504,501									
											(注)													
											1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。											うち県 交付分	各年度 別合計	25
26	0	0	0	0																				
27	0	0	0	0																				
28	0	0	0	0																				
29	0	0	0	0																				
30	0	0	0	0																				
R1	0	0	0	0																				
R2	0	0	0	0																				
R3	0	0	0	0																				
R4	0	0	0	0																				
県交付分 計	0	0	0	0																				
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。											うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0							
26	0	0	0	0																				
27	0	0	0	0																				
28	0	0	0	0																				
29	0	0	0	0																				
30	0	0	0	0																				
R1	0	0	0	0																				
R2	0	0	0	0																				
R3	1,357,011	0	444,719	912,292																				
R4	1,384,472	0	792,263	592,209																				
市町村交付分 計	2,741,483	0	1,236,982	1,504,501																				
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。													県・市町村交付分 合計		2,741,483	0	1,236,982	1,504,501						
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																								
5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																								
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																								
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。																								

福島県 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況											
																	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	累計
31	(1) - 17 - 1 -	埋蔵文化財発掘調査事業(南相馬市)(基金型)	南相馬市	県	県	直接	継続	基金	133,533	27 ~	R7	25			0												
											26			0													
											27	18,375		6,495	11,880	27年12月、埋蔵文化財調査開始。											
											28	41,458		11,446	30,012	28年4月、埋蔵文化財調査開始											
											29	28,323		18,620	9,703	29年4月、埋蔵文化財調査開始。											
											30	0		11,031	-11,031	30年4月、埋蔵文化財調査開始											
											R1	0		13,140	-13,140	31年4月、埋蔵文化財調査開始											
											R2	0		7,073	-7,073	R2年4月、埋蔵文化財調査開始											
											R3	0		11,339	-11,339	R3年4月、埋蔵文化財調査開始											
											R4	11,993		9,557	2,436	R4年4月、埋蔵文化財調査開始											
											累計	100,149	0	88,701	11,448												
											32	(1) - 16 - 1 -	浪江町認定こども園整備事業(幼稚園等の複合化・多機能化)	浪江町地内	県	浪江町	間接	完了	単年度	7,287	27 ~	27	5,465		5,465	0	H28.2月実施設計発注。H28年度へ繰越(H28.10.30完了)予定
28					H28.9.30に事業完了。																						
29																											
30																											
R1																											
R2																											
R3																											
R4																											
累計	5,465	0	5,465	0																							
35	(1) - 17 - 2 -	埋蔵文化財発掘調査事業(広野町)(基金型)	広野町	県	県	直接	継続	基金	7,970	28 ~												R7	25			0	
																						26			0		
																						27					
											28	5,977		1,941	4,036	28年7月、埋蔵文化財調査開始											
											29			32	-32	28年度の埋蔵文化財調査に係る報告書作成、完了。											
											30	0		0	0												
											R1	0		0	0												
											R2	0		0	0												
											R3	0		0	0												
											R4	0		503	-503	R4年4月、埋蔵文化財調査開始											
											累計	5,977	0	2,476	3,501												
											73	(1) - 16 - 2 -	浪江町認定こども園整備事業(幼稚園の複合化・多機能化)(基金型)	浪江町地内 幾世橋地区	県	浪江町	間接	完了	基金	92,966	28 ~	29	69,636		67,094	2,542	28年10月、本体工事発注。29年7月、完成予定。 29年11月、事業完了
30																											
R1																											
R2																											
R3																											
R4																											
累計	69,636	0	67,094	2,542																							
74	(1) - 16 - 2 - 1	浪江町認定こども園外構等整備事業(基金型)	浪江町地内 幾世橋地区	県	浪江町	間接	完了	基金	59,036	28 ~												29	45,629		45,142	487	29年4月、本体工事発注予定。 29年11月、事業完了
																						30	1,599		1,564	35	
																						R1					
																						R2					
																						R3					
											R4																
											累計	47,228	0	46,706	522												
											75	(1) - 16 - 3 -	認定こども園(幼稚園機能部分)整備事業(幼稚園の複合化・多機能化)	飯館村地内	県	飯館村	間接	完了	単年度	5,860	28 ~	28	4,395		4,395	0	28年10月、設計業務発注。29年3月、事業完了。
																						29					
																						30					
																						R1					
																						R2					
R3																											
R4																											
累計	4,395	0	4,395	0																							
76	(1) - 16 - 3 - 1	認定こども園(幼稚園機能部分)整備事業(幼稚園の複合化・多機能化)	飯館村地内	県	飯館村	間接	完了	単年度	820	28 ~												28	656		656	0	28年10月、設計業務発注。29年3月、事業完了。
																						29					
																						30					
																						R1					
											R2																
											R3																
											R4																
											累計	656	0	656	0												
											80	(1) - 17 - 3 -	埋蔵文化財発掘調査事業(川内村)(基金型)	川内村	県	県	直接	継続	基金	12,689	29 ~	R7	25			0	
																						26					
																						27					
																						28					
29	6,666		2,004	4,662	29年11月、埋蔵文化財調査開始。																						
30	0		2,068	-2,068	30年4月、埋蔵文化財調査開始																						
R1	2,850		467	2,383	31年4月、埋蔵文化財調査開始																						
R2	0		420	-420	R2年4月、埋蔵文化財調査開始																						
R3	0		1,192	-1,192	R3年4月、埋蔵文化財調査開始																						
R4	0		454	-454	R4年4月、埋蔵文化財調査開始																						
累計	9,516	0	6,605	2,911																							
81	(1) - 17 - 4 -	埋蔵文化財発掘調査事業(浪江町)(基金型)	浪江町	県	県	直接	継続	基金	87,386	29 ~												R7	25			0	
											26																
											27																
											28																
											29	1,202		3	1,199	28年度分の埋蔵文化財調査(分布調査)に係る報告書作成、完											
											30	0		1,148	-1,148	30年4月、埋蔵文化財調査開始											
											R1	4,275		1,839	2,436	31年4月、埋蔵文化財調査開始											
											R2	14,858		4,157	10,701	R2年4月、埋蔵文化財調査開始											
											R3	24,459		17,145	7,314	R3年4月、埋蔵文化財調査開始											
											R4	20,745		15,005	5,740	R4年4月、埋蔵文化財調査開始											
											累計	65,539	0	39,297	26,242												
											82	(1) - 17 - 5 -	埋蔵文化財発掘調査事業(双葉町)(基金型)	双葉町	県	県	直接	継続	基金	18,141	29 ~	R7	25			0	
26																											
27																											
28																											
29	1,202		3	1,199	28年度分の埋蔵文化財調査(分布調査)に係る報告書作成、完																						
30	0		1,143	-1,143	30年4月、埋蔵文化財調査開始																						
R1	0		7	-7	31年4月、埋蔵文化財調査開始																						
R2	0		0	0																							
R3	0		0	0																							
R4	12,403		1,217	11,186	R4年4月、埋蔵文化財調査開始																						
累計	13,605	0	2,370	11,235																							

98	(1)	-	16	-	4	-	認定こども園(幼稚園機能部分)整備事業(幼稚園の複合化・多機能化)(基金型)	飯館村地内	県	飯館村	間接	完了	基金	146,831	29	~	30	25				0	
																		26				0	
																		27				0	
																		28				0	
																		29	110,123		110,122	1	H30.7事業完了
																		30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
累計	110,123	0	110,122	1																			
99	◆(1)	-	16	-	4	-	認定こども園の園庭(幼稚園機能部分)整備事業(幼稚園の複合化・多機能化)(基金型)	飯館村地内	県	飯館村	間接	完了	基金	33,236	29	~	30	25				0	
																		26				0	
																		27				0	
																		28				0	
																		29	26,588		25,998	590	H30.7事業完了
																		30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
累計	26,588	0	25,998	590																			
100	(1)	-	16	-	5	-	広野町認定こども園整備事業(幼稚園等の複合化・多機能化推進事業)	広野町認定こども園	県	広野町	間接	完了	単年度	7,271	29	~	29	25				0	
																		26				0	
																		27				0	
																		28				0	
																		29	5,453		5,453	0	H29.11事業完了
																		30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
累計	5,453	0	5,453	0																			
101	◆(1)	-	16	-	5	-	広野町認定こども園外構等整備事業(幼稚園等の複合化・多機能化推進事業)	広野町認定こども園	県	広野町	間接	完了	単年度	642	29	~	29	25				0	
																		26				0	
																		27				0	
																		28				0	
																		29	513		505	8	H29.11事業完了
																		30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
累計	513	0	505	8																			
107	(1)	-	16	-	6	-	南相馬市認定こども園(幼稚園機能部分)整備事業	小高区開場二丁目地内	県	南相馬市	間接	完了	単年度	6,671	29	~	29	25				0	
																		26				0	
																		27				0	
																		28				0	
																		29	5,003		5,003	0	H30.7事業完了
																		30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
累計	5,003	0	5,003	0																			
108	(1)	-	17	-	6	-	埋蔵文化財発掘調査事業(田村市)(基金型)	田村市	県	県	直接	継続	基金	10,526	29	~	R7	25				0	
																		26				0	
																		27				0	
																		28				0	
																		29	1,894		516	1,378	29年10月、埋蔵文化財調査開始。
																		30	6,000		1,854	4,146	30年4月、埋蔵文化財調査開始
																		R1	0		1,618	-1,618	31年4月、埋蔵文化財調査開始
																		R2	0		2,375	-2,375	R2年4月、埋蔵文化財調査開始
																		R3	0		504	-504	R3年4月、埋蔵文化財調査開始
																		R4	0		454	-454	R4年4月、埋蔵文化財調査開始
累計	7,894	0	7,321	573																			
115	(1)	-	16	-	7	-	広野町認定こども園整備事業(基金型)(幼稚園等の複合化・多機能化推進事業)(基金型)	広野町認定こども園	県	広野町	間接	完了	基金	150,056	29	~	30	25				0	
																		26				0	
																		27				0	
																		28				0	
																		29	112,542		112,516	26	H30.3基金造成完了
																		30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
累計	112,542	0	112,516	26																			
116	(1)	-	17	-	7	-	埋蔵文化財発掘調査事業(葛尾村)(基金型)	葛尾村	県	県	直接	継続	基金	8,244	30	~	R7	25				0	
																		26				0	
																		27				0	
																		28				0	
																		29				0	
																		30	6,183		756	5,427	30年4月、埋蔵文化財調査開始
																		R1	0		1,089	-1,089	31年4月、埋蔵文化財調査開始
																		R2	0		420	-420	R2年4月、埋蔵文化財調査開始
																		R3	0		465	-465	R3年4月、埋蔵文化財調査開始
																		R4	0		1,329	-1,329	R4年4月、埋蔵文化財調査開始
累計	6,183	0	4,059	2,124																			
117	(1)	-	17	-	8	-	埋蔵文化財発掘調査事業(桧葉町)(基金型)	桧葉町	県	県	直接	継続	基金	44,701	30	~	R7	25				0	
																		26				0	
																		27				0	
																		28				0	
																		29				0	
																		30	14,409		327	14,082	30年4月、埋蔵文化財調査開始
																		R1	14,250		7,860	6,390	31年4月、埋蔵文化財調査開始
																		R2	4,866		8,904	-4,038	R2年4月、埋蔵文化財調査開始
																		R3	0		464	-464	R3年4月、埋蔵文化財調査開始
																		R4	0		0	0	
累計	33,525	0	17,555	15,970																			
118	(1)	-	17	-	9	-	埋蔵文化財発掘調査事業(川俣町)(基金型)	川俣町	県	県	直接	継続	基金	1,000	30	~	R7	25				0	
																		26				0	
																		27				0	
																		28				0	
																		29				0	
																		30	750		378	372	30年4月、埋蔵文化財調査開始
																		R1	0		3	-3	31年4月、埋蔵文化財調査開始
																		R2	0		0	0	
																		R3	0		0	0	
																		R4	0		0	0	
累計	750	0	381	369																			
123	◆(1)	-	16	-	7	-	広野町認定こども園整備事業(基金型)(幼稚園等の複合化・多機能化推進事業)(基金型)	広野町認定こども園	県	広野町	間接	完了	基金	48,682	30	~	30	25				0	
																		26				0	
																		27				0	
																		28				0	
																		29				0	
																		30	38,945		36,859	2,086	H30.9事業完了
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
累計	38,945	0	36,859	2,086																			

124	(1)	-	16	-	8	-	南相馬市認定 こども園(幼稚園機能部分) 整備事業(基金型)	おだか認 定こども 園	県	南相馬市	間接	完了	基金	122,405	30	~	R1	25				0	R2.3事業完了
																		26				0	
																		27				0	
																		28				0	
																		29				0	
																		30	91,803		91,799	4	
																		R1				0	
R2				0																			
R3				0																			
R4				0																			
累計	91,803	0	91,799	4																			
125	(1)	-	16	-	9	-	富岡町認定こども園(幼稚園機能部分)整備事業	富岡地区	県	富岡町	間接	完了	単年度	100,079	30	~	30	25				0	H31.3事業完了
																		26				0	
																		27				0	
																		28				0	
																		29				0	
																		30	81,404	-6,345	75,048	11	
																		R1				0	
R2				0																			
R3				0																			
R4				0																			
累計	81,404	-6,345	75,048	11																			
126	◆(1)	-	16	-	9	-	富岡町認定こども園(幼稚園機能部分)外構等整備事業	富岡地区	県	富岡町	間接	完了	単年度	38,677	30	~	30	25				0	H31.3事業完了
																		26				0	
																		27				0	
																		28				0	
																		29				0	
																		30	24,596	6,345	30,941	0	
																		R1				0	
R2				0																			
R3				0																			
R4				0																			
累計	24,596	6,345	30,941	0																			
127	(1)	-	16	-	10	-	川内村認定こども園整備事業(幼稚園等の複合化・多機能化推進事業)	川内村認 定こども 園	県	川内村	間接	完了	単年度	5,135	30	~	30	25				0	H31.1事業完了(設計)
																		26				0	
																		27				0	
																		28				0	
																		29				0	
																		30	3,851		2,613	1,238	
																		R1				0	
R2				0																			
R3				0																			
R4				0																			
累計	3,851	0	2,613	1,238																			
165	◆(1)	-	16	-	8	-	南相馬市認定こども園(幼稚園機能部分)整備事業	おだか認 定こども 園	県	南相馬市	間接	完了	単年度	27,900	R1	~	R1	25				0	R2.3事業完了
																		26				0	
																		27				0	
																		28				0	
																		29				0	
																		30				0	
																		R1	22,320		21,687	633	
R2				0																			
R3				0																			
R4				0																			
累計	22,320	0	21,687	633																			
166	(1)	-	16	-	10	-	川内村認定こども園整備事業(幼稚園等の複合化・多機能化推進事業)(基金型)	川内村認 定こども 園	県	川内村	間接	完了	基金	118,946	R1	~	R1	25				0	R2.3事業完了
																		26				0	
																		27				0	
																		28				0	
																		29				0	
																		30				0	
																		R1	89,209		89,208	1	
R2				0																			
R3				0																			
R4				0																			
累計	89,209	0	89,208	1																			
167	◆(1)	-	16	-	10	-	川内村認定こども園外構等整備事業(幼稚園等の複合化・多機能化推進事業)	川内村認 定こども 園	県	川内村	間接	完了	単年度	49,812	R1	~	R2	25				0	R2.3事業完了 R3.3事業完了(概算で多く受入れていた7,767千円をR4.4返還済み)
																		26				0	
																		27				0	
																		28				0	
																		29				0	
																		30				0	
																		R1	856		823	33	
R2	39,026		31,259	7,767																			
R3				0																			
R4				0																			
累計	39,882	0	32,082	7,800																			
173	(1)	-	17	-	10	-	埋蔵文化財発掘調査事業(飯館村)(基金型)	飯館村	県	県	直接	継続	基金	18,389	R2	~	R7	25				0	R2年4月、埋蔵文化財調査開始 R3年4月、埋蔵文化財調査開始 R4年4月、埋蔵文化財調査開始
																		26				0	
																		27				0	
																		28				0	
																		29				0	
																		30				0	
																		R1				0	
R2	3,810		420	3,390																			
R3	9,115		464	8,651																			
R4	866		9,053	-8,187																			
累計	13,791	0	9,937	3,854																			
174	(1)	-	17	-	11	-	埋蔵文化財発掘調査事業(富岡町)(基金型)	富岡町	県	県	直接	継続	基金	1,928	R2	~	R7	25				0	調査に関わる協議のみ実施のため執行なし 調査に関わる協議のみ実施のため執行なし
																		26				0	
																		27				0	
																		28				0	
																		29				0	
																		30				0	
																		R1				0	
R2	1,446		0	1,446																			
R3	0		0	0																			
R4	0		0	0																			
累計	1,446	0	0	1,446																			
190	(1)	-	15	-	1	-	双葉地区特別支援学校整備事業	楡葉町	県	県	直接	完了	単年度	17,723	R2	~	R3	25				0	R2.12月、測量調査着手 R3.10月、測量調査完了
																		26				0	
																		27				0	
																		28				0	
																		29				0	
																		30				0	
																		R1				0	
R2	11,874		6,820	5,054																			
R3	0		217	-217																			
R4				0																			
累計	11,874	0	7,037	4,837																			
191	(1)	-	15	-	2	-	双葉地区特別支援学校(不適格改築)整備事業(基金型)	楡葉町	県	県	直接	継続	基金	4,246,724	R3	~	R6	25				0	R3.7月、基本実施設計着手 R4.12月、基本実施設計完了、R5.1、旧校舎解体工事着手
																		26				0	
																		27				0	
																		28				0	
																		29				0	
																		30				0	
																		R1				0	
R2				0																			
R3	142,411		108,711	33,700																			
R4	216,684		216,684	0																			
累計	359,095	0	325,395	33,700																			

192	(1)	-	16	-	11	-	大熊町認定こども園整備事業(幼稚園等の複合化・多機能化推進事業)	大熊町認定こども園	県	大熊町	間接	継続	単年度	171,012	R2	~	R5	25				0		
																		26				0		
																		27				0		
																		28				0		
																		29				0		
																		30				0		
																		R1				0		
																		R2	2,508		2,508	0	R3.3事業完了(基本設計完了)	
																		R3	57,887	1,137	57,887	1,137		
																		R4	65,216	1,511	66,367	360		
累計	125,611	2,648	126,762	1,497																				
193	◆	(1)	-	16	-	11	-	大熊町認定こども園整備事業(幼稚園等の複合化・多機能化推進事業)	大熊町認定こども園	県	大熊町	間接	継続	単年度	11,228	R3	~	R5	25				0	
																			26				0	
																			27				0	
																			28				0	
																			29				0	
																			30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3	5,244	-494	4,750	0	
																			R4	4,912	-680	4,232	0	
累計	10,156	-1,174	8,982	0																				
212	(1)	-	16	-	12	-	浪江町認定こども園整備(増築)事業(幼稚園等の複合化・多機能化推進事業)	浪江町認定こども園	県	浪江町	間接	完了	単年度	66,261	R3	~	R3	25				0		
																		26				0		
																		27				0		
																		28				0		
																		29				0		
																		30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3	49,695		48,188	1,507	R4.3事業完了	
																		R4				0		
累計	49,695	0	48,188	1,507																				
213	◆	(1)	-	16	-	12	-	浪江町認定こども園整備(増築)外構等整備事業(幼稚園等の複合化・多機能化推進事業)	浪江町認定こども園	県	浪江町	間接	完了	単年度	3,022	R3	~	R3	25				0	
																			26				0	
																			27				0	
																			28				0	
																			29				0	
																			30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3	2,417		2,057	360	R4.3事業完了
																			R4				0	
累計	2,417	0	2,057	360																				
218	◆	(1)	-	16	-	11	-	大熊町認定こども園その他外構整備事業(幼稚園等の複合化・多機能化推進事業)	大熊町認定こども園	県	大熊町	間接	継続	単年度	17,062	R3	~	R5	25				0	
																			26				0	
																			27				0	
																			28				0	
																			29				0	
																			30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3	7,612	-643	6,969	0	
																			R4	7,511	-831	6,680	0	
累計	15,123	-1,474	13,649	0																				
(注)																								
1 「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体系費」「全体系期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																								
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																								
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																								
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																								
5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当額は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																								
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を別けて記載する必要はありません。																								
7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。																								
うち県交付分 各年度別合計																								
25 0 0 0 0																								
26 0 0 0 0																								
27 0 0 0 0																								
28 0 0 0 0																								
29 0 0 0 0																								
30 0 0 0 0																								
R1 0 0 0 0																								
R2 0 0 0 0																								
R3 0 0 0 0																								
R4 0 0 0 0																								
県交付分 計 0 0 0 0																								
うち市町村交付分 各年度別合計																								
25 0 0 0 0																								
26 0 0 0 0																								
27 23,840 0 11,960 11,880																								
28 167,751 0 130,674 37,077																								
29 301,108 0 282,339 18,769																								
30 267,941 0 255,965 11,976																								
R1 133,760 0 137,741 -3,981																								
R2 78,388 0 64,356 14,032																								
R3 298,840 0 260,352 38,488																								
R4 340,330 0 331,535 8,795																								
市町村交付分 計 1,611,958 0 1,474,922 137,036																								
県・市町村交付分 合計 1,611,958 0 1,474,922 137,036																								

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況											
																	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	累計
33	(4) - 33 - 1 -	特別養護老人ホームリリー園再開支援事業	楡葉町	県	県	間接	完了	単年度	19,934	27 ~ 27	25				0		28年2月:物品購入。28年3月:納品完了し、事業完了。										
											26																
											27	19,933			16,586	3,347											
											28																
											29																
											30																
											R1																
											R2																
											R3																
											R4																
											累計	19,933	0		16,586	3,347											
78	(4) - 33 - 2 -	特別養護老人ホーム梅の香再開支援事業	南相馬市	県	県	間接	完了	単年度	36,000	28 ~ 28	25				0		29年2月:物品購入。29年3月:納品完了し、事業完了。										
											26																
											27																
											28	36,000			35,614	386											
											29																
											30																
											R1																
											R2																
											R3																
											R4																
											累計	36,000	0		35,614	386											
102	(3) - 26 - 1 -	富岡町高齢者等サポート拠点運営事業	サポートセンターとみおか	富岡町	富岡町	間接	継続	単年度	138,110	29 ~ R4	25				0		30年3月末29年度事業終了。30年4月から引き続き30年度事業開始。31年3月末30年度事業終了。31年4月から引き続き元年度事業開始。2年3月末元年度事業終了。2年4月から引き続き2年度事業開始。3年3月末2年度事業終了。3年4月から引き続き3年度事業開始。4年3月末3年度事業終了。4年4月から引き続き4年度事業開始。4年4月からは、新たに「トータルサポートセンターとみおか」にて「社会福祉法人光美会」による拠点運営・支援が開始され利用者数が約3倍に増加し、5年3月末4年度事業終了。5年4月から引き続き5年										
											26																
											27																
											28																
											29	25,106			21,297	3,809											
											30	23,058			18,899	4,159											
											R1	18,539			18,539	0											
											R2	18,032			17,923	109											
											R3	18,532			18,234	298											
											R4	34,843			34,843	0											
											累計	138,110	0		129,735	8,375											
103	(3) - 26 - 2 -	浪江町一樹サポートセンター運営事業	一樹サポートセンター	浪江町	浪江町	間接	継続	単年度	228,245	29 ~ R4	25				0		30年3月末29年度事業終了。30年4月から引き続き30年度事業開始。31年3月末30年度事業終了。31年4月から引き続き元年度事業開始。2年3月末元年度事業終了。2年4月から引き続き2年度事業開始。3年3月末2年度事業終了。3年4月から引き続き3年度事業開始。4年3月末3年度事業終了。4年4月から引き続き4年度事業開始。5年3月末4年度事業終了。5年4月から引き続き5年度事業開始。										
											26																
											27																
											28																
											29	53,436			32,561	20,875											
											30	40,977			29,681	11,296											
											R1	38,906			38,906	0											
											R2	30,628			27,552	3,076											
											R3	32,149			17,086	15,063											
											R4	32,149			18,266	13,883											
											累計	228,245	0		164,052	64,193											
104	(3) - 26 - 3 -	浪江町サンシャインサポートセンター運営事業	サンシャインサポートセンター	浪江町	浪江町	間接	継続	単年度	144,328	29 ~ R4	25				0		30年3月末29年度事業終了。30年4月から引き続き30年度事業開始。31年3月末30年度事業終了。31年4月から引き続き元年度事業開始。2年3月末元年度事業終了。2年4月から引き続き2年度事業開始。3年3月末2年度事業終了。3年4月から引き続き3年度事業開始。4年3月末3年度事業終了。4年4月から引き続き4年度事業開始。5年3月末4年度事業終了。5年4月から引き続き5年度事業開始。										
											26																
											27																
											28																
											29	38,101			26,225	11,876											
											30	41,012			28,508	12,504											
											R1	17,844			17,418	426											
											R2	19,529			15,021	4,508											
											R3	13,921			13,336	585											
											R4	13,921			13,690	231											
											累計	144,328	0		114,198	30,130											
105	(3) - 26 - 4 -	葛尾村サポートセンター運営事業	葛尾村サポートセンター	葛尾村	葛尾村	間接	継続	単年度	157,009	29 ~ R4	25				0		30年3月末29年度事業終了。30年4月から引き続き30年度事業開始。31年3月末30年度事業終了。31年4月から引き続き元年度事業開始。2年3月末元年度事業終了。2年4月から引き続き2年度事業開始。3年3月末2年度事業終了。3年4月から引き続き3年度事業開始。4年3月末3年度事業終了。4年4月から引き続き4年度事業開始。5年3月末4年度事業終了。5年4月から引き続き5年度事業開始。										
											26																
											27																
											28																
											29	24,803			24,801	2											
											30	31,051			28,160	2,891											
											R1	32,386			32,283	103											
											R2	22,923			22,811	112											
											R3	22,923			22,825	98											
											R4	22,923			22,923	0											
											累計	157,009	0		153,803	3,206											
106	(3) - 26 - 5 -	飯館村サポートセンター運営事業	飯館村サポートセンター	飯館村	飯館村	間接	継続	単年度	263,436	29 ~ R4	25				0		30年3月末29年度事業終了。30年4月から引き続き30年度事業開始。31年3月末30年度事業終了。31年4月から引き続き元年度事業開始。2年3月末元年度事業終了。2年4月から引き続き2年度事業開始。3年3月末2年度事業終了。3年4月から引き続き3年度事業開始。4年3月末3年度事業終了。4年4月から引き続き4年度事業開始。町内に5年3月末4年度事業終了。5年4月から引き続き5年度事業開始。										
											26																
											27																
											28																
											29	36,485			25,537	10,948											
											30	47,346			40,233	7,113											
											R1	48,496			40,024	8,472											
											R2	43,703			38,723	4,980											
											R3	43,703			42,003	1,700											
											R4	43,703			42,639	1,064											
											累計	263,436	0		229,159	34,277											
175	(3) - 26 - 6 -	大熊町サポートセンター運営事業	大熊町サポートセンター	大熊町	大熊町	間接	継続	単年度	32,327	R2 ~ R4	25				0		2年4月から2年度事業開始。3年4月から引き続き3年度事業開始。4年3月末3年度事業終了。4年4月から引き続き4年度事業開始。5年3月末4年度事業終了。5年4月から引き続き5年度事業開始。										
											26																
											27																
											28																
											29																
											30																
											R1																
											R2	14,360			12,343	2,017											
											R3	8,391			7,803	588											
											R4	9,576			9,576	0											
											累計	32,327	0		29,722	2,605											
194	(4) - 35 - 1 -	楡葉町放課後児童クラブ整備事業	楡葉町放課後児童クラブ	楡葉町	楡葉町	間接	完了	単年度	23,556	R3 ~ R3	25				0		4年3月末事業完了。										
											26																
											27																
											28																
											29																
											30																
											R1																
											R2																
											R3	15,704			15,704	0											
											R4																
											累計	15,704	0		15,704	0											

(注)  
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。  
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。  
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。  
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。  
5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当額は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。  
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。  
7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。

うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
		30	0	0	0	0
		R1	0	0	0	0
		R2	0	0	0	0
		R3	0	0	0	0
		R4	0	0	0	0
		累計	0	0	0	0
うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	19,933	0	16,586	3,347
		28	36,000	0	35,614	386
		29	177,931	0	130,421	47,510
		30	183,444	0	145,481	37,963
		R1	156,171	0	147,170	9,001
		R2	149,175	0	134,373	14,802
		R3	155,323	0	136,991	18,332
		R4	157,115	0	141,937	15,178
		累計	1,035,092	0	888,573	146,519
市町村交付分 計		1,035,092	0	888,573	146,519	
県・市町村交付分 合計		1,035,092	0	888,573	146,519	

福島県 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点 ⇒公表対象外 (千円)

Table with columns: No., 事業番号, 事業名, 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 継続/完了, 基金/単年度, 全体事業費, 全体事業期間, 年度, 交付額(国費), 事業間費用(国費), 執行額(契約額の国費相当額), 執行差額(国費相当額), 事業の進捗状況, 備考. Rows 2-17 contain detailed project data including locations like 田村市大槻地区 and 南相馬市, and financial figures.

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度				事業の進捗状況	備考		
											年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)			執行差額 (国費相当 額)	
18	(5)-40-13-	農山村地域復興基盤総合整備事業(林道改良事業(舗装))	川内村 梓沢線	県	県	直接	完了	単年度	137,000	27	~	29	25				0	平成27年6月、測量設計業務発注。平成27年11月、工事発注。H28へ19,627千円繰越。立木所有者との調整に伴う繰越 平成28年8月、工事発注。H29へ26,624,340千円繰越。他事業との調整に伴う繰越 平成29年6月工事発注。平成29年10月竣工。
													26				0	
													27	42,000		41,999	1	
													28	52,500		52,499	1	
													29	8,250		8,209	41	
													30				0	
													R1				0	
													R2				0	
													R3				0	
													R4				0	
累計	102,750	0	102,708	42														
19	(5)-43-1-	被災地域農業復興総合支援事業(栽培施設等整備事業)	大熊町 大川原地区	県	大熊町	間接	完了	単年度	36,577	27	~	27	25				0	H29.2月プロポーザル実施。H29.3月実施設計完了。
													26				0	
													27	27,432		7,452	19,980	
													28				0	
													29				0	
													30				0	
													R1				0	
													R2				0	
													R3				0	
													R4				0	
累計	27,432	0	7,452	19,980														
20	(5)-43-2-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備事業)	川内村 宮渡地区	県	川内村	間接	完了	単年度	79,920	27	~	27	25				0	H27.6月着工、H27.10月竣工、H27.11月事業完了。
													26				0	
													27	59,940		59,940	0	
													28				0	
													29				0	
													30				0	
													R1				0	
													R2				0	
													R3				0	
													R4				0	
累計	59,940	0	59,940	0														
22	(5)-40-14-	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	田村市 永谷地区	県	県	直接	完了	単年度	21,700	27	~	27	25				0	28年1月、委託業務発注。H28年度へ21,700千円繰越。他事業との調整に伴う繰越
													26				0	
													27	21,700		21,699	1	
													28				0	
													29				0	
													30				0	
													R1				0	
													R2				0	
													R3				0	
													R4				0	
累計	21,700	0	21,699	1														
23	(5)-40-15-	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	南相馬市 西真野地区	県	県	直接	完了	基金	66,127	27	~	28	25				0	27年8.11月、委託業務発注。H28年度へ45,783千円繰越。地元調整に伴う繰越 28年10月、既発注委託業務に変更増。H28年10月契約変更(6,126千円) H28年度事業間流用 復興整備実施計画(5-40-32)より2,127千円(国費2,127千円)を流用
													26				0	
													27	60,000		60,000	0	
													28	4,000	2,127	6,126	1	
													29				0	
													30				0	
													R1				0	
													R2				0	
													R3				0	
													R4				0	
累計	64,000	2,127	66,126	1														
24	(5)-40-16-	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	南相馬市 太田地区	県	県	直接	完了	基金	65,500	27	~	28	25				0	27年9.10月、委託業務発注。H28年度へ46,818千円繰越。地元調整に伴う繰越 28年7、9月、既発注委託業務に変更増。H28年7、9月契約変更(9,500千円) H28年度事業間流用 復興整備実施計画(5-40-30)より5,500千円(国費5,500千円)を流用
													26				0	
													27	56,000		56,000	0	
													28	4,000	5,500	9,500	0	
													29				0	
													30				0	
													R1				0	
													R2				0	
													R3				0	
													R4				0	
累計	60,000	5,500	65,500	0														
25	(5)-40-17-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	福島地区	県	県	直接	完了	単年度	875,000	27	~	R1	25				0	27年7.8.10.11月、委託業務発注。 28年5.6.7.12月、委託業務発注。 29年5.9.11.12月、30年2月、委託業務発注 30年8.10.11月、委託業務発注 31年4月、R1年6.8.9月、R2年11月、委託業務発注
													26				0	
													27	203,000		142,449	60,551	
													28	245,000		159,660	85,340	
													29			81,791	-81,791	
													30	228,000		109,715	118,285	
													R1	199,000		81,308	117,692	
													R2				0	
													R3				0	
													R4				0	
累計	875,000	0	574,923	300,077														
28	(5)-40-18-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	南相馬市 馬場西地区	県	県	直接	継続	基金	1,942,850	27	~	R5	25				0	28年1.3月委託業務発注。H27年度事業間流用 農地整備事業(5-40-43)へ13,000千円(国費10,075千円)を流用
													26				0	
													27	24,761	-10,075	14,311	375	
													28	285,936		33,906	252,030	
													29			100,904	-100,904	
													30	450,158		154,963	295,195	
													R1			216,523	-216,523	
													R2	300,661		315,421	-14,760	
													R3	226,261		425,483	-199,222	
													R4	144,886		159,911	-15,025	
累計	1,432,663	-10,075	1,421,422	1,166														
29	(5)-40-19-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	南相馬市 深野北地区	県	県	直接	完了	基金	1,025,650	27	~	R4	25				0	28年1月委託業務発注。H27年度事業間流用 農地整備事業(5-40-43)へ13,000千円(国費10,075千円)を流用
													26				0	
													27	20,886	-10,075	2,856	7,955	
													28	231,686		174,356	57,330	
													29	43,361		94,188	-50,827	
													30	341,697		116,103	225,594	
													R1			148,661	-148,661	
													R2	123,728		103,387	20,341	
													R3			24,180	-24,180	
													R4			50,854	-50,854	
累計	761,358	-10,075	714,586	36,697														
30	(5)-40-20-	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	南相馬市 高平中部地区	県	県	直接	完了	基金	70,284	27	~	28	25				0	28年2月、委託業務発注。H28年度へ49,616千円繰越。地元調整に伴う繰越 28年4、5、9月、委託業務発注。H29年1月契約変更(14,151千円) H28年度事業間流用 復興整備実施計画(5-40-29)より4,017千円(国費4,017千円)を流用 復興整備実施計画(5-40-31)より5,149千円(国費5,149千円)を流用 復興整備実施計画(5-40-32)より673千円(国費673千円)を流用 復興整備実施計画(5-40-33)より3,345千円(国費3,345千円)を流用
													26				0	
													27	53,000		53,000	0	
													28	4,000	13,284	17,284	0	
													29				0	
													30				0	
													R1				0	
													R2				0	
													R3				0	
													R4				0	
累計	57,000	13,284	70,284	0														
37	(5)-40-21-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)八沢地区(基金型)	南相馬市 八沢地区	県	県	直接	継続	基金	5,470,791	28	~	R6	25				0	28年10月工事発注。 29年9月委託業務発注。29年10月工事発注。28年既発注債務 工事29年度分支払い。 30年7月委託業務発注。30年7.12月工事発注。28.29年既発注 債務工事30年度分支払い。 R1年4月委託業務発注。R1年5.9月工事発注。 R2年7月委託業務発注。R2年10.11月、工事発注。 R3年9.11月委託業務発注。R3年6.9月、工事発注。 R4年6月、工事発注。
													26				0	
													27				0	
													28	1,362,982		954,220	408,762	
													29	227,257		533,523	-306,266	
													30	939,762		986,133	-46,371	
													R1	414,002		386,821	27,181	
													R2	227,252		205,089	22,163	
													R3	377,252		393,098	-15,846	
													R4	543,859		410,886	132,973	
累計	4,092,366	0	3,869,769	222,597														

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	基金 /単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額 の国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考				
																		25	26	27	28
38	(5)-40-22-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)原町東地区(基金型)	南相馬市原町東地区	県	県	直接	継続	基金	7,074,089	28	25				0						
											26				0						
											27				0						
											28	1,465,425		1,427,588	37,837	28年9月工事発注。					
											29	902,925		885,104	17,821	29年6月工事発注。					
											30	1,329,937		1,283,469	46,468	30年9月委託業務発注。30年8月工事発注。29年既発注債務工事30年度分支払い。					
											R1	137,437		214,257	-76,820	R1年8.10月委託業務発注。R1年6.9月工事発注。29年既発注債務工事R1年度分支払い。					
											R2	854,887		289,237	565,650	R2年9月委託業務発注。R1年既発注債務工事R2年度分支払い。					
											R3	416,178		-416,178		R3年8.9月委託業務発注。R3年9月、工事発注。					
											R4	132,187		280,379	-148,192	R4年8.11月委託業務発注。R4年9月、工事発注。					
											累計	4,822,798	0	4,796,213	26,585		R5年度へ1千円繰越。関連工事に伴う繰越。				
39	(5)-40-22-1	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	南相馬市原町第1地区	県	県	直接	完了	基金	171,064	28	25				0						
											26				0						
											27				0						
											28	123,369		81,344	42,025	28年4月、文化財発掘調査					
											29			14,037	-14,037	文化財発掘調査					
											30				0						
											R1				0						
											R2				0						
											R3				0						
											R4				0						
											累計	123,369	0	95,381	27,988		執行差額27,988千円については、国庫未返還。				
40	(5)-40-23-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)右田・海老地区(基金型)	南相馬市右田・海老地区	県	県	直接	継続	基金	6,217,125	28	25				0						
											26				0						
											27				0						
											28	187,650		179,737	7,913	27年既発注債務工事28年度分支払い。					
											29	216,150		216,353	-203	29年7.9月工事発注。27年既発注債務工事29年度分支払い。					
											30	1,455,971		420,551	1,035,420	30年7.12月委託業務発注。30年7.9月工事発注。29年既発注債務工事30年度分支払い。					
											R1	1,069,650		1,043,073	26,577	R1年6.7月委託業務発注。R1年11月工事発注。29.30年既発注債務工事R1年度分支払い。					
											R2			874,923	-874,923	R2年10月委託業務発注。30年既発注債務工事R2年度分支払い。					
											R3	364,425		217,897	146,528	R3年7.11月委託業務発注。R3年7月、工事発注。					
											R4	121,365		242,867	-121,502	R4年6月工事発注。					
											累計	3,415,211	0	3,195,401	219,810		R5年度へ267,561千円繰越。入札不調に伴う繰越。				
41	(5)-40-24-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)真野地区(基金型)	南相馬市真野地区	県	県	直接	継続	基金	5,366,634	28	25				0						
											26				0						
											27				0						
											28	813,450		759,574	53,876	29年3月工事発注。					
											29	882,450		934,793	-52,343	29年9月工事発注。27年既発注債務工事29年度分支払い。					
											30	1,107,661		453,867	653,794	30年7.8.11月委託業務発注。30年7.9月工事発注。29年既発注債務工事30年度分支払い。					
											R1			278,925	-278,925	R1年7.8月委託業務発注。R1年9.11月工事発注。29.30年既発注債務工事R1年度分支払い。					
											R2	645,527		752,420	-106,893	R2年8月委託業務発注。30年既発注債務工事R2年度分支払い。					
											R3	243,450		241,500	1,950	R3年11月委託業務発注。R3年7月、工事発注。					
											R4	188,572		223,323	-34,751	R4年6月工事発注。					
											累計	3,881,110	0	3,644,402	236,708		R5年度へ7,184千円繰越。入札不調に伴う繰越。				
42	(5)-40-25-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)原町南部地区(基金型)	南相馬市原町南部地区	県	県	直接	継続	基金	2,500,768	28	25				0						
											26				0						
											27				0						
											28	227,437		183,031	64,406	既発注工事増額変更。28年8月、工事発注。					
											29	1,461,908		71,038	1,390,870	29年6月、30年2月工事発注。29年10月委託業務発注。					
											30			440,385	-440,385	30年7.12月、委託業務発注。30年9.10月工事発注。					
											R1			254,209	-254,209	R1年9月、R2年1月工事発注。					
											R2			337,389	-337,389	R2年11月、委託業務発注。R2年10.12月工事発注。					
											R3			152,724	-152,724	R3年6月委託業務発注。R3年9月、工事発注。					
											R4	108,337		296,892	-188,555	R4年6.11月委託業務発注。R4年7月工事発注。					
											累計	1,797,682	0	1,715,669	82,013		R5年度へ59,366千円繰越。入札不調に伴う繰越。				
43	(5)-40-26-	農山村地域復興基盤総合整備事業(水利施設整備事業)高の倉地区(基金型)	南相馬市高の倉地区	県	県	直接	継続	基金	989,000	28	25				0						
											26				0						
											27				0						
											28	48,750		20,250	28,500	28年9月、設計業務発注。					
											29	225,000		224,730	270	29年9月工事発注。					
											30	468,000		228,673	239,327	30年6.9月工事発注。					
											R1			102,770	-102,770	R1年9月工事発注。					
											R2			88,648	-88,648	R2年4月工事発注。					
											R3			12,484	-12,484	既発注工事増額変更。					
											R4			30,152	-30,152	既発注工事増額変更。					
											累計	741,750	0	707,706	34,044		R5年度へ7,579千円繰越。現場条件の変更に伴う繰越。				
44	(5)-40-27-	農山村地域復興基盤総合整備事業(水利施設整備事業)横川地区(基金型)	南相馬市横川地区	県	県	直接	完了	基金	241,133	28	25				0						
											26				0						
											27				0						
											28	28,777		9,790	18,987	28年9月、設計業務発注。					
											29	33,818		35,316	-1,498	29年9月工事発注。					
											30	104,079			104,079						
											R1			70,480	-70,480	R1年6月工事発注。					
											R2			38,994	-24,819	R2年8.10月工事発注。					
											R3			13,863	-13,863	既発注工事増額変更。					
											R4				0	R5.1.27工事完了					
											累計	180,849	0	168,443	12,406		執行差額12,406千円については、国庫未返還。				
45	(5)-40-28-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地防犯事業)	富岡町榎屋第2地区	県	県	直接	完了	単年度	20,000	28	25				0						
											26				0						
											27				0						
											28	15,000		89	14,911	28年9月、用地買収委託発注。					
											29				0						
											30				0						
											R1				0						
											R2				0						
											R3				0						
											R4				0						
											累計	15,000	0	89	14,911						
46	(5)-40-29-	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	南相馬市岡田地区	県	県	直接	完了	基金	20,183	28	25				0						
											26				0						
											27				0						
											28	17,000	-4,017	12,982	1	28年9月、委託業務発注。	H28年度事業間流用復興整備実施計画(5-40-20)へ4,017千円(国費:4,017千円)を流用				
											29	6,000	1,200	7,020	180	29年7月、委託業務発注。	H29年度事業間流用復興整備実施計画(5-40-29)より1,200千円(国費:1,200千円)を流用				
											30				0						
											R1				0						
											R2				0						
											R3				0						
											R4		-180		-180		R4年度事業間流用中山間地域総合整備事業(5-40-56)へ180千円(国費:180千円)を流用				
											累計	23,000	-2,997	20,002	1		執行差額1千円については、国庫未返還。				
47	(5)-40-30-	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)(基金型)	南相馬市鶴谷地区	県	県	直接	完了	基金	40,332	28	25				0						
											26				0						
											27				0						
											28	40,000	-5,500	34,500	0	28年7、9月、委託業務発注。	H29年度事業間流用復興整備実施計画(5-40-16)へ5,500千円(国費:5,500千円)を流用				
											29	11,500	-2,400	5,832	3,268	29年7月、委託業務発注。	H29年度事業間流用復興整備実施計画(5-40-29)へ1,200千円(国費:1,200千円)を流用				
											30		-3,268		-3,268		H29年度事業間流用復興整備実施計画(5-40-31)へ1,200千円(国費:1,200千円)を流用				
											R1				0						
											R2				0						
											R3				0						
											R4				0						
											累計	51,500	-11,168	40,332	0		H30年度事業間流用復興整備実施計画(5-40-53)へ3,268千円(国費:3,268千円)を流用				
48	(5)-40-31-	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)(基金型)	南相馬市片草地区	県	県	直接	完了	基金	23,051	28	25				0						
											26				0						
											27				0						
											28	21,000	-5,149	15,850	1	28年9月、委託業務発注。	H28年度事業間流用復興整備実施計画(5-40-20)へ5,149千円(国費:5,149千円)を流用				
											29	6,000	1,200	7,020	180	29年7月、委託業務発注。	H29年度事業間流用復興整備実施計画(5-40-29)より1,200千円(国費:1,200千円)を流用				
											30				0						
											R1				0						
											R2				0						
											R3				0						
											R4				0						
											累計	27,000	-3,949	22,870	181		執行差額181千円については、国庫未返還。				



No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度				事業の進捗状況	備考	
											年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)			執行差額 (国費相当 額)
62	(5)-40-41-	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)(基金型)	田村市 西向地区	県	県	直接	完了	基金	28,996	28	25				0	28年9月、委託業務発注。 29年10月、委託業務発注。 R4年度事業間流用 中山間地域総合整備事業(5-40-56)へ1,004千円(国費1,004千円)を流用	H29年度へ25,000千円繰り越し 他事業との調整に伴う繰り越し
											26				0		
											27				0		
											28	25,000		25,000	0		
											29	5,000		3,996	1,004		
											30				0		
											R1				0		
											R2				0		
											R3				0		
											R4		-1,004		-1,004		
											累計	30,000	-1,004	28,996	0		
											63	(5)-43-6-	農業用倉庫整備事業(基金型)	葛尾村	県		
26				0													
27				0													
28	527,310		0	527,310													
29			524,518	-524,518													
30				0													
R1				0													
R2				0													
R3				0													
R4				0													
累計	527,310	0	524,518	2,792													
64	(5)-40-42-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)(基金型)	田村市 大槻地区	県	県	直接	完了	基金	26,708	27						25	
											26				0		
											27	17,670		17,670	0		
											28	3,028		3,028	0		
											29			24,761	-24,761		
											30				0		
											R1				0		
											R2				0		
											R3				0		
											R4				0		
											累計	20,698	0	45,459	-24,761		
											65	(5)-40-43-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)(基金型)	南相馬市 押釜地区	県	県	直接
26				0													
27	40,261	20,150	28,247	32,164													
28	86,875		60,247	26,628													
29			28,720	-28,720													
30			2,681	-2,681													
R1	25,261		52,465	-27,204													
R2				0													
R3				0													
R4				0													
累計	152,397	20,150	172,360	187													
66	(5)-40-44-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)(飯沼地区)(基金型)	南相馬市 飯沼地区	県	県	直接	継続	基金	2,702,615	27							
											26				0		
											27	150,780		8,333	142,447		
											28	413,328		500,042	-86,714		
											29	353,475		383,777	-30,302		
											30	64,335		84,317	-19,982		
											R1	649,173		313,989	335,184		
											R2			322,180	-322,180		
											R3	395,868		138,375	257,493		
											R4			203,863	-203,863		
											累計	2,026,959	0	1,954,875	72,084		
											67	(5)-40-45-	農山村地域復興基盤総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業)相双地区(基金型)	相双地区	県	県	直接
26				0													
27	188,000		117,200	70,800													
28	278,303		221,769	56,534													
29	172,245		231,660	-59,415													
30	475,741		243,353	232,388													
R1	804,366		296,370	507,996													
R2	973,399		272,276	701,123													
R3	452,229		563,631	-111,402													
R4	142,563		493,391	-350,828													
累計	3,486,846	0	2,439,650	1,047,196													
68	(5)-42-2-	農業基盤整備促進事業 山木屋地区(基金型)	川俣町 山木屋地区	県	県	直接	継続	基金	4,286,000	27							
											26				0		
											27	751,750		698,881	52,869		
											28	258,870		286,598	-27,728		
											29	387,500		309,680	77,820		
											30	720,750		679,516	41,234		
											R1	542,500		467,233	75,267		
											R2	310,000		112,365	197,635		
											R3	116,250		125,117	-8,867		
											R4			19,347	-19,347		
											累計	3,087,620	0	2,698,737	388,883		
											69	(5)-40-46-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)小高東部地区(基金型)	南相馬市 小高東部地区	県	県	直接
26				0													
27				0													
28	64,725			64,725													
29	225,390		89,403	135,987													
30	45,243		55,732	-10,489													
R1	950,335		255,061	695,274													
R2			611,038	-611,038													
R3	120,243		259,047	-138,804													
R4	131,493		173,491	-41,998													
累計	1,537,429	0	1,443,772	93,657													
70	(5)-43-7-	胡蝶蘭栽培施設整備事業(基金型)	葛尾地区	県	葛尾村	間接	完了	基金	282,056	28							
											26				0		
											27				0		
											28	211,542		0	211,542		
											29			207,953	-207,953		
											30				0		
											R1				0		
											R2				0		
											R3				0		
											R4				0		
											累計	211,542	0	207,953	3,589		
											71	(5)-43-8-	被災地域農業復興総合支援事業(乾燥調製貯蔵施設)(基金型)	南相馬市 原町区	県	南相馬市	間接
26				0													
27				0													
28	1,504,593			1,504,593													
29			1,498,500	-1,498,500													
30				0													
R1				0													
R2				0													
R3				0													
R4				0													
累計	1,504,593	0	1,498,500	6,093													
72	(5)-43-9-	いいたて まていな農業復興計画基幹事業(基金型)	飯館村 深谷地区	県	飯館村	間接	完了	基金	381,476	28							
											26				0		
											27				0		
											28	61,136		60,401	735		
											29	224,970		224,245	725		
											30				0		
											R1				0		
											R2				0		
											R3				0		
											R4				0		
											累計	286,106	0	284,646	1,460		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	基金 /単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額 の国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考															
																		25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	累計				
83	(5)-40-47-	農山村地域復興基金総合整備事業(農地整備事業)矢川原地区(基金型)	南相馬市 矢川原地区	県	県	直接	継続	基金	2,156,000	29	R6	25				0	29年9月業務委託発注。 30年7月R1年1月委託業務発注。30年9月工事発注。 R1年4.7月委託業務発注。30年既発注債務工事R1年度分支払 R2年7.9月委託業務発注。30年既発注債務工事R2年度分支払 R3年6.9月、委託業務発注。R3年10月工事発注。 R4年6.7.11月委託業務発注。R4年8月工事発注。															
												26				0																
												27				0																
												28				0																
												29	950,362		74,485	-875,877																
												30			105,093	-105,093																
												R1			328,372	-328,372																
												R2			353,355	-353,355																
												R3	158,925		247,285	-88,360																
												R4	413,962		413,504	458																
												累計	1,523,249	0	1,522,094	1,155																
												84	(5)-40-48-	農山村地域復興基金総合整備事業(農地整備事業)飯館西部(基金型)	飯館村 飯館西部地区	県			県	直接	継続	基金	917,000	29	R5	25				0	29年8月委託業務発注。29年12月工事発注。 30年9月委託業務発注。 R1年6月工事発注。 R2年10月委託業務発注。R3年3月工事発注。 R3年9月工事発注。 R4年7月～R5年3月繰越工事変更	
																										26				0		
27				0																												
28				0																												
29	24,000		23,999	1																												
30	52,500		13,378	39,122																												
R1	256,500		124,044	132,456																												
R2	75,000		203,458	-128,458																												
R3	16,500		46,064	-29,564																												
R4	40,500		15,827	24,673																												
累計	465,000	0	426,770	38,230																												
85	(5)-40-49-	農山村地域復興基金総合整備事業(中山間地域総合整備事業)広野地区(基金型)	広野町 広野地区	県	県	直接	継続	基金	1,837,000	29	R7						25											0	29年7月委託業務発注。 30年10月工事発注。 R1年5.10月委託業務発注。30年既発注債務工事R1年度分支払 R2年7月委託業務発注。30年既発注債務工事R2年度分支払 R3年7.8月委託業務発注。R3年12月工事発注。30年既発注債務工事R3年度分支払 R4.10工事発注。R4.12委託業務発注。	R5年度へ34,592千円繰越。関連工事に伴う繰越。		
																	26											0				
												27				0																
												28				0																
												29	77,500		77,500	0																
												30	38,750		36,021	2,729																
												R1	709,745		119,935	589,810																
												R2	155,000		645,916	-490,916																
												R3	334,869		286,247	48,622																
												R4			84,255	-84,255																
												累計	1,315,864	0	1,249,874	65,990																
												86	(5)-40-50-	農山村地域復興基金総合整備事業(復興整備実施計画)葛尾地区(基金型)	葛尾村 葛尾地区	県	県	直接	完了	基金	33,000	29	R2	25				0			30年3月末時点で未着工。 R2年度(R3.3)完了	執行差額14,014千円については、国庫未返還。
																								26				0				
27				0																												
28				0																												
29	33,000		0	33,000																												
30																																
R1																																
R2			18,986	-18,986																												
R3				0																												
R4				0																												
累計	33,000	0	18,986	14,014																												
87	(5)-40-51-	農山村地域復興基金総合整備事業(復興整備実施計画)(基金型)	田村市 北移地区	県	県	直接	完了	基金	23,382	29	R1													25				0	29年9、10月委託業務発注。 R1年度(R1.9)完了	R1年度へ5,000千円繰越。関係機関との協議に伴う繰越		
																								26				0				
												27				0																
												28				0																
												29	26,000		18,382	7,618																
												30			5,000	-5,000																
												R1				0																
												R2				0																
												R3				0																
												R4			-2,618	-2,618																
												累計	26,000	-2,618	23,382	0																
												88	(5)-40-52-	農山村地域復興基金総合整備事業(復興整備実施計画)(基金型)	田村市 古道地区	県	県	直接	完了	基金	43,638	29	R1	25				0			29年10、12月委託業務発注。 H30年度(H31.2)完了	H30年度へ34,638千円繰越。関係機関との協議に伴う繰越
																								26				0				
27				0																												
28				0																												
29	44,000		34,638	9,362																												
30			9,000	-9,000																												
R1				0																												
R2				0																												
R3				0																												
R4			-362	-362																												
累計	44,000	-362	43,638	0																												
90	(5)-43-10-	農業用施設整備事業(穀類乾燥調整施設)	大根森地区	県	川内村	間接	完了	単年度	129,947	29	R30													25				0	平成29年12月工事発注。30年3月変更契約 30年7月完了			
																								26				0				
												27				0																
												28				0																
												29	97,460		33,368	64,093																
												30			52,867	-52,867																
												R1				0																
												R2				0																
												R3				0																
												R4				0																
												累計	97,460	0	86,234	11,226																
												92	(5)-43-12-	粗飼料生産流通拠点施設整備事業(基金型)	川俣町 山木屋地区	県	川俣町	間接	完了	基金	1,739,059	29	R1	25				0			29年7月着工。29年7月、8月、30年3月契約変更 30年5月、7月、10月、11月、31年3月契約変更 31年4月、11月、2年1月、2月契約変更。2年3月完了	R3年度事業間流用 被災地域農業復興総合支援事業(5-43-49)へ163,504千円(国費:122,290千円)を流用
																								26				0				
27				0																												
28				0																												
29	463,919		332,143	131,776																												
30	526,906		262,828	264,078																												
R1	435,759		400,691	35,068																												
R2				0																												
R3			-122,290	-122,290																												
R4				0																												
累計	1,426,584	-122,290	995,662	308,632																												
93	(5)-43-13-	被災地域農業復興総合支援事業(施設園芸事業)	川俣町	県	川俣町	間接	完了	単年度	1,091,016	29	R1													25				0	30年3月着工、30年3月契約変更 1年6月、9月契約変更。1年9月完了			
																								26				0				
												27				0																
												28				0																
												29	652,374		0	652,374																
												30	165,888		692,707	-526,819																
												R1			95,563	-95,563																
												R2				0																
												R3				0																
												R4				0																
												累計	818,262	0	788,270	29,992																
												94	(5)-43-14-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備事業)(基金型)	楢葉町上小場地区	県	楢葉町	間接	完了	基金	2,313,959	29	R1	25				0			29年9月着工 31年3月完了	H30年度事業間流用 被災地域農業復興総合支援事業(5-43-15)へ3,019千円(国費:2,264千円)を流用
																								26				0				
27				0																												
28				0																												
29	1,737,733		1,676,270	61,463																												
30			-2,264	-2,264																												
R1				0																												
R2				0																												
R3				0																												
R4				0																												
累計	1,737,733	-2,264	1,676,270	59,199																												
95	(5)-43-15-	被災地域農業復興総合支援事業(水稲育苗施設整備事業)(基金型)	楢葉町下小場地区	県	楢葉町	間接	完了	基金	340,303	29	R1													25				0	29年10月着工。30年3月契約変更 1年3月完了	H30年度事業間流用 被災地域農業復興総合支援事業(5-43-14)より3,019千円(国費:2,264千円)を流用		
																								26				0				
												27				0																
												28				0																
												29	252,963		252,963	0																
												30			2,264	615																
												R1				1,649																
												R2				0																
												R3				0																
												R4				0																
												累計	252,963	2,264	253,578	1,649																
												96	(5)-43-16-	いいいてまでいな農業復興計画基幹事業	飯館村 飯館村内	県	飯館村	間接	完了	単年度	678,931	29	R1	25				0			29年7月着工。30年3月契約変更 30年8月、12月。契約変更31年3月完了	H29年度事業間流用 被災地域農業復興総合支援事業(5-43-17)へ53,103千円(国費:39,827千円)を流用
																								26				0				
27				0																												
28				0																												
29	549,025		-39,827	182,783																												
30			299,823	-299,823																												
R1				0																												
R2				0																												
R3				0																												
R4				0																												
累計	549,025	-39,827	482,606	26,592																												

Table with columns: No., 事業番号, 事業名, 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 継続/完了, 基金/単年度, 全体事業費, 全体事業期間, 年度, 交付額(国費), 事業間流用(国費), 執行額(契約額の国費相当額), 執行差額(国費相当額), 事業の進捗状況, 備考. The table contains multiple rows of project data, including details on funding, execution status, and remarks.

Table with columns: No, 事業番号, 事業名, 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 継続/完了, 基金/単年度, 全体事業費, 全体事業期間, 年度, 交付額(国費), 事業間費用(国費), 執行額(契約額の国費相当額), 執行差額(国費相当額), 事業の進捗状況, 備考. The table contains 14 rows of project data, each with a detailed breakdown of fiscal years and financial figures.

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度			事業の進捗状況	備考		
											交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)			執行差額 (国費相当 額)	
141	(5) - 40 - 70 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)上岩井沢地区(基金型)	上岩井沢地区	県	県	直接	継続	基金	1,154,940	30	R7	25			0	30年8.9月委託業務発注。 R1年8.10月委託業務発注、R2年3月工事発注、 R2年6月委託業務発注、R2年10月工事発注、 R3年7月委託業務発注、 R4年6.10月委託業務発注、 R5年度へ3,985千円繰越。関連工事に伴う繰越。	
												26			0		
												27			0		
												28			0		
												29			0		
												30	32,511		32,394		117
												R1	209,986		201,441		8,545
												R2	424,661		149,767		274,894
												R3			152,500		-152,500
												R4			42,166		-42,166
												累計	667,158	0	578,269		88,889
												142	(5) - 40 - 71 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)岡田地区(基金型)	岡田地区		県
26			0														
27			0														
28			0														
29			0														
30	55,734		36,765	18,969													
R1	374,834		110,352	264,482													
R2			62,895	-62,895													
R3	58,743		250,547	-191,804													
R4	75,243		81,979	-6,736													
累計	564,554	0	542,538	22,016													
143	(5) - 40 - 72 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)鶴谷地区(基金型)	鶴谷地区	県	県	直接	継続	基金	2,917,684	30	R7					25	
												26			0		
												27			0		
												28			0		
												29			0		
												30	114,450		86,876	27,574	
												R1	84,450			84,450	
												R2	373,462		156,958	216,504	
												R3	455,212		302,340	152,872	
												R4	374,962		543,277	-168,315	
												累計	1,402,536	0	1,089,451	313,085	
												144	(5) - 40 - 73 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)片草地区(基金型)	片草地区	県	県
26			0														
27			0														
28			0														
29			0														
30	39,243		30,295	8,948													
R1	439,626		93,855	345,771													
R2			69,428	-69,428													
R3	135,877		257,336	-121,459													
R4			128,129	-128,129													
累計	614,746	0	579,043	35,703													
145	(5) - 43 - 21 -	いいたて までいな農業復興計画基幹事業(飯館村ライスセンター)	飯館村	県	飯館村	間接	完了	単年度	1,827,755	30	R2						
												26			0		
												27			0		
												28			0		
												29			0		
												30	37,017		11,445	25,572	
												R1	1,333,799		0	1,333,799	
												R2			1,314,921	-1,314,921	
												R3				0	
												R4				0	
												累計	1,370,816	0	1,326,367	44,449	
												146	(5) - 40 - 74 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)鳩原地区(基金型)	南相馬市鳩原地区	県	県
26			0														
27			0														
28			0														
29			0														
30	28,000		0	28,000													
R1			8,161	-8,161													
R2			7,451	-7,451													
R3				0													
R4			11,043	-11,043													
累計	28,000	0	26,655	1,345													
147	(5) - 40 - 75 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)小谷地区(基金型)	南相馬市小谷地区	県	県	直接	完了	基金	34,969	30	R4						
												26			0		
												27			0		
												28			0		
												29			0		
												30	32,000		0	32,000	
												R1			10,072	-10,072	
												R2			9,197	-9,197	
												R3		2,969		2,969	
												R4			13,357	-13,357	
												累計	32,000	2,969	32,626	2,343	
												148	(5) - 40 - 76 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)村上・福岡地区(基金型)	南相馬市村上・福岡地区	県	県
26			0														
27			0														
28			0														
29			0														
30	27,000		7,970	19,030													
R1	8,000		25,300	-17,300													
R2			1,700	-1,700													
R3				0													
R4		-30		-30													
累計	35,000	-30	34,970	0													
149	(5) - 40 - 77 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)加倉地区(基金型)	浪江町加倉地区	県	県	直接	完了	基金	29,694	30	R2						
												26			0		
												27			0		
												28			0		
												29			0		
												30	32,000			32,000	
												R1			22,000	-22,000	
												R2			7,693	-7,693	
												R3				0	
												R4		-2,306		-2,306	
												累計	32,000	-2,306	29,693	1	
												150	(5) - 40 - 78 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)山田浜地区(基金型)	楡葉町山田浜地区	県	県
26			0														
27			0														
28			0														
29			0														
30	32,000		24,516	7,484													
R1			2,926	-2,926													
R2				0													
R3		-2,969		-2,969													
R4		-1,589		-1,589													
累計	32,000	-4,558	27,442	0													
151	(5) - 40 - 79 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)楡葉地区(基金型)	楡葉町楡葉地区	県	県	直接	完了	基金	135,000	30	R2						
												26			0		
												27			0		
												28			0		
												29			0		
												30	135,000		72,360	62,640	
												R1			2,640	-2,640	
												R2			19,999	-19,999	
												R3				0	
												R4				0	
												累計	135,000	0	94,999	40,001	
												152	(5) - 40 - 80 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)南幹線地区(基金型)	南相馬市南幹線地区	県	県
26			0														
27			0														
28			0														
29			0														
30	20,000		15,531	4,469													
R1			4,468	-4,468													
R2				0													
R3				0													
R4				0													
累計	20,000	0	19,999	1													

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考														
																		25	26	27	28	29	30								
153	(5) - 43 - 22 -	養鶏施設整備 事業	葛尾村	県	葛尾村	間接	完了	単年度	761,635	30	R1	25			0	31年2月設計着手 31年3月契約変更 31年3月完了 1年7月着手 2年3月契約変更 2年3月完了															
												26			0																
												27			0																
												28			0																
												29			0																
												30	14,235		465																
												R1	556,990		555,523			1,467													
												R2			0																
												R3			0																
												R4			0																
												累計	571,225	0	569,293			1,932													
												25			0																
												26			0																
27			0																												
28			0																												
29			0																												
30	213,000		213,000																												
R1			7,707	-7,707																											
R2			23,192	-23,192																											
R3			3,754	-3,754																											
R4			0	0																											
累計	213,000	0	34,654	178,346																											
154	(5) - 40 - 81 -	農山村地域復興 基盤総合整備 事業(農地 整備事業(通 作条件整備 型)野手神地 区(基金型))	飯館村 野手神地 区	県	県	直接	継続	基金	284,000	30	R4	25			0	R1年8月業務委託発注。 R2年7月業務委託発注。 R3年9月業務委託発注。															
												26			0																
												27			0																
												28			0																
												29			0																
												30	213,000		213,000																
												R1			7,707			-7,707													
												R2			23,192			-23,192													
												R3			3,754			-3,754													
												R4			0			0													
												累計	213,000	0	34,654			178,346													
												155	(5) - 40 - 82 -	農山村地域復興 基盤総合整備 事業(農地 整備事業)南 屋形地区(基 基金型))	南屋形地 区			県	県	直接	継続	基金	1,278,100	R1	R6	25			0	R2年3月委託業務発注。 R2年7月委託業務発注、R3年3月工事発注。 R3年11月委託業務発注、R3年11月償還工事発注。 R4年6月委託業務発注。	R5年度へ3,834千円繰越。地元調整に伴う繰越。
																										26			0		
27			0																												
28			0																												
29			0																												
30			0																												
R1	58,462		30,123	28,340																											
R2	120,712		49,772	70,940																											
R3	431,175		100,307	330,868																											
R4			245,582	-245,582																											
累計	610,349	0	425,783	184,566																											
156	(5) - 40 - 83 -	農山村地域復興 基盤総合整備 事業(復興 整備実施計 画)浪江南地 区(基金型))	浪江町地 浪江南地 区	県	県	直接	継続	基金	57,000	R1	R5					25											0	R2,6委託業務発注 R3,8委託業務発注 R4,8委託業務発注	R5年度へ5,550千円繰越。地元調整に伴う繰越 執行差額6,303千円については、国庫未返還。		
																26											0				
												27			0																
												28			0																
												29			0																
												30			0																
												R1	57,000		57,000																
												R2			9,557	-9,557															
												R3			33,000	-33,000															
												R4			8,140	-8,140															
												累計	57,000	0	50,697	6,303															
												157	(5) - 43 - 23 -	被災地域農業 復興総合支 援事業(乾燥 調製貯蔵 施設)	小高区	県	南相馬市	間接	完了	単年度	2,056,607	R1	R3	25			0			1年6月設計着手 1年9月、2年1月契約変更 1年3月完了 2年6月着手 3年3月契約変更 3年5月完了	R3へ繰越
																								26			0				
27			0																												
28			0																												
29			0																												
30			0																												
R1	24,750		7,673	17,078																											
R2	1,517,705		1,509,148	8,557																											
R3			0	0																											
R4			0	0																											
累計	1,542,455	0	1,516,820	25,635																											
158	(5) - 43 - 24 -	楢葉町トマ ト栽培施設 整備事業	楢葉町上 繁岡地区	県	楢葉町	間接	完了	単年度	595,303	R1	R2													25			0	1年7月着手 1年10月、2年3月契約変更 2年7月契約変更 2年8月完了			
																								26			0				
												27			0																
												28			0																
												29			0																
												30			0																
												R1	446,477		422,677	23,800															
												R2			0	0															
												R3			0	0															
												R4			0	0															
												累計	446,477	0	422,677	23,800															
												159	(5) - 43 - 25 -	被災地域農業 復興総合支 援事業(甘藷 貯蔵施設 整備事業)	楢葉町前 原地区	県	楢葉町	間接	完了	単年度	1,846,895	R1	R2	25			0			1年11月着手 2年7月契約変更 2年9月完了	
																								26			0				
27			0																												
28			0																												
29			0																												
30			0																												
R1	1,385,171		1,351,466	33,705																											
R2			0	0																											
R3			0	0																											
R4			0	0																											
累計	1,385,171	0	1,351,466	33,705																											
160	(5) - 43 - 26 -	穀物乾燥調製 施設(ミニラ イスセンタ ー)整備 事業	後谷地地 区	県	川内村	間接	完了	単年度	124,190	R1	R1													25			0	1年9月着手、2年3月完了			
																								26			0				
												27			0																
												28			0																
												29			0																
												30			0																
												R1	93,142		92,400	742															
												R2			0	0															
												R3			0	0															
												R4			0	0															
												累計	93,142	0	92,400	742															
												161	(5) - 43 - 27 -	野菜栽培施設 整備事業	東山地区	県	川内村	間接	完了	単年度	203,171	R1	R2	25			0			2年1月着手 2年3月契約変更 3年3月完了	
																								26			0				
27			0																												
28			0																												
29			0																												
30			0																												
R1	152,378		148,206	4,172																											
R2			0	0																											
R3			0	0																											
R4			0	0																											
累計	152,378	0	148,206	4,172																											
162	(5) - 43 - 28 -	いいたてま でいな農業 復興計画基 幹事業(伊 丹沢地区 畜産拠点)	飯館村 (伊丹沢 地区)	県	飯館村	間接	完了	単年度	797,683	R1	R2													25			0	1年11月着手 2年3月契約変更 2年9月、10月、12月契約変更 3年3月完了			
																								26			0				
												27			0																
												28			0																
												29			0																
												30			0																
												R1	598,262		432,248	166,014															
												R2			0	0															
												R3			0	0															
												R4			0	0															
												累計	598,262	0	432,248	166,014															
												163	(5) - 43 - 29 -	いいたてま でいな農業 復興計画基 幹事業(宮 内地区畜 産用機械 整備)	飯館村 (宮内地 区)	県	飯館村	間接	完了	単年度	74,925	R1	R1	25			0			1年9月着手 1年10月契約変更 2年3月完了	
																								26			0				
27			0																												
28			0																												
29			0																												
30			0																												
R1	56,194		44,126	12,068																											
R2			0	0																											
R3			0	0																											
R4			0	0																											
累計	56,194	0	44,126	12,068																											
168	(5) - 43 - 30 -	被災地域農業 復興総合支 援事業(南 相馬市小 高園芸団 地)	小高区	県	南相馬市	間接	継続	単年度	1,720,894	R1	R5													25			0	1年9月設計着手 2年3月完了 3年7月一期工事着手 4年3月完了	R5年度へ繰越		
																								26			0				
												27			0																
												28			0																
												29			0																
												30			0																
												R1	19,353		19,305	48															
												R2			0	0															
												R3	869,115		811,345	57,770															
												R4	402,201		0	402,201															
												累計	1,290,669	0	830,650	460,019															
												169	(5) - 43 - 31 -	乾燥調製貯 蔵施設整備 事業	浪江町	県	浪江町	間接	完了	単年度	6,547,354	R1	R3	25			0			1年8月設計着手 2年3月完了 2年10月着手 3年12月完了	
																								26			0				
27			0																												
28			0																												
29			0																												
30			0																												
R1	33,000		32,175	825																											
R2	4,877,515		4,721,587	155,928																											
R3			0	0																											
R4			0	0																											
累計	4,910,515	0	4,753,762	156,753																											
170	(5) - 43 - 32 -	いいたてま でいな農業 復興計画基 幹事業(水 田農業用 機械等整 備)	飯館村 (飯櫃地 区)	県	飯館村	間接	完了	単年度	507,742	R1	R1													25			0	1年8月着手 1年10月契約変更 2年3月完了			
																								26			0				
												27			0																
												28			0																
												29			0																
												30			0																
												R1	380,806		313,221	67,585															
												R2			0	0															
												R3			0	0															
												R4			0	0															
												累計	380,806	0	313,221	67,585															

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	基金 /単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考	
																		25
171	(5) - 43 - 33 -	被災地域農業復興総合支援事業(大笹酪農施設整備事業)葛尾村	葛尾村	県	葛尾村	間接	完了	単年度	24,063	R1 ~ R1	25				0	1年12月設計着手 2年3月契約変更 2年3月完了	→R3からNo.217の基金型へ移行	
											26				0			
											27				0			
											28				0			
											29				0			
											30				0			
											R1	18,047			17,332			715
											R2	1,237,630						1,237,630
											R3							0
											R4							0
											累計	1,255,677	0		17,332			1,238,345
177	(5) - 43 - 34 -	被災地域農業復興総合支援事業(醸造施設整備事業)川内村	川内村	県	川内村	間接	完了	単年度	374,000	R2 ~ R3	25				0	2年7月着工	(R3年度まで繰越)	
											26				0			
											27				0			
											28				0			
											29				0			
											30				0			
											R1							0
											R2	280,500						280,500
											R3				268,125			-268,125
											R4							0
											累計	280,500	0		268,125			12,375
178	(5) - 43 - 35 -	被災地域農業復興総合支援事業(水稲生産流通拠点整備事業)川俣町	川俣町	県	川俣町	間接	完了	単年度	546,784	R2 ~ R3	25				0	2年7月設計着手 3年3月完了 3年6月着手 3年3月完了	(R3年度まで繰越)	
											26				0			
											27				0			
											28				0			
											29				0			
											30				0			
											R1							0
											R2	161,427			147,384			14,043
											R3	248,661			197,374			51,287
											R4							0
											累計	410,088	0		344,758			65,330
179	(5) - 43 - 36 -	被災地域農業復興総合支援事業(カントリーエレベーター整備)富岡町	富岡町	県	富岡町	間接	完了	単年度	1,771,443	R2 ~ R3	25				0	2年6月着工 3年3月契約変更 4年3月完了	(R3年度まで繰越)	
											26				0			
											27				0			
											28				0			
											29				0			
											30				0			
											R1							0
											R2	1,328,582			1,272,010			56,572
											R3							0
											R4							0
											累計	1,328,582	0		1,272,010			56,572
180	(5) - 43 - 37 -	被災地域農業復興総合支援事業(ライスセンター・米流通合理化施設整備)田村市	田村市	県	田村市	間接	完了	単年度	1,463,997	R2 ~ R4	25				0	2年10月設計着手 3年3月完了 3年4月着工 4年3月契約変更	R4年度へ繰越 R3年度事業間流用 被災地域農業復興総合支援事業(5-43-40)へ6,747千円(国費:5,060千円)を流用	
											26				0			
											27				0			
											28				0			
											29				0			
											30				0			
											R1							0
											R2	21,243			13,159			8,084
											R3	1,081,814	-5,060		255,882			820,872
											R4				744,644			-744,644
											累計	1,103,057	-5,060		1,013,685			84,312
181	(5) - 40 - 84 -	農山村地域復興基金総合整備事業(農地整備事業)栃窪地区(基金型)	南相馬市 栃窪地区	県	県	直接	継続	基金	1,155,075	R2 ~ R6	25				0	R3年6月委託業務発注。 R4年4.5.8.10月委託業務発注。R4年9月工事発注。	R5年度へ2,739千円繰越。地元調整に伴う繰越。	
											26				0			
											27				0			
											28				0			
											29				0			
											30				0			
											R1							0
											R2	73,625						73,625
											R3	526,147			57,531			468,616
											R4				463,789			-463,789
											累計	599,772	0		521,320			78,452
182	(5) - 40 - 85 -	農山村地域復興基金総合整備事業(農地整備事業)北移地区(基金型)	田村市 北移地区	県	県	直接	継続	基金	981,150	R2 ~ R7	25				0	R3年1.2月委託業務発注。 R3年9月委託業務発注。R4年3月工事発注。 R4年6.11月委託業務発注。R4年7月工事発注。	R5年度へ16,046千円繰越。関連工事に伴う繰越。	
											26				0			
											27				0			
											28				0			
											29				0			
											30				0			
											R1							0
											R2	58,086			42,573			15,513
											R3	271,211			244,851			26,360
											R4	318,486			131,072			187,414
											累計	647,783	0		418,497			229,286
183	(5) - 40 - 86 -	農山村地域復興基金総合整備事業(農地防災事業)前向地区(基金型)	南相馬市 前向地区	県	県	直接	継続	基金	864,000	R2 ~ R6	25				0	R3年2月委託業務発注。 R3.4委託業務発注。R4.3工事発注。 R4.7工事発注。	R5年度へ7,151千円繰越。関連工事に伴う繰越。	
											26				0			
											27				0			
											28				0			
											29				0			
											30				0			
											R1							0
											R2	26,250			14,446			11,804
											R3	165,750			78,442			87,308
											R4	187,500			271,018			-83,518
											累計	379,500	0		363,906			15,594
184	(5) - 40 - 87 -	農山村地域復興基金総合整備事業(復興整備実施計画)佐須地区(基金型)	飯館村 佐須地区	県	県	直接	継続	基金	41,000	R2 ~ R5	25				0	R2.6委託業務発注 R3.8委託業務発注	R5年度へ9,000千円繰越。地元調整に伴う繰越	
											26				0			
											27				0			
											28				0			
											29				0			
											30				0			
											R1							0
											R2	41,000			7,935			33,065
											R3				23,100			-23,100
											R4							0
											累計	41,000	0		31,035			9,965
185	(5) - 40 - 88 -	農山村地域復興基金総合整備事業(復興整備実施計画)上飯樋地区(基金型)	飯館村 上飯樋地区	県	県	直接	継続	基金	32,000	R2 ~ R5	25				0	R2.6委託業務発注 R3.9委託業務発注	R5年度へ9,000千円繰越。地元調整に伴う繰越	
											26				0			
											27				0			
											28				0			
											29				0			
											30				0			
											R1							0
											R2	32,000			5,170			26,830
											R3				17,824			-17,824
											R4							0
											累計	32,000	0		22,994			9,006
186	(5) - 43 - 38 -	被災地域農業復興総合支援事業(サツマイモ貯蔵施設整備)田村市	田村市	県	田村市	間接	完了	単年度	230,978	R2 ~ R3	25				0	2年10月設計着手 3年3月完了 3年5月着工 3年9月完了		
											26				0			
											27				0			
											28				0			
											29				0			
											30				0			
											R1							0
											R2	7,837			7,837			0
											R3	165,396			163,350			2,046
											R4							0
											累計	173,233	0		171,187			2,046
187	(5) - 43 - 39 -	被災地域農業復興総合支援事業(そば大豆乾燥調整施設整備)葛尾村	野川地区	県	葛尾村	間接	完了	単年度	65,568	R2 ~ R2	25				0	2年9月着工 2年12月契約変更 3年3月完了		
											26				0			
											27				0			
											28				0			
											29				0			
											30				0			
											R1							0
											R2	49,179			44,472			4,707
											R3							0
											R4							0
											累計	49,179	0		44,472			4,707
188	(5) - 43 - 40 -	いいたて までいな農業復興計画基幹事業(八木沢地区養豚施設)飯館村	飯館村 (八木沢地区)	県	飯館村	間接	継続	単年度	1,203,893	R2 ~ R5	25				0	2年10月設計着手 2年12月契約変更 3年3月完了	R3年度事業間流用 被災地域農業復興総合支援事業(5-43-20)から36,001千円(国費:27,008千円)を流用 被災地域農業復興総合支援事業(5-43-37)から6,747千円(国費:5,060千円)を流用 被災地域農業復興総合支援事業(5-43-43)から36,232千円(国費:27,174千円)を流用 地震復旧工事4年11月完了(繰越分完了)	
											26				0			
											27				0			
											28				0			
											29				0			
											30				0			
											R1							0
											R2	15,060			14,683			377
											R3	828,617	59,242		23,678			864,182
											R4	67,056			482,691			-415,635
											累計	910,733	59,242		521,051			448,924

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考
189	(5) - 40 - 89 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)深野南地区(基金型)	深野南地区	県	県	直接	継続	基金	2,715,100	R2 ~ R6	25				0	R3年4.6月委託業務発注。R4年3月債務工事発注。 R4年5.6.11月委託業務発注。R4年8月工事発注。 R5年度へ39,561千円繰越。支障物件に伴う繰越。	
											26				0		
											27				0		
											28				0		
											29				0		
											30				0		
											R1				0		
											R2	70,253			70,253		
											R3	1,300,876		102,149	1,198,727		
											R4			286,936	-286,936		
											R5						
											累計	1,371,129	0	389,085	982,044		
											195	(5) - 43 - 41 -	被災地域農業復興総合支援事業(小高東部ライスセンター整備)南相馬市	小高区	県		
26				0													
27				0													
28				0													
29				0													
30				0													
R1				0													
R2	13,875		13,672	203													
R3	387,357		381,429	5,928													
R4																	
R5																	
累計	401,232	0	395,101	6,131													
196	(5) - 43 - 42 -	被災地域農業復興総合支援事業(肥育兼牛生産施設整備)葛尾村	上野川地区 葛尾地区	県	葛尾村	間接	継続	単年度	1,751,987	R2 ~ R5						25	
											26				0		
											27				0		
											28				0		
											29				0		
											30				0		
											R1				0		
											R2	20,386		19,724	663		
											R3						
											R4	1,293,603		741,119	552,484		
											R5						
											累計	1,313,989	0	760,843	553,146		
											197	(5) - 43 - 43 -	被災地域農業復興総合支援事業(ライスセンター・農業用機械整備)葛尾村	下葛尾地区	県	葛尾村	間接
26				0													
27				0													
28				0													
29				0													
30				0													
R1				0													
R2	7,352		7,187	165													
R3	155,940	-27,174	128,765	1													
R4																	
R5																	
累計	163,292	-27,174	135,952	166													
198	(5) - 43 - 44 -	被災地域農業復興総合支援事業(水稲育苗施設整備)葛尾村	葛尾村	県	葛尾村	間接	完了	単年度	418,062	R2 ~ R4							
											26				0		
											27				0		
											28				0		
											29				0		
											30				0		
											R1				0		
											R2	13,970		8,265	5,705		
											R3	297,036		92,639	204,397		
											R4			163,929	-163,929		
											R5						
											累計	311,006	0	264,834	46,172		
											199	(5) - 40 - 90 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)井田川地区(基金型)	南相馬市 井田川地区	県	県	直接
26				0													
27				0													
28				0													
29				0													
30				0													
R1				0													
R2	100,950			100,950													
R3	75,000		125,743	-50,743													
R4	529,627		199,204	330,423													
R5																	
R6																	
R7																	
R8																	
累計	705,577	0	324,948	380,629													
200	(5) - 40 - 91 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)山田浜地区(基金型)	檜葉町 山田浜地区	県	県	直接	継続	基金	1,148,800	R3 ~ R8	25				0	R3年8.9.12月委託業務発注。 R4年4.5月委託業務発注。R4年8月工事発注。 R5年度へ25,959千円繰越。資材調達に伴う繰越。	
											26				0		
											27				0		
											28				0		
											29				0		
											30				0		
											R1				0		
											R2	79,011			79,011		
											R3			44,077	-44,077		
											R4	107,725		59,030	48,695		
											R5						
											R6						
											R7						
R8																	
累計	186,736	0	103,107	83,629													
201	(5) - 40 - 92 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)藤橋地区(基金型)	浪江町 藤橋地区	県	県	直接	継続	基金	1,081,325	R3 ~ R8	25				0	R5年度へ150,000千円繰越。地元調整に伴う繰越。	
											26				0		
											27				0		
											28				0		
											29				0		
											30				0		
											R1				0		
											R2				0		
											R3	140,236			140,236		
											R4	155,403			155,403		
											R5						
											R6						
											R7						
R8																	
累計	295,639	0	0	295,639													
202	(5) - 40 - 93 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)上栴笈地区(基金型)	南相馬市 上栴笈地区	県	県	直接	継続	基金	2,012,950	R3 ~ R8	25				0	R4年5.6.8.10月委託業務発注。 R5年度へ1千円繰越。地元調整に伴う繰越。	
											26				0		
											27				0		
											28				0		
											29				0		
											30				0		
											R1				0		
											R2				0		
											R3	88,040			88,040		
											R4	253,959		94,536	159,423		
											R5						
											R6						
											R7						
R8																	
累計	341,999	0	94,536	247,463													
203	(5) - 40 - 94 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(水利施設整備事業)南幹線地区(基金型)	南相馬市 南幹線地区	県	県	直接	継続	基金	264,000	R3 ~ R6	25				0	R3.9月委託業務発注 R5年度へ47,250千円繰越。入札不要に伴う繰越。	
											26				0		
											27				0		
											28				0		
											29				0		
											30				0		
											R1				0		
											R2				0		
											R3	15,000		10,923	4,077		
											R4	47,250			47,250		
											R5						
											R6						
											累計	62,250	0	10,923	51,327		
204	(5) - 40 - 95 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(中山間地域総合整備事業)古道地区(基金型)	田村市 古道地区	県	県	直接	継続	基金	764,000	R3 ~ R8	25				0	R4.9月工事発注(債務工事)	
											26				0		
											27				0		
											28				0		
											29				0		
											30				0		
											R1				0		
											R2				0		
											R3	55,800		48,818	6,982		
											R4	345,650		76,063	269,587		
											R5						
											R6						
											R7						
R8																	
累計	401,450	0	124,881	276,569													
205	(5) - 40 - 96 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)下羽鳥地区(基金型)	双葉町 下羽鳥地区	県	県	直接	継続	基金	30,000	R3 ~ R5	25				0	R4.10、12委託業務発注 R4年度へ10,000千円繰越。地元調整に伴う繰越 R5年度へ10,940千円繰越。地元調整に伴う繰越	
											26				0		
											27				0		
											28				0		
											29				0		
											30				0		
											R1				0		
											R2				0		
											R3	30,000			30,000		
											R4			22,580	-22,580		
											R5						
											累計	30,000	0	22,580	7,420		
											206	(5) - 40 - 97 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)山下地区(基金型)	南相馬市 山下地区	県		
26				0													
27				0													
28				0													
29				0													
30				0													
R1				0													
R2				0													
R3	36,000		9,954	26,046													
R4			24,640	-24,640													
R5																	
累計	36,000	0	34,594	1,406													
209	(5) - 40 - 98 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)楢原地区(基金型)	南相馬市 楢原地区	県	県	直接	継続	基金	1,033,150	R3 ~ R9						25	
											26				0		
											27				0		
											28				0		
											29				0		
											30				0		
											R1				0		
											R2				0		
											R3	75,136			75,136		
											R4			13,725	-13,725		
											R5						
											R6						
											R7						
R8																	
R9																	
累計	75,136	0	13,725	61,411													

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考													
210	(5) - 40 - 99 -	農山村地域復興基金総合整備事業(広域農業用水適正管理対策事業)浪江堰地区(単年度型)	浪江町 浪江堰	県	県	直接	完了	単年度	107,000	R3 ~ R4	25				0	R4.3月工事契約 R5.3.30工事完了														
											26				0															
											27				0															
											28				0															
											29				0															
											30				0															
											R1				0															
											R2				0															
											R3	84,530		68,217	16,314															
											R4			4,298	-4,298															
											累計	84,530	0	72,515	12,015															
											25				0															
											26				0															
27				0																										
28				0																										
29				0																										
30				0																										
R1				0																										
R2				0																										
R3	366,086		366,086	0																										
R4			266,175	-266,175																										
累計	366,086	0	266,175	99,912																										
207	(5) - 43 - 45 -	被災地域農業復興総合支援事業(畜産施設拠点)浪江町(基金型)	浪江町 棚塩地区	県	浪江町	間接	継続	基金	488,115	R3 ~ R7	25				0	3年10月設計着手														
											26				0															
											27				0															
											28				0															
											29				0															
											30				0															
											R1				0															
											R2				0															
											R3	366,086		366,086	0															
											R4			266,175	-266,175															
											累計	366,086	0	266,175	99,912															
											211	(5) - 43 - 46 -	被災地域農業復興総合支援事業(育苗施設整備)浪江町	浪江町	県			浪江町	間接	完了	単年度	843,104	R3 ~ R4	25				0	3年7月設計着手 4年3月完了 5年3月完了	
																								26				0		
27				0																										
28				0																										
29				0																										
30				0																										
R1				0																										
R2				0																										
R3	11,353		4,001	7,352																										
R4	620,974		503,710	117,264																										
累計	632,327	0	507,711	124,616																										
214	(5) - 40 - 100 -	農山村地域復興基金総合整備事業(復興整備実施計画)請戸地区(基金型)	浪江町 請戸	県	県	直接	継続	基金	57,000	R3 ~ R5						25										0	R4年度へ18,000千円繰越 他事業との調整に伴う繰越 R5年度へ39,000千円繰越 地元調整に伴う繰越			
																26										0				
											27				0															
											28				0															
											29				0															
											30				0															
											R1				0															
											R2				0															
											R3	57,000		57,000	0															
											R4			15,964	-15,964															
											累計	57,000	0	15,964	41,036															
											215	(5) - 43 - 47 -	被災地域農業復興総合支援事業(井田川地区ライスセンター)南相馬市	南相馬市 小高区	県	南相馬市	間接	完了	単年度	232,870	R3 ~ R4	25				0			3年10月設計着手 4年3月完了 5年3月完了	
																						26				0				
27				0																										
28				0																										
29				0																										
30				0																										
R1				0																										
R2				0																										
R3	9,941		7,818	2,123																										
R4	164,711		161,662	3,049																										
累計	174,652	0	169,480	5,172																										
216	(5) - 43 - 48 -	被災地域農業復興総合支援事業(野菜集出荷施設等整備)富岡町	富岡町 王塚地区	県	富岡町	間接	完了	単年度	1,820,354	R3 ~ R4												25				0	3年10月設計着手 4年3月完了	→R3までNo.216の単年度型で実施		
																						26				0				
											27				0															
											28				0															
											29				0															
											30				0															
											R1				0															
											R2				0															
											R3	15,675		15,675	0															
											R4				0															
											累計	15,675	0	15,675	0															
											217	(5) - 43 - 49 -	被災地域農業復興総合支援事業(大笹酪農施設整備)葛尾村(基金型)	葛尾村	県	葛尾村	間接	継続	基金	1,871,353	R3 ~ R5	25				0			4年2月設計着手	R3年度事業間流用 被災地域農業復興総合支援事業(5-43-12)から163,054千円(国費122,290千円)を流用 R5へ繰越
																						26				0				
27				0																										
28				0																										
29				0																										
30				0																										
R1				0																										
R2				0																										
R3	1,281,224	122,290	1,403,514	0																										
R4			721,905	-721,905																										
累計	1,281,224	122,290	721,905	681,609																										
219	(5) - 40 - 101 -	農山村地域復興基金総合整備事業(農地整備事業)小山田地区(基金型)	南相馬市 小山田地区	県	県	直接	継続	基金	1,424,700	R4 ~ R9												25				0	R4年12月委託業務発注	R5年度へ36,020千円繰越。地元調整に伴う繰越。		
																						26				0				
											27				0															
											28				0															
											29				0															
											30				0															
											R1				0															
											R2				0															
											R3				0															
											R4	86,761		18,585	68,177															
											累計	86,761	0	18,585	68,177															
											220	(5) - 40 - 102 -	農山村地域復興基金総合整備事業(農地整備事業)小屋木地区(基金型)	南相馬市 小屋木地区	県	県	直接	継続	基金	1,773,625	R4 ~ R9	25				0			R4年9.10月委託業務発注	R5年度へ6,774千円繰越。地元調整に伴う繰越。
																						26				0				
27				0																										
28				0																										
29				0																										
30				0																										
R1				0																										
R2				0																										
R3				0																										
R4	94,042		88,669	5,373																										
累計	94,042	0	88,669	5,373																										
221	(5) - 40 - 103 -	農山村地域復興基金総合整備事業(農地整備事業)加倉地区(基金型)	浪江町 加倉地区	県	県	直接	継続	基金	1,516,700	R4 ~ R9												25				0	R4年8.12月委託業務発注	R5年度へ7,415千円繰越。地元調整に伴う繰越。		
																						26				0				
											27				0															
											28				0															
											29				0															
											30				0															
											R1				0															
											R2				0															
											R3				0															
											R4	70,102		56,541	13,561															
											累計	70,102	0	56,541	13,561															
											222	(5) - 40 - 104 -	農山村地域復興基金総合整備事業(中山間地域総合整備事業)川内地区(基金型)	川内村 川内地区	県	県	直接	継続	基金	1,160,000	R4 ~ R10	25				0			R5.2委託業務発注	R5年度へ39,385千円繰越。地元協議遅延に伴う繰越。
																						26				0				
27				0																										
28				0																										
29				0																										
30				0																										
R1				0																										
R2				0																										
R3				0																										
R4	113,150		82,627	30,523																										
累計	113,150	0	82,627	30,523																										
223	(5) - 40 - 105 -	農山村地域復興基金総合整備事業(中山間地域総合整備事業)葛尾地区(基金型)	葛尾村 葛尾地区	県	県	直接	継続	基金	1,237,000	R4 ~ R10												25				0	R5.1.2委託業務発注	R5年度へ57,506千円繰越。地元協議遅延に伴う繰越。		
																						26				0				
											27				0															
											28				0															
											29				0															
											30				0															
											R1				0															
											R2				0															
											R3				0															
											R4	117,800		73,233	44,567															
											累計	117,800	0	73,233	44,567															
											224	(5) - 40 - 106 -	農山村地域復興基金総合整備事業(復興整備実施計画)幾世橋地区(基金型)	浪江町 幾世橋地区	県	県	直接	継続	基金	45,000	R4 ~ R5	25				0			R4.9委託業務発注	
																						26				0				
27				0																										
28				0																										
29				0																										
30				0																										
R1				0																										
R2				0																										
R3				0																										
R4	45,000		6,742	38,258																										
累計	45,000	0	6,742	38,258																										

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考													
225	(5) - 43 - 50 -	被災地域農業復興総合支援事業(WCS用稲収穫調整機械整備)葛尾村	葛尾村	県	葛尾村	間接	完了	単年度	22,650	R4 ~ R4	25				0	4年9月完了														
											26				0															
											27				0															
											28				0															
											29				0															
											30				0															
											R1				0															
											R2				0															
											R3				0															
											R4	16,987		13,797	3,190															
											累計	16,987	0	13,797	3,190															
											226	(5) - 40 - 107 -	農山村地域復興基金総合整備事業(農地防災事業)	浪江町 金ヶ森地区	県			県	直接	継続	基金	330,000	4 ~ 6	25				0	R5年2月委託業務発注	R5年度へ112,500,000千円繰越。支度物件に伴う繰越。
																								26				0		
																								27				0		
28				0																										
29				0																										
30				0																										
R1				0																										
R2				0																										
R3				0																										
R4	112,500	0	4,744	107,756																										
累計	112,500	0	4,744	107,756																										
227	(5) - 43 - 51 -	被災地域農業復興総合支援事業(野菜集出荷施設等整備)富岡町	富岡町 王塚地区	県	富岡町	間接	継続	基金	2,218,775	R4 ~ R5						25										0	R4年12月工事発注	R5債務負担		
																26										0				
																27										0				
											28				0															
											29				0															
											30				0															
											R1				0															
											R2				0															
											R3				0															
											R4	1,664,081			1,664,081															
											累計	1,664,081	0	0	1,664,081															
											228	(5) - 43 - 52 -	被災地域農業復興総合支援事業(園芸作物集出荷団地)南相馬市	南相馬市 原町区	県	南相馬市	間接	継続	単年度	3,935,935	R4 ~ R7	25				0			R5へ繰越	
																						26				0				
																						27				0				
28				0																										
29				0																										
30				0																										
R1				0																										
R2				0																										
R3				0																										
R4	78,609		0	78,609																										
累計	78,609	0	0	78,609																										
【注】																														
1 「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																														
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																														
3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																														
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																														
5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																														
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																														
											うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0													
											県交付分 計					0	0	0	0											
											うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0													
											26	895,160	0	513,502	381,658															
											27	1,964,463	0	1,551,290	413,173															
											28	10,823,718	0	6,976,742	3,846,976															
											29	14,011,819	0	12,687,469	1,324,350															
											30	15,903,948	0	9,120,217	6,783,731															
											R1	15,035,472	0	12,863,589	2,171,883															
											R2	18,852,017	0	20,327,366	-1,475,349															
											R3	17,429,298	0	10,919,681	6,509,617															
											R4	10,528,446	0	12,572,492	-1,777,871															
											市町村交付分 計					105,444,341	0	87,532,348	18,178,168											
											県・市町村交付分 合計					105,444,341	0	87,532,348	18,178,168											

福島県 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	基金 /単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況										
																	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4
26	◆(1) - 13 - 1 - 1	復興折念公園 調査事業	双葉町・ 浪江町	県	県	直接	完了	単年度	60,000	27 ~ 28	25				0											
											26				0											
											27	48,000		4,896	43,104	27年9月折念公園検討開始、28年3月権利者調査開始										
											28			39,934	-39,934	29年3月、権利者調査等完了										
											29				0											
											30				0											
											R1				0											
											R2				0											
											R3				0											
											R4				0											
累計	48,000		44,830	3,170																						
36	(1) - 11 - 1 - 1	復興拠点アク セス道路整備 事業	双葉町 県道并手 長塚線	県	県	直接	継続	基金	9,880,000	28 ~ R7	25				0											
											26				0											
											27				0											
											28	348,750		100,105	248,645	28年7月、測量、設計等発注。										
											29	1,033,835		228,802	805,033	29年7月、測量、設計等発注。										
											30	1,405,850		1,198,082	207,768	30年10月、工事発注。31年1月積算業務発注。31年2月工事発注										
											R1	944,725		1,208,293	-263,568	R1年5月 用地測量、設計等発注 R1年7月、9月、12月工事発注										
											R2	671,925		791,510	-119,585	R2年9月、R3年2月工事発注 R3年2月 橋梁設計発注										
											R3	206,164		722,255	-516,091	R3年8月 用地買収、R4年2月 橋梁上部製作工事発注										
											R4	594,037		897,713	-303,676	R4年11月 用地買収 R4年7月、11月工事発注										
累計	5,205,286		5,146,760	58,526																						
58	◆(1) - 13 - 1 - 2	復興折念公園 調査事業	双葉町・ 浪江町	県	県	直接	完了	基金	240,933	28 ~ R2	25				0											
											26				0											
											27				0											
											28	84,800		10,000	74,800	28年7月、環境調査等発注。										
											29	107,946		72,299	35,647	29年9月、測量調査等発注。										
											30			56,710	-56,710	30年6月、測量調査等発注										
											R1				0											
											R2				0											
											R3				0											
											R4				0											
累計	192,746		139,009	53,737																						
79	(1) - 11 - 2 - 1	復興拠点アク セス道路整備 事業	双葉町 県道長塚 請戸浪江 線	県	県	直接	完了	基金	3,474,600	29 ~ R3	25				0											
											26				0											
											27				0											
											28				0											
											29	435,655		38,507	397,148	29年7月、測量、設計等発注。										
											30	1,238,899		571,219	667,680	30年7月、改良工事発注。30年10月、下部工事発注。										
											R1	922,250		1,209,617	-287,367	R1年6月、舗装工事発注。										
											R2	95,325		456,728	-361,403	R2年6月、道路台帳整備発注。										
											R3	0		124,100	-124,100	R3年4月、舗装工完了										
											R4				0											
累計	2,692,129		2,400,171	291,958																						
119	(1) - 13 - 1 - 1	復興折念公園 整備事業	双葉町・ 浪江町	県	県	直接	継続	基金	8,580,000	30 ~ R7	25				0											
											26				0											
											27				0											
											28				0											
											29				0											
											30	1,187,423		320,813	866,610	30年7月、基本設計発注。30年7月、用地買収開始										
											R1	339,750		399,832	-60,082	R1年6月 実施設計発注。R1年7月、工事発注										
											R2	981,757		571,130	410,627	R2年7月、工事発注。R2年11月、橋梁予備設計発注										
											R3	0		407,160	-407,160	R3年6月、地質調査発注。R4年1月、橋梁詳細設計発注。										
											R4	1,080,000		781,210	298,790	R4年4月、R5年3月設計発注。R4年7月、R5年3月工事発注。										
累計	3,588,930		2,480,145	1,108,785																						
164	(1) - 11 - 3 - 1	福島県道路整 備事業(原町 川俣線)	南相馬市 県道原町 川俣線	県	県	直接	完了	単年度	82,000	R1 ~ R3	25				0											
											26				0											
											27				0											
											28				0											
											29				0											
											30				0											
											R1	63,550		13,981	49,569	R1年9月 測量、設計等発注										
											R2			12,852	-12,852	R2年7月橋梁予備設計発注 R2年8月地質調査発注										
											R3	0		36,717	-36,717	R3年4月 橋梁予備設計、道路詳細設計、R3/11/30完了										
											R4				0											
累計	63,550		63,550	0																						
172	(1) - 11 - 4 - 1	福島県道路整 備事業(原町 川俣線)(基金 型)	南相馬市 県道原町 川俣線	県	県	直接	継続	基金	4,918,000	R1 ~ R6	25				0											
											26				0											
											27				0											
											28				0											
											29				0											
											30				0											
											R1				0											
											R2	100,750		10,500	90,250	R3年2月測量、設計発注										
											R3	116,250		109,668	6,582	R3年4月 用地測量										
											R4	310,000		242,699	67,301	R4年5月 物件調査 R4年12月地質調査、R4年12月工事発注										
累計	527,000		362,867	164,133																						
(注)											25	0	0	0	0											
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。											26	0	0	0	0											
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。											27	0	0	0	0											
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。											28	0	0	0	0											
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。											29	0	0	0	0											
5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。											30	0	0	0	0											
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。											R1	0	0	0	0											
7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。											R2	0	0	0	0											
											R3	0	0	0	0											
											R4	0	0	0	0											
											県交付分 計	0	0	0	0											
											25	0	0	0	0											
											26	0	0	0	0											
											27	48,000	0	4,896	43,104											
											28	433,550	0	150,039	283,511											
											29	1,577,436	0	339,608	1,237,828											
											30	3,832,172	0	2,146,824	1,685,348											
											R1	2,270,275	0	2,831,723	-561,448											
											R2	1,849,757	0	1,842,720	7,037											
											R3	322,414	0	1,399,900	-1,077,486											
											R4	1,984,037	0	1,921,622	62,415											
											市町村交付分 計	12,317,641	0	10,637,332	1,680,309											
											県・市町村交付分 合計	12,317,641	0	10,637,332	1,680,309											

(様式2)

福島県

帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6																
11	(3)	-	22	-	1	-	環境放射能監視資機材整備事業	伊達市、南相馬市、川俣町、楢葉町、川内村、大熊町、双葉町、葛尾村、飯館村	県	県	直接	完了	単年度	169,912	26	25				0		
																26	148,351		4,326	144,025	可搬型モニタリングポスト1台を整備済み(27年3月)。	
																27	21,561		37	21,524	可搬型モニタリングポスト1台を運用(27年4月～28年3月)。	
																28				0		
																29				0		
																30				0		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																R4				0		
																累計	169,912		4,363	165,549		
27	(3)	-	22	-	2	-	環境放射能監視事業	伊達市、南相馬市、川俣町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、葛尾村、飯館村	県	県	直接	継続	単年度	675,603	25				0			
															26				0			
															27	202,273		164,114	38,159	リアルタイム線量測定システム104台を整備済み(28年3月)。		
															28	50,075		42,777	7,298	リアルタイム線量測定システム104台及び可搬型モニタリングポスト1台を運用(28年4月～29年3月)		
															29	52,600		46,208	6,392	リアルタイム線量測定システム104台及び可搬型モニタリングポスト1台を運用(29年4月～30年3月)		
															30	56,306		44,164	12,142	リアルタイム線量測定システム104台及び可搬型モニタリングポスト1台を運用(30年4月～31年3月)		
															R1	74,068		60,947	13,121	リアルタイム線量測定システム104台及び可搬型モニタリングポスト1台を運用(31年4月～2年3月)		
															R2	93,635		86,700	6,935	台風19号被害のあったリアルタイム線量測定システムの修繕		
															R3	79,596		73,563	6,033	リアルタイム線量測定システム104台及び可搬型モニタリングポスト1台を運用(2年4月～3年3月)		
															R4	67,050		56,449	10,601	リアルタイム線量測定システム101台及び可搬型モニタリングポスト1台を運用(3年4月～4年3月)		
															累計	675,603		574,922	100,681	リアルタイム線量測定システム101台及び可搬型モニタリングポスト1台を運用(4年4月～5年3月)		
<p>(注)</p> <p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</p> <p>5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。</p>															25	0	0	0	0			
															26	148,351	0	4,326	144,025			
															27	223,834	0	164,151	59,683			
															28	50,075	0	42,777	7,298			
															29	52,600	0	46,208	6,392			
															30	56,306	0	44,164	12,142			
															R1	74,068	0	60,947	13,121			
															R2	93,635	0	86,700	6,935			
															R3	79,596	0	73,563	6,033			
															R4	67,050	0	56,449	10,601			
															県交付分 計		845,515	0	579,285	266,230		
															うち市町村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
																	26	0	0	0	0	
																	27	0	0	0	0	
																	28	0	0	0	0	
																	29	0	0	0	0	
																	30	0	0	0	0	
																	R1	0	0	0	0	
																	R2	0	0	0	0	
																	R3	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0																		
市町村交付分 計		0	0	0	0																	
県・市町村交付分 合計		845,515	0	579,285	266,230																	