

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年02月27日

計画の名称	2 福島県の下水道未普及対策等事業												
計画の期間	平成31年度 ~ 令和03年度 (3年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	福島県												
計画の目標	下水道を整備することにより、美しい水環境のさらなる向上を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	907	A	907	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H29末	H32末	H33末
1	県北浄化センターの処理能力を 87,800m3/日(H29末)から 96,600m3/日以上(H33末)へ増加させることを目標とする。 県北浄化センターの処理能力。	87800m3/日	96600m3/日	96600m3/日

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	福島県	直接	福島県	管渠(汚水)	新設	2-A-1 右岸幹線整備	幹線整備 L=17.3km 外	伊達市						73	-	
	A07-002	下水道	一般	福島県	直接	福島県	管渠(汚水)	新設	2-A-2 県北浄化センター 場内ネットワーク管整備	施設整備	国見町、他						20	-	
	A07-003	下水道	一般	福島県	直接	福島県	終末処理場	新設	2-A-3 県北浄化センター 整備	施設整備	国見町						793	-	
	A07-004	下水道	一般	福島県	直接	福島県	-	新設	2-A-4 広域化・共同化事業	調査・計画策定	福島市、他						21	-	
											小計						907		
											合計						907		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 福島県において評価を実施する。	事後評価の実施時期 令和6年度
	公表の方法 福島県ホームページによる公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	県北浄化センターの整備については目標の処理能力を達成し、流域関連市町の流入量増に対応し、水環境の向上が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
下水道施設の整備について、引き続き整備促進に努めていく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終 目標値	96600m3/日
	最終 実績値	96600m3/日