

(様式1)

南相馬市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

南相馬市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	958,585	0
24	17,477,293	1,794,923	
25	10,812,506	11,302,608	
26	2,955,440		
27	0		
合計		32,203,824	13,097,531

<参考>	南相馬市東日本大震災復興交付金基金残高	13,609,996	南相馬市東日本大震災復興交付金基金の利息額	5,071
------	---------------------	------------	-----------------------	-------

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	104,600	36,638
24	1,746,111	348,419	
25	3,258,567	1,205,116	
26	6,431,873		
27	0		
合計		11,541,151	1,590,173

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

南相馬市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業(小高区)	小高区諏訪原遺跡外11地区	市	市	直接	継続	55,014	24 ~ 26	23				発掘調査予定 8件
															24	30,626	0	-	
															25		0	-	
															26				
															27				
累計	30,626	0	0																
2	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査事業(鹿島区)	鹿島区大森遺跡外8地区	市	市	直接	継続	55,014	24 ~ 26	23				発掘調査完了 7件
															24	30,626	7,163	-	
															25		10,348	-	発掘調査完了 7件
															26				
															27				
累計	30,626	17,511	0																
3	A	-	4	-	3	-	埋蔵文化財発掘調査事業(原町区)	原町区金沢地区外11地区	市	市	直接	継続	55,014	24 ~ 26	23				発掘調査完了 7件
															24	30,625	6,440	-	
															25		12,092	-	発掘調査完了 6件
															26				
															27				
累計	30,625	18,532	0																
18	A	-	2	-	1	-	学校施設環境改善事業(公立学校の耐震化)	小高区(小高中)	市	市	直接	完了	80,205	24 ~ 25	23				25年3月、本体工事発注。
															24	66,837	66,837	-	
															25		0	0	25年9月完了
															26				
															27				
累計	66,837	66,837	0																
35	A	-	4	-	4	-	罹災者住宅移転発掘調査事業	南相馬市	市	市	直接	継続	58,200	25 ~ 26	23				
															24				
															25	18,000	7,274	-	発掘調査完了 10件。
															26				
															27				
累計	18,000	7,274	0																
36	◆A	-	4	-	3	-	出土遺物整理収蔵施設整備事業	原町区	市	市	直接	継続	141,403	25 ~ 26	23				
															24				
															25	81,193	394	-	不動産鑑定のみ実施。
															26	31,928			
															27				
累計	113,121	394	0																
46	A	-	4	-	5	-	埋蔵文化財発掘調査事業(原町海老相馬線道路改良他)	原町海老相馬線他	県	県	直接	継続	90,168	25 ~ 25	23				
															24				
															25	67,626	12,503	-	25年5月から埋蔵文化財試掘調査を開始
															26				
															27				
累計	67,626	12,503	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
53	A	-	4	-	6	-	復興工業団地 造成関連発掘 調査事業	南相馬市	市	市	直接	継続	16,200	25	23				25年9～11月、26年2月発掘調査実施、完了。
															24				
															25	8,925	4,478	-	
															26				
															27				
															累計	8,925	4,478	0	
54	A	-	4	-	7	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	右田・海 老地区 他	県	県	直接	継続	164,256	25	23				25年6月から埋蔵文化財試掘調査を開始
															24				
															25	123,192	47,967	-	
															26				
															27				
															累計	123,192	47,967	0	
61	A	-	4	-	8	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	鹿島区南 海老	市	市	直接	継続	12,000	26	23				26年度から実施。
															24				
															25		0	-	
															26	5,979			
															27				
															累計	5,979	0	0	
(注)																			
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																			
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																			
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																			
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																			
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																			
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																			
都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0														
		24	0	0	0														
		25	190,818	60,470	0														
		26	0	0	0														
		27	0	0	0														
都道府県交付分 計			190,818	60,470	0														
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0														
		24	158,714	80,440	0														
		25	108,118	34,586	0														
		26	37,907	0	0														
		27	0	0	0														
市町村交付分 計			304,739	115,026	0														
県・市町村交付分 合計			495,557	175,496	0														

(様式2C)

南相馬市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	C	-	7	-	1	-	水産業共同利用施設復興整備事業(水産業共同利用施設整備)	鹿島区真野川漁港	市	市	直接	継続	950,467	24 ~ 27	23				25年2月実施設計完了。25年3月工事発注。 25年3月地質調査発注。 施設実施設計・上水道給水管布設工事
															24	37,350	35,054	-	
															25	45,825	34,696	-	
															26	432,095			
															27				
累計	515,270	69,750	0																
5	C	-	9	-	1	-	木質バイオマス施設等緊急整備事業(木質バイオマス関連施設整備事業)	原町区	市	市	直接	完了	126,000	23 ~ 24	23	74,500	-		H24年8月実施設計 H25年3月工事発注 H26年3月完了予定 H26年3月完了
															24		67,051	-	
															25		0	0	
															26				
															27				
累計	74,500	67,051	0																
6	C	-	9	-	2	-	木質バイオマス関連施設整備事業(木造公共建築物整備事業)	原町区	市	市	直接	完了	42,000	23 ~ 24	23	31,500	-		H24年8月実施設計 H25年3月工事発注 H26年3月完了予定 H26年3月完了
															24		36,979	-	
															25		0	0	
															26				
															27				
累計	31,500	36,979	0																
15	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	右田地区他	県	県	直接	完了	128,075	23 ~ 24	23	104,600	36,638	-	H24年1月に事業計画書作成業務を発注し、H25年12月に完了を予定している。 H26.1月完了
															24	23,475	80,755	-	
															25			108	
															26				
															27				
累計	128,075	117,393	108																
16	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	小高区鹿島区原町区	県	市	間接	継続	2,599,340	24 ~ 26	23				平成25年2月18日着工 平成25年2月27日、3月8日、13日、21日、28日竣工 平成25年10月22日発注、平成25年11月27日導入、平成25年11月30日使用開始
															24	286,755	31,298	-	
															25	210,000	78,582	-	
															26				
															27				
累計	496,755	109,880	0																
17	◆	C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(効果促進事業)	小高区鹿島区原町区	県	市	間接	継続	97,053	24 ~ 26	23				平成24年6月30日開始、平成25年3月26日終了 平成25年国直轄で対応 シンポジウム16回開催
															24	18,488	15,475	-	
															25				
															26				
															27				
累計	18,488	15,475	0																
17	◆	C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(効果促進事業)	小高区鹿島区原町区	市	市	直接	継続	97,053	24 ~ 26	23				25年5月業務発注。26年3月完了
															24				
															25	29,904	24,443	-	
															26	29,248			
															27				
累計	59,152	24,443	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
19	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	完了	700,000	24	23				平成24年10月30日着工、平成25年3月8日竣工
															24	86,250	86,231	-	
															25			19	24年度にて終了
															26				
															27				
															累計	86,250	86,231	19	
20	◆	C	-	9	-	1	木質バイオマス施設等緊急整備事業(調査事業)	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	完了	58,000	24	23				H24年7月委託発注
															24	46,400	46,400	0	H25年3月完了
															25				24年度にて終了
															26				
															27				
															累計	46,400	46,400	0	
34	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	八沢地区 他	県	県	直接	完了	64,893	24	23				H24年12月に事業計画書作成業務を発注し、H25年12月に完了予定している。
															24	64,893	64,893	-	
															25			0	H25.12月完了
															26				
															27				
															累計	64,893	64,893	0	
41	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	真野川漁港	県	県	直接	継続	320,000	25	23				
															24				
															25	15,000	9,054	-	25年7月測量設計発注
															26				
															27				
															累計	15,000	9,054	0	
42	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	金沢・北泉地区	県	県	直接	継続	1,187,566	24	23				地元説明会等により合意形成を図り、法手続きを終え、H25年3月に事業着手(実施設計に着手)した。
															24	26,250	25,414	-	
															25	238,462	232,095	-	25年10月、区画整理工契約。
															26	254,266			
															27				
															累計	518,978	257,509	0	
43	◆	C	-	4	-	3	被災地域農業復興総合支援事業(園芸施設整備・造成事業)	鹿島区	市	市	直接	継続	200,000	25	23				
															24				
															25	160,000	0	-	用地取得が年度内の完了できないため、次年度に繰り越した。植物工場の運営管理者の公募をH26.3に実施した。
															26				
															27				
															累計	160,000	0	0	
47	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	八沢地区	県	県	直接	継続	3,817,547	25	23				地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに着手した。事業着手は7月頃を予定している。
															24				
															25	175,335	146,697	-	25年11月、実施設計・境界測量契約。
															26	1,368,742			
															27				
															累計	1,544,077	146,697	0	
48	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	原町東地区	県	県	直接	継続	7,720,674	25	23				地元説明会等により合意形成を図り、H24年12月より法手続きに着手した。事業着手は7月頃を予定している。
															24				
															25	176,475	156,386	-	H25年6月、実施設計・境界測量契約。
															26	2,556,802			
															27				
															累計	2,733,277	156,386	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
49	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画作成)	飯崎地区	県	県	直接	完了	10,000	25	~	25	23			H24は特に無し。事業着手は7月頃を予定している。	
																	24				
																	25	10,000	9,999	1	H26.3月完了
																	26				
																	27				
累計	10,000	9,999	1																		
50	C	-	4	-	3	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (園芸施設整 備事業)	鹿島区	県	市	間接	継続	1,200,000	25	~	25	23				
																	24				
																	25	900,000			平成26年度繰越
																	26				
																	27				
累計	900,000	0	0																		
55	C	-	1	-	8	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	右田・海 老地区	県	県	直接	継続	5,263,795	25	~	27	23				
																	24				
																	25	127,642	82,395	-	25年10月、実施設計契約。25年11月、境界測量契約。
																	26	753,900			
																	27				
累計	881,542	82,395	0																		
56	C	-	1	-	9	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	真野地区	県	県	直接	継続	3,131,102	25	~	27	23				
																	24				
																	25	82,027	61,155	-	25年10月、実施設計・境界測量契約。
																	26	676,950			
																	27				
累計	758,977	61,155	0																		
57	C	-	1	-	10	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(集 落排水整備)	鹿島西部 地区農業 集落排水 処理施設	市	市	直接	継続	233,000	25	~	27	23				
																	24				
																	25	1,695	1,695	-	H26.2月基本設計発注。(H26.5月完了予定)
																	26	9,375			
																	27				
累計	11,070	1,695	0																		
58	◆	C	-	1	-	1	復興基盤総合 整備地形図作 成事業	真野地区	市	市	直接	継続	2,468	25	~	25	23				
																	24				
																	25	1,974	1,814	160	H26.2月発注。(H26.5月完了予定)
																	26				
																	27				
累計	1,974	1,814	160																		
59	C	-	1	-	11	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	原町南部 地区	県	県	直接	継続	2,167,028	25	~	27	23				
																	24				
																	25	236,533	92,378	-	H25促進費支出、H26実施設計及び工事着手予定。
																	26	208,725			
																	27				
累計	445,258	92,378	0																		
60	◆	C	-	1	-	6	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	原町第1	県	県	直接	継続	248,552	25	~	26	23				
																	24				
																	25	2,353	2,353	-	26年1月、埋蔵文化財発掘調査契約。
																	26	196,488			
																	27				
累計	198,841	2,353	0																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																				
															都道府県 交付分	各年度 別合計	23	104,600	36,638	0
																	24	506,111	304,066	0
																	25	2,173,827	871,094	128
																	26	6,015,873	0	0
																	27	0	0	0
															都道府県交付分 計		8,800,411	1,211,798	128	
															市町村 交付分	各年度 別合計	23	106,000	0	0
																	24	83,750	185,484	0
																	25	239,398	62,648	160
																	26	470,718	0	0
																	27	0	0	0
															市町村交付分 計		899,866	248,132	160	
															県・市町村交付分 合計		9,700,277	1,459,930	288	

(様式2D)

南相馬市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
7	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(小 高区)	小高区	市	市	直接	継続	1,079,390	24 ~ 25	23					25年9月岡田地区(万ヶ迫団地)実施設計発注。26年3月東町地区(農協跡地外)CMr発注。
															24	180,153	0	-		
															25	764,312	25,650	-		
															26					
															27					
累計	944,465	25,650	0																	
8	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(鹿 島区)	鹿島区	市	市	直接	継続	2,577,241	23 ~ 26	23	154,309				24年8月西町地区、西川原用地買収。24年7月西町地区、西川原実施設計発注。25年3月西川原地区造成工事発注。25年6月西町地区本体工事発注。25年7月西川原第二地区用地買収。25年8月西川原地区本体工事発注。25年9月西川原第二地区実施設計発注。26年3月西川原地区完了。
															24	1,081,313	126,146	-		
															25	365,019	885,061	-		
															26	654,441				
															27					
累計	2,255,082	1,011,207	0																	
9	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(原 町区)	原町区	市	市	直接	継続	6,568,256	23 ~ 25	23	698,276				24年7月大町地区(旧市立病院跡地、大町駐車場)実施設計発注。24年12月大町地区(大町駐車場)用地買収。25年1月大町、25年6月大町地区(旧市立病院跡地、大町駐車場)本体工事発注。25年7月大町地区(サティ跡地)実施設計発注。25年11月東部地区一部用地買収。25年12月大町地区(サティ跡地)用地買収。26年3月東部地区CMr発注。
															24	1,904,452	413,590	-		
															25	3,144,495	1,566,328	-		
															26					
															27					
累計	5,747,223	1,979,918	0																	
10	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(鹿 島区)	鹿島区	市	市	直接	継続	7,594,616	24 ~ 27	23					24年12月住宅団地用地買収開始。25年3月住宅団地造成発注。 住宅団地9地区造成完了、2地区発注済。25年9月移転元買収開始。
															24	5,311,454	133,199	-		
															25	857,986	3,274,218	-		
															26	227,357				
															27					
累計	6,396,797	3,407,417	0																	
11	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(鹿 島区)	鹿島区	市	市	直接	継続	357,262	24 ~ 27	23					24年4月住宅団地区画検討業務発注。24年7月支援業務発注。24年7月測量設計業務発注。24年7月支援業務発注(3力年)。測量設計11地区業務完了。
															24	127,020	47,134	-		
															25	58,348	153,610	-		
															26	82,576				
															27					
累計	267,944	200,744	0																	
12	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(原 町区)	原町区	市	市	直接	継続	10,235,077	24 ~ 27	23					24年11月住宅団地用地買収開始。25年3月住宅団地造成発注。 住宅団地2地区造成完了、6地区発注済。25年9月移転元買収開始。
															24	4,661,350	440,002	-		
															25	2,540,528	4,100,412	-		
															26	571,529				
															27					
累計	7,773,407	4,540,414	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
13	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(原 町区)	原町区	市	市	直接	継続	519,364	24 ~ 27	23				24年4月住宅団地区画検討業務発注。24年7月支援業務発注。 24年7月測量設計業務発注。 24年7月支援業務発注(3力年)。測量設計10地区業務完了。
															24	126,698	63,154	-	
															25	90,380	131,367	-	
															26	172,443			
															27				
															累計	389,521	194,521	0	
14	D	-	20	-	1	-	都市防災推進 事業(都市防 災総合推進事 業)	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	継続	100,000	24 ~ 27	23				24年5月構築支援業務発注。24年6月調査及び作成業務発注。 24年11月計画策定業務発注(2件)。
															24	44,587	43,240	-	
															25		687	-	
															26				
															27				
															累計	44,587	43,927	0	
21	D	-	1	-	1	-	道路事業(高 見町北萱浜 線)	原町区	市	市	直接	継続	162,000	24 ~ 27	23				24年7月、実施設計発注、25年9月まで繰越。 実施設計完了、用地買収開始、工事一部26年1月発注繰越
															24	43,400	9,358	-	
															25	29,450	18,973	-	
															26	38,750			
															27				
															累計	111,600	28,331	0	
22	◆	D	-	1	-	1	震災対応復 旧・復興事業 のための輸送 経路改善事業	鹿島区	市	市	直接	完了	1,414,200	24 ~ 26	23				24年7月 管理運営計画策定業務発注。24年11月 協議資料策 定業務・環境保全対策業務・補償積算業務・土質調査業務 発 24年9月実施設計発注。25年3月繰越明許。26年3月完了。
															24	28,416	9,506	-	
															25		18,910	0	
															26				
															27				
															累計	28,416	28,416	0	
23	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	原町海老 相馬線	県	県	直接	継続	1,752,000	24 ~ 27	23				24年5月 道路詳細設計発注。24年9月地質調査発注。 25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。
															24	620,000	30,670	-	
															25	292,000	194,240	-	
															26	216,000			
															27				
															累計	1,128,000	224,910	0	
24	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	北泉小高 線	県	県	直接	継続	1,650,000	24 ~ 27	23				24年12月地質調査発注。25年1月道路詳細設計発注。 26年3月道路詳細設計完。25年8月橋梁詳細設計完。
															24	620,000	13,683	-	
															25	260,000	31,694	-	
															26	200,000			
															27				
															累計	1,080,000	45,377	0	
25	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備計画策定 支援事業	南相馬市 他	市	市	直接	継続	31,500	24 ~ 24	23				24年11月福島県と策定支援に関する協定書締結。
															24	25,200	24,780	-	
															25		0	-	
															26				
															27				
															累計	25,200	24,780	0	
26	◆	D	-	20	-	1	都市防災推進 事業(災害記 録編纂事業)	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	完了	10,878	24 ~ 24	23				24年10月業務発注。 24年度にて終了
															24	8,702	5,863	2,839	
															25				
															26				
															27				
															累計	8,702	5,863	2,839	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	23	-	1														-	1
27	◆	D	-	23	-	1	-	1	復興作業支援 事業	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	継続	250,000	24 ~ 25	23			7月より施行。	
																	24	120,000	45,406	-	申請件数13件、うち5件の支出が25年度に繰越。
																	25	80,000	16,800	-	補助金交付件数8件
																	26				
																	27				
累計	200,000	62,206	0																		
28	◆	D	-	23	-	2	-	1	(仮称)南相馬 市復興工業団 地造成事業	原町区	市	市	直接	完了	4,385,123	24 ~ 28	23			24年11月基本計画発注。	
																	24	56,000	48,132	-	
																	25		0	7,868	24年度にて終了
																	26				
																	27				
累計	56,000	48,132	7,868																		
29		D	-	23	-	3	-		防災集団移転 促進事業(小 高区)	小高区	市	市	直接	継続	259,414	24 ~ 26	23			24年7月支援業務発注。	
																	24	126,505	36,750	-	
																	25		53,000	-	24年7月支援業務発注(3力年)。
																	26	68,055			
																	27				
累計	194,560	89,750	0																		
30	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業	市	市					~	23				
																	24	3,019,227	54,095		
																	25	46,960	719,621		
																	26	42,135			
																	27				
累計	3,108,322	773,716	0																		
31		D	-	1	-	4	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路)	鹿島区 2-8号 線	市	市	直接	継続	158,000	24 ~ 27	23			24年10月、実施設計発注。	
																	24	7,750	7,659	-	
																	25	29,760	0	-	圃場整備との調整
																	26	59,055			
																	27				
累計	96,565	7,659	0																		
32		D	-	13	-	1	-		住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	南相馬市	市	市	直接	継続	1,760,000	24 ~ 27	23			平成24年度 支払い3件	
																	24	330,000	10,233	-	
																	25	330,000	115,941	-	平成25年度 支払い37件
																	26	416,104			
																	27				
累計	1,076,104	126,174	0																		
37		D	-	1	-	5	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路)	原町区 萱浜零線	市	市	直接	継続	487,000	25 ~ 27	23				
																	24				
																	25	102,300	22,857	-	25年7月実施設計(繰越)
																	26				
																	27				
累計	102,300	22,857	0																		
38		D	-	5	-	1	-		災害公営住宅 家賃低廉化事 業	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	継続	12,212,832	25 ~ 32	23				
																	24				
																	25	23,733	0	-	
																	26	63,184			
																	27				
累計	86,917	0	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
39	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	継続	5,079,011	25 ~ 32	23							
															24							
															25	4,368	0	-				
															26	4,061						
															27							
累計	8,429	0	0																			
40	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(小 高区)	小高区	市	市	直接	継続	5,356,217	25 ~ 27	23					24年8月移転費用補助金申請業務開始。		
															24		1,155	-				
															25	1,834,408	64,297	0			24年8月移転費用補助金申請業務開始。	
															26							
															27							
累計	1,834,408	65,452	0																			
44	◆	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業(鹿島区)	鹿島区	市	市	直接	継続	38,063	25 ~ 26	23						
																24						
																25	19,877	8,314	-			25年6月西町地区本体工事発注。25年8月西川原地区本体工 事発注。26年3月西川原地区完了。
																26	10,572					
																27						
累計	30,449	8,314	0																			
45	◆	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業(原町区)	原町区	市	市	直接	継続	90,341	25 ~ 25	23						
																24						
																25	72,272	3,241	-			25年6月大町地区(旧市立病院跡地、大町駐車場)本体工事発 注。
																26						
																27						
累計	72,272	3,241	0																			
51	◆	D	-	1	-	3	-	交通インフラ 検討事業	小高区	県	県	直接	継続	50,000	25 ~ 25	23						
																24						
																25	40,000	13,538	-			25年11月地質調査、道路概略設計発注。
																26						
																27						
累計	40,000	13,538	0																			
52	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	県			継続		~	23							
															24							
															25	301,922	34,080	-			25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託	
															26							
															27							
累計	301,922	34,080	0																			
62	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業(小高区)	小高区	市	市	継続	21,240	26 ~ 26	23							
															24							
															25		0	-				
															26	16,992						
															27							
累計	16,992	0	0																			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注)														
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														
								都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
										24	1,240,000	44,353	0	
										25	893,922	273,552	0	
										26	416,000	0	0	
										27	0	0	0	
								都道府県交付分 計			2,549,922	317,905	0	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	852,585	0	0	
										24	17,202,227	1,519,402	2,839	
										25	10,394,196	11,179,287	7,868	
										26	2,427,254	0	0	
										27	0	0	0	
								市町村交付分 計			30,876,262	12,698,689	10,707	
								県・市町村交付分 合計			33,426,184	13,016,594	10,707	

(様式2E)

南相馬市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
33	E-1-1-	低炭素社会 対応型浄化槽等 集中導入事業 (南相馬市浄 化槽設置整備 復興事業)	南相馬市	市	市	直接	継続	256,680	24 ~ 27	23				平成24年10月3日から受付開始。31件に交付決定及び支払い 済み。内訳(5人槽:7基、6~7人槽:20基、8~10人槽:4基) 87件に交付決定及び支払済み。内訳(5人槽:22基、6~7人槽: 57基、8~10人槽:7基、撤去:1基)	
										24	32,602	9,597			
										25	70,794	26,087			
										26	19,561				
										27					
										累計	122,957	35,684	0		
(注)															
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相 当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま せん。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年 度、24年度を区別して記載する必要はありません。										都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
										24	0	0	0		
										25	0	0	0		
										26	0	0	0		
										27	0	0	0		
										都道府県交付分 計			0	0	0
										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
										24	32,602	9,597	0		
										25	70,794	26,087	0		
										26	19,561	0	0		
27	0	0	0												
市町村交付分 計			122,957	35,684	0										
県・市町村交付分 合計			122,957	35,684	0										