

(様式1)

二本松市 生活拠点形成事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和5年3月末時点

(千円)

二本松市 交付分 (福島県交付分含む)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	174,842	813	
26	10,723,892	1,356,094	
27	2,728,005	4,118,582	
28	456,283	6,654,399	
29	385,640	458,041	
30	924,210	348,502	
1	404,316	404,316	
2	404,584	404,584	
3	368,383	368,383	
4	347,983	347,983	
合計		16,918,138	14,461,697

<参考> うち、当該市町村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	7,200	6,912	
28	107,712	1,154	
29	0	71,529	
30	0	0	
1	0	0	
2	0	0	
3	0	0	
4	0	0	
合計		114,912	79,595

<参考>	二本松市生活拠点形成交付金 基金残高	二本松市生活拠点形成交付金基金の利 息額	二本松市生活拠点形成交付金 基金の取崩額
		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	基金 型 /単 年 度 型	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で2を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考																			
																								23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	累計						
1	A-1-1	災害公営住宅整備事業	油井	県	県	直接	基金型	完了	198,000	25	~	23					H25年12月、鑑定評価発注。H26年3月、委託発注。 H27年2月、委託完了。	0																								
												24																														
												25	173,250		813																						813					
												26			150,326																						150,326		22,111			
												27																														
												28																														
												29																														
												30																														
												1																														
												2																														
												3																														
												4																														
												累計																		173,250	0	151,139	22,111				0	151,139	22,111			
												2	A-1-2	災害公営住宅整備事業	油井	県								県	直接	基金型	完了	2,333,015	25	~	23					未執行 H27年3月、造成工事発注。 H28年1月、本体工事発注。 H28年10月~順次入居開始。11月、本体工事完了。	0					
24																																										
25	1,592		0																			1,592																				
26	1,995,271		505,644																			0																				
27	145,101		1,247,460																			1,080,031																				
28	0		239,189																			912,260																				
29																																										
30																																										
1																																										
2																																										
3																																										
4																																										
累計											2,141,964						0	1,891,718	250,246				1,891,718								0	250,246										
3	A-1-3	災害公営住宅整備事業	油井2	県	県	直接	基金型	完了	8,718,143	26	~						23					H26年7月、造成設計委託発注。 H27年7月、造成工事発注。 H28年6月、本体工事発注。9月、一部本体工事完了。11月~順次入居開始。 H29年8月、本体工事完了。	0																			
												24																														
												25																														
												26	8,100,526		476,710																					481,960						
												27	0		738,886																					598,910						
												28	0		6,030,967																					5,155,963						
												29	0																							1,010,696						
												30																														
												1																														
												2																														
												3																														
												4																														
												累計													8,100,526	0	6,774,416	1,326,110									6,774,416	0	1,326,110			
												4	A-1-4	災害公営住宅整備事業	表	県	県	直接	基金型	完了	1,835,915			26	~	23										H27年3月、建築設計委託発注。 H27年11月、本体工事発注。 工事中 H29年5月、本体工事完了。7月入居開始。	0					
24																																										
25																																										
26	221,313		106,126																										68,645													
27	1,388,096		1,100,832																										193,333													
28	0		8,514																										186,410													
29	0		1,945																										769,029													
30																																										
1																																										
2																																										
3																																										
4																																										
累計											1,609,409											0	1,214,435			394,974				1,214,435	0	394,974										
5	A-1-5	災害公営住宅整備事業	若宮	県	県	直接	基金型	完了	1,436,966	26	~											23							H27年3月、建築設計委託発注。 H27年10月、造成工事発注。H28年3月、本体工事発注。 工事中 H29年5月、本体工事完了。7月入居開始。	0												
												24																														
												25																														
												26	236,013		117,288																					84,366						
												27	1,021,331		897,081																					41,134						
												28	0		5,057																					442,278						
												29	0		1,715																					454,131						
												30																														
												1																														
												2																														
												3																														
												4																														
												累計											1,257,344	0	1,021,141	236,203											1,021,141	0	236,203			
												6	A-1-2-1	災害公営住宅駐車場整備事業	油井	県	県	直接	基金型	完了	49,980	25	~	23												未執行 H28年1月、工事発注。 H28年11月、工事完了。	0					
24																																										
25																																										
26	39,984		0																										0													
27	0		10,769																										0													
28	0		763																										11,532													
29																																										
30																																										
1																																										
2																																										
3																																										
4																																										
累計											39,984													0	11,532	28,452				11,532	0	28,452										

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	基金 型 /単 年 度 型	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場合は、その理由をa~hの記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考
7	◆ A - 1 - 3 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事業	油井2	県	県	直接	基金型	完了	112,800	26 ~ 29	23						0						
											24												
											25												
											26	90,240	0	0	0	未執行		0					
											27	0	0	0	0	未執行		0					
											28	0	0	50,532	0	H28年6月、工事発注。		35,775					
											29	0	0	0	39,708	H28年8月、工事完了。		14,757					
											30												
											1												
											2												
											3												
											4												
											累計	90,240	0	50,532	39,708			50,532	0	39,708			
8	◆ A - 1 - 2 - 2	災害公営住宅 生活サポート 施設整備事業	油井	県	県	直接	基金型	完了	159,643	27 ~ 28	23						0						
											24												
											25												
											26	8,577	0	0	0	未執行		0					
											27	102,720	0	90,123	0	H28年3月、工事発注。		5,218					
											28	0	0	8,936	0	H28年11月、工事完了。		93,841					
											29												
											30	16,416	0	16,415	12,239			16,415					
											1												
											2												
											3												
											4												
											累計	127,713	0	115,474	12,239			115,474	0	12,239			
9	◆ A - 1 - 3 - 2	災害公営住宅 生活サポート 施設整備事業	油井2	県	県	直接	基金型	完了	418,391	26 ~ 28	23						0						
											24												
											25												
											26	31,968	0	0	0	未執行		0					
											27	0	0	9,129	0	H28年3月、設計委託完了。		9,129					
											28	217,766	0	201,673	0	H28年6月、工事発注。H29年1月、工事完了。		202,304					
											29												
											30	84,977	0	84,977	38,932			84,977					
											1							▲ 631					
											2												
											3												
											4												
											累計	334,711	0	295,779	38,932			295,779	0	38,932			
10	A - 1 - 4 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事業	表	県	県	直接	基金型	完了	23,562	27 ~ 29	23						0						
											24												
											25												
											26	18,849	0	7,120	0	H27年11月、工事発注。		0					
											27	0	0	0	0	工事中		0					
											28	0	0	0	11,729	H29年5月、工事完了。		7,120					
											29												
											30												
											1												
											2												
											3												
											4												
											累計	18,849	0	7,120	11,729			7,120	0	11,729			
11	A - 1 - 5 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事業	若宮	県	県	直接	基金型	完了	17,136	27 ~ 29	23						0						
											24												
											25												
											26												
											27	13,708	0	5,248	0	H28年3月、工事発注。		0					
											28	0	0	0	0	工事中		0					
											29	0	0	0	8,460	H29年5月、工事完了。		5,248					
											30												
											1												
											2												
											3												
											4												
											累計	13,708	0	5,248	8,460			5,248	0	8,460			
12	F - 1 - 1	二本松安達線 拡幅事業	油井2	県	県	直接	基金型	完了	43,000	27 ~ 29	23						0						
											24												
											25												
											26												
											27	31,000	0	5,022	0	H27年12月、道路詳細発注。		5,184					
											28	0	0	24,799	0	H28年10月、用地補償契約。H29年3月、工事発注。		25,599					
											29	2,325	0	0	3,504	H29年9月、工事完了。		0					
											30												
											1												
											2												
											3												
											4												
											累計	33,325	0	29,821	3,504			29,821	0	3,504			

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	基金 型 /単 年 度 型	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考
13	F-1-2	道路事業(浮内・細野線外1線)	表	市	二本松市	直接	単年度型	完了	143,640	27~29	27	7,200		6,912			0		6,912				H27については、交付額=交付可能額通知額(7,200千円)であり、必要額のみ交付申請しています。 H28については、交付額=交付可能額通知額(107,712千円)であり、必要額のみ交付申請しています。
14	A-2-1	災害公営住宅家賃低廉化事業	二本松市内	県	県	直接	単年度型	継続	2,584,600	28~4	28	111,251	0	75,551	35,700	H28年度事業完了	0	0	75,551	0		7,200	
15	A-3-1	東日本大震災特別家賃低減事業	二本松市内	県	県	直接	単年度型	継続	269,275	28~4	28	19,554	0	7,264	12,290	H28年度事業完了	0	0	7,264	0			
16	A-1-2-3	災害公営住宅整備事業(効果促進事業)	油井	県	県	直接	基金型	完了	94,424	25~30	29	75,539	0	75,538	1		0	75,538	0	1		H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け	
17	A-1-3-3	災害公営住宅整備事業(効果促進事業)	油井2	県	県	直接	基金型	完了	433,379	26~30	29	346,703	0	346,702	1		0	346,702	0	1		H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け	
18	A-1-4-2	災害公営住宅整備事業(効果促進事業)	表	県	県	直接	基金型	完了	3,411	26~30	29	2,728	0	2,727	1		0	2,727	0	1		H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け	

(様式2AF)

二本松市

生活拠点形成事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	基金 型 /単年 度型	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考	
											23	0	0	0	0			0	0	0			
											24	0	0	0	0			0	0	0			
											25	174,842	0	813	0			1,592	813	0			
											26	10,723,892	0	1,356,094	22,111			634,971	150,326	22,111			
											27	2,720,805	0	4,111,670	0			1,932,939	0	0			
											28	348,571	0	6,653,245	76,442			7,065,962	82,815	0			
											29	385,640	0	386,512	300,067			2,260,981	382,852	0			
											30	924,210	0	348,502	2,022,504			▲52,669	397,847	0			
											1	404,316	0	404,316	0			▲1,593	404,316	0			
											2	404,584	0	404,584	0			0	404,584	2,350,560			
											3	368,383	0	368,383	0			0	368,383	0			
											4	347,983	0	347,983	0			0	347,983	0			
											18,731,640	都道県交付分 計	16,803,226	0	14,382,102	2,421,124			11,842,183	2,539,919	2,372,671		
											23	0	0	0	0			0	0	0			
											24	0	0	0	0			0	0	0			
											25	0	0	0	0			0	0	0			
											26	0	0	0	0			0	0	0			
											27	7,200	0	6,912	0			0	6,912	0			
											28	107,712	0	1,154	0			0	1,154	0			
											29	0	0	71,529	0			0	71,529	0			
											30	0	0	0	0			0	0	0			
											1	0	0	0	0			0	0	0			
											2	0	0	0	0			0	0	0			
											3	0	0	0	0			0	0	0			
											4	0	0	0	0			0	0	0			
											143,640	市町村交付分 計	114,912	0	79,595	0			0	79,595	0		
											23	0	0	0	0			0	0	0			
											24	0	0	0	0			0	0	0			
											25	174,842	0	813	0			1,592	813	0			
											26	10,723,892	0	1,356,094	22,111			634,971	150,326	22,111			
											27	2,728,005	0	4,118,582	0			1,932,939	6,912	0			
											28	456,283	0	6,654,399	76,442			7,065,962	83,969	0			
											29	385,640	0	459,041	300,067			2,260,981	454,381	0			
											30	924,210	0	348,502	2,022,504			▲52,669	397,847	0			
											1	404,316	0	404,316	0			▲1,593	404,316	0			
											2	404,584	0	404,584	0			0	404,584	2,350,560			
											3	368,383	0	368,383	0			0	368,383	0			
											4	347,983	0	347,983	0			0	347,983	0			
											18,875,280	合計	16,918,138	0	14,461,697	2,421,124			11,842,183	2,619,514	2,372,671		

(注)
 1 「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。
 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。
 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。
 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。