

(様式1)

福島市 生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和6年3月末時点

(千円)

	執行年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
福島市 交付分 (福島県交付分含む)	23	0	0
	24	0	0
	25	3,396,609	694,773
	26	2,362,072	3,143,526
	27	11,272,024	2,881,643
	28	269,643	6,446,590
	29	620,688	2,438,047
	30	677,100	673,725
	1	489,453	557,636
	2	625,806	554,954
	3	479,110	547,890
	4	472,893	534,003
	5	535,103	595,883
	合計		21,200,501

	執行年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
<参考> うち、当該市町村 交付分	23	0	0
	24	0	0
	25	559,204	559,204
	26	7,496	7,496
	27	28,014	28,014
	28	29,627	29,627
	29	77,574	77,574
	30	29,122	29,122
	1	23,871	23,523
	2	11,257	11,257
	3	11,962	11,962
	4	9,761	9,761
	5	11,925	11,925
	合計		799,813

<参考>	福島市生活拠点形成交付金基金 金残高	福島市生活拠点形成交付金基金の利息 額	福島市生活拠点形成交付金基金の取崩額
	0	0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

福島市

生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単 年度 型	継続 / 完了	全体 事業 費	全体 事業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場合 は、その理由をa~hの記 号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考														
16	D-13-1-1	被災者生活支 援事業	福島市内	県	県	直接	基金型	継続	527,907	26	23							1					【他事業へ流用】(令和6 年1月10日) 流用先: D-13-1 被災者 生活支援事業(いわき市) 流用額: 71,202円【委託 費】 流用後交付対象事業費: 527,907千円	①26年度に26、27年度分の国費の交付を受け ているため交付額と交付可能額通知額は一致し ない。 ②27年度に28年度から30年度分までの国費の 交付を受けているため交付額と交付可能額通知 額は一致しない。平成28年度から平成30年度ま では債務負担行為により3ヶ年の委託契約を結 んでいる。 ③30年度に31・32年度分の国費の交付を受けて いるため交付額と交付可能額通知額は一致しな い。平成31年度から令和2年度までは債務負担 行為により2ヶ年の委託契約を結んでいる。 ④令和2年度に3・4年度分の国費の交付を受け ているため交付額と交付可能額通知額は一致し ない。令和3年度から令和4年度までは債務負 担交付により2か年の委託契約を結んでいる。 ⑤令和5年度から令和6年度までは債務負担交 付により2か年の委託契約を結んでいる。													
											24																										
											25																										
											26	41,947		6,071																			6,071				
											27	255,869		13,952																			13,952				
											28			46,922																			46,922				
											29			71,197																			71,197				
											30	163,821		70,496																			70,496				
											1			45,589																			45,589				
											2	137,472		42,421																			42,421				
											3			44,486																			44,486				
											4			38,183																			38,183				
											5			71,202																			36,831				
											累計	599,109		71,202																			416,148				

(注)  
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」  
「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。  
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。  
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。  
4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。  
5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当  
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。  
6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。  
7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。

都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		26	41,947	0	6,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,071	0	0	0	0	
		27	255,869	0	13,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,952	0	0	0	0	
		28	0	0	46,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,922	0	0	0	0	
		29	0	0	71,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,197	0	0	0	0	
		30	163,821	0	70,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,496	0	0	0	0	
		1	0	0	45,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,589	0	0	0	0	
		2	137,472	0	42,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,421	0	0	0	0	
		3	0	0	44,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,486	0	0	0	0	
		4	0	0	38,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,183	0	0	0	0	
		5	0	0	71,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,831	0	0	0	0	
		527,907	都道府県交付分 計	599,109	71,202	416,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,148	0	0	0	0	
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	市町村交付分 計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計			23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		26	41,947	0	6,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,071	0	0	0	0	
		27	255,869	0	13,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,952	0	0	0	0	
		28	0	0	46,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,922	0	0	0	0	
		29	0	0	71,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,197	0	0	0	0	
		30	163,821	0	70,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,496	0	0	0	0	
		1	0	0	45,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,589	0	0	0	0	
		2	137,472	0	42,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,421	0	0	0	0	
		3	0	0	44,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,486	0	0	0	0	
		4	0	0	38,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,183	0	0	0	0	
		5	0	0	71,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,831	0	0	0	0	
		527,907	合計	599,109	71,202	416,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,148	0	0	0	0	0

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	基金 型/ 単年 度型	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考
3	A-1-2	災害公営住宅 整備事業	鎌田	県	県	直接	単年度型	完了	38,400	25	~26	23					H25年11月、委託発注。H26年3月、委託完了。	0					
												24											
												25	33,600		30,122	3,478							
												26											
												27											
												28											
												29											
												30											
												1											
												2											
												3											
												4											
												5											
												累計	33,600	0	30,122	3,478		0	30,122	3,478			
4	A-1-3	災害公営住宅 整備事業	笹谷	県	県	直接	単年度型	完了	38,400	25	~26	23					H25年11月、委託発注。H26年3月、委託完了。	0					
												24											
												25	33,600		30,582	3,018							
												26											
												27											
												28											
												29											
												30											
												1											
												2											
												3											
												4											
												5											
												累計	33,600	0	30,582	3,018		0	30,582	3,018			
5	A-1-4	災害公営住宅 整備事業	飯野	村	飯館村	直接	単年度型	完了	689,937	25	~26	23					H25年10月、建設工事発注。H26年8月、工事完了。9月入居開始	0					
												24											
												25	526,325		526,325	0							
												26											
												27											
												28											
												29											
												30											
												1											
												2											
												3											
												4											
												5											
												累計	526,325	0	526,325	0		0	526,325	0			
6	A-1-2-1	福島県復興公 営住宅入居相 談事業	福島市内	県	県	直接	単年度型	完了	12,891	25	~27	23					H25年12月、委託発注。H26年3月委託完了	0					
												24											
												25	10,312		7,770	2,542							
												26											
												27											
												28											
												29											
												30											
												1											
												2											
												3											
												4											
												5											
												累計	10,312	0	7,770	2,542		0	7,770	2,542			
7	A-1-4-1	災害公営住宅 整駐車場備 事業	飯野	村	飯館村	直接	単年度型	完了	10,833	25	~26	23					H25年10月、整備工事発注。H26年8月、工事完了。	0					
												24											
												25	8,666		8,666	0							
												26											
												27											
												28											
												29											
												30											
												1											
												2											
												3											
												4											
												5											
												累計	8,666	0	8,666	0		0	8,666	0			
8	A-1-4-2	災害公営住宅 子育て支援施 設充実事業	飯野	村	飯館村	直接	単年度型	完了	30,267	25	~26	23					H25年10月、建設工事発注。H26年8月、工事完了。	0					
												24											
												25	24,213		24,213	0							
												26											
												27											
												28											
												29											
												30											
												1											
												2											
												3											
												4											
												5											
												累計	24,213	0	24,213	0		0	24,213	0			

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単 年 度 型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考																		
																								23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	累計				
9	A-1-5	災害公営住宅 整備事業	鎌田	県	県	直接	基金型	完了	620,296	25~26	23						0		511,148	0	31,611	【他事業へ流用】(平成27年1月26日) 流用先:A-1-6 災害公営住宅整備事業(笹谷) 流用額:[H26]17,984千円(国費:15,736千円)【建設費】 流用後交付対象事業費:620,296千円(国費:542,759千円)	25年度に26年度分の国費の交付を受けているため、交付額と交付可能額通知額は一致しない。																		
											24																														
											25	558,495		0																											
											26	0	▲15,736	511,148	31,611	H27年3月、建設工事了。4月入居開始																									
											27																														
											28																														
											29																														
											30																														
											1																														
											2																														
											3																														
											4																														
											5																														
											累計																		558,495	▲15,736	511,148	31,611				511,148	0	31,611			
10	A-1-6	災害公営住宅 整備事業	笹谷	県	県	直接	基金型	完了	656,264	25~26	23						0		558,688	0	15,543	【他事業より流用】(平成27年1月26日) 流用先:A-1-5 災害公営住宅整備事業(鎌田) 流用額:[H26]17,984千円(国費:15,736千円)【建設費】 流用後交付対象事業費:656,264千円(国費:574,231千円)	25年度に26年度分の国費の交付を受けているため、交付額と交付可能額通知額は一致しない。																		
											24																														
											25	558,495		0																											
											26	0	15,736	558,688	15,543	H27年3月、建設工事了。4月入居開始																									
											27																														
											28																														
											29																														
											30																														
											1																														
											2																														
											3																														
											4																														
											5																														
											累計																		558,495	15,736	558,688	15,543				558,688	0	15,543			
11	A-1-7	災害公営住宅 整備事業	飯坂	県	県	直接	基金型	完了	1,837,490	25~28	23						0		236,792	876,875	390,012	104,124	①契約変更後の額が契約済額に記載している金額です。概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済み額<基金取崩額となるよう取り崩しています。差額については、国庫返還用に基金に積み戻します。 ②25年度に25、26年度分の国費の交付を受けているため、交付額と交付可能額通知額は一致しない。																		
											24																														
											25	1,607,803		67,095																											
											26	0		1,353,596																											
											27	0		5,212																											
											28	0		12,285	169,615	H28年10月、改善工事発注。H29年1月、改善工事了。																									
											29																														
											30																														
											1																														
											2																														
											3																														
											4																														
											5																														
											累計																		1,607,803	0	1,438,188	169,615				1,438,188	0	169,615			
12	A-1-5-1	災害公営住宅 整駐車場整備 事業	鎌田	県	県	直接	基金型	完了	7,800	26~26	23						0		3,920	0	2,320																				
											24																														
											25	6,240		0																											
											26	0		3,920	2,320	H27年3月、建設工事了。																									
											27																														
											28																														
											29																														
											30																														
											1																														
											2																														
											3																														
											4																														
											5																														
											累計																	6,240	0	3,920	2,320				3,920	0	2,320				
13	A-1-6-1	災害公営住宅 整駐車場整備 事業	笹谷	県	県	直接	基金型	完了	7,800	26~26	23						0		4,608	0	1,632																				
											24																														
											25	6,240		0																											
											26	0		4,608	1,632	H27年3月、建設工事了。																									
											27																														
											28																														
											29																														
											30																														
											1																														
											2																														
											3																														
											4																														
											5																														
											累計																	6,240	0	4,608	1,632				4,608	0	1,632				

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単年 度型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考																	
																								23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	累計			
14	◆ A - 1 - 7 - 1	災害公営住宅 整駐車場整備 事業	飯坂	県	県	直接	基金型	完了	28,275	26 ~ 27	23							0		0				25年度に26年度分の国費の交付を受けているため、交付額と交付可能額通知額は一致しない。																
											24																													
											25	22,620		0																										
											26	0		7,943																										
											27	0		0	14,677																									
											28																													
											29																													
											30																													
											1																													
											2																													
											3																													
											4																													
											5																													
											22,620	0	7,943	14,677				7,943	0	14,677																				
15	◆ A - 1 - 2 - 2	福島県復興公 営住宅入居者 支援事業	福島市内	県	県	直接	基金型	継続	413,032	26 ~ 5	23							1		0			H26~H28年度は単年度事業であったため、単年度型支出額に支出額を記載(H29年度から基金事業に変更となった。)																	
											24																													
											25																													
											26	49,066		39,036																										
											27	40,789		36,479																										
											28	45,136		33,672																										
											29	0	35,999	29,026																										
											30	0	27,437	22,714																										
											1	0	27,893	22,942																										
											2	0	27,840	24,199																										
											3	0	27,370	24,294																										
											4	0	24,053	22,927																										
											5	0	24,838	23,949																										
6																																								
7																																								
											134,991	195,430	279,238	0				170,051	109,187	0																				
17	A - 1 - 9	災害公営住宅 整備事業	北沢又	県	県	直接	基金型	完了	7,036,463	26 ~ 28	23							0		0			①概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済み額と基金取崩額となるよう取り崩しています。差額については、国庫返還用に基金に積み戻します。 ②H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け																	
											24																													
											25																													
											26	1,137,631		319,714																										
											27	5,050,633		244,009																										
											28	0		4,602,526																										
											29			▲208																										
											30	▲31,356		▲31,356	1,022,223																									
											1																													
											2																													
											3																													
											4																													
											5																													
											6,156,908	0	5,134,685	1,022,223				5,134,685	0	1,022,223																				

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単 年 度 型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考										
18	A-1-10	災害公営住宅 整備事業	北中央	県	県	直接	基金型	完了	2,563,082	26~28	23																						
											24																						
											25																						
											26	543,707		55,658		H27年3月、建設設計委託完了。		55,658															
											27	1,858,423		2,179,817		H27年5月、本体工事発注。		1,529,562															
											28	0		1,410		H28年7月入居開始。8月、本体工事完了。		651,665															
											29																						
											30		▲27,437															27,437				【他事業へ流用】(平成29年10月13日) 流用先: ◆A-1-2-2 福島県復興公営住宅入居者支援事業 流用額: 31,357千円(国費: 27,437千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 2,713,935千円(国費: 2,374,693千円)	
											1		▲27,893															27,893				【他事業へ流用】(平成30年10月11日) 流用先: ◆A-1-2-2 福島県復興公営住宅入居者支援事業 流用額: 31,878千円(国費: 27,893千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 2,682,057千円(国費: 2,346,800千円)	
											2		▲27,840															27,840				【他事業へ流用】(令和元年10月15日) 流用先: ◆A-1-2-2 福島県復興公営住宅入居相談事業 流用額: 31,818千円(国費: 27,840千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 2,650,239千円(国費: 2,318,959千円)	
3		▲27,370															27,370				【他事業へ流用】(令和2年10月13日) 流用先: ◆A-1-2-2 福島県復興公営住宅入居相談事業 流用額: 31,280千円(国費: 27,370千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 2,618,959千円(国費: 2,291,589千円)												
4		▲24,053															24,053				【他事業へ流用】(令和3年10月11日) 流用先: ◆A-1-2-2 福島県復興公営住宅入居相談事業 流用額: 27,490千円(国費: 24,053千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 2,591,469千円(国費: 2,267,536千円)												
5		▲24,838															24,838				【他事業へ流用】(令和4年10月12日) 流用先: ◆A-1-2-2 福島県復興公営住宅入居相談事業 流用額: 28,387千円(国費: 24,838千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 2,563,082千円(国費: 2,242,698千円)												
累計											2,402,130	▲159,431	2,236,885	0				2,396,316	0														
19	A-1-11	災害公営住宅 整備事業	北沢又2	県	県	直接	基金型	完了	4,353,415	26~30	23																						
											24																						
											25																						
											26	582,225		275,648		H27年3月、造成設計委託。		280,898															
											27	3,809,443		300,002		H28年2月、造成工事発注。		179,120															
											28	0		1,456,626		H28年12月、本体工事発注(戸建て住宅)。H29年3月、本体工 事完了。 H28年12月、建築設計委託発注(中層住宅)。		1,581,348															
											29	0	▲447,840	1,373,313		H29年5月、入居開始(戸建て住宅)。 H29年8月、建築設計委託完了(中層住宅)。 H29年12月、本体工事発注(中層住宅)。		0									717,232				【他事業へ流用】(平成29年9月1日) 流用先: A-1-11-2 新たな木造建築技術を活用した公営住宅の 整備(北沢又2) 流用額: 511,818千円(国費: 447,840千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 4,507,232千円(国費: 3,943,828千円)		
											30	▲99,810		▲99,810	538,239	H31年2月、本体工事完了(中層住宅)。3月、入居開始。		586,120									▲38,939						
											1																						
											2																				538,239		
3																																	
4																																	
5																																	
累計											4,291,858	▲447,840	3,305,779	538,239				3,305,779	0	538,239													
20	A-2-1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	飯野	村	飯館村	直接	単年度型	継続	149,399	26~5	23																						
											24																						
											25																						
											26	7,022	0	7,022		平成26年度事業完了		7,022															
											27	16,846	0	16,846		平成27年度事業完了		16,846															
											28	16,261	0	16,261		平成28年度事業完了		16,261															
											29	19,096	0	19,096		平成29年度事業完了		19,096															
											30	12,488	0	12,488		平成30年度事業完了		12,488															
											1	12,458	0	12,110	348	令和元年度事業完了		12,110	348														
											2	10,422	0	10,422		令和2年度事業完了		10,422															
3	11,215	0	11,215		令和3年度事業完了		11,215																										
4	9,248	0	9,248		令和4年度事業完了		9,248																										
5	11,667	0	11,667		令和5年度事業完了		11,667																										
累計											126,723	0	126,375	348				0	126,375	348													
21	A-3-1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	飯野	村	飯館村	直接	単年度型	継続	13,615	26~5	23																						
											24																						
											25																						
											26	474	0	474		平成26年度事業完了		474															
											27	1,365	0	1,365		平成27年度事業完了		1,365															
											28	1,425	0	1,425		平成28年度事業完了		1,425															
											29	2,149	0	2,149		平成29年度事業完了		2,149															
											30	1,080	0	1,080		平成30年度事業完了		1,080															
											1	1,166	0	1,166		令和元年度事業完了		1,166															
											2	835	0	835		令和2年度事業完了		835															
3	747	0	747		令和3年度事業完了		747																										
4	513	0	513		令和4年度事業完了		513																										
5	258	0	258		令和5年度事業完了		258																										
累計											10,012	0	10,012	0				0	10,012	0													

①契約年度と支払い年度が異なる(30年度に支払う=基金を取り崩す分がある)ため、契約済み額>基金取崩額となっています。  
②H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け

26年度は交付額と交付可能額通知額は一致しない(交付可能額通知額8,893千円)

26年度は交付額と交付可能額通知額は一致しない(交付可能額通知額670千円)

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単年 度型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考	
																								23
22	◆ A - 1 - 10 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事業	北中央	県	県	直接	基金型	完了	34,272	27 ~ 28	27	27,417	0	10,488	16,929	H27年5月、工事発注。 H28年8月、工事完了。	0		6,816 3,672		16,929			
23	◆ A - 1 - 9 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事業	北沢又	県	県	直接	基金型	完了	85,728	26 ~ 28	27	68,582	0	62,735	5,847	未執行 H28年8月、工事発注。H29年3月、工事完了。	0		62,735		5,847			
24	◆ A - 1 - 11 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事業	北沢又2	県	県	直接	基金型	完了	86,480	26 ~ 29	27	69,184	0	37,285	28,003	未執行 H28年12月、工事発注(戸建て住宅)。H29年3月、工事完了。 H29年12月、工事発注(中層住宅)。 H31年2月、本体工事完了(中層住宅)。	0		37,285 0 3,896		28,003			
25	F - 1 - 1 - 1	道路事業(市 道成出・稲荷 前線)	北沢又	市	福島市	直接	単年度型	完了	37,300	27 ~ 29	27	3,912	0	3,912	0	28年1月 測量設計委託発注。28年3月 委託完了。 28年6月 物件補償調査委託発注。28年11月 用地買収開始。 29年2月 用地取得完了。 29年9月 工事着工。 30年3月 工事竣工。	0		3,912	1,416	19,266		・27年度は交付額と交付可能額 通知額は一致しない(交付可能 額通知額4,650千円) ・28年度は交付額と交付可能額 通知額は一致しない(交付可能 額通知額2,325千円) ・29年度は交付額と交付可能額 通知額は一致しない(交付可能 額通知額21,932千円)	
26	F - 1 - 2 - 2	道路事業(市 道下成出・上 屋敷線)	北沢又	市	福島市	直接	単年度型	完了	83,700	27 ~ 29	27	5,891	0	5,891	0	28年1月 測量設計委託発注。28年3月 委託完了。 28年6月 物件補償調査委託発注。28年11月 用地買収開始。 29年1月 用地取得完了。 29年10月 工事着工。 30年3月 工事竣工。	0		5,891	7,512	35,322		・27年度は交付額と交付可能額 通知額は一致しない(交付可能 額通知額6,200千円) ・28年度は交付額と交付可能額 通知額は一致しない(交付可能 額通知額13,175千円) ・29年度は交付額と交付可能額 通知額は一致しない(交付可能 額通知額45,492千円)	
27	A - 2 - 2 - 2	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	福島市内	県	県	直接	単年度型	継続	3,723,361	27 ~ 5	27	54,753	0	54,753	22,414	災害公営住宅(北信団地、笹谷団地、飯坂団地)入居開始。 災害公営住宅(北中央団地、北沢又団地)入居開始。 H29年度事業完了 H30年度事業完了 R1年度事業完了 R2年度事業完了 R3年度事業完了 R4年度事業完了 R5年度事業完了	0		54,753 142,736 369,077 401,824 415,732 428,210 424,050 429,739 494,465		0 0 0 0 0 0 0 0 0			H29については、交付額≠交付 可能額通知額であり、必要額の み交付申請しています。



(様式2AF)

福島市

生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	基金 型/ 単年 度型	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番号 で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考		
																								23	24
34	◆ A - 1 - 11 - 3	災害公営住宅 整備事業(効 果促進事業)	北沢又2	県	県	直接	基金型	完了	153,817	26 ~ 30		123,053		123,051	2		0		123,051	0	2		H30基幹事業から効果促進事業 へ切り分け		
												<p>(注)</p> <p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。</p>													
		都道府県 交付分	各年度 別合計												22,917,092	都道府県交付分 計	19,801,579	35,999	17,853,057	1,927,524	14,338,124	3,674,364	1,885,182		
		市町村 交付分	各年度 別合計												1,105,051	市町村交付分 計	799,813	0	799,465	348	0	799,465	348		
		都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計												24,022,143	合計	20,601,392	35,999	18,652,522	1,927,872	14,338,124	4,473,829	1,885,530		