

(様式1)

郡山市 生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和6年3月末時点

(千円)

| 郡山市 交付分 (福島県交付分含む) | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|--------------------------|-----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 7,783,259 | 2,002,234 | |
| 26 | 6,751,420 | 8,679,796 | |
| 27 | 534,186 | 982,440 | |
| 28 | 655,811 | 2,271,527 | |
| 29 | 581,489 | 707,105 | |
| 30 | 708,732 | 636,760 | |
| 1 | 552,893 | 617,618 | |
| 2 | 664,904 | 613,548 | |
| 3 | 542,195 | 585,267 | |
| 4 | 515,722 | 563,933 | |
| 5 | 538,855 | 581,567 | |
| 合計 | | 19,829,466 | 18,241,795 |

| <参考> うち、当該市町村 交付分 | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|-------------------------|----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 0 | 0 |

| <参考> | 郡山市生活拠点形成交付金基金 金残高 | 郡山市生活拠点形成交付金基金の利息 額 | 郡山市生活拠点形成交付金基金 金の取崩額 |
|------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| | | 0 | 0 |

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

郡山市

生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

令和6年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 基金 型 / 単 年 度 型 | 継続 / 完了 | 全体 事業 費 | 全体 事業 期 間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | 進捗状況 (0~2の番 号で回答) | 進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。) | 基金型 取崩額 (国費) | 単年度型 支出額 (国費) | 国庫 返還額 (国費) | 事業間流用の詳細 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------|---------------------|-----------|----------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------------|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|----------|----|--|--|--|--|--|---------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 43 | D-13-1- | 被災者生活支 援事業 | 郡山市内 | 県 | 県 | 直接 | 基金型 | 継続 | 586,331 | 26 | 6 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 26 | 58,641 | | 4,047 | | | | | | | | | | | | | | 4,047 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 27 | 261,675 | | 32,096 | | | | | | | | | | | | | | 32,096 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 28 | | | 60,329 | | | | | | | | | | | | | | 60,329 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 29 | | | 74,757 | | | | | | | | | | | | | | 74,757 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 30 | 161,463 | | 74,260 | | | | | | | | | | | | | | 74,260 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 | | | 58,622 | | | | | | | | | | | | | | 58,622 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2 | 104,552 | | 53,285 | | | | | | | | | | | | | | 53,285 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3 | | | 43,072 | | | | | | | | | | | | | | 43,072 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 4 | | | 48,211 | | | | | | | | | | | | | | 48,211 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 5 | | | 42,712 | | | | | | | | | | | | | | 42,712 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 累計 | 586,331 | | 0 | 491,391 | 0 | | | | | | | | | | | | 491,391 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | (注) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当額は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 都道府県 交付分 | | | | | | | | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | 58,641 | 0 | 4,047 | 0 | | | 4,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | 261,675 | 0 | 32,096 | 0 | | | 32,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | 0 | 0 | 60,329 | 0 | | | 60,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 74,757 | 0 | | | 74,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | 161,463 | 0 | 74,260 | 0 | | | 74,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 58,622 | 0 | | | 58,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | 104,552 | 0 | 53,285 | 0 | | | 53,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 43,072 | 0 | | | 43,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 48,211 | 0 | | | 48,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | 42,712 | 0 | | | 42,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 586,331 | 都道府県交付分 計 | | | | | | | 586,331 | 0 | 491,391 | 0 | | | | 491,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 市町村 交付分 | | | | | | | | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 市町村交付分 計 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 都道府県・ 市町村 交付分 | | | | | | | | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | 58,641 | 0 | 4,047 | 0 | | | 4,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | 261,675 | 0 | 32,096 | 0 | | | 32,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | 0 | 0 | 60,329 | 0 | | | 60,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 74,757 | 0 | | | 74,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | 161,463 | 0 | 74,260 | 0 | | | 74,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 58,622 | 0 | | | 58,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | 104,552 | 0 | 53,285 | 0 | | | 53,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 43,072 | 0 | | | 43,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 48,211 | 0 | | | 48,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | 42,712 | 0 | | | 42,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 586,331 | 合計 | | | | | | | 586,331 | 0 | 491,391 | 0 | | | | 491,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

①26年度に26、27年度分の国費の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。
 ②27年度に28年度から30年度分までの国費の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。平成28年度から平成30年度までは債務負担行為により3ヶ年の委託契約を結んでいる。
 ③30年度に31・32年度分の国費の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。平成31年度から令和2年度までは債務負担行為により2ヶ年の委託契約を結んでいる。
 ④令和2年度に令和3・4年度分の国費の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。令和3年度から令和4年度までは債務負担により2ヶ年の委託契約を結んでいる。
 ⑤令和5年度から令和6年度までは債務負担により2ヶ年の委託契約を結んでいる。

(様式2AF)

郡山市

生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和6年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 基金 型 / 単 年 度 型 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | 進捗状況 (0~2の番 号で回答) | 進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。) | 基金型 取崩額 (国費) | 単年度型 支出額 (国費) | 国庫 返還額 (国費) | 事業間流用の詳細 | 備考 |
|-----|---------|-------------------|------------|----------|--------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|----------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | A-1-2 | 災害公営住宅 整備事業 | 富田町 | 県 | 県 | 直接 | 単年度型 | 完了 | 294,090 | 25 | 25 | 233,484 | | 175,000 | - | H25年11月、工事発注。 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | 23,843 | | 44,427 | 37,900 | H27年1月、完成。2月入居開始 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 累計 | 257,327 | 0 | 219,427 | 37,900 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 8 | A-1-3 | 災害公営住宅 整備事業 | 日和田町 | 県 | 県 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 99,286 | | 87,500 | - | H25年11月、工事発注。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1,859 | | 13,050 | 595 | H26年10月、完成。11月入居開始 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 101,145 | 0 | 100,550 | 595 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | A-1-4 | 災害公営住宅 整備事業 | 富久山町 | 県 | 県 | 直接 | 単年度型 | 完了 | 182,095 | 25 | 23 | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | 159,333 | | 157,500 | - | H25年11月、工事発注。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | | | 1,833 | 0 | H26年10月、完成。11月入居開始 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 159,333 | 0 | 159,333 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | A-1-5 | 災害公営住宅 整備事業 | 喜久田町 | 県 | 県 | 直接 | 単年度型 | 完了 | 340,088 | 25 | 23 | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | 243,108 | | 218,750 | - | H25年11月、工事発注。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | 54,468 | | 70,545 | 8,281 | H26年12月、完成。H27年1月入居開始 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 297,576 | 0 | 289,295 | 8,281 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | A-1-1 | 災害公営住宅 駐車場整備事業 | 安積町 | 県 | 県 | 直接 | 単年度型 | 完了 | 11,250 | 25 | 23 | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | 9,000 | | 0 | - | 未執行 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | | | 6,000 | 3,000 | H26年5月、工事発注。H27年2月、完成。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 9,000 | 0 | 6,000 | 3,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | A-1-2 | 災害公営住宅 駐車場整備事業 | 富田町 | 県 | 県 | 直接 | 単年度型 | 完了 | 20,150 | 25 | 23 | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | 12,000 | | 0 | - | 未執行 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | 4,120 | | 16,120 | 0 | H26年5月、工事発注。H27年1月、完成。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 16,120 | 0 | 16,120 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(様式2AF)

郡山市

生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和6年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 基金 型 / 単 年 度 型 | 継続 / 完了 | 全体 事業 費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | 進捗状況 (0~2の番 号で回答) | 進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。) | 基金型 取崩額 (国費) | 単年度型 支出額 (国費) | 国庫 返還額 (国費) | 事業間流用の詳細 | 備考 |
|-----|-----------------|--------------------------|------------|----------|----------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|---|-------------|--------------------|-----------------|--|---------|-------------------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|--|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ◆ A - 1 - 3 - 1 | 災害公営住宅 駐車場整備事業 | 日和田町 | 県 | 県 | 直接 | 単年度型 | 完了 | 9,750 | 25 ~ 26 | 23 24 25 6,000 26 1,800 27 28 29 30 1 2 3 4 5 累計 7,800 | 0 | 4,846 | 2,954 | - 未執行 H26年5月、工事発注。H26年10月、完成。 | 0 | | 0 | 4,846 | 2,954 | | | |
| 14 | ◆ A - 1 - 4 - 1 | 災害公営住宅 駐車場整備事業 | 富久山町 | 県 | 県 | 直接 | 単年度型 | 完了 | 9,100 | 25 ~ 26 | 23 24 25 6,000 26 1,280 27 28 29 30 1 2 3 4 5 累計 7,280 | 0 | 6,935 | 345 | - 未執行 H26年5月、工事発注。H26年10月、完成。 | 0 | | 0 | 6,935 | 345 | | | |
| 15 | ◆ A - 1 - 5 - 1 | 災害公営住宅 駐車場整備事業 | 喜久田町 | 県 | 県 | 直接 | 単年度型 | 完了 | 22,025 | 25 ~ 26 | 23 24 25 15,000 26 2,620 27 28 29 30 1 2 3 4 5 累計 17,620 | 0 | 13,399 | 4,221 | - 未執行 H26年5月、工事発注。H26年12月、完成。 | 0 | | 0 | 13,399 | 4,221 | | | |
| 16 | ◆ A - 1 - 1 - 2 | 災害公営住宅 先行展示施設 整備事業 | 麓山1丁 目 | 県 | 県 | 直接 | 単年度型 | 完了 | 42,500 | 25 ~ 25 | 23 24 25 34,000 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 累計 34,000 | 0 | 30,960 | 3,040 | H25年10月、委託発注。平成26年3月委託完了。 | 0 | | 0 | 30,960 | 3,040 | | | |
| 17 | A - 1 - 6 | 災害公営住宅 整備事業 | 喜久田町 2 | 県 | 県 | 直接 | 単年度型 | 完了 | 132,000 | 25 ~ 25 | 23 24 25 115,500 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 累計 115,500 | 0 | 104,992 | 10,508 | - H26年1月、用地取得完了。H26年1月、委託発注。 H26年12月、委託完了 | 0 | | 104,992 | 0 | 10,508 | | 換地完了後の面積増減による清算。(保留地取得 22,000円支払、換地後の敷地面積減少 101,700円(国費相当額 89,000円)受取) | |
| 18 | A - 1 - 7 | 災害公営住宅 整備事業 | 富田町2 | 県 | 県 | 直接 | 単年度型 | 完了 | 352,564 | 25 ~ 25 | 23 24 25 308,493 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 累計 308,493 | 0 | 266,322 | 42,171 | - H25年12月、委託発注。H26年1月、用地取得完了。 H26年5月、委託完了 | 0 | | 266,322 | 0 | 42,171 | | | |

(様式2AF)

郡山市

生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和6年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 基金 型 / 単 年 度 型 | 継続 / 完了 | 全体 事業 費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | 進捗状況 (0~2の番 号で回答) | 進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。) | 基金型 取崩額 (国費) | 単年度型 支出額 (国費) | 国庫 返還額 (国費) | 事業間流用の詳細 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|----------------|------------|----------|----------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|--|--|--------------------|---------------------|-------------------|----------|-----------------------------------|---------|---------|----|---------|--|---------|---------|---------|--------|---|---|--|---------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 累計 | | | | |
| 19 | A-1-8 | 災害公営住宅 整備事業 | 富田町3 | 県 | 県 | 直接 | 単年度型 | 完了 | 281,781 | 25 ~ 25 | 23 | | | | | | H25年12月、委託発注。H26年2月、用地取得完了。 H26年5月、委託完了 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | 246,558 | | 207,918 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 207,918 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 38,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 累計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 246,558 | 0 | 207,918 | 38,640 | | | | 0 | 207,918 | 38,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | 20 | A-1-9 | 災害公営住宅 整備事業 | 富久山町 2 | 県 | 県 | | | | | | | | 直接 | 単年度型 | 完了 | 352,313 | 25 ~ 25 | 23 | | | | | | H25年12月、委託発注。H26年1月、用地取得完了。 H26年5月、委託完了 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 308,273 | | 215,049 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 215,049 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 93,224 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | | | | | | | | | | | | | | | | | 308,273 | 0 | 215,049 | 93,224 | | | | | | | | | 0 | 215,049 | 93,224 | | | | | | | | | | |
| 21 | A-1-1 | 災害公営住宅 整備事業 | 安積町 | 県 | 県 | 直接 | 単年度型 | 完了 | 181,197 | 25 ~ 26 | | | | | | | 23 | | | | | | H25年11月、工事発注。 H27年2月、完成。3月入居開始 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | 158,547 | | 157,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 157,500 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | | | 1,047 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,047 | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 累計 | | | | | | | | | | | 158,547 | | 0 | 158,547 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 158,547 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | 22 | A-1-10 | 災害公営住宅 整備事業 | 富田町4 | 県 | 県 | 直接 | 単年度型 | 完了 | 352,589 | 25 ~ 25 | 23 | | | | | | | | | | | | | H25年12月、委託発注。H26年1月、用地取得完了。 H26年5月、委託完了 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 308,515 | | 260,146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 260,146 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 48,369 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 308,515 | 0 | 260,146 | 48,369 | | | | 0 | 260,146 | 48,369 | | | | | | | | | | |
| 23 | A-1-11 | 災害公営住宅 整備事業 | 喜久田町 3 | 県 | 県 | 直接 | 単年度型 | 完了 | 176,000 | 25 ~ 25 | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | H25年12月、委託発注。H26年1月、用地取得完了。 H26年9月、委託完了 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | 154,000 | | 120,597 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120,597 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 33,403 | | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 累計 | | | | | | | | | | | 154,000 | 0 | 120,597 | 33,403 | | | | | | | | | | | 0 | 120,597 | 33,403 | | | |

(様式2AF)

郡山市

生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和6年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 基金 型 / 単 年 度 型 | 継続 / 完了 | 全体 事業 費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | 進捗状況 (0~2の番 号で回答) | 進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。) | 基金型 取崩額 (国費) | 単年度型 支出額 (国費) | 国庫 返還額 (国費) | 事業間流用の詳細 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|------------|------------|----------|----------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------|-------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|----------|----|----|----|----|----|---------|---------|----|----|--|--|---|---|---|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 累計 |
| 24 | A-1-12 | 災害公営住宅整備事業 | 喜久田町2 | 県 | 県 | 直接 | 基金型 | 完了 | 490,948 | 26~27 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | 349,059 | | 0 | - | 未執行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | 328 | 78,442 | 425,775 | - | H27年1月、工事発注。 | | | | | | | | | | | | 44,124 | | | | 【他事業より流用】(平成26年11月21日) 流用元:A-1-19 災害公営住宅整備事業(安積町3) 流用額:[H26]89,648千円(国費:78,442千円)【建設費】 流用後交付対象事業費:488,948千円(国費:427,829千円) | ①概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済額<基金取崩額となるよう取り崩しています。差額については、国庫返還用に基金に積み戻します。 ②25年度に26年度分国費の一部の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | 0 | 1,750 | 2,927 | 877 | H28年2月、本体工事完成。3月入居開始 | | | | | | | | | | | | 384,582 | | | | 【他事業より流用】(平成28年1月12日) 流用元:A-1-19 災害公営住宅整備事業(安積町3) 流用額:[H26]2,000千円(国費:1,750千円)【建設費】 流用後交付対象事業費:490,948千円(国費:429,579千円) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▲4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | | | | | | | | | | | 349,387 | 80,192 | 428,702 | 877 | | | | | 428,702 | 0 | 877 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | A-1-13 | 災害公営住宅整備事業 | 富田町2 | 県 | 県 | 直接 | 基金型 | 完了 | 1,136,596 | 25~27 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | 953,732 | | 0 | - | 未執行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | 40,789 | 40,789 | 940,489 | - | H26年6月、工事発注。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | 0 | ▲40,789 | 25,210 | 28,822 | H27年9月、本体工事完成。10月入居開始 | | | | | | | | | | | | | 184,800 | | | | 【他事業より流用】(平成28年1月12日) 流用元:A-1-21 災害公営住宅整備事業(富久山町3) 流用額:[H26]46,616千円(国費:40,789千円)【建設費】 流用後交付対象事業費:1,183,212千円(国費:1,035,310千円) | ①契約年度と支払い年度が異なる(28年度に支払う=基金を取り崩す分がある)ため、契約済額>基金取崩額となっており、差額については、国庫返還用に基金に積み戻します。 ②25年度に26年度分国費の一部の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。 | | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | | | | | | | | | | | 994,521 | 0 | 965,699 | 28,822 | | | | | 965,699 | 0 | 28,822 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | A-1-14 | 災害公営住宅整備事業 | 富田町3 | 県 | 県 | 直接 | 基金型 | 完了 | 1,007,767 | 25~27 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | 767,567 | | 0 | - | 未執行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | 114,228 | 66,943 | 781,662 | - | H26年6月、工事発注。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | 0 | ▲66,943 | 5,900 | 94,233 | H27年9月、本体工事完成。10月入居開始 | | | | | | | | | | | | | 222,827 | | | | 【他事業より流用】(平成28年1月12日) 流用元:A-1-21 災害公営住宅整備事業(富久山町3) 流用額:[H27]76,507千円(国費:66,943千円)【建設費】 流用後交付対象事業費:1,007,767千円(国費:948,738千円) | ①概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済額<基金取崩額となるよう取り崩しています。差額については、国庫返還用に基金に積み戻します。 ②25年度に26年度分国費の一部の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。 | | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | | | | | | | | | | | 881,795 | 0 | 787,562 | 94,233 | | | | | 787,562 | 0 | 94,233 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | A-1-15 | 災害公営住宅整備事業 | 富久山町2 | 県 | 県 | 直接 | 基金型 | 完了 | 1,174,892 | 25~27 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | 953,732 | | 0 | - | 未執行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | 37,149 | 37,149 | 934,034 | - | H26年6月、工事発注。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | 0 | ▲24,385 | 118,381 | H27年8月、本体工事完成。9月入居開始 | | | | | | | | | | | | | | 184,566 | | | | 【他事業より流用】(平成26年4月23日) 流用元:A-1-21 災害公営住宅整備事業(富久山町3) 流用額:[H26]42,456千円(国費:37,149千円)【建設費】 流用後交付対象事業費:1,174,892千円(国費:1,028,030千円) | ①概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済額<基金取崩額となるよう取り崩しています。差額については、国庫返還用に基金に積み戻します。 ②25年度に26年度分国費の一部の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。 | | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▲35,113 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | | | | | | | | | | | 990,881 | 37,149 | 909,649 | 118,381 | | | | | 909,649 | 0 | 118,381 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(様式2AF)

郡山市

生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和6年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 基金 型 / 単 年 度 型 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | 進捗状況 (0~2の番 号で回答) | 進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。) | 基金型 取崩額 (国費) | 単年度型 支出額 (国費) | 国庫 返還額 (国費) | 事業間流用の詳細 | 備考 | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------|------------|----------|----------------|---------------|----------------------------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|----------|--------|---------|--------|----|---------|---------|---------|----|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 28 | A-1-16 | 災害公営住宅 整備事業 | 富田町4 | 県 | 県 | 直接 | 基金型 | 完了 | 1,134,166 | 26~27 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | 930,825 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | 61,570 | 60,695 | 940,470 | | | | | | | | | | | | | | 761,903 | | | | 【他事業より流用】(平成26年4月23日) 流用元:A-1-21 災害公営住宅整備事業(富久山町3) 流用額:[H26]69,366千円(国費:60,695千円)【建設費】 流用後交付対象事業費:1,203,532千円(国費:1,053,090千円) | 25年度に26年度分国費の一部の交付を受けているため 交付額と交付可能額通知額 は一致しない。 |
| | | | | | | | | | | | 27 | 0 | ▲60,695 | 6,133 | 45,792 | H27年7月、本体工事完成。8月入居開始 | 0 | | | | | | | | | | 184,700 | | | | 【他事業へ流用】(平成28年1月12日) 流用元:A-1-21 災害公営住宅整備事業(富久山町3) 流用額:[H27]69,366千円(国費:60,695千円)【建設費】 流用後交付対象事業費:1,134,166千円(国費:992,395千円) | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 累計 | | | | | | | | | | | 992,395 | 0 | 946,603 | 45,792 | | | | 946,603 | 0 | 45,792 | | |
| 29 | A-1-17 | 災害公営住宅 整備事業 | 喜久山町3 | 県 | 県 | 直接 | 基金型 | 完了 | 612,580 | 25~27 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | 488,319 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | 23,843 | 23,843 | 514,912 | | | | | | | | | | | | | | 412,339 | | | | 【他事業より流用】(平成26年4月23日) 流用元:A-1-21 災害公営住宅整備事業(富久山町3) 流用額:[H26]27,250千円(国費:23,843千円)【建設費】 流用後交付対象事業費:612,580千円(国費:536,005千円) | ①概算で基金を取り崩す 際、不足しないよう、契約済 額<基金取崩額となるように 取り崩しています。差額につ いては、国庫返還用に基金 に積み戻します。 ②25年度に26年度分国費の 一部の交付を受けているた め交付額と交付可能額通知 額は一致しない。 |
| | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | 7,337 | 13,756 | H27年11月、本体工事完成。12月入居開始 | 0 | | | | | | | | | | 109,947 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 累計 | | | | | | | | | | | 512,162 | 23,843 | 522,249 | 13,756 | | | | 522,249 | 0 | 13,756 | | |
| 30 | ◆A-1-12-1 | 災害公営住宅 駐車場整備事業 | 喜久山町2 | 県 | 県 | 直接 | 基金型 | 完了 | 7,475 | 26~27 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | 5,980 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | 5,184 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | 0 | 796 | H27年2月、工事完成。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 累計 | | | | | | | | | | | 5,980 | 0 | 5,184 | 796 | | | | 5,184 | 0 | 796 | | |
| 31 | ◆A-1-13-1 | 災害公営住宅 駐車場整備事業 | 富田町2 | 県 | 県 | 直接 | 基金型 | 完了 | 19,500 | 26~27 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | 15,600 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | 10,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | 0 | 5,400 | H27年9月、工事完成。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 累計 | | | | | | | | | | | 15,600 | 0 | 10,200 | 5,400 | | | | 10,200 | 0 | 5,400 | | |
| 32 | ◆A-1-14-1 | 災害公営住宅 駐車場整備事業 | 富田町3 | 県 | 県 | 直接 | 基金型 | 完了 | 15,600 | 26~27 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | 12,480 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | 8,077 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | 0 | 4,403 | H27年9月、工事完成。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 累計 | | | | | | | | | | | 12,480 | 0 | 8,077 | 4,403 | | | | 8,077 | 0 | 4,403 | | |

(様式2AF)

郡山市

生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和6年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 基金 型 / 単年 度型 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | 進捗状況 (0~2の番 号で回答) | 進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。) | 基金型 取崩額 (国費) | 単年度型 支出額 (国費) | 国庫 返還額 (国費) | 事業間流用の詳細 | 備考 |
|-----|------------------|-------------------|------------|----------|----------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------|--|--|---------------------|-------------------|----------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | ◆ A - 1 - 15 - 1 | 災害公営住宅 駐車場整備事業 | 富久山町 2 | 県 | 県 | 直接 | 基金型 | 完了 | 19,500 | 26 ~ 27 | 23 | 15,600 | 0 | 8,840 | 6,760 | - 未執行 - H26年6月、工事発注。 - H27年8月、工事完成。 | 0 | | 7,160 1,680 | | 6,760 | | 25年度に26年度分の国費の 交付を受けているため、交付 額と交付可能額通知額は一 致しない。 |
| 34 | ◆ A - 1 - 16 - 1 | 災害公営住宅 駐車場整備事業 | 富田町4 | 県 | 県 | 直接 | 基金型 | 完了 | 19,500 | 26 ~ 27 | 23 | 15,600 | 0 | 10,200 | 5,400 | - 未執行 - H26年6月、工事発注。 - H27年7月、工事完成。 | 0 | | 8,264 1,936 | | 5,400 | | 25年度に26年度分の国費の 交付を受けているため、交付 額と交付可能額通知額は一 致しない。 |
| 35 | ◆ A - 1 - 17 - 1 | 災害公営住宅 駐車場整備事業 | 喜久田町 3 | 県 | 県 | 直接 | 基金型 | 完了 | 9,750 | 26 ~ 27 | 23 | 7,800 | 0 | 5,024 | 2,776 | - 未執行 - H26年10月、工事発注。 - H27年11月、工事完成。 | 0 | | 4,016 1,008 | | 2,776 | | 25年度に26年度分の国費の 交付を受けているため、交付 額と交付可能額通知額は一 致しない。 |
| 36 | A - 1 - 18 | 災害公営住宅 整備事業 | 安積町2 | 県 | 県 | 直接 | 基金型 | 完了 | 768,960 | 25 ~ 27 | 23 | 138,967 | 0 | 49,690 | 265,487 | - 未執行 - H26年12月、測量・地質調査完了。 - H28年1月、本体工事完成。2月入居開始 | 0 | | 65,625 8,516 357,661 ▲ 24,450 | | 265,487 | | ①概算で基金を取り崩す 際、不足しないよう、契約済 額<基金取崩額となるように 取り崩しています。差額につ いては、国庫返還用に基金 に積み戻します。 ②25年度に26年度分国費の 一部の交付を受けているた め交付額と交付可能額通知 額は一致しない。 |
| | | | | | | | | | | | 累計 | 672,839 | 0 | 407,352 | 265,487 | | | 407,352 | 0 | 265,487 | | | |

(千円)

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 基金 型 / 単年 度型 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | 進捗状況 (0~2の番 号で回答) | 進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。) | 基金型 取崩額 (国費) | 単年度型 支出額 (国費) | 国庫 返還額 (国費) | 事業間流用の詳細 | 備考 | | | |
|-----|------------------|------------------------|------------|----------|----------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------|----------------|--|--|--|--|---|---------|---|---|--|---|-------------------|----------|----|----|----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 24 | 25 |
| 46 | ◆ A - 1 - 20 - 1 | 災害公営住宅 駐車場整備事業 | 鶴見坦 | 県 | 県 | 直接 | 基金型 | 完了 | 16,065 | 26 ~ 27 | 23 24 25 26 12,852 27 0 28 29 30 1 2 3 4 5 累計 | 0 0 0 7,548 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7,548 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5,294 5,294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | - H27年1月、工事発注。 H28年2月、工事完成。 | 0 | | 7,558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5,294 5,294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | | |
| 47 | ◆ A - 1 - 21 - 1 | 災害公営住宅 駐車場整備事業 | 富久山町3 | 県 | 県 | 直接 | 基金型 | 完了 | 21,420 | 26 ~ 27 | 23 24 25 26 17,136 27 0 28 29 30 1 2 3 4 5 累計 | 0 0 0 7,268 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9,854 9,854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | - H27年1月、工事発注。 H28年2月、工事完成。 | 0 | | 7,282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9,854 9,854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | |
| 48 | ◆ A - 1 - 23 - 1 | 災害公営住宅 駐車場整備事業 | 安積町4 | 県 | 県 | 直接 | 基金型 | 完了 | 10,710 | 26 ~ 27 | 23 24 25 26 8,568 27 0 28 29 30 1 2 3 4 5 累計 | 0 0 0 5,446 ▲129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3,251 3,251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | - H27年1月、工事発注。 H28年2月、工事完成。 | 0 | | 5,317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3,251 3,251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | |
| 49 | ◆ A - 1 - 22 - 1 | 災害公営住宅 駐車場整備事業 | 田村町岩作 | 県 | 県 | 直接 | 基金型 | 完了 | 60,160 | 26 ~ 28 | 23 24 25 26 48,128 27 0 28 29 30 1 2 3 4 5 累計 | 0 0 0 0 26,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 21,408 21,408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | - 未執行 未執行 H28年7月、工事発注。H29年3月、工事完了。 | 0 | | 26,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 21,408 21,408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | |
| 50 | A - 2 - 1 | 災害公営住宅 家賃低減化事業 | 郡山市内 | 県 | 県 | 直接 | 単年度型 | 継続 | 4,855,490 | 26 ~ 5 | 23 24 25 26 30,217 27 232,011 28 481,142 29 503,030 30 470,206 1 485,290 2 492,215 3 483,392 4 471,056 5 505,777 累計 | 0 | 617 | 0 | H26年度事業完了 H27年度事業完了 H28年度事業完了 H29年度事業完了 H30年度事業完了 R元年度事業完了 R2年度事業完了 R3年度事業完了 R4年度事業完了 R5年度事業完了 | 0 | | 0 232,011 481,142 502,413 470,206 485,290 492,215 483,392 471,056 505,777 4,154,336 | 0 | 0 30,217 232,011 481,142 502,413 470,206 485,290 492,215 483,392 471,056 505,777 4,153,719 | | | | | | H26及びH27については、交付額≠交付可能額通知であり、必要額のみ交付申請しています。 |
| 51 | A - 3 - 1 | 東日本大震災 特別家賃低減 事業 | 郡山市内 | 県 | 県 | 直接 | 単年度型 | 継続 | 743,727 | 26 ~ 5 | 23 24 25 26 5,268 27 40,500 28 81,669 29 78,459 30 77,063 1 67,603 2 68,137 3 58,803 4 44,666 5 33,078 累計 | 0 | 0 | 0 | H26年度事業完了 H27年度事業完了 H28年度事業完了 H29年度事業完了 H30年度事業完了 R元年度事業完了 R2年度事業完了 R3年度事業完了 R4年度事業完了 R5年度事業完了 | 0 | | 5,268 40,500 81,669 78,459 77,063 67,603 68,137 58,803 44,666 33,078 555,246 | 0 | 0 5,268 40,500 81,669 78,459 77,063 67,603 68,137 58,803 44,666 33,078 555,246 | | | | | | H26及びH27については、交付額≠交付可能額通知であり、必要額のみ交付申請しています。 |

