

(様式1)

二本松市 生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和6年3月末時点

(千円)

二本松市 交付分 (福島県交付分含む)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	174,842	813	
26	10,723,892	1,356,094	
27	2,728,005	4,118,582	
28	456,283	6,654,399	
29	385,640	458,041	
30	924,210	348,502	
1	404,316	404,316	
2	404,584	404,584	
3	368,383	368,383	
4	347,983	347,983	
5	368,427	368,427	
合計		17,286,565	14,830,124

<参考> うち、当該市町村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	7,200	6,912	
28	107,712	1,154	
29	0	71,529	
30	0	0	
1	0	0	
2	0	0	
3	0	0	
4	0	0	
5	0	0	
合計		114,912	79,595

<参考>	二本松市生活拠点形成交付金 基金残高	二本松市生活拠点形成交付金基金の利 息額	二本松市生活拠点形成交付金 基金の取崩額
		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	基金 型 /単 年 度 型	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取前額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考																					
																								23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	累計							
1	A-1-1	災害公営住宅整備事業	油井	県	県	直接	基金型	完了	198,000	25~26	23						H25年12月、鑑定評価発注。H26年3月、委託発注。 H27年2月、委託完了。	0																										
											24																																	
											25	173,250		813																								813						
											26			150,326																								150,326	22,111					
											27																																	
											28																																	
											29																																	
											30																																	
											1																																	
											2																																	
											3																																	
											4																																	
											5																																	
											累計																			173,250	0	151,139	22,111					0	151,139	22,111				
2	A-1-2	災害公営住宅整備事業	油井	県	県	直接	基金型	完了	2,333,015	25~28	23						未執行 H27年3月、造成工事発注。 H28年1月、本体工事発注。 H28年10月~順次入居開始。11月、本体工事完了。	0						概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済み額<基金取前額となるよう取り崩しています。差額については、国庫返還用に基金に積み戻します。 H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け																				
											24																																	
											25	1,592		0																							1,592							
											26	1,995,271		505,644																								0						
											27	145,101		1,247,460																								1,080,031						
											28	0		239,189																								912,260						
											29																																	
											30																																	
											1																																	
											2																																	
											3																																	
											4																																	
											5																																	
											累計																			2,141,964	0	1,891,718	250,246					1,891,718	0	250,246				
3	A-1-3	災害公営住宅整備事業	油井2	県	県	直接	基金型	完了	8,718,143	26~29	23						H26年7月、造成設計委託発注。 H27年7月、造成工事発注。 H28年6月、本体工事発注。9月、一部本体工事完了。11月~順次入居開始。 H29年8月、本体工事完了。	0						概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済み額<基金取前額となるよう取り崩しています。差額については、国庫返還用に基金に積み戻します。 H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け																				
											24																																	
											25																																	
											26	8,100,526		476,710																								481,960						
											27	0		738,886																								598,910						
											28	0		6,030,967																								5,155,963						
											29	0																										1,010,696						
											30																																	
											1																																	
											2																																	
											3																																	
											4																																	
											5																																	
											累計																			8,100,526	0	6,774,416	1,326,110					6,774,416	0	1,326,110				
4	A-1-4	災害公営住宅整備事業	表	県	県	直接	基金型	完了	1,835,915	26~29	23						H27年3月、建築設計委託発注。 H27年11月、本体工事発注。 工事中 H29年5月、本体工事完了。7月入居開始。	0					H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け																					
											24																																	
											25																																	
											26	221,313		106,126																							68,645							
											27	1,388,096		1,100,832																							193,333							
											28	0		8,514																							186,410							
											29	0		1,945																							769,029							
											30																																	
											1																																	
											2																																	
											3																																	
											4																																	
											5																																	
											累計																		1,609,409	0	1,214,435	394,974					1,214,435	0	394,974					
5	A-1-5	災害公営住宅整備事業	若宮	県	県	直接	基金型	完了	1,436,966	26~29	23						H27年3月、建築設計委託発注。 H27年10月、造成工事発注。H28年3月、本体工事発注。 工事中 H29年5月、本体工事完了。7月入居開始。	0					概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済み額<基金取前額となるよう取り崩しています。差額については、国庫返還用に基金に積み戻します。																					
											24																																	
											25																																	
											26	236,013		117,288																							84,366							
											27	1,021,331		897,081																							41,134							
											28	0		5,057																							442,278							
											29	0		1,715																							454,131							
											30																																	
											1																																	
											2																																	
											3																																	
											4																																	
											5																																	
											累計																		1,257,344	0	1,021,141	236,203					1,021,141	0	236,203					
6	A-1-2-1	災害公営住宅駐車場整備事業	油井	県	県	直接	基金型	完了	49,980	25~28	23						未執行 H28年1月、工事発注。 H28年11月、工事完了。	0																										
											24																																	
											25																																	
											26	39,984		0																							0							
											27	0		10,769																							0							
											28	0		763																							11,532							
											29																																	
											30																																	
											1																																	
											2																																	
											3																																	
											4																																	
											5																																	
											累計																		39,984	0	11,532	28,452					11,532	0	28,452					

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	基金 型/ 単年 度型	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考	
																								23
13	F-1-2	道路事業(浮内・細野線外1線)	表	市	二本松市	直接	単年度型	完了	143,640	27~29	27	7,200		6,912			0		6,912				H27については、交付額=交付可能額通知額(7,200千円)であり、必要額のみ交付申請しています。 H28については、交付額=交付可能額通知額(107,712千円)であり、必要額のみ交付申請しています。	
										28	107,712		1,154						1,154					
										29			71,529						71,529					
										30														
										累計	114,912	0	79,595	0				0	79,595	0				
14	A-2-1	災害公営住宅家賃低廉化事業	二本松市内	県	県	直接	単年度型	継続	3,004,046	28~5	28	111,251	0	75,551	35,700	H28年度事業完了	0	0	75,551	0				
										29	349,962	0	349,499	463	H29年度事業完了	0	0	349,499	0					
										30	363,894	0	363,894	0	H30年度事業完了	0	0	363,894	0					
										1	370,249	0	370,249	0	R1年度事業完了	0	0	370,249	0					
										2	372,524	0	372,524	0	R2年度事業完了	0	0	372,524	0					
										3	340,721	0	340,721	0	R3年度事業完了	0	0	340,721	0					
										4	326,677	0	326,677	0	R4年度事業完了	0	0	326,677	0					
										5	349,539	0	349,539	0	R5年度事業完了	0	0	349,539	0					
										累計	2,584,817	0	2,548,654	36,163				0	2,548,654	0				
15	A-3-1	東日本大震災特別家賃低廉化事業	二本松市内	県	県	直接	単年度型	継続	294,459	28~5	28	19,554	0	7,264	12,290	H28年度事業完了	0	0	7,264	0				
										29	33,353	0	33,353	0	H29年度事業完了	0	0	33,353	0					
										30	33,953	0	33,953	0	H30年度事業完了	0	0	33,953	0					
										1	34,067	0	34,067	0	R1年度事業完了	0	0	34,067	0					
										2	32,060	0	32,060	0	R2年度事業完了	0	0	32,060	0					
										3	27,662	0	27,662	0	R3年度事業完了	0	0	27,662	0					
										4	21,306	0	21,306	0	R4年度事業完了	0	0	21,306	0					
										5	18,888	0	18,888	0	R5年度事業完了	0	0	18,888	0					
										累計	220,843	0	208,553	12,290				0	208,553	0				
16	A-1-2-3	災害公営住宅整備事業(効果促進事業)	油井	県	県	直接	基金型	完了	94,424	25~30	25						0						H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け	
										26														
										27														
										28														
										29														
										30	75,539		75,538		1			75,538	0	1				
										1														
										2														
										3														
										4														
										5														
										累計	75,539	0	75,538	1				75,538	0	1				
17	A-1-3-3	災害公営住宅整備事業(効果促進事業)	油井2	県	県	直接	基金型	完了	433,379	26~30	26						0							H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け
										27														
										28														
										29														
										30	346,703		346,702		1			346,702	0	1				
										1														
										2														
										3														
										4														
										5														
										累計	346,703	0	346,702	1				346,702	0	1				
18	A-1-4-2	災害公営住宅整備事業(効果促進事業)	表	県	県	直接	基金型	完了	3,411	26~30	26						0							H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け
										27														
										28														
										29														
										30	2,728		2,727		1			2,727	0	1				
										1														
										2														
										3														
										4														
										5														
										累計	2,728	0	2,727	1				2,727	0	1				

(様式2AF)

二本松市

生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	基金 型 /単 年 度 型	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考	
											23	0	0	0	0			0	0	0			
											24	0	0	0	0			0	0	0			
											25	174,842	0	813	0			1,592	813	0			
											26	10,723,892	0	1,356,094	22,111			634,971	150,326	22,111			
											27	2,720,805	0	4,111,670	0			1,932,939	0	0			
											28	348,571	0	6,653,245	76,442			7,065,962	82,815	0			
											29	385,640	0	386,512	300,067			2,260,981	382,852	0			
											30	924,210	0	348,502	2,022,504			▲52,669	397,847	0			
											1	404,316	0	404,316	0			▲1,593	404,316	0			
											2	404,584	0	404,584	0			0	404,584	2,350,560			
											3	368,383	0	368,383	0			0	368,383	0			
											4	347,983	0	347,983	0			0	347,983	0			
											5	368,427	0	368,427	0			0	368,427	0			
											19,176,270	都道県交付分 計	17,171,653	0	14,750,529	2,421,124			11,842,183	2,908,346	2,372,671		
											23	0	0	0	0			0	0	0			
											24	0	0	0	0			0	0	0			
											25	0	0	0	0			0	0	0			
											26	0	0	0	0			0	0	0			
											27	7,200	0	6,912	0			0	6,912	0			
											28	107,712	0	1,154	0			0	1,154	0			
											29	0	0	71,529	0			0	71,529	0			
											30	0	0	0	0			0	0	0			
											1	0	0	0	0			0	0	0			
											2	0	0	0	0			0	0	0			
											3	0	0	0	0			0	0	0			
											4	0	0	0	0			0	0	0			
											5	0	0	0	0			0	0	0			
											143,640	市町村交付分 計	114,912	0	79,595	0			0	79,595	0		
											23	0	0	0	0			0	0	0			
											24	0	0	0	0			0	0	0			
											25	174,842	0	813	0			1,592	813	0			
											26	10,723,892	0	1,356,094	22,111			634,971	150,326	22,111			
											27	2,728,005	0	4,118,582	0			1,932,939	6,912	0			
											28	456,283	0	6,654,399	76,442			7,065,962	83,969	0			
											29	385,640	0	458,041	300,067			2,260,981	454,381	0			
											30	924,210	0	348,502	2,022,504			▲52,669	397,847	0			
											1	404,316	0	404,316	0			▲1,593	404,316	0			
											2	404,584	0	404,584	0			0	404,584	2,350,560			
											3	368,383	0	368,383	0			0	368,383	0			
											4	347,983	0	347,983	0			0	347,983	0			
											5	368,427	0	368,427	0			0	368,427	0			
											19,319,910	合計	17,286,565	0	14,830,124	2,421,124			11,842,183	2,987,941	2,372,671		

(注)
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。
4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。
5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。