

(様式1)

本宮市 生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和6年3月末時点

(千円)

本宮市 交付分 (福島県交付分含む)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	2,172,560	521,841	
27	54,415	1,396,769	
28	51,886	80,920	
29	85,163	85,037	
30	79,731	68,758	
1	77,674	77,674	
2	81,686	81,686	
3	72,915	72,915	
4	78,590	78,590	
5	86,612	86,612	
合計		2,841,232	2,550,802

<参考> うち、当該市町村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	2,172,560	521,841	
27	54,415	1,396,769	
28	51,886	80,920	
29	79,763	79,763	
30	79,731	68,758	
1	77,674	77,674	
2	81,686	81,686	
3	72,915	72,915	
4	78,590	78,590	
5	86,612	86,612	
合計		2,835,832	2,545,528

<参考>	本宮市生活拠点形成交付金基金 残高	本宮市生活拠点形成交付金基金の利息 額	本宮市生活拠点形成交付金基金 の取崩額
		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

本宮市

生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	基金 型 /単 年度 型	継続 /完了	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考														
	1	2	3	4																																				
12	0	9	1		浪江町介護施設等の施設再開準備経費等支援事業	荒井山神	県	県	間接	基金型	完了	5,400	29 ~ 29	23	5,400	0	5,274	126	備品購入費 5,274	0		5,274	0	0																
														24	0	0	0	0			0	0	0																	
														25	0	0	0	0			0	0	0																	
														26	0	0	0	0			0	0	0																	
														27	0	0	0	0			0	0	0																	
														28	0	0	0	0			0	0	0																	
														29	5,400	0	5,274	126			5,274	0	0																	
														30	0	0	0	0			0	0	0																	
														1	0	0	0	0			0	0	0																	
														2	0	0	0	0			0	0	0																	
														3	0	0	0	0			0	0	0																	
														4	0	0	0	0			0	0	0																	
														5	0	0	0	0			0	0	0																	
														累計	5,400	0	5,274	126			5,274	0	0																	
(注)																																								
1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」																																								
「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。																																								
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																																								
3「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。																																								
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。																																								
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																																								
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																																								
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。																																								
					都道府県 交付分								各年度 別合計	23	0	0	0	0			0	0	0																	
													24	0	0	0	0			0	0	0																		
													25	0	0	0	0			0	0	0																		
													26	0	0	0	0			0	0	0																		
													27	0	0	0	0			0	0	0																		
													28	0	0	0	0			0	0	0																		
													29	5,400	0	5,274	126			5,274	0	0																		
													30	0	0	0	0			0	0	0																		
													1	0	0	0	0			0	0	0																		
													2	0	0	0	0			0	0	0																		
													3	0	0	0	0			0	0	0																		
													4	0	0	0	0			0	0	0																		
													5	0	0	0	0			0	0	0																		
													5,400	都道府県交付分 計	5,400	0	5,274	126			5,274	0	0																	
					市町村 交付分								各年度 別合計	23	0	0	0	0			0	0	0																	
													24	0	0	0	0			0	0	0																		
													25	0	0	0	0			0	0	0																		
													26	0	0	0	0			0	0	0																		
													27	0	0	0	0			0	0	0																		
													28	0	0	0	0			0	0	0																		
													29	0	0	0	0			0	0	0																		
													30	0	0	0	0			0	0	0																		
													1	0	0	0	0			0	0	0																		
													2	0	0	0	0			0	0	0																		
													3	0	0	0	0			0	0	0																		
													4	0	0	0	0			0	0	0																		
													5	0	0	0	0			0	0	0																		
													0	市町村交付分 計	0	0	0	0			0	0	0																	
					都道府県・ 市町村 交付分								各年度 別合計	23	0	0	0	0			0	0	0																	
													24	0	0	0	0			0	0	0																		
													25	0	0	0	0			0	0	0																		
													26	0	0	0	0			0	0	0																		
													27	0	0	0	0			0	0	0																		
													28	0	0	0	0			0	0	0																		
													29	5,400	0	5,274	126			5,274	0	0																		
													30	0	0	0	0			0	0	0																		
													1	0	0	0	0			0	0	0																		
													2	0	0	0	0			0	0	0																		
													3	0	0	0	0			0	0	0																		
													4	0	0	0	0			0	0	0																		
													5	0	0	0	0			0	0	0																		
													5,400	合計	5,400	0	5,274	126			5,274	0	0																	

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単年 度型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考															
																								23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	累計	
1	A-1-1-1-	災害公営住宅 等整備事業	和田	市	本宮 市	直接	基金 型	完了	768,186	26	~	29	23					0					概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済額<基金取崩額となるように取り崩しています。差額については、国庫返納用に基金に積み戻します。H29災害公営住宅等整備事業から駐車場整備事業へ切り分け。H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け															
													24																									
													25																									
													26	764,069		260,987				26年5月 測量設計発注、26年6月 用地買収開始、 26年7月 実施設計発注	41,372																	
													27			460,268				27年12月 建築工事発注(造成した箇所から順次発注開始) 28年3月 建築工事全戸発注完了	406,370																	
													28			4,513				28年7月 全戸完成 28年9月 順次入居開始 ※追加の外構工事を29年度に実施	277,941																	
													29			0																						
													30	▲ 84,029		▲ 91,907	46,179				▲ 91,907																	
													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									
累計			680,040	0	633,861	46,179												633,861	0	46,179																		
2	A-1-2-	災害公営住宅 等整備事業	仁井田	市	本宮 市	直接	基金 型	完了	915,777	26	~	28	23					0					【他事業へ流用】(平成28年6月1日) 流用先:A-1-1-2コミュニティ交流広場整備事業 流用額:[H27]2,743千円(国費:2,400千円)[建設費] 流用後交付対象事業費:918,569千円(国費:803,748千円) H29災害公営住宅等整備事業から駐車場整備事業へ切り分け。H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け															
													24																									
													25																									
													26	806,148		79,299				26年5月 測量設計発注、26年7月 実施設計発注、 26年12月 造成工事発注	58,055																	
													27			515,513				27年5月 建築主体工事、電気工事、機械工事発注 28年7月 完成 28年8月 入居開始	269,855																	
													28			▲ 2,400	934				269,247																	
													29																									
													30	▲ 2,233		▲ 2,443	208,212				▲ 1,411																	
													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									
累計			803,915	▲ 2,400	593,303	208,212												593,303	0	208,212																		
3	A-1-3-	災害公営住宅 等整備事業	仁井田2	市	本宮 市	直接	基金 型	完了	594,415	26	~	27	23					0					概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済額<基金取崩額となるように取り崩しています。差額については、国庫返納用に基金に積み戻します。H29災害公営住宅等整備事業から駐車場整備事業へ切り分け。H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け															
													24																									
													25																									
													26	553,771		166,168				26年5月 測量設計発注、26年7月 実施設計発注、 26年12月 造成工事発注	44,937																	
													27			379,645				27年5月 建築工事発注(造成が完了した箇所から順次発注開始) 27年12月 順次入居開始、28年7月 全戸完成	315,331																	
													28			144				195,275																		
													29							▲ 9,586																		
													30	▲ 30,774		▲ 33,659	10,699				▲ 33,659																	
													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									
累計			522,997	0	512,298	10,699												512,298	0	10,699																		
4	◆ A-1-1-1-	災害公営住宅 入居者専用駐 車場整備事業	和田	市	本宮 市	直接	基金 型	完了	13,000	26	~	28	23					0					入居者専用駐車場整備事業は、災害公営住宅等整備事業の中で一括して契約・発注しているため、当該事業分の執行状況は未執行となっている。事業完了後、それぞれの国費率で按分・精算。H29災害公営住宅等整備事業から駐車場整備事業へ切り分け。															
													24																									
													25																									
													26	10,400		0				-未執行																		
													27			0				-未執行																		
													28			2,119	8,281			28年7月 完成	2,119																	
													29																									
													30																									
													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									
累計			10,400	0	2,119	8,281												2,119	0	8,281																		
5	◆ A-1-2-1-	災害公営住宅 入居者専用駐 車場整備事業	仁井田	市	本宮 市	直接	基金 型	完了	10,725	26	~	28	23					0					入居者専用駐車場整備事業は、災害公営住宅等整備事業の中で一括して契約・発注しているため、当該事業分の執行状況は未執行となっている。事業完了後、それぞれの国費率で按分・精算。H29災害公営住宅等整備事業から駐車場整備事業へ切り分け。															
													24																									
													25																									
													26	8,580		0				-未執行																		
													27			0				-未執行																		
													28			1,056	7,524			28年7月 完成	1,056																	
													29																									
													30																									
													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									
累計			8,580	0	1,056	7,524												1,056	0	7,524																		

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単 年 度 型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考							
																								23	24	25	26	27	28	29
6	◆ A - 1 - 3 - 1	災害公営住宅 入居者専用駐 車場整備事業	仁井田2	市	本宮 市	直接	基金 型	完了	12,350	26 ~ 28	23 24 25 26 9,880 27 28 5,643 29 4,237 30 1 2 3 4 5 累計 9,880	0	5,643	4,237	26年7月 完成	0		5,643	0	4,237		入居者専用駐車場整備事業は、災害公営住宅等整備事業の中で一括して契約・発注しているため、当該事業分の執行状況は未執行となっている。事業完了後、それぞれの国費率で按分・精算。H29災害公営住宅等整備事業から駐車場整備事業へ切り分け。								
7	F - 1 - 1 - 1	本宮市道改良 事業	仁井田	市	本宮 市	直接	基金 型	完了	25,435	26 ~ 27	23 24 25 26 19,712 27 15,387 28 320 29 4,005 30 1 2 3 4 5 累計 19,712	0	15,387	4,005	26年9月 用地買収開始。27年3月 道路工事発注 27年10月 完成	0		3,079	12,625	3	4,005									
8	◆ A - 1 - 1 - 2	コミュニティ交 流広場整備事 業(避難者支 援事業等)	高木	市	本宮 市	直接	基金 型	完了	68,396	27 ~ 28	23 24 25 26 27 52,316 28 2,400 29 30 1 2 3 4 5 累計 52,316	2,400	39,793	1,151	27年7月 コミュニティ交流広場実施設計発注 27年9月 管理等建設工事設計発注 28年12月 完成	0		7,388	45,539	638	1,151	【他事業より流用】(平成28年6月1日) 流用元: A-1-2災害公営住宅等整備事業(仁井田) 流用額: [H27]3,000千円(国費: 2,400千円)【建設費】 流用後交付対象事業費: 68,396千円(国費: 54,716千円)								
9	F - 1 - 2 - 1	本宮市道交通 安全施設設置 事業(和田)	和田	市	本宮 市	直接	基金 型	完了	1,122	27 ~ 28	23 24 25 26 27 869 28 853 29 30 1 2 3 4 5 累計 869	0	853	16	28年6月 完成	0		853	0	16										
10	A - 2 - 1 - 1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(本宮市)	本宮市	市	本宮 市	直接	単年度 型	継続	656,399	27 ~ 5	23 24 25 26 27 1,167 28 47,838 29 72,512 30 72,418 1 70,803 2 74,571 3 67,191 4 73,491 5 82,991 累計 562,982	0	1,167	0	H27年度入居分(5戸)へ充当 H28年度入居分(61戸)へ充当 H29年度入居分(59戸)へ充当 H30年度入居分(59戸)へ充当 R1年度入居分(58戸)へ充当 R2年度入居分(59戸)へ充当 R3年度入居分(55戸)へ充当 R4年度入居分(61戸)へ充当 R5年度入居分(61戸)へ充当	0		1,167	47,838	72,512	72,418	70,803	74,571	67,191	73,491	82,991	0	562,982	0	交付額は交付可能額通知と一致しない。

(様式2AF)

本宮市

生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単年 度型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考
												0	0	0	0			0	0	0			
												0	0	0	0			0	0	0			
												0	0	0	0			0	0	0			
												2,172,560	0	521,841	0			147,443	0	0			
												54,415	0	1,396,769	4,005			1,011,569	1,230	0			
												51,886	0	80,920	21,209			788,855	51,886	0			
												79,763	0	79,763	0			▲1,453	79,763	0			
												79,731	0	69,759	265,090			▲10,973	79,731	0			
												77,674	0	77,674	0			0	77,674	290,304			
												81,686	0	81,686	0			0	81,686	0			
												72,915	0	72,915	0			0	72,915	0			
												78,590	0	78,590	0			0	78,590	0			
												86,612	0	86,612	0			0	86,612	0			
									3,275,139		合計	2,835,832	0	2,545,528	290,304			1,935,441	610,087	290,304			