

(様式1)

川俣町 生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和6年3月末時点

(千円)

| 川俣町 交付分 (福島県交付分含む) | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|--------------------------|-----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 867,860 | 252,083 | |
| 26 | 2,678,985 | 291,016 | |
| 27 | 387,941 | 1,106,796 | |
| 28 | 305,050 | 1,994,930 | |
| 29 | 146,135 | 172,372 | |
| 30 | 264,001 | 171,849 | |
| 1 | 151,557 | 180,850 | |
| 2 | 143,009 | 143,009 | |
| 3 | 133,540 | 133,540 | |
| 4 | 119,581 | 119,581 | |
| 5 | 135,829 | 135,829 | |
| 合計 | | 5,333,488 | 4,701,855 |

| <参考> うち、当該市町村 交付分 | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|-------------------------|----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 867,860 | 252,083 | |
| 26 | 6,400 | 138,884 | |
| 27 | 387,941 | 827,406 | |
| 28 | 259,032 | 124,650 | |
| 29 | 51,754 | 74,876 | |
| 30 | 53,166 | 84,552 | |
| 1 | 56,886 | 86,179 | |
| 2 | 54,704 | 54,704 | |
| 3 | 48,744 | 48,744 | |
| 4 | 46,546 | 46,546 | |
| 5 | 53,467 | 53,467 | |
| 合計 | | 1,886,500 | 1,792,091 |

| <参考> | 川俣町生活拠点形成交付金基金 金残高 | 川俣町生活拠点形成交付金基金の利息 額 | 川俣町生活拠点形成交付金基金 金の取崩額 |
|------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| | | 0 | 286 |

(様式2AF)

川俣町

生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和6年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 基金型 / 単年度 型 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | 進捗状況 (0~2の番 号で回答) | 進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。) | 基金型 取崩額 (国費) | 単年度型 支出額 (国費) | 国庫 返還額 (国費) | 事業間流用の詳細 | 備考 | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------|------------|----------|----------------|---------------|----------------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|----------|----|----|----|----|----|---------|-----------|----|---------|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | A-1-1 | 災害公営住宅 整備事業 | 新中町 | 町 | 川俣町 | 直接 | 基金型 | 完了 | 1,298,060 | 25~28 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | 867,860 | | 252,083 | | | | | | | | | | | | | | 258,860 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | | | 138,884 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | 267,941 | | 744,834 | | | | | | | | | | | | | | | 364,218 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | A-1-1 | 災害公営住宅 入居者専用駐 車場整備事業 | 新中町 | 町 | 川俣町 | 直接 | 基金型 | 完了 | 8,000 | 26~28 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | 6,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | | | 6,400 | | | | | | | | | | | | | | | 6,400 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | | | | | | | | | | 1,135,801 | 0 | 1,135,801 | 0 | | | | | 1,135,801 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | A-1-2 | 災害公営住宅 整備事業 | 壁沢 | 県 | 県 | 直接 | 基金型 | 完了 | 2,858,192 | 26~29 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | 2,624,457 | | 152,132 | | | | | | | | | | | | | | | 171,955 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | 279,390 | | | | | | | | | | | | | | | 188,524 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | 0 | | 1,785,138 | | | | | | | | | | | | | | | 1,868,001 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | | | 3,267 | | | | | | | | | | | | | | | 2,180 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | | | ▲123,536 | 528,066 | | | | | | | | | | | | | | ▲134,269 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 528,066 | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | | | | | | | | | | 2,624,457 | 0 | 2,096,391 | 528,066 | | | | | 2,096,391 | 0 | 528,066 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | A-1-2 | 災害公営住宅 駐車場整備事業 | 壁沢 | 県 | 県 | 直接 | 基金型 | 完了 | 60,160 | 26~28 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | 48,128 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | 0 | | 47,804 | | | | | | | | | | | | | | | 47,804 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 324 | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | | | | | | | | | | 48,128 | 0 | 47,804 | 324 | | | | | 47,804 | 0 | 324 | | | | | | | | | | | | | | |

概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済み額<基金取崩額となるよう取り崩しています。差額については、国庫返還用に基金に積み戻します。

H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け

(千円)

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 基金型 / 単年度 型 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | 進捗状況 (0~2の番 号で回答) | 進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ) | 基金型 取崩額 (国費) | 単年度型 支出額 (国費) | 国庫 返還額 (国費) | 事業間流用の詳細 | 備考 |
|--|---------|----------------------------|------------|----------|----------------|---------------|----------------------|---------------|-----------|----------------|--|-------------|--|-----------------|---|---|-------------------------|---|--|---------------------|---|----------|----|
| 11 | A-3-2 | 東日本大震災 特別家賃低減 事業 | 新中町 | 町 | 川俣町 | 直接 | 単年度型 | 継続 | 39,859 | 28~5 | 23 24 25 26 27 28 2,398 29 4,292 30 4,587 1 4,815 2 4,685 3 3,467 4 3,108 5 2,539 累計 29,891 | 0 | 2,398 4,292 4,587 4,815 4,685 3,467 3,108 2,539 29,891 | 0 | 0 | H28年度事業完了 H29年度事業完了 H30年度事業完了 R1年度事業完了 R2年度事業完了 R3年度事業完了 R4年度事業完了 R5年度事業完了 | 0 | 0 | 2,398 4,292 4,587 4,815 4,685 3,467 3,108 2,539 29,891 | 0 | | | |
| 12 | F-1-1-1 | 町道中島・諏 訪線道路施設 設置事業 | 飯坂字前 壁沢 | 町 | 川俣町 | 直接 | 基金型 | 完了 | 8,350 | 29~29 | 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 累計 0 | 6,680 | 4,676 | 2,004 | H29年7月 道路施設設計業務委託着手 H29年8月 道路施設設計業務委託完了 H29年10月 道路施設工事着手 H30年3月 道路施設工事完了 | 0 | | 4,676 | 0 | 2,004 | 【他事業より流用】(平成29年5月8日) 流用先: F-1-1 町道中島・諏訪線道路改良事業 流用額: 8,350千円(国費: 6,680千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 8,350千円(国費: 6,680千円) | | |
| 13 | A-1-2-2 | 災害公営住宅 整備事業(効 果促進事業) | 壁沢 | 県 | 県 | 直接 | 基金型 | 完了 | 141,188 | 26~30 | 23 24 25 26 27 28 29 30 112,950 1 2 3 4 5 累計 112,950 | 0 | 112,948 | 2 | 0 | | 0 | 112,948 | 0 | 2 | H30基幹事業から効果促進 事業へ切り分け | | |
| (注) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額/完了」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都道府県 交付分 | | | | | | | | | | | 各年度 別合計 | | | | | | | | | | | | |
| 3,835,046 | | | | | | | | | | | 都道府県交付分 計 3,364,626 0 2,827,402 537,224 | | | | | | | | | | | | |
| 市町村 交付分 | | | | | | | | | | | 各年度 別合計 | | | | | | | | | | | | |
| 2,187,827 | | | | | | | | | | | 市町村交付分 計 1,871,111 0 1,776,702 94,409 | | | | | | | | | | | | |
| 都道府県・ 市町村 交付分 | | | | | | | | | | | 各年度 別合計 | | | | | | | | | | | | |
| 6,022,873 | | | | | | | | | | | 合計 5,318,099 0 4,686,466 631,633 | | | | | | | | | | | | |