

(様式1)

大玉村 生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和6年3月末時点

(千円)

大玉村 交付分 (福島県交付分含む)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	19,014	19,014	
26	1,924,477	349,208	
27	156,536	1,266,941	
28	53,993	97,085	
29	70,572	104,037	
30	54,923	130,102	
1	59,149	59,149	
2	56,614	56,614	
3	52,854	41,875	
4	54,326	54,326	
5	60,912	60,912	
合計		2,563,370	2,239,263

<参考> うち、当該市町村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	19,014	19,014	
26	1,924,477	349,208	
27	156,536	1,266,941	
28	53,993	97,085	
29	70,572	104,037	
30	54,923	130,102	
1	59,149	59,149	
2	56,614	56,614	
3	52,854	41,875	
4	54,326	54,326	
5	60,912	60,912	
合計		2,563,370	2,239,263

<参考>	大玉村生活拠点形成交付金基金残高	大玉村生活拠点形成交付金基金の利息額	大玉村生活拠点形成交付金基金の取崩額
		0	0

(注)
 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単 年 度 型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考																	
																								23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	累計			
1	A-1-1	災害公営住宅整備事業	横堀平	村	大玉村	直接	基金型	完了	14,569	25~27	23							0						①交付可能額通知と交付決定額は一致しない。 ②R3単年度型【事業内容確定に伴う基幹事業から効果促進事業への見直し】見直し対象事業費:7,431千円(国費6,503千円) 見直し先:◆A-1-1-2災害公営住宅整備事業(効果促進事業)見直し後交付対象事業費:14,569千円(国費12,747千円)																
											24																													
											25	19,014		19,014																						19,014				
											26																													
											27																													
											28																													
											29																													
											30																													
											1																													
											2																													
											3																		▲6,503		▲6,503	0					▲6,503	0		
											4																													
											5																													
											累計																		12,511	0	12,511	0				0	12,511	0		
2	◆A-1-1	公営住宅管理システム導入事業	横堀平	村	大玉村	直接	基金型	完了	3,767	26~26	23							0					交付可能額通知と交付決定額は一致しない。																	
											24																													
											25																													
											26	2,921		2,921																					2,921					
											27																													
											28																													
											29																													
											30																													
											1																													
											2																													
											3																													
											4																													
											5																													
											累計																	2,921	0	2,921	0				0	2,921	0			
3	A-1-2	災害公営住宅整備事業	横堀平	村	大玉村	直接	基金型	完了	1,973,833	26~27	23							0					R3【事業内容確定に伴う基幹事業から効果促進事業への見直し】見直し対象事業費:138,925千円(国費121,560千円) 見直し先:◆A-1-2-3災害公営住宅整備事業(効果促進事業)見直し後交付対象事業費:1,973,833千円(国費1,727,103千円)																	
											24																													
											25																													
											26	1,881,249		346,287																					346,287					
											27		▲32,587	1,232,537																					1,232,537					
											28																													
											29																													
											30																													
											1																													
											2																													
											3																	▲121,560		▲121,560					▲121,560		268,030			
											4																													
											5																													
											累計																	1,759,689	▲32,587	1,459,072	268,030				1,459,072	0	268,030			
4	◆A-1-2	災害公営住宅駐車場整備事業	横堀平	村	大玉村	直接	基金型	完了	50,384	26~27	23							0																						
											24																													
											25																													
											26	40,307		0																										
											27			19,059	21,248																					19,059				
											28																													
											29																													
											30																													
											1																													
											2																													
											3																													
											4																													
											5																													
											累計																	40,307	0	19,059	21,248				19,059	0	21,248			
5	◆A-1-2	災害公営住宅コミュニティ広場整備事業	横堀平	村	大玉村	直接	基金型	完了	40,734	28~28	23							0					(他事業から流用)(平成27年10月30日)流用元:A-1-2 災害公営住宅整備事業流用額:40,734千円(国費32,587千円)【調査設計費】【本工事】流用後交付対象事業費:40,734千円(国費32,587千円)																	
											24																													
											25																													
											26																													
											27																	32,587		0										
											28																													
											29																													
											30																													
											1																													
											2																													
											3																													
											4																													
											5																													
											累計																	0	32,587	30,418	2,169				30,418	0	2,169			

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単 年 度 型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考
9	A-1-1-2	災害公営住宅 整備事業(効 果促進事業)	横堀平	村	大玉村	直接	単年度型	完了	7,431	25~25	23						0						①交付可能額通知と交付決 定額は一致しない。 ②R3単年度型 【事業内容確定に伴う基幹事 業から効果促進事業への見 直し】 見直し元:A-1-1災害公営住 宅整備事業 見直し事業費:7,431千円(国 費5,944千円)
9	A-1-1-2-3	災害公営住宅 整備事業(効 果促進事業)	横堀平	村	大玉村	直接	基金型	完了	138,925	26~27	23						0						①交付可能額通知と交付決 定額は一致しない。 ②R3基金型 【事業内容確定に伴う基幹事 業から効果促進事業への見 直し】 見直し元:A-1-2災害公営住 宅整備事業 見直し事業費:138,925千円 (国費111,140千円)
6	F-1-1-1	道路事業(血 久保・前ヶ岳線 外1線)	横堀平・ 大橋平	村	大玉村	直接	基金型	完了	194,822	28~30	23						0						平成29年度に本体工事着手 したため。
7	A-2-1-1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	横堀平	村	大玉村	直接	単年度型	継続	490,682	27~5	23						0						
8	A-3-1-1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	横堀平	村	大玉村	直接	単年度型	継続	57,535	27~5	23						0						

(様式2AF)

大玉村

生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単年 度型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考					
																								23	24	25	26	27
									都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				0	0	0							
									0	都道県交付分 計	23	0	0	0	0				0	0	0							
									市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				0	0	0							
									2,972,682	市町村交付分 計	23	0	0	0	0				0	0	0							
									都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				0	0	0							
									2,972,682	合計	23	0	0	0	0				0	0	0							
											24	0	0	0	0				0	0	0							
											25	19,014	0	19,014	0				0	19,014	0							
											26	1,924,477	0	349,208	0				346,287	2,921	0							
											27	156,536	0	1,266,941	23,449				1,253,487	13,454	2,201							
											28	53,993	0	97,085	2,169				43,092	53,993	0							
											29	70,572	0	104,037	268,030				55,292	55,596	0							
											30	54,923	0	130,102	19,480				68,328	54,923	0							
											1	59,149	0	59,149	0				0	59,149	0							
											2	56,614	0	56,614	0				0	56,614	0							
											3	52,854	0	41,875	10,979				▲ 10,420	52,295	321,908							
											4	54,326	0	54,326	0				0	54,326	0							
											5	60,912	0	60,912	0				0	60,912	0							
											合計	2,563,370	0	2,239,263	324,107				1,756,066	483,197	324,107							

(注)
 1 「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
 「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。
 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。
 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。
 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当
 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう箇条書きに記載してください。