

(様式1)

広野町 生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和6年3月末時点

(千円)

広野町 交付分 (福島県交付分含む)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	319,672	41,655	
27	1,465,224	270,074	
28	0	239,104	
29	17,911	1,264,636	
30	58,785	47,057	
1	59,214	59,214	
2	59,755	59,755	
3	62,605	62,605	
4	58,230	58,230	
5	64,831	64,831	
合計		2,166,227	2,167,161

<参考> うち、当該市町村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
1	0	0	
2	0	0	
3	0	0	
4	0	0	
5	0	0	
合計		0	0

<参考>	広野町生活拠点形成交付金基金 金残高	広野町生活拠点形成交付金基金の利息 額	広野町生活拠点形成交付金基金 金の取崩額
		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

広野町 生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告

令和6年3月末時点

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単 年 度 型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考
1	A-1-1	災害公営住宅整備事業	下北迫	県	県	直接	基金型	完了	1,869,548	26 ~ 29	29	0	22,732	1,211,892		H27年3月、造成設計委託発注。 H27年3月、用地取得完了。 H28年6月、造成工事発注。 H29年5月、本体工事発注。 H29年9月、本体工事完了。10月、入居開始。	0		265,656 47,122 214,242 1,445,880			【他事業より流用】(平成29年6月5日) 流用元:A-1-4災害公営住宅整備事業(南相馬市:北原) 流用額:25,980千円(国費:22,732千円)【造成工事費】 流用後交付対象事業費:2,025,986千円(国費:1,772,736千円)	概算で基金を取り崩す際、 不足しないよう、契約済み額 <基金取崩額となるよう取り 崩しています。差額について は、国庫返還用に基金に積 み戻します。
											30	▲136,878	▲136,878	10,011				▲136,878 ▲210,175		10,011		H30基幹事業から効果促進 事業へ切り分け	
											累計	1,613,126	22,732	1,625,847	10,011			1,625,847	0	10,011			
2	◆A-1-1	災害公営住宅 駐車場整備事業	下北迫	県	県	直接	基金型	完了	43,616	27 ~ 29	27	34,892	0	0		-未執行。 -未執行。 H29年9月、工事発注。9月、工事完了。	0	0	34,862				
											30	0	34,862	30				0	0	34,862			
											累計	34,892	0	34,862	30			34,862	0	30			
3	A-2-1	災害公営住宅 家賃低廉化事業	広野町内	県	県	直接	単年度型	継続	406,485	29 ~ 5	29	16,294	0	16,265		H29年度事業完了	0	16,265	0				H29については、交付額≠交 付可能額通知額であり、必 要額のみ交付申請していま す。
											30	53,436	0	53,436		H30年度事業完了	0	53,436	0				
											1	54,029	0	54,029		R元年度事業完了	0	54,029	0				
											2	54,125	0	54,125		R2年度事業完了	0	54,125	0				
											3	57,401	0	57,401		R3年度事業完了	0	57,401	0				
											4	53,690	0	53,690		R4年度事業完了	0	53,690	0				
											5	61,237	0	61,237		R5年度事業完了	0	61,237	0				
											累計	350,212	0	350,183	29			0	350,183	0			
4	A-3-1	東日本大震災 特別家賃低廉化 事業	広野町内	県	県	直接	単年度型	継続	41,495	29 ~ 5	29	1,617	0	1,617		H29年度事業完了	0	1,617	0				
											30	5,349	0	5,349		H30年度事業完了	0	5,349	0				
											1	5,185	0	5,185		R元年度事業完了	0	5,185	0				
											2	5,630	0	5,630		R2年度事業完了	0	5,630	0				
											3	5,204	0	5,204		R3年度事業完了	0	5,204	0				
											4	4,540	0	4,540		R4年度事業完了	0	4,540	0				
											5	3,594	0	3,594		R5年度事業完了	0	3,594	0				
											累計	31,119	0	31,119	0			0	31,119	0			
5	◆A-1-1	災害公営住宅 整備事業(効 果促進事業)	下北迫	県	県	直接	基金型	完了	156,438	26 ~ 29	29	136,878	0	125,150	11,728		0	125,150					H30基幹事業から効果促進 事業へ切り分け
											30	0	0	0				0	0	0			
											1	0	0	0				0	0	0			
											2	0	0	0				0	0	0			
											3	0	0	0				0	0	0			
											4	0	0	0				0	0	0			
											5	0	0	0				0	0	0			
											累計	136,878	0	125,150	11,728			125,150	0	11,728			

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単年 度型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考			
																								23	24	25
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。	都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0											0	0	0						
			24	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0				
			25	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0				
			26	319,672	0	41,655	0													265,656	0	0				
			27	1,465,224	0	270,074	0													47,122	0	0				
			28	0	0	239,104	0													214,242	0	0				
			29	17,911	22,732	1,264,636	59													1,480,742	17,882	0				
			30	58,785	0	47,057	21,739													▲ 11,728	58,785	0				
			1	59,214	0	59,214	0													▲ 210,175	59,214	0				
			2	59,755	0	59,755	0													0	59,755	21,769				
			3	62,605	0	62,605	0													0	62,605	0				
			4	58,230	0	58,230	0													0	58,230	0				
			5	64,831	0	64,831	0													0	64,831	0				
			2,517,582	都道県交付分 計	2,166,227	22,732	2,167,161	21,798												1,785,859	381,302	21,769				
			0	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												0	0	0		
						24	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0		
						25	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0		
						26	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0		
						27	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0		
						28	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0		
29	0	0				0	0	0	0	0									0	0	0					
30	0	0				0	0	0	0	0									0	0	0					
1	0	0				0	0	0	0	0									0	0	0					
2	0	0				0	0	0	0	0									0	0	0					
3	0	0				0	0	0	0	0									0	0	0					
4	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0								
5	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0								
0	市町村交付分 計	0	0	0	0	0	0										0	0	0							
都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												0	0	0						
		24	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0						
		25	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0						
		26	319,672	0	41,655	0												265,656	0	0						
		27	1,465,224	0	270,074	0												47,122	0	0						
		28	0	0	239,104	0												214,242	0	0						
		29	17,911	22,732	1,264,636	59												1,480,742	17,882	0						
		30	58,785	0	47,057	21,739												▲ 11,728	58,785	0						
		1	59,214	0	59,214	0												▲ 210,175	59,214	0						
		2	59,755	0	59,755	0												0	59,755	21,769						
		3	62,605	0	62,605	0												0	62,605	0						
4	58,230	0	58,230	0												0	58,230	0								
5	64,831	0	64,831	0												0	64,831	0								
2,517,582	合計	2,166,227	22,732	2,167,161	21,798												1,785,859	381,302	21,769							