

(様式1)

いわき市 生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和6年3月末時点

(千円)

いわき市 交付分 (福島県交付分含む)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	12,842,853	1,211,976	
26	27,101,750	7,857,897	
27	35,563,078	28,116,356	
28	1,488,724	24,372,472	
29	1,506,976	1,597,503	
30	2,407,161	2,173,410	
1	2,241,742	2,499,439	
2	2,437,945	2,307,821	
3	2,248,458	2,148,376	
4	1,793,863	2,070,459	
5	2,432,709	1,966,888	
合計		92,065,259	76,322,597

<参考> うち、当該市町村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	69,207	44,862	
27	297,360	84,890	
28	529,845	630,427	
29	568,489	321,842	
30	634,635	623,089	
1	576,435	727,934	
2	545,910	413,284	
3	430,340	290,600	
4	0	234,852	
5	0	0	
合計		3,652,221	3,371,780

<参考>	いわき市生活拠点形成交付金 基金残高	いわき市生活拠点形成交付金基金の利 息額	いわき市生活拠点形成交付金 基金の取崩額
		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

いわき市

生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単 年 度 型	継続 / 完了	全体 事業 費	全体 事業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考																				
																								23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	累計						
28	D-13-1-	被災者生活支 援事業	いわき市 内	県	県	直接	基金型	継続	733,840	26	6	23					1																										
												24																															
												25																															
												26	57,550		12,142																												
												27	294,923		44,202																												
												28			60,329																												
												29			113,916																												
												30	220,123		132,976																												
												1			106,198																												
												2	90,042		92,544																												
												3			39,658																												
												4			41,744																												
												5			▲ 71,202	41,836																											
												累計	662,638	▲ 71,202	685,545	48,295																											
57	D-9-1-	仮設特別養護 老人ホームオ ンフル双葉 再開支援事業	平荒田目	県	県	間接	基金型	完了	72,000	27	27	23					0																										
												24																															
												25																															
												26																															
												27	72,000		60,937	11,063									備品購入費 59,451、需用費 1,076、役務費410																		
												28																															
												29																															
												30																															
												1																															
												2																															
												3																															
												4																															
												5																															
												累計	72,000	0	60,937	11,063																											
63	D-9-2-	仮設特別養護 老人ホームせ んだん再開支 援事業	錦町	県	県	間接	基金型	完了	30,000	29	29	23					0																										
												24																															
												25																															
												26																															
												27																															
												28																															
												29	30,000		30,000	0									備品購入費 27,653、需要費 8,510、役務費 886																		
												30																															
												1																															
												2																															
												3																															
												4																															
												5																															
												累計	30,000	0	30,000	0																											
64	D-9-3-	双葉町介護施 設等の施設開 設準備経費等 支援事業	錦町	県	県	間接	基金型	完了	5,400	29	29	23					0																										
												24																															
												25																															
												26																															
												27																															
												28																															
												29	5,400		5,388	12									備品購入費 3,728、需要費 1,383、役務費 277																		
												30																															
												1																															
												2																															
												3																															
												4																															
												5																															
												累計	5,400	0	5,388	12																											

【他事業から流用】(令和6年1月10日)
 流用元:D-13-1 被災者生活支援事業(福島市)
 流用額:71,202円【委託費】
 流用後交付対象事業費:733,840千円

①26年度に26、27年度分の国費の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。
 ②27年度に28年度から30年度分までの国費の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。平成28年度から平成30年度までは債務負担行為により3ヶ年の委託契約を結んでいる。
 ③30年度に31・32年度分の国費の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。平成31年度から令和2年度までは債務負担行為により2ヶ年の委託契約を結んでいる。
 ④令和2年度に令和3・4年度分の国費の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。令和3年度から4年度までは債務負担行為により2ヶ年の委託契約を結んでいる。
 ⑤令和5年度から6年度までは債務負担行為により2ヶ年の委託契約を結んでいる。

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単 年 度 型	継続 / 完了	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考																			
																								23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	累計					
9	A-1-3	災害公営住宅 整備事業	平八幡	県	県	直接	単年度型	完了	158,779	25~26	23						0																									
											24																															
											25	138,931		58,359																					58,359							
											26	0		28,971																					28,971		51,601					
											27																															
											28																															
											29																															
											30																															
											1																															
											2																															
											3																															
											4																															
											5																															
											138,931	0	87,330	51,601				0	87,330	51,601																						
10	A-1-4	災害公営住宅 整備事業	小名浜大 原	県	県	直接	単年度型	完了	432,413	25~26	23						0																									
											24																															
											25	378,361		96,568																					96,568							
											26	0		17,204																					17,204		264,589					
											27																															
											28																															
											29																															
											30																															
											1																															
											2																															
											3																															
											4																															
											5																															
											378,361	0	113,772	264,589				0	113,772	264,589																						
11	A-1-5	災害公営住宅 整備事業	小川	県	県	直接	単年度型	完了	533,494	25~26	23						0																									
											24																															
											25	466,807		4,276																				4,276								
											26	0		190,655																				190,655		271,876						
											27																															
											28																															
											29																															
											30																															
											1																															
											2																															
											3																															
											4																															
											5																															
											466,807	0	194,931	271,876				0	194,931	271,876																						
12	A-1-6	災害公営住宅 整備事業	北好間中 川原	県	県	直接	基金型	完了	19,666,400	25~29	23						0			2,068,464																						
											24																															
											25	2,484,912		5,341																												
											26	7,920,149		1,061,977																					78,631							
											27	6,455,869	637,171	13,236,117																					1,281,746							
											28	0		1,960,776																					628,622							
											29	0		▲2,029,162																					11,768,073							
											30	▲289,998		▲289,998																					▲1,880,485							
											1																								0							
											2																															
											3																															
											4																															
											5																															
											16,570,932	637,171	13,945,051	3,263,052					13,945,051	0	3,263,052																					
13	A-1-7	災害公営住宅 整備事業	勿来酒井	県	県	直接	基金型	完了	11,345,641	25~29	23						0			1,272,827																						
											24																															
											25	1,687,787		0																												
											26	4,704,831		675,915																					39,820							
											27	4,835,165	▲452,328	3,634,283																					1,995,252							
											28	0		3,322,089																					807,206							
											29	0		731,637																					5,465,847							
											30	▲852,001		▲852,001																					▲2,069,029							
											1																															
											2																															
											3																															
											4																															
											5																															
											10,375,782	▲452,328	7,511,923	2,411,531					7,511,923	0	0																					

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単年 度型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考		
29	F-1-3	道路事業(大 道北2号線)	小名浜大 原	市	いわき市	直接	単年度型	完了	63,300	26~29	23							0							
											24														
											25														
											26	7,207		6,528			-H26年10月測量設計発注、H27年3月測量設計完了。							6,528	
											27	41,850		3,440			-H28年3月測量設計等委託完了。							3,440	
											28			34,198			-H28年11月工事発注。							17,289	
											29						-H29年7月工事完了。							16,909	
											30														
											1														
											2														
											3														
4																									
5																									
累計	49,057	0	44,166	0				0	44,166	0															
30	F-1-4	道路事業(御 宝殿3号線外 1線)	勿来酒井	市	いわき市	直接	単年度型	完了	113,000	26~29	23							0							
											24														
											25														
											26	7,750		6,696			-H26年8月測量設計発注、H27年3月測量設計完了。							6,696	
											27	79,825		9,789			-H28年3月用地一部取得済。							2,491	
											28			29,788			-H28年4月工事発注、H29年3月工事完了。							36,066	
											29														
											30														
											1														
											2														
											3														
4																									
5																									
累計	87,575	0	45,253	0				0	45,253	0															
31	A-1-17	災害公営住宅 整備事業	平赤井	県	県	直接	基金型	完了	3,752,472	26~29	23							0		525,034	71,281	1,011,416	【他事業へ流用】(平成28年1月12日) 流用先: A-1-21 災害公営住宅整備事業(小名浜中原) 流用額: [H27]173,380千円(国費:151,707千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 3,777,982千円(国費3,305,734千円)	①概算で基金を取り崩す際、不 足しないよう、契約済み額<基 金取崩額となるよう取り崩して います。差額については、国庫 返還用に基金に積み戻しま す。 ②H30基幹事業から効果促進 事業へ切り分け	
											24														
											25														
											26	693,026		41,731			-H26年11月、造成設計委託発注。								
											27	2,764,415	▲151,707	365,096			-H28年1月、造成工事発注。								
											28	0		1,836,578			-H29年3月、本体工事発注。								
											29	0		50,913			-H29年9月、本体工事完了。10月入居開始。								
											30	▲22,317		▲22,317	1,011,416										
											1														
											2														
											3														
4																									
5																									
累計	3,435,124	▲151,707	2,272,001	1,011,416				2,272,001	0	1,011,416															
32	A-1-18	災害公営住宅 整備事業	鹿島町	県	県	直接	基金型	完了	2,048,532	26~29	23							0		159,772	479,992	223,829	【他事業より流用】(平成27年7月31日) 流用先: A-1-8 災害公営住宅整備事業(泉町本谷) 流用額: [H27]586,360千円(国費:513,065千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 2,051,890千円(国費:1,795,403千円)	①概算で基金を取り崩す際、不 足しないよう、契約済み額<基 金取崩額となるよう取り崩して います。差額については、国庫 返還用に基金に積み戻しま す。 ②H30基幹事業から効果促進 事業へ切り分け	
											24														
											25														
											26	259,463		38,415			-H27年1月、造成設計委託発注。								
											27	1,022,875	513,065	146,545			-H27年4月、設計委託発注。 -H28年2月、造成工事発注。								
											28	0		1,410,565			-H28年5月、本体工事発注。								
											29	0		▲23,951			-H29年8月、本体工事完了。9月入居開始。								
											30	▲2,936		▲2,936	223,829										
											1														
											2														
											3														
4																									
5																									
累計	1,279,402	513,065	1,568,638	223,829				1,568,638	0	223,829															
33	A-1-19	災害公営住宅 整備事業	鹿島町2	県	県	直接	基金型	完了	54,025	26~29	23							0		80,850	21	47,251	【他事業へ流用】(平成27年7月31日) 流用先: A-1-21 災害公営住宅整備事業(小名浜中原) 流用額: [H27]280,805千円(国費:245,704千円)【用地取得費】 流用後交付対象事業費: 54,025千円(国費47,272千円)	①概算で基金を取り崩す際、不 足しないよう、契約済み額<基 金取崩額となるよう取り崩して います。 ②基金取り崩し後、用地交渉 が折り合わなかったことから事 業を断念したため、未支出分は 国庫返還用に基金に積み戻し ます。	
											24														
											25														
											26	292,976		50,083			-H27年3月、造成設計委託発注。								
											27	0	▲245,704	▲50,062	47,251		H28年1月、設計委託完了。								
											28														
											29														
											30														
											1														
											2														
											3														
4																									
5																									
累計	292,976	▲245,704	21	47,251				21	0	47,251															

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	基金 型/ 単年 度型	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考																	
39	◆ A - 1 - 8 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事業	泉町本谷	県	県	直接	基金型	完了	118,634	26 ~ 29	23							0		0	0	0	【他事業へ流用】(平成27年7月31日) 流用先: ◆A-1-6-1 災害公営住宅駐車場整備事業(北好間中川原) 流用額: [H27] 11,656千円(国費:9,324千円)[工事費] 流用先: ◆A-1-18-1 災害公営住宅駐車場整備事業(鹿島町) 流用額: [H27] 10,710千円(国費:8,568千円)[工事費] 流用後交付対象事業費: 118,634千円(国費:94,907千円)																	
											24																													
											25																													
											26	112,800		0																										
											27	0	▲17,892	33,003																										
											28	0		51,541																										
											29	0		▲60,365	70,729																									
											30																													
											1																													
											2																													
3																																								
4																																								
5																																								
累計			112,800	▲17,892	24,179	70,729													24,179	0	0																			
40	◆ A - 1 - 9 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事業	内郷宮町	県	県	直接	基金型	完了	39,480	26 ~ 28	23							0		0	0																			
											24																													
											25																													
											26	31,584		14,818																										
											27	0		0																										
											28	0		0	16,766																									
											29																													
											30																													
											1																													
											2																													
3																																								
4																																								
5																																								
累計			31,584	0	14,818	16,766													14,818	0	16,766																			
41	◆ A - 1 - 13 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事業	小川2	県	県	直接	基金型	完了	37,600	26 ~ 28	23							0		0	0	0																		
											24																													
											25																													
											26	30,080		0																										
											27	0		0																										
											28	0		29,145	935																									
											29																													
											30																													
											1																													
											2																													
3																																								
4																																								
5																																								
累計			30,080	0	29,145	935													29,145	0	935																			
42	◆ A - 1 - 14 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事業	小川3	県	県	直接	基金型	完了	22,560	26 ~ 28	23							0		0	0	0																		
											24																													
											25																													
											26	18,048		0																										
											27	0		0																										
											28	0		17,682	366																									
											29																													
											30																													
											1																													
											2																													
3																																								
4																																								
5																																								
累計			18,048	0	17,682	366													17,682	0	366																			
43	A - 2 - 1	災害公営住宅 家賃低廉化事業	いわき市 内	県	県	直接	単年度型	継続	13,234,735	26 ~ 5	23							0		0	0	0		H26及びH29については、交付額≠交付可能額通知額であり、必要額のみ交付申請しています。																
											24																													
											25																													
											26	10,906		10,906	0																									
											27	231,193		231,193	0																									
											28	426,179		379,521	46,658																									
											29	777,483		740,572	36,911																									
											30	1,510,233		1,510,233	0																									
											1	1,556,659		1,556,659	0																									
											2	1,664,227		1,664,227	0																									
3	1,688,441		1,688,441	0																																				
4	1,681,813		1,681,813	0																																				
5	1,836,926		1,836,926	0																																				
累計	11,384,060		11,300,491	83,569																11,300,491	0																			
44	A - 3 - 1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	いわき市 内	県	県	直接	単年度型	継続	1,234,140	26 ~ 5	23							0		0	0	0		H26及びH27、H29については、交付額≠交付可能額通知額であり、必要額のみ交付申請しています。																
											24																													
											25																													
											26	1,247		1,247	0																									
											27	26,003		26,003	0																									
											28	53,394		43,442	9,952																									
											29	86,079		76,528	9,551																									
											30	143,303		143,303	0																									
											1	141,845		141,845	0																									
											2	137,766		137,766	0																									
3	129,677		129,677	0																																				
4	112,050		112,050	0																																				
5	88,126		88,126	0																																				
累計	919,490		899,987	19,503																899,987	0																			

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単年 度型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考																			
58	F-1-8	小名浜平線交 差点改良事業	鹿島町	県	県	直接	基金型	完了	111,000	28~30	23							0		30,702	0	1,676																				
											24																															
											25																															
											26																															
											27																															
											28																		46,500		30,702											
											29																		39,525		53,647											
											30																		0		0											
											1																															
											2																															
											3																															
4																																										
5																																										
累計											86,025	0	84,349	1,676				84,349	0	1,676																						
59	F-1-9	道路事業(久 保・下矢田線 外3線)	鹿島町	市	いわき市	直接	単年度型	完了	391,000	28~2	23							0			11,113	0	1,676		①複数年度契約(福島県への 工事負担金)R3.1.21協定(変 更)基本協定(補助対象のみ) 284,789,618円(H30~R2)のう ち、R2年度年度協定(補助対象 のみ) 101,702,618円 ②交付額=交付可能額通知額 であるため、契約済額と一致し ないが、必要額のみ交付申請 しています。																	
											24																															
											25																															
											26																															
											27																															
											28																			31,000		27,788										
											29																			84,475		34,630										
											30																			50,375		99,230										
											1																			51,150		48,763										
											2																			79,567		78,819										
											3																															
4																																										
5																																										
累計											296,567	0	289,230	0				0	289,230	0																						
60	F-1-10	道路事業(野 木前1号線外 1線)	常磐2	市	いわき市	直接	単年度型	完了	736,000	28~3	23							0		8,215	0	0		複数年度契約(福島県への工 事負担金)R4.1.17協定(変更) 基本協定(補助対象のみ) 678,601,700円(H30~R3)のう ち、R3年度年度協定(補助対象 のみ) 17,268,158円																		
											24																															
											25																															
											26																															
											27																															
											28																		23,250		20,548											
											29																		46,500		2,686											
											30																		240,250		116,709											
											1																		96,875		286,418											
											2																		161,458		152,675											
											3																		8,525		15,649											
4																																										
5																																										
累計											576,858	0	574,685	2,171				0	574,687	0																						
61	F-1-11	道路事業(江 栗馬場・沼ノ 川線)	勿来酒井	市	いわき市	直接	単年度型	完了	18,600	28~29	23							0		775	0	0																				
											24																															
											25																															
											26																															
											27																															
											28																		6,975		775											
											29																		7,440		13,631											
											30																															
											1																															
											2																															
											3																															
4																																										
5																																										
累計											14,415	0	14,406	9				0	14,406	0																						
62	F-1-12	道路事業(町 通・内田線)	勿来酒井	市	いわき市	直接	単年度型	完了	250,000	28~30	23							0		4,045	0	0																				
											24																															
											25																															
											26																															
											27																															
											28																		23,250		10,127											
											29																		139,500		6,145											
											30																		31,000		123,909											
											1																				27,722											
											2																															
											3																															
4																																										
5																																										
累計											193,750	0	167,903	25,847				0	167,903	0																						
65	◆A-1-15-2	新たな木造建 築技術を活用 した公営住宅 の整備(常磐 2)	常磐2	県	県	直接	基金型	完了	503,880	29~29	29	0	403,104	403,104				0		403,104	0	0		【他事業から流用】(平成29年9月1日) 流用元:A-1-15災害公営住宅整備事業(常磐2) 流用額:503,880千円(国費:403,104千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:503,880千円(国費:403,104千円)																		
											30																															
											1																															
											2																															
											3																															
											4																															
											5																															
											累計																		0	403,104	403,104	0				403,104	0	0				

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単年 度型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考
72	◆ A - 1 - 7 - 3	災害公営住宅整備事業(効果促進事業)	勿来酒井	県	県	直接	基金型	完了	666,748	25 ~ 29		533,398		533,397	1	0		533,397	0		1	H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け	
73	◆ A - 1 - 6 - 3	災害公営住宅整備事業(効果促進事業)	北好間中川原	県	県	直接	基金型	完了	175,920	25 ~ 29		140,736		140,734	2	0		140,734	0	2	2	H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け	
74	◆ A - 1 - 11 - 2	災害公営住宅整備事業(効果促進事業)	小名浜大原	県	県	直接	基金型	完了	9,238	25 ~ 29		7,390		7,387	3	0		7,387	0	3	3	H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け	
75	◆ A - 1 - 8 - 2	災害公営住宅整備事業(効果促進事業)	泉町本谷	県	県	直接	基金型	完了	407,589	25 ~ 29		326,071		326,067	4	0		326,067	0	0	0	H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け	
76	◆ A - 1 - 15 - 3	災害公営住宅整備事業(効果促進事業)	常磐2	県	県	直接	基金型	完了	243,978	26 ~ 29		195,182		195,178	4	0		195,178	0	0	0	H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け	
77	◆ A - 1 - 16 - 2	災害公営住宅整備事業(効果促進事業)	四倉	県	県	直接	基金型	完了	14,922	26 ~ 29		11,937		11,934	3	0		11,934	0	3	3	H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け	

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単年 度型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考									
78	◆ A - 1 - 17 - 2	災害公営住宅 整備事業(効 果促進事業)	平赤井	県	県	直接	基金型	完了	25,510	26 ~ 29	23				0	0			20,404	0	0	4	H30基幹事業から効果促進事 業へ切り分け									
											24				0																	
											25				0																	
											26				0																	
											27				0																	
											28				0																	
											29				0																	
											30	20,408			4																	
											1				0																	
											2				0																	
											3				0																	
											4				0																	
											5				0																	
累計											20,408	0	20,404	4				20,404	0	4												
79	◆ A - 1 - 18 - 2	災害公営住宅 整備事業(効 果促進事業)	鹿島町	県	県	直接	基金型	完了	3,358	26 ~ 29	23				0	0			2,684	0	0	2	H30基幹事業から効果促進事 業へ切り分け									
											24				0																	
											25				0																	
											26				0																	
											27				0																	
											28				0																	
											29				0																	
											30	2,686			2																	
											1				0																	
											2				0																	
											3				0																	
											4				0																	
											5				0																	
累計											2,686	0	2,684	2				2,684	0	2												
(注)																																
1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」																																
「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。																																
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																																
3「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。																																
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。																																
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当																																
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																																
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																																
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう箇条書きで記載してください。																																
都道府県 交付分																																
各年度 別合計																																
23											0																					
24											0																					
25											12,842,853																					
26											26,974,993																					
27											34,898,795																					
28											958,879																					
29											903,087																					
30											1,552,403																					
1											1,665,307																					
2											1,801,993																					
3											1,818,118																					
4											1,793,863																					
5											1,925,052																					
100,267,195											都道府県交付分 計											87,135,343 ▲ 63,499 72,168,947 14,863,457										
23											0																					
24											0																					
25											0																					
26											69,207																					
27											243,000																					
28											264,590																					
29											487,165																					
30											527,917																					
1											576,435																					
2											545,910																					
3											430,340																					
4											0																					
5											0																					
4,052,254											市町村交付分 計											3,144,564 0 2,864,555 128,266										
23											0																					
24											0																					
25											12,842,853																					
26											27,044,200																					
27											35,141,795																					
28											1,223,469																					
29											1,390,252																					
30											2,080,320																					
1											2,241,742																					
2											2,347,903																					
3											2,248,458																					
4											1,793,863																					
5											1,925,052																					
104,319,449											合計											90,279,907 ▲ 63,499 75,033,502 14,991,723										

(様式2G)

いわき市

生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単 年 度 型	継続 / 完了	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業の進捗状況	備考	
																								23
56	G-1-1	北部清掃セン ター長寿命化 事業	平上片寄	市	いわき市	直接	単年度型	完了	761,486	27 ~ 30	27	54,360	0	53,928	0	平成28年3月工事の発注と一部完成	0		53,928				①発注については、継続費 により4ヶ年分を一括して 行っている。 ②交付額=交付可能額通知 額であるため、契約済額と一 致しないが、必要額のみ交 付申請しています。	
										28	265,255	0	265,255	0	平成29年3月本体工事の一部完成			265,255						
										29	81,324	0	81,324	0	平成30年3月本体工事の一部完成			81,324						
										30	106,718	0	106,718	0	平成31年3月工事完了			106,718						
										1	0	0	0	0				0						
										2	0	0	0	0				0						
										3	0	0	0	0				0						
										4	0	0	0	0				0						
										5	0	0	0	0				0						
										累計	507,657	0	507,225	0				0	507,225	0				
										都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0			0	0	0	0		
											24	0	0	0	0			0	0	0	0			
											25	0	0	0	0			0	0	0	0			
											26	0	0	0	0			0	0	0	0			
											27	54,360	0	53,928	0			53,928	0	0	0			
											28	265,255	0	265,255	0			265,255	0	0	0			
											29	81,324	0	81,324	0			81,324	0	0	0			
											30	106,718	0	106,718	0			106,718	0	0	0			
											1	0	0	0	0			0	0	0	0			
											2	0	0	0	0			0	0	0	0			
											3	0	0	0	0			0	0	0	0			
											4	0	0	0	0			0	0	0	0			
											5	0	0	0	0			0	0	0	0			
											0	0	0	0	0			0	0	0	0			
											都道府県交付分 計	0	0	0	0			0	0	0	0			
											市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0		0	0	0	0		
												24	0	0	0	0		0	0	0	0			
												25	0	0	0	0		0	0	0	0			
												26	0	0	0	0		0	0	0	0			
												27	54,360	0	53,928	0			53,928	0	0	0		
												28	265,255	0	265,255	0			265,255	0	0	0		
												29	81,324	0	81,324	0			81,324	0	0	0		
												30	106,718	0	106,718	0			106,718	0	0	0		
												1	0	0	0	0		0	0	0	0			
												2	0	0	0	0		0	0	0	0			
												3	0	0	0	0		0	0	0	0			
												4	0	0	0	0		0	0	0	0			
												5	0	0	0	0		0	0	0	0			
												761,486	507,657	0	507,225	0			0	507,225	0	0		
											都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0		0	0	0	0		
												24	0	0	0	0		0	0	0	0			
												25	0	0	0	0		0	0	0	0			
												26	0	0	0	0		0	0	0	0			
												27	54,360	0	53,928	0			53,928	0	0	0		
												28	265,255	0	265,255	0			265,255	0	0	0		
												29	81,324	0	81,324	0			81,324	0	0	0		
												30	106,718	0	106,718	0			106,718	0	0	0		
												1	0	0	0	0		0	0	0	0			
												2	0	0	0	0		0	0	0	0			
												3	0	0	0	0		0	0	0	0			
												4	0	0	0	0		0	0	0	0			
												5	0	0	0	0		0	0	0	0			
												761,486	507,657	0	507,225	0			0	507,225	0	0		
											合計	507,657	0	507,225	0			0	507,225	0	0			

(注)
1 「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。
4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。
5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。