

(様式1)

川内村 生活拠点形成事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告総括表

令和6年3月末時点

(千円)

川内村 交付分 (福島県交付分含む)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	239,644	231,670	
26	471,642	424,893	
27	11,688	11,688	
28	17,789	17,789	
29	13,724	13,724	
30	12,646	12,646	
1	12,495	12,495	
2	24,150	24,150	
3	20,310	20,310	
4	19,324	19,324	
5	21,277	21,277	
合計		864,689	809,966

<参考> うち、当該市町村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	239,644	231,670	
26	471,642	424,893	
27	11,688	11,688	
28	17,789	17,789	
29	13,724	13,724	
30	12,646	12,646	
1	12,495	12,495	
2	24,150	24,150	
3	20,310	20,310	
4	19,324	19,324	
5	21,277	21,277	
合計		864,689	809,966

<参考>	川内村生活拠点形成交付金基 金残高	川内村生活拠点形成交付金基金の利息 額	川内村生活拠点形成交付金基 金の取崩額
		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	基金 型/ 単年 度型	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考																		
																							23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	累計				
1	A-1-1	災害公営住宅 整備事業	宮ノ下	村	川内 村	直接	単年 度型	完了	449,320	25~26	23						H25年12月より用地買収開始、H25年9月測量設計委託発注したが宮ノ下2を同一敷地として計画するため、平成26年2月に変更契約し平成26年3月完成。 H26年12月に契約 平成27年4月30日引き渡し完了 執行残額返還済み	0		113,423	7,974																			
											24																													
											25	121,397		113,423	7,974																									
											26	277,007		269,927	7,080																									
											27																													
											28																													
											29																													
											30																													
											1																													
											2																													
											3																													
4																																								
5																																								
累計											398,404	0	383,350	15,054				383,350	15,054																					
2	A-1-2	災害公営住宅 整備事業	宮ノ下2	村	川内 村	直接	基金 型	完了	341,260	25~26	23						H26年2月より用地買収開始、H25年9月測量設計委託発注したが宮ノ下2を同一敷地として計画するため、平成26年2月に変更契約し平成26年3月完成。 26年12月に契約 平成27年4月30日引き渡し完了 執行残額返還済み	0	118,247																					
											24																													
											25	118,247		118,247	0																									
											26	180,355		142,608	37,747																									
											27																													
											28																													
											29																													
											30																													
											1																													
											2																													
											3																													
4																																								
5																																								
累計											298,602	0	260,855	37,747				260,855	0	37,747																				
3	A-1-1	災害公営住宅 駐車場整備事業	宮ノ下	村	川内 村	直接	単年 度型	完了	10,710	26~26	23						繰り越しにより、H27年4月に外構工事の契約締結(30台分) 外構工事(駐車場分)平成27年6月18日引き渡し完了	0		7,415	1,153																			
											24																													
											25																													
											26	8,568		7,415	1,153																									
											27																													
											28																													
											29																													
											30																													
											1																													
											2																													
											3																													
4																																								
5																																								
累計											8,568	0	7,415	1,153				7,415	1,153																					
4	A-1-2	災害公営住宅 駐車場整備事業	宮ノ下2	村	川内 村	直接	基金 型	完了	7,140	26~26	23						No3と合わせて、H27年4月に外構工事の契約締結(20台分) 外構工事(駐車場分)平成27年6月18日引き渡し完了 執行残額返還済み	0	4,943		769																			
											24																													
											25																													
											26	5,712		4,943	769																									
											27																													
											28																													
											29																													
											30																													
											1																													
											2																													
											3																													
4																																								
5																																								
累計											5,712	0	4,943	769				4,943	0	769																				
5	A-2-1	災害公営住宅 家賃低廉化事業	宮ノ下	村	川内 村	直接	単年 度型	継続	170,376	27~5	23						平成27年度事業完了 平成28年度事業完了 平成29年度事業完了 平成30年度事業完了 令和元年度事業完了 令和2年度事業完了 令和3年度事業完了 令和4年度事業完了 令和5年度事業完了	0		10,791	0	0																		
											24																													
											25																													
											26																													
											27	10,791	0	10,791	0																									
											28	16,151	0	16,151	0																									
											29	12,445	0	12,445	0																									
											30	11,557	0	11,557	0																									
											1	11,508	0	11,508	0																									
											2	23,322	0	23,322	0																									
											3	19,646	0	19,646	0																									
4	18,777	0	18,777	0																																				
5	20,946	0	20,946	0																																				
累計											145,143	0	145,143	0				145,143	0	0																				
6	A-3-1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	川内村内	村	川内 村	直接	単年 度型	継続	11,021	27~5	23						平成27年度事業完了 平成28年度事業完了 平成29年度事業完了 平成30年度事業完了 令和元年度事業完了 令和2年度事業完了 令和3年度事業完了 令和4年度事業完了 令和5年度事業完了	0		897	0	0																		
											24																													
											25																													
											26																													
											27	897	0	897	0																									
											28	1,638	0	1,638	0																									
											29	1,279	0	1,279	0																									
											30	1,089	0	1,089	0																									
											1	987	0	987	0																									
											2	828	0	828	0																									
											3	664	0	664	0																									
4	547	0	547	0																																				
5	331	0	331	0																																				
累計											8,260	0	8,260	0				8,260	0	0																				

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全事業費」
- 「全事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値ではありません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。

都道府県	交付分	各年度別合計	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	合計						
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	都道府県交付分	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
989,827	市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,247	113,423	7,974			
			24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,551	277,342	8,233			
			25	239,644	0	231,670	7,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			26	471,642	0	424,893	46,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			27	11,688	0	11,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			28	17,789	0	17,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			29	13,724	0	13,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			30	12,646	0	12,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1	12,495	0	12,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2	24,150	0	24,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3	20,310	0	20,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4	19,324	0	19,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			5	21,277	0	21,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			989,827	市町村交付分	計	864,689	0	809,966	54,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,798	544,168	54,723	
			989,827	都道府県・市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,247	113,423	7,974
						24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,551	277,342	8,233
25	239,644	0				231,670	7,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	471,642	0				424,893	46,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	11,688	0				11,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	17,789	0				17,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	13,724	0				13,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	12,646	0				12,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	12,495	0				12,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	24,150	0				24,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	20,310	0				20,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	19,324	0				19,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	21,277	0				21,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
989,827	合計	864,689				0	809,966	54,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,798	544,168	54,723	